

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 10 de 2025

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 20 de marzo de 2025

HORA: 07:30 am a 8:30 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jaime Augusto Bermúdez Díaz	Jefe OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Bertha Liliana Torres M.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Karen Bejarano	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA	X		
Sandra Palacios Sanabria	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2025-13564
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	Se requirió delegación con radicado SDP N°. 2-2025-12128
Yair Pontoni Morales Gacharna	Profesional UAECD	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2025-15164
Giacomo Marcenaro	Subdirector de Producción y Apoyo Logístico	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2025-15269
Jaime Andrés Silva Gómez	Asesor de la Dirección General – UAESP	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2025-14394

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Juan Carlos López	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Nicolás Andrade Duque	Profesional Claro Colombia	Claro Colombia		X	
Jorge Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Alexandra Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Jolgilio Augusto Peña Bermúdez	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Felipe Oviedo	Profesional UAESP	UAESP	X		No cuenta con delegación.
Humberto Ramírez Gómez	Asesor UMV	UAERMV	X		En proceso de contratación en la UMV
Álvaro Salas	Profesional FDL de Teusaquillo	Alcaldía Local de Teusaquillo	X		
Juan Alfredo Torres Prieto	Profesional FDL de Los Mártires	Alcaldía Local de Los Mártires	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

A continuación, se presenta la agenda para la sesión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (09 DE 2025).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.

6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión, encontrando que la mayoría de los invitados se encuentran presentes, por tanto, se abre la sesión número 10 de 2025.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

La profesional Liliana Torres en su calidad de apoyo al presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital abre la sesión diez **(10)** del año 2025, dando la bienvenida a todos los asistentes, y se presenta la propuesta del orden del día relacionada en el acta; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se programó con la Dra. Jaqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG la participación rotativa de las Alcaldías Locales a las sesiones del comité, para la actual mesa de trabajo le corresponde el turno a los Fondos de Desarrollo Local de Teusaquillo y Los Mártires, a continuación, se inicia su participación:

3.1 Alcaldía de Los Mártires – Juan Alfredo Torres Prieto:

Se informa que el Fondo de Desarrollo Local se encuentra desarrollando proyecto de malla vial, a la fecha se están realizando visitas preliminares, por lo que, en caso de presentar observaciones frente a servicios públicos, se reportará.

Usualmente los inconvenientes y observaciones de infraestructura se relacionan con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, de tal manera, se espera seguir contando con el Ingeniero Luis Francisco, que ha venido atendiendo prestamente las comunicaciones remitidas.

Por otro lado, se comenta que se tiene en progreso un proyecto para la construcción de la casa de la cultura de Los Mártires, el cual se encuentra en formulación, y ya se tienen en consultoría avales de las empresas de servicios públicos.

3.2 Alcaldía de Teusaquillo – Álvaro Salas:

Se indica que en este momento se tienen en ejecución dos contratos, el número 606 con la Unión Temporal Esplendor, siendo un proyecto que viene en ejecución desde 2023, así mismo, es importante indicar que el proyecto en mención viene de un contrato caducado al contratista 232 Consorcio Andes, por lo que en el mes de diciembre del año pasado se reactivó con la Unión Temporal enunciada.

Por su parte, continua la misma interventoría realizando actividades, actualmente se encuentra en ejecución en la carrera 27B con calle 53A del barrio Galerías, se reactivó la intervención de

la carrera 17 entre calles 30 y 31, a su vez, ya se cuenta con la tubería de 36" que fue sugerida por la EAAB.

Respecto del segundo contrato en ejecución, corresponde al número 552, que fue adjudicado el 27 de diciembre de 2024 al Consorcio Teusavial, del cual ya se surtió etapa de diagnósticos, diseños y que espera aprobación de presupuestos. Hoy inician las socializaciones y actas de vecindad en la carrera 47 entre calle 58 y calle 59 del barrio Nicolás de Federmán.

4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR (09 DE 2025).

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 13 de marzo de 2025, correspondiente a la sesión número 09 del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma se presentan observaciones por parte del Ingeniero Mauricio Arenas, por lo cual, se indica que se efectuarán actualizaciones en la matriz de casos con corte al acta 10.

También se menciona, que las actas 06, 07 y 08 se encuentran en proceso de publicación en la página Web de la SDP. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Observaciones
PLAN DE TRABAJO	16/01/2025	X	X	X	X	3-2025-03547	Publicado en página web.
01	16/01/2025	X	X	X	X	3-2025-03547	Publicado en página web.
02	23/01/2025	X	X	X	X	3-2025-03753	Publicado en página web.
03	30/01/2025	X	X	X	X	3-2025-06457	Publicado en página web.
04	06/02/2025	X	X	X	X	3-2025-07027	Publicado en página web.
05	13/02/2025	X	X	X	X	3-2025-07027	Publicado en página web.
06	20/02/2025	X	X	X	En trámite	3-2025-09415	En proceso de publicación.
07	27/02/2025	X	X	X	En trámite	3-2025-09415	En proceso de publicación.
08	06/03/2025	X	X	X	En trámite	3-2025-09415	En proceso de publicación.

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Observaciones
09	13/03/2025	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	En proceso de revisión, se aprueba en sesión del 20 de marzo.
10	20/03/2025	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	En proceso de revisión, se aprueba en sesión del 27 de marzo.

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, la profesional Liliana Torres hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 IDU – Jaime Bermúdez:

Se informa que no hay temas adicionales a los que ya se encuentran reportados, se agradece a los delegados por su gestión, pues esta semana se cerraron casos, así mismo se reitera la necesidad de solventar los que están pendientes en el comité.

Por otra parte, se indica que se está atento a recibir las comunicaciones de delegación a esta instancia.

5.2 UAERMV – Humberto Ramírez:

Se informa que la carrera 69 entre las calles 64F y 64F Bis, que había sido un tramo solicitado a la UMV, ya fue intervenido.

Respecto de la calle 63 entre carreras 69H y 69, se espera confirmación del estado de la infraestructura por parte de la EAAB (**Caso 112**).

Así mismo, para la carrera 46 frente al número 163B-41, que estaba previsto para intervenir la última semana de marzo por la EAAB - Zona 1 (**Caso 102**).

5.3 ETB – Carmen Rocío López:

- **Caso 113 (nuevo):** Para EAAB – Zona 4, se tiene una cámara con agua residuales en la calle 50A sur con carrera 7, se solicita su colaboración para atender la filtración que se presenta.

5.4 EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López:

- **Caso 114 (nuevo):** Para IDU, se solicita apoyo para solventar los problemas que se continúan presentando en la ampliación de la Av. Caracas como en la construcción de la Avenida Carrera 68.
Por ejemplo, el Grupo 1 de la Av. Carrera 68, no ha realizado acciones al respecto de la infraestructura que se observa en mal estado, toda vez que el Ingeniero Javier Vega revisó los CCTV y advierte daños sobre redes, por parte del contratista se mantiene concepto de sus informes a pesar de requerimientos elevados por EAAB e interventoría. Vale la pena indicar que la interventoría es autónoma, y tiene como obligación revisar

estos reportes, así como hacer cumplir las especificaciones y normas de la EAAB.

Respuesta IDU – Ing. Jaime Bermúdez: Al respecto es importante indicar que el IDU es consciente de la posición que tiene la EAAB frente al estado de los colectores que ha venido instalando Mario Huertas y algunos otros grupos de la Avenida Carrera 68. No obstante, se está haciendo referencia a los ya instalados mediante contrato 345 de 2020.

A su vez, tanto el IDU como la Interventoría de contrato respalda la posición descrita por la EAAB, ayer se asistió a reunión relacionada con este tema, señalando que se adelanta una nueva revisión entre contratista e interventoría frente a esos soportes necesarios para el recibo de las redes, y que presentan algún tipo de afectación, y sobre las cuales no se permitirá su recibo.

Este tema que se comenta se ha redireccionado al área técnica, para que desde allí se prioricen las condiciones de calidad, y se realicen las actividades necesarias para corregir dichas situaciones. Así las cosas, se genera compromiso para que a las próximas mesas de trabajo que se citen, se vincule a la EAAB, y allí manifiesten todas las consideraciones.

Ahora bien, con relación al contrato de la Avenida Caracas, se solicita remitir de manera interna las observaciones o temas pendientes por solucionar, para que se efectúen los requerimientos pertinentes en una mesa de trabajo que se puede citar.

Intervención EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López: Del contrato de la Avenida Caracas, se relaciona con una solicitud realizada por el Ing. Jorge Barriga (Acueducto) hace más de un año, y el contrato ya se encuentra terminado por lo que cualquier modificación contractual no es posible, así mismo, se presentan algunos inconvenientes en el sector de la Picota, en conclusión, hay detalles pendientes.

Intervención ETB – Arq. Carmen Rocío López: Se efectúa acotación respecto al caso presentado por el Ing. Juan Carlos López, ya que en el contrato IDU de la Av. Caracas, ETB también ha tenido dificultades, inicialmente se reportaron cuatro cámaras con aguas residuales, actualmente ya se tienen ocho cámaras con filtración, se solicita al IDU programar una mesa de trabajo en terreno con la EAAB.

Las cámaras que inicialmente presentaron filtración se ubican en el costado oriental de la carrera séptima cerca al barrio Molinos, la filtración ha avanzado, y ahora se observa en las cámaras que están en el costado occidental.

Respuesta IDU – Ing. Jaime Bermúdez: Se atiende la solicitud de la Arq. Carmen Rocío, se incluirá en la mesa de trabajo que se programe con la EAAB.

- **Caso 115 (nuevo):** Para IDU, desde el año pasado se viene solicitando el cierre de las cuentas contrato de la EAAB para los predios demolidos, de 4 predios, solo se ha resuelto 1, por lo cual, se eleva nuevamente petición desde el área comercial de la EAAB. Se solicita contacto en el IDU (respecto al tema predial) para avanzar con el cierre de estas cuentas, que continúan presentando cobros por servicio.

Respuesta IDU – Ing. Jaime Bermúdez y Liliana Torres: Se realizará la gestión correspondiente con la Dirección Técnica de Predios – DTP del IDU, para citar mesa de trabajo

y atender los requerimientos elevados, toda vez que por modificaciones internas en el IDU se han ido perdiendo mesas de trabajo para coordinar con las ESP.

5.5 UAESP – Felipe Oviedo:

Se presenta como funcionario vinculado a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, que viene en representación de Jaime Silva (asesor delegado a la instancia vía comunicación oficial), quién se encuentra en otra mesa de trabajo, ya que fue programada a la misma hora del comité.

5.6 EAAB – Zona 2 – Wilson Porras:

- **Caso 112:** Con relación a los temas solicitados por la UAERMV a través del Ingeniero Humberto, para la calle 63C entre carrera 69J y carrera 69L – CIV 10009464 – PK 157439, reparó hundimiento a través de la división alcantarillado por conexión domiciliaria de predio que se encontraba fallada en su totalidad y fue rehabilitada, se intervino andén, y aproximadamente un metro de la calzada.
Respecto de la calle 63C entre carrera 69H y carrera 68J – CIV 10009487 – PK 157438, se hizo una visita preliminar, pero se deben efectuar unas tareas adicionales porque el predio no tiene la caja de conexión domiciliaria a la vista. Entonces, no se pudo determinar inicialmente si el hundimiento correspondía a la red de conexión domiciliaria de Alcantarillado o si corresponde a un tema de estructura de vía.
Por tanto, la División Alcantarillado está efectuando unas actividades técnicas adicionales para determinar si efectivamente corresponde a la domiciliaria del predio o si el hundimiento tiene otro origen.

5.7 VANTI – Alexandra Rojas:

- **Caso 116 (nuevo):** Para IDU, se solicita correo de contacto para realizar coordinación con contratos IDU, toda vez que se ha presentado restricción para aprobación de PMT solicitados por VANTI.

Respuesta IDU – Liliana Torres: Se remite dirección de correo electrónico para que se alleguen contratos requeridos o información de localización de proyectos, en aras de coordinar contacto al interior del IDU.

5.8 Nota Secretaría Técnica:

ENEL Colombia SA ESP reporta que los **casos 47, 66 y 67** fueron resueltos, que los **casos 63, 81 y 92** no son responsabilidad de ENEL, el caso 63 debe ser atendido por IDU, mientras que el caso 81 y 92 de acuerdo con visita no corresponden a infraestructura de esta ESP.

Respecto del **caso 97**, se solicita precisar localización de postes, o remitir información de radicado ENEL para gestionar la situación expuesta.

La Secretaría Técnica y la Dra. Jacqueline Friede efectúan gestión en torno al caso 97 vía correo electrónico, y se espera respuesta por parte del Fondo de Desarrollo Local.

En adición, se realiza cierre del **caso 106**, a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación, toda vez que la petición solicitada ya cuenta con respuesta mediante radicado SDP 2-2025-16011, el cual se adjunta a la presente acta.

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	CASO 4 (2024) Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz “Silencio – Casablanca” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector	EAAB – Red Matriz	IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6: Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C. Caso viene de 2024
4	CASO 21 (2024) Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.	EAAB – Red Matriz	Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6: Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato. Caso viene de 2024
5	CASO 22 (2024) Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.	ENEL COLOMBIA	ENEL – Mauricio Arenas en acta 06: Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto. Caso viene de 2024
7	CASO 53 (2024) Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	EAAB - Zona 4	En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson Porras: Se va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento. Wilson Porras informa en sesión 16: Se han programado dos visitas con la persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección. En sesión 23, se remitió informe presentado por Arq. Carmen Rocío López a Juan Carlos López.

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
9	CASO 69 (2024) Para Alcaldía de Kennedy, se está presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes.	Alcaldía Kennedy	Pendiente
10	CASO 77 (2024) Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad. De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.	Alcaldía Suba	En sesión 19 IDU indica , se reasignó al FDL-Suba, al respecto se remitió correo a la Dra. Jacqueline para que se gestione con el delegado de la Alcaldía Local.
13	CASO 92 (2024) Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que se encuentran en el espacio público, pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado).	VANTI GAS NATURAL	Sesión 18 Intervención VANTI - Mauricio García: Se solicita soporte de radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De todas maneras, se realizará comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado.
14	CASO 95 (2024) Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.	EAAB - Zona 1	En acta 19, IDU señala que el Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1. En acta 32, EAAB - Zona 1 – Mauricio Mahecha: Informa que continua pendiente verificación con CCTV.
16	CASO 98 (2024) Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.	EAAB – Red Matriz	Pendiente
17	CASO 115 (2024) Para EAAB-Zona 2, se informa del contrato IDU de conservación 1794 de 2021, que la EAAB adelantó reparación de redes sobre espacio público de la carrera 50 con calle 63, en el CIV 13002801 PK 92074656, las mencionadas maniobras afectaron espacios intervenidos a través del citado contrato. Por lo cual, se requiere coordinar visita con apoyo a la supervisión y tomar decisiones al respecto.	EAAB - Zona 2	Acta 22, la EAAB a través del Ing. Wilson Porras informó que efectivamente verificó de manera interna, y obedece a unos arreglos que se hicieron sobre redes, por lo cual se generó aviso operativo 1002147100 con el cual se llevaría a cabo la recuperación del espacio público. Acta 38, se suministró la información vía correo para adelantar la visita de coordinación al CIV objeto del contrato 1794 intervenido por la empresa de Acueducto para el cual hay observaciones de la interventoría del citado contrato sobre las reparaciones que llevó a cabo la empresa de servicio público. Recomienda al Ing. Wilson Porras la posibilidad de agilizar la gestión. Acta 44 - IDU-Onisalba, ya se realizó el recorrido con el ingeniero Orlando Jaimes, se evidenció que todavía se presentan algunas afectaciones que no han sido reparadas, El compromiso es realizar la tarea antes que finalice el mes de noviembre.

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
18	CASO 116 (2024) Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en período de vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para establecer comunicación con el mencionado funcionario.	EAAB – Red Matriz	En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño: Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envía contacto para que se genere comunicación correspondiente.
20	CASO 135 (2024) Para Movistar, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, se presenta infraestructura de dicha empresa en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se requiere acompañamiento técnico de la ESP.	MOVISTAR	Pendiente
22	CASO 142 (2024) Para VANTI, se solicita apoyo para traslado de redes en el CIV 16004474, del barrio San Francisco.	VANTI GAS NATURAL	Acta 26: Alexandra Rojas solicita indicar si se ha emitido comunicado formal a VANTI, en dado caso que no, por favor remitir al correo que se remite vía chat de Google Meet.
23	CASO 147 (2024) Para EAAB-Zona 3, se solicita atender reporte realizado por redes sociales respecto a cruce de la carrera 71D con calle 3 sur (al lado del parque Mundo Aventura), donde se observa peligroso hueco por posible socavación.	EAAB - Zona 3	Pendiente
24	CASO 148 (2024) Para EAAB-Zona 2, se reporta falla en estructura de pavimento posiblemente generado por red de alcantarillado en la carrera 16A con calle 78, frente al CC Unilago, se solicita realizar visita y generar las medidas pertinentes para atender daño.	EAAB - Zona 2	Acta 27 - Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras: Se realiza verificación frente al predio KR 16A #78-79, se encuentra hundimiento en vía costado lateral occidente, en línea con red. Se verifica pozo aguas abajo en la KR 16A con calle 79 y se encuentra drenando con normalidad, se verifica pozo aguas arriba en la KR 16A con calle 78, y se encuentra pozo funcionando con normalidad.
25	CASO 157 (2024) Se trae a la mesa de trabajo un proyecto del barrio “Nueva Gloria” que se encuentra relacionado con el CIV 4005511, este tramo fue reservado por el IDU para intervención del tipo reconstrucción, no obstante, se realizó solicitud para atención prioritaria por emergencia, petición que fue aprobada. El segmento efectivamente fue intervenido con maquinaria amarilla en la zona más crítica, sin embargo, teniendo en cuenta que el IDU va a excluir el segmento, y este se encuentra bastante afectado en su totalidad y es bastante largo. La Alcaldía Local propone intervenir el segmento completamente, pero se solicita que el IDU entregue los estudios y diseños que se hicieron para el tramo vial, o se informe si los diseños iban a ser ejecutados por el contratista. De esta manera se incluirá dentro del contrato de conservación que se está formulando, y que próximamente se publicará para contratación. Se estarán enviando las reservas viales al IDU de este próximo proyecto, por lo cual se solicita también información de contacto, para agilizar y hacer seguimiento a este proceso.	IDU	Intervención sesión 30 IDU – Liliana Torres: Se revisará el tema al interior del Instituto, se dará respuesta de manera pertinente a la Alcaldía Local. En adición, se envía al chat de Google Meet la información de contacto para hacer seguimiento al tema de las reservas cuando sea radicado por el Fondo.
26	CASO 160 (2024) Para SDA, se tiene pendiente cierre de cuatro pines ambientales correspondientes a cuatro contratos de obra que ya se encuentran terminados y se están liquidando: - Pin ambiental 24590 correspondiente al contrato 336/2023 - número Forest 2024ER113704 del 28/05/2024. - Pin ambiental 18452 correspondiente al contrato 173/2019 - número Forest 2024ER125091 del 13/06/2024. - Pin ambiental 22632 correspondiente al contrato 255/2022 - número Forest 2024ER127558 del 17/06/2024. - Pin ambiental 22779 correspondiente al contrato 262/2022 - número Forest 2024ER144691 del 10/07/2024.	SDA	Acta 40: Se presenta avance mediante correo electrónico, evidencias guardadas en la carpeta del caso.

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
28	CASO 163 (2024) Para EAAB-Zona 5, se está ejecutando el contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal en el barrio Villa. Alemania, por lo cual se solicitó el servicio provisional de obra, la EAAB respondió el 16 de julio indicando que se haría visita al predio, y que después de la visita se debería enviar la documentación correspondiente. Por lo cual, se solicita agilizar visita. El radicado de la EAAB es E-2024-068896. Peticiones 3431003- S-2024-222290, visita con aviso 8062450430.	EAAB - Zona 4	Pendiente
29	CASO 164(2024) Para EAAB-Zona 5, se ejecutó en el año 2016 la construcción del salón comunal del barrio Boulevard del sur, por lo que fue requerido durante la actual vigencia al presidente de la junta de acción comunal tramitar la acometida definitiva, se solicita indicar el procedimiento a seguir desde la Alcaldía Local para atender dicho requerimiento.	EAAB - Zona 4	Pendiente
30	CASO 166 (2024) Para EAAB-Zona 4, se solicita atender peticiones realizadas desde el contrato de obra 608 de 2023 relacionado con la ejecución de malla vial, ya que se han presentado algunas situaciones que requieren gestión con la ESP. Radicados: E-2024-10029396, E-2024-10047781, E-2024-10048788.	EAAB - Zona 4	Pendiente
33	CASO 171 (2024) Para VANTI, se solicita factura de daños generados en la ejecución de contrato de obra pública del año 2022, el cual fue requerido con radicado número 101536302832324.	VANTI GAS NATURAL	Acta 05 2025: se solicita emisión de factura por daños generados parte del FDL de Fontibón la cual fue emitida el 12 de septiembre del 2024. A la fecha no se ha realizado el pago por lo cual no se ha emitido paz y salvo. Se solicita al FDL realizar el pago para poder generar el certificado.
34	CASO 174 (2024) Para EAAB-Zona 5, se reporta filtración de agua en cámara de ETB ubicada en la carrera 80 #45A-54 sur, por lo cual se solicita su atención y reparación.	EAAB - Zona 5	Pendiente
36	CASO 181 (2024) Para UAESP, consulta relacionada con postes fotovoltaicos los cuales están fallando. Quisieran saber cómo se realiza la entrega oficial a UAESP para que continúen con el mantenimiento	UAESP	Pendiente
37	CASO 184 (2024) Para Movistar, el día 29 de julio se radicó un derecho de petición con radicado 20240729151105663 con solicitud de paz y salvo para la obra del Metro con calle 68 con 1 de mayo, se solicita atención	MOVISTAR	Pendiente
38	CASO 186 (2024) Para alcaldía Local de Tunjuelito, solicitud de apoyo para arreglo daño al banco de ductos de Enel sobre el circuito Mariscal en la Carrera 7 por Calle 55 costado Este – Sur, se solicita suspensión de las actividades de manera temporal para hacer arreglos al banco de ductos en malla vial local intermedia	Alcaldía Tunjuelito	Pendiente
39	CASO 196 (2024) Para EAAB, correspondiente a solicitud de limpieza sumidero y reposición de rejilla sumidero de la empresa EAAB carrera 4 con calle 6 No. Rad Acueducto 2024672010969.	EAAB	Pendiente
40	CASO 218 (2024) Para UAESP, correspondiente a solicitud de falta de cambio de bombillos en lámparas postes de alumbrado público de la carrera 7 # 6 A-12 No. Rad 20246720114151.	UAESP	Pendiente
43	CASO 222 (2024) Para EAAB, se solicita atención en hundimiento de la tapa el cámara de la EAAB ubicada en la Av. Boyacá con calle 72, calzada oriental, bajo el puente de la calle 72. Actividad Gran Fondo	EAAB – Red Matriz	Pendiente
44	CASO 225 (2024) Para EAAB, mediante derecho de petición de un ciudadano, se solicita el mejoramiento del estado de condición de restitución en la vía localizada en la Carrera 12G entre calles 17 y 16 sur, en el barrio Ciudad Jardin, debido a un mantenimiento realizado de red de presión y acueducto; en el proceso de restitución faltan áreas por intervenir. La petición incluye listado de firmas de personas	EAAB	Pendiente

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	que se consideran perjudicadas por la intervención. Se realiza traslado a la EAAB. Actividad Gran Fondo		
45	CASO 227 (2024) Para Enel, EAAB, Movistar y ETB se radicaron varias solicitudes con referencia a los contratos 316 y 358 de 2023 que ya se terminaron, solicita agilizar trámite de paz y salvos.	EAAB - Zona 4	Pendiente
46	CASO 228 (2024) Para IDU, se menciona radicado para lineamientos de áreas de sesión según licencia de construcción y radicado para una solicitud de filtros y reservas correspondiente a segmentos viales que se van a intervenir. Indica que se va a hacer envío por el chat de la reunión de los números de radicados.	IDU	Pendiente
48	CASO 230(2024) Para EAAB, se envió solicitud para realizar visitas a los frentes de obra y no han obtenido respuesta. Se solicita información de contacto para remitir la información.	EAAB - Zona 4	Pendiente
49	CASO 231 (2024) Para EAAB, se está ejecutando el contrato 591 de 2022 de construcción de malla vial y espacio público se solicita hacer seguimiento frente a 7 radicados que ha realizado el contratista correspondiente a valores que se deben cancelar por daños ocasionados y solicitud de paz y salvo. Se hará el requerimiento por correo.	EAAB - Zona 4	Pendiente
51	CASO 233 (2024) Para Vanti, se solicita seguimiento a radicados realizados el 3 de julio y el 16 de octubre de los cuales no han tenido respuesta.	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
53	CASO 235 (2024) Para el IDU, de carácter urgente, se requiere contactar al supervisor del IDU, Interventoría, para un contrato que se ejecutó en el año 2020-2021, ubicado en el barrio La Victoria, sobre la carrera 4 este entre las calles 40 sur hasta la calle 36 sur.	IDU	Acta 43. Se envía por parte de EAAB, mediante correo electrónico los CIV intervenidos del sector de la Victoria para realizar el seguimiento y saber si fue el IDU quien realizó la intervención.
54	CASO 236 (2024) Para Vanti, se está ejecutando un contrato en Usme, se tienen inconvenientes al construir las cajas de inspección por la presencia de red local de gas. Se solicita intervención para desplazar la red	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
55	CASO 237 (2024) Para IDU, se adelantando una estrategia de micro territorios en la localidad y presentan inconvenientes con unas vías en el sector del Corzo las cuales aparecen categorizadas como V3, ya se envió la solicitud al IDU para que hiciera una evaluación de esa categorización para pues reclasificarlas y de esta manera nosotros se puedan incluir en la priorización de las intervenciones que se van a realizar en el presupuesto 2025.	IDU	Pendiente
56	CASO 238 (2024) Para Vanti, se requiere respuesta a solicitud de viabilidad de acometida de gas para el salón comunal en la Alcaldía de Kennedy.	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
63	CASO 245 (2024) Para Enel, se presenta pérdida de material en el andén de la carrera 18 con calle 92, este punto hizo parte de un contrato que fue siniestrado por el IDU y correspondía a un contrato de valorización entre las calles 92 y 94, debido al siniestro el contratista fue declarado en incumplimiento. Se reporta cámara con material encima, se solicita coordinar una visita al punto.	IDU	Acta 04 2025: Se reitera el caso ya que no ha sido gestionado y se necesita intervención urgente. 18 de marzo de 2025: ENEL indica que el daño no es responsabilidad de Enel, esto debe ser recuperado por el IDU.
64	CASO 247 (2024) Para EAAB - Zona 1, se solicita apoyo para el envío de concepto técnico presentado por Acueducto referente a sentencia judicial en febrero de 2022 para intervenir una vía en el Barrio Miramar de la localidad de Suba ya que el juez lo está solicitando.	EAAB - Zona 1	Pendiente
65	CASO 248 (2024) Para EAAB - Zona 2, solicita apoyo del acueducto para la atención de una cámara de claro que presenta filtración de aguas negras ubicada debajo de la U. Javeriana.	EAAB - Zona 2	Acta 05 2025: Este caso se trasladó al área operativa, pero en la revisión de los casos pendientes se evidenció que no se ha gestionado por parte de EAAB. Se solicita saber por parte de Claro si la solicitud sigue en pie para iniciar un nuevo proceso de coordinación para realizar visita al sitio.

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
68	CASO 251 (2024) Para EAAB-Zona 5, en la Avenida Carrera 72 con Calle 39 b sur costado nor-oriental, se presenta cargue de pozo de red de la EAAB en mal estado, se solicita atender este punto con la mayor brevedad posible. Se adjunta localización de Google Maps: https://www.google.com/maps/@4.6064973,-74.1418326,3a,75y,103.28h,60.14t/data=!3m7!1e1!3m5!1scjTnGbXpNo74skh81JiBhQ!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixelspa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D29.855579620844836%26panoid%3DcjTnGbXpNo74skh81JiBhQ%26yaw%3D103.28009710362737!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D	EAAB - Zona 5	Pendiente
69	CASO 252 (2024) Para Red Matriz EAAB, en la Avenida Calle 26 Sur con Carrera 72 costado nor - occidental se solicita realizar la restitución del área objeto de intervención, por actividades de Red Matriz. Se adjunta localización de Google Maps: https://www.google.com/maps/@4.6189609,-74.1398183,3a,75y,250.16h,77.92t/data=!3m7!1e1!3m5!1sOQIEsYEelfe9ABizR4z7tA!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixelspa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D12.079729076476042%26panoid%3DOQIEsYEelfe9ABizR4z7tA%26yaw%3D250.1564933430243!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D	EAAB – Red Matriz	Pendiente
71	CASO 254 (2024) Para EAAB, en la Carrera 7H con Calle 55 D sur se solicita a la EAAB realizar la restitución del área objeto de intervención sobre la vía.	EAAB - Zona 4	Pendiente
72	CASO 255 (2024) Para Zona 4 EAAB, se reporta filtración de agua potable en cámara de ETB ubicada en CL 36H SUR 11A 08. Se agradece la pronta atención.	EAAB - Zona 4	Pendiente
73	CASO 257 (2024) Para Enel, se realizó reparación de tubería frente a la alcaldía de Kennedy la cual se efectuó hace un mes y se cuenta con un contrato de recuperación de espacio público. En la intervención hay un predio cerrado ya que es considerado por la Alcaldía como riesgo por colapso. Se solicita a Enel mejorar la condición de las acometidas de 4 predios ya que se encuentran por fuera de la caja de inspección, no es claro si se deben mantener así o si Enel hace las conexiones adecuadas y definitivas dentro de la caja para poder cerrar la excavación. Se indica que el contrato de espacio público ya se venció y no se ha podido concluir. Se solicita apoyo.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
74	CASO 258 (2024) Para Enel, se solicita apoyo urgente en la carrera 68A con carrera 38C Bis Sur, se requiere hacer reparación de red de alcantarillado la cual pasa entre dos postes de Enel. Se solicita acompañamiento al momento de hacer la reparación por temas de seguridad.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
75	CASO 260 (2024) Para Enel, desde el Área de conservación del IDU se está haciendo mantenimiento de puentes peatonales en la Av. Medellín – CRA 69B, Av. Batallón Caldas por Av. Ciudad de Quito costado sur y Av. Calle 26 por Tv 95 Bis mediante contrato 1775 de 2021, se solicita apoyo para que se realice la instalación de tapas y mantenimiento por cables expuestos, ya que se reportan ausencia de tapas de infraestructura de Enel. Se recibió respuesta de Enel mediante correo electrónico en donde se indica que en el convenio suscrito con IDU, en lo correspondiente a la base de conservaciones, establece que dentro de las obligaciones de Enel no se incluye la atención por mantenimiento de la infraestructura existente. Se hace la claridad que no es una afectación a las redes de Enel por el contrato de conservación. Se solicita el apoyo	ENEL COLOMBIA	Acta 45. IDU - Onisalba Segura: El pasado 26 de noviembre se envía correo a la ing. Estefanía con copia a Fernando Cruz con la trazabilidad sobre el tema como el ingeniero lo había solicitado.

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	<p>para la reposición en la infraestructura para la entrega de los puentes.</p> <p>1. Av. Medellín CRA 69B PKID 22151358: radicado Enel 895347.</p> <p>2. Av. Batallón Caldas Por Av. Ciudad Quito (Costado Sur) PKID 22154623: radicado Enel 895695 y 899614.</p> <p>3. Av. Calle 26 por Transversal 95 Bis (Portal El Dorado) Costado Oriental PKID 24124674 radicado Enel 899435</p>		
77	<p>CASO 262 (2024) Para ENEL, en la en la Cra 72 con calle 39B sur se encuentra caja con placa de ENEL la cual se encuentra sin tapa y con basura.</p>	ENEL COLOMBIA	Pendiente
78	<p>CASO 263 (2024) En la Av. Boyacá en calle 39 Sur 07, se encuentra caja con válvula sin tapa sobre la ciclorruta, no se identifica la empresa.</p>	EAAB – Red Matriz	<p>Acta 04 2025: correspondiente a la afectación de una cámara en la calle 26 con 68 y que se ha venido trabajando con el ing. Juan Fernando, pese a que se logró la coordinación y visitas en terreno y en su momento el caso fue cerrado, no ha sido posible reprogramar unos recorridos para la instalación de un aro que corresponde a una tapa con un sistema especial. Se solicita a la ing. Nubia Riaño la colaboración para coordinar una fecha y realizar la instalación.</p> <p>Acta 08: se reitera a la ingeniera Nubia Riaño, el avance de la gestión de la recuperación de la cámara de ETB ubicada en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68. Dado que requiere la instalación de una fibra. Se solicita pronta respuesta o la posibilidad de que ETB intervenga la cámara y que EAAB cubra los gastos. ETB se encuentra a la espera de la confirmación de la fecha de reunión y establecer compromisos.</p>
79	<p>CASO 264 (2024) Para ETB, en la Av. Boyacá Tv 72 F Sur y Tv 72 Bis Sur se encuentra caja con tapa en mal estado, hundida y con estructura a la vista.</p>	ETB	Pendiente
80	<p>CASO 265 (2024) Para EAAB – Zona 4, Av. Boyacá en la Tv 72 Bis se encuentra infraestructura de Acueducto sin tapa ubicada en carril rápido de la Av. Boyacá de Norte a Sur.</p>	EAAB - Zona 4	Pendiente
81	<p>CASO 266 (2024) En la Av. Boyacá con calle 72 Bis se encuentra tapa sobre la ciclorruta en mal estado, no se identifica la empresa.</p>	ETB	18 de marzo de 2025: ENEL - Mauricio Arenas reporta que la cámara no pertenece a ENEL.
82	<p>CASO 267 (2024) Para EAAB – Zona 4, en la TV 72 antes de subir el puente de la Autopsita Sur, se encuentra posible socavación junto a Pozo de empresa de Acueducto y alcantarillado. El hueco tiene 3-4 metros de profundidad</p>	EAAB - Zona 4	Pendiente
86	<p>CASO 271 (2024) Para Acueducto, en la Av. Boyacá 61 Bis A Sur se encuentran cárcamos de desagües de agua lluvia sin rejillas.</p>	EAAB - Zona 4	Pendiente
87	<p>CASO 272 (2024) Para Acueducto, en la Av. Boyacá con carrera 17 A Sur se encuentra un pozo sin tapa.</p>	EAAB - Zona 4	Pendiente
90	<p>Para IDU, se hace referencia a contrato que se ejecutado en el 2023 específicamente en el punto de la calle 138 entre carrera 54 y 57 en donde se intervino la calzada Norte de la Avenida La Sirena frente al círculo de suboficiales del ejército y por tema de reservas, a la calzada Norte no se le hizo mantenimiento al carril Norte de la calzada. Se realizaron algunas reparaciones de espacio público las cuales presentaron algunos problemas. Se solicita al IDU la posibilidad del cierre de la licencia o un acercamiento con la oficina encargada para coordinar y hacer un recorrido y mirar el caso en terreno.</p>	IDU	Pendiente
92	<p>Para ETB o Enel, se reporta caso recibido de infraestructura en mal estado, al parecer de redes secas. Se solicita reparar esta caja, está en la vía y en mal estado y cada vez que pasa un vehículo se levanta, salta y golpea generando riesgo.</p>	ETB	18 de marzo de 2025: ENEL - Mauricio Arenas reporta que la cámara no pertenece a ENEL.

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	Está ubicada en la carrera 9 con calle 152 costado occidental.		
95	Se reporta poste fracturado ubicado en la KR 90 B 71 A 36 en el barrio Álamos, localidad de Engativá, se realizó la visita y se evidenció que al parecer es de una empresa telemático, no se logró identificar a quién pertenece, Se solicita la revisión del poste ya que se encuentra en muy mal estado causando riesgo, digamos que para la comunidad.	ETB	Acta No 6: el viernes 14 en el chat del comité ETB dio respuesta que esta red y el poste que está inclinado y en riesgo no pertenece a ETB.
96	Para EAAB, se está ejecutando un contrato de conservación de malla vial, se encuentran a la espera del seguimiento del Acueducto respecto a inspección de redes de agua potable. Se solicita colaboración para realizar acompañamiento y recorrido en la localidad.	EAAB	Pendiente
97	Para ETB y Enel, respecto del contrato 726-2024 el cual se inició en octubre del 2024 se solicita a las empresas realizar una visita ya que se presentan unos postes que presentan inclinación considerable. Al respecto ya se envió un oficio y correo del cual no han recibido respuesta. Ya se están interviniendo los segmentos viales donde en donde se encuentran los postes se encuentran en espacio público y se necesita la intervención de las empresas.	ENEL COLOMBIA	Corte 20 de marzo de 2025: Se solicita precisar localización de postes, o remitir información de radicado ENEL para gestionar la situación expuesta. La Secretaría Técnica y la Dra. Jacqueline Friede efectúan gestión en torno al caso 97 vía correo electrónico, y se espera respuesta por parte del Fondo de Desarrollo Local.
98	Para EAAB, Se menciona el contrato 591-2022 que se encuentra en proceso de liquidación, el año pasado se envió un correo con todos los radicados, son siete radicados en total, donde el contratista solicita el recorrido final de obra por todos los segmentos virales y el certificado de paz y salvo. El último radicado tiene fecha del 16 de octubre, del 30 de septiembre y 5 radicados del mes de junio Todos estos radicados se remitieron al correo jlopez@acueducto.com, pero a la fecha no han obtenido ninguna respuesta.	EAAB	Pendiente
99	Para la alcaldía local de Kennedy y SDG, En el barrio La Alquería La Fragua. El FDL está ejecutando el contrato 586 del 2024, se han realizado dos reuniones en las que participaba el fondo de desarrollo local, el contratista, la interventoría y con otras zonas de la empresa acueducto. Hace 1 mes aproximadamente se contactaron con Zona 4 de EAAB. Se realizó un recorrido para revisar el estado de las obras. En ese recorrido se dieron indicaciones y se realizaron modificaciones en las redes sin autorización de EAAB por lo que se solicita la presencia de los especialistas para la explicación de los trabajos realizados. Hace aproximadamente 15 días se realizó una segunda reunión y los especialistas aclararon por qué realizaron algunos trabajos. No obstante, hay trabajos de alcantarillado y acueducto que no se pueden recibir de esta manera. Se solicitó al contratista solucionar, pero no se ha obtenido alguna respuesta. Se solicita colaboración de la SDG para contactar al contratista y a la interventoría para tratar los temas pendientes.	SDG	Pendiente
100	Para EAAB, respecto a radicado E-2025-019059 del contrato 827 - 2022 el cual se encuentra en proceso de liquidación. En el radicado se solicita viabilidad y paz y salvo de las redes cercanas a los parques que se intervinieron, se encuentran a la espera de la respuesta.	EAAB	Pendiente
101	Para Vanti, Se menciona el contrato COP-682-2023 referente a salones comunales. Actualmente el contrato se encuentra en ejecución. Se están construyendo dos salones, se encuentra pendiente el trámite de Vanti, el contratista de obra ya realizó la solicitud de disponibilidad de la conexión para salón comunal Valladolid el cual ya se encuentra terminado en diferentes oportunidades obteniendo como respuesta que el predio no cuenta con red ni medidores. Radicado 15164025 - Red con ID DS-019024-2024 - Red con ID DS-020808-2024. Se solicita apoyo.	VANTI GAS NATURAL	Pendiente

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
102	Para EAAB – Zona 1, en la Cra 46 por Calle 163B. Se presenta un daño por fallas en la red de alcantarillado, Se solicita saber si se ha podido realizar la inspección de redes en ese segmento.	EAAB - Zona 1	Pendiente
103	Para EAAB – Zona 2, en la Cra 69 entre Calle 64F y calle 64F Bis. Se solicita saber si ese segmento tiene reserva del Acueducto. Por parte de EAAB se confirma la reserva y se indica que no se ha podido intervenir toda vez que la Cra 69 es una vía de desvío de las obras de la Cra 68 y al contratista no le han autorizado PMT. Se solicita apoyo	EAAB - Zona 2	Pendiente
104	Para ENEL COLOMBIA S.A E.S. P - virtual: 20254210203092 / físico: 000-934972	ENEL COLOMBIA	FDL Tunjelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta
105	Para ETB virtual: 20254210203172 / físico: 140299-0000428	ETB	FDL Tunjelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta
107	Para EAAB - virtual: 20254210203822 / físico: E-2025-006480	EAAB	FDL Tunjelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta
108	Para SDA - virtual: 20254210205122 / físico: 2025ER17276	SDA	FDL Tunjelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta
109	Para UAESP - virtual: 20254210203132 / físico: 2025-700-002922-2	UAESP	FDL Tunjelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta
110	Para SDG - virtual: 20254210203932 / físico: 2025-421-012239-2	SDG	FDL Tunjelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta
111	Para IDU, se recibió mediante oficio SDP 1-2025-06123 de la firma WERO con asunto derecho de petición concepto de ocupación infraestructura de servicios públicos en áreas de cesión. Se realiza la consulta en el comité mediante el radicado 2-2025-07677 remitida al IDU y a las empresas de servicios públicos para que se dé alcance y se emita la respuesta correspondiente en el ámbito de las competencias. Se adjunta oficios mencionados.	IDU	Pendiente
112	Para EAAB-Zona 2, en la calle 63C entre carrera 69H y carrera 68J – CIV 10009487 – PK 157438 y en la calle 63C entre carrera 69J y carrera 69L – CIV 10009464 – PK 157439, se presentan daños en infraestructura de redes, se solicita visitar y evaluar, para que la UMV pueda tomar decisión al respecto de su posible intervención.	EAAB - Zona 2	<p>Acta 09 - EAAB – Zona 2 – Wilson Javier Porras: Respecto del caso 112 (nuevo), presentado por la UAERMV, se informa que ya se adelantó gestión para efectuar visita el barrio Bosque Popular y se informará el estado de la infraestructura prontamente.</p> <p>Acta 10 - EAAB - Zona 2 - Wilson Javier Porras: Con relación a los temas solicitados por la UAERMV a través del Ingeniero Humberto, para la calle 63C entre carrera 69J y carrera 69L – CIV 10009464 – PK 157439, reparó hundimiento a través de la división alcantarillado por conexión domiciliaria de predio que se encontraba fallada en su totalidad y fue rehabilitada, se intervino andén, y aproximadamente un metro de la calzada. Respecto de la calle 63C entre carrera 69H y carrera 68J – CIV 10009487 – PK 157438, se hizo una visita preliminar, pero se deben efectuar unas tareas adicionales porque el predio no tiene la caja de conexión domiciliaria a la vista. Entonces, no se pudo determinar inicialmente si el hundimiento correspondía a la red de conexión domiciliaria de Alcantarillado o si corresponde a un tema de estructura de vía. Por tanto, la División Alcantarillado está efectuando unas actividades técnicas adicionales para determinar si efectivamente corresponde a la domiciliaria del predio o si el hundimiento tiene otro origen.</p>
113	Para EAAB – Zona 4, se tiene una cámara con agua residuales en la calle 50A sur con carrera 7, se solicita su colaboración para atender la filtración que se presenta.	EAAB - Zona 4	Pendiente

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
114	<p>Para IDU, se solicita apoyo para solventar los problemas que se continúan presentando en la ampliación de la Av. Caracas como en la construcción de la Avenida Carrera 68. Por ejemplo, el Grupo 1 de la Av. Carrera 68, no ha realizado acciones al respecto de la infraestructura que se observa en mal estado, toda vez que el Ingeniero Javier Vega revisó los CCTV y advierte daños sobre redes, por parte del contratista se mantiene concepto de sus informes a pesar de requerimientos elevados por EAAB e interventoría. Vale la pena indicar que la interventoría es autónoma, y tiene como obligación revisar estos reportes, así como hacer cumplir las especificaciones y normas de la EAAB.</p>	IDU	<p>Acta 10-2025: Respuesta IDU – Ing. Jaime Bermúdez: Al respecto es importante indicar que el IDU es consciente de la posición que tiene la EAAB frente al estado de los colectores que ha venido instalando Mario Huertas y algunos otros grupos de la Avenida Carrera 68. No obstante, se está haciendo referencia a los ya instalados mediante contrato 345 de 2020. A su vez, tanto el IDU como la Interventoría de contrato respalda la posición descrita por la EAAB, ayer se asistió a reunión relacionada con este tema, señalando que se adelanta una nueva revisión entre contratista e interventoría frente a esos soportes necesarios para el recibo de las redes, y que presentan algún tipo de afectación, y sobre las cuales no se permitirá su recibo. Este tema que se comenta se ha redireccionado al área técnica, para que desde allí se prioricen las condiciones de calidad, y se realicen las actividades necesarias para corregir dichas situaciones. Así las cosas, se genera compromiso para que a las próximas mesas de trabajo que se citen, se vincule a la EAAB, y allí manifiesten todas las consideraciones. Ahora bien, con relación al contrato de la Avenida Caracas, se solicita remitir de manera interna las observaciones o temas pendientes por solucionar, para que se efectúen los requerimientos pertinentes en una mesa de trabajo que se puede citar.</p> <p>Intervención EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López: Del contrato de la Avenida Caracas, se relaciona con una solicitud realizada por el Ing. Jorge Barriga (Acueducto) hace más de un año, y el contrato ya se encuentra terminado por lo que cualquier modificación contractual no es posible, así mismo, se presentan algunos inconvenientes en el sector de la Picota, en conclusión, hay detalles pendientes.</p>
115	<p>Para IDU, desde el año pasado se viene solicitando el cierre de las cuentas contrato de la EAAB para los predios demolidos, de 4 predios, solo se ha resuelto 1, por lo cual, se eleva nuevamente petición desde el área comercial de la EAAB. Se solicita contacto en el IDU (respecto al tema predial) para avanzar con el cierre de estas cuentas, que continúan presentando cobros por servicio.</p>	IDU	<p>Acta 10-2025: Respuesta IDU – Ing. Jaime Bermúdez y Liliana Torres: Se realizará la gestión correspondiente con la Dirección Técnica de Predios – DTP del IDU, para citar mesa de trabajo y atender los requerimientos elevados, toda vez que por modificaciones internas en el IDU se han ido perdiendo mesas de trabajo para coordinar con las ESP.</p>
116	<p>Para IDU, se solicita correo de contacto para realizar coordinación con contratos IDU, toda vez que se ha presentado restricción para aprobación de PMT solicitados por VANTI.</p>	IDU	<p>Acta 10-2025 - Respuesta IDU – Liliana Torres: Se remite dirección de correo electrónico para que se alleguen contratos requeridos o información de localización de proyectos, en aras de coordinar contacto al interior del IDU.</p>

6.1 Balance de Compromisos:

Vigencia	2025	Balance
-Casos presentados	116	100,00%
-Casos resueltos al corte	37	31,90%
-Casos pendientes al corte	79	68,10%

7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se lograron resolver cuatro (4) casos en este espacio de coordinación interinstitucional, se cierran los casos 47, 66, 67 y 106, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	<p>Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</p>
<p>Síntesis: Se lograron resolver cuatro (4) casos en este espacio de coordinación interinstitucional, se cierran los casos 47, 66, 67 y 106, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.</p>	
	<p>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</p>
<p>Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.</p>	

8 COMPROMISOS

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 27 de marzo de 2025
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Looker Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 27 de marzo de 2025
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 27 de marzo de 2025

9 CONCLUSIONES

La profesional Liliana Torres del IDU concluye la sesión número diez **(10)** del Comité para la vigencia 2025, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 27 de marzo de 2025 a las 7:30 am, de manera virtual.**

En constancia se firman,


JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
PRESIDENTE


PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA

Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba – SDP.

Revisó: Liliana Torres – IDU. *LP*

Aprobó: Jaime Augusto Bermúdez Díaz - IDU.

Anexo: 1. Tablero de control – Corte Acta 10 de 2025.
2. Matriz de seguimiento casos presentados en la instancia – Corte Acta 10 de 2025.
3. Rta_1-2025-02398_salida_2-2025-16011.

Subserie 2131-2.14.




TABLERO DE CONTROL


Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos - Vigencia 2025

Decreto Distrital 550 de 1998

I. Número de casos reportados



II. Número de casos resueltos



Filtro: Responsable del caso

Todas

Filtro: Entidad/ESP que reportó

Todas

116

Cantidad de solicitudes

37

Cantidad de casos atendidos

jueves, 20 de marzo de 2025

Última fecha: Fecha acta



TABLERO DE CONTROL

Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos - Vigencia 2025

Decreto Distrital 550 de 1998


Filtro: Responsable del caso

Todas ▾

Filtro: Entidad/ESP que reportó

Todas ▾

III. Casos asignados por Entidad / ESP



Nº. DE CASO	MES REPORTE DEL CASO	SOLICITUD REALIZADA
95	02. Febrero-2025	Se reporta poste fracturado ubicado en la KR 90 B 71 A 36 en el barrio Álamos, localidad de Engativá, se realizó la visita y se evidenció que al parecer es de una empresa telemático, no se logró identificar a quién pertenece, Se solicita la revisión del poste ya que se encuentra en muy mal estado causando riesgo, digamos que para la comunidad.
101	02. Febrero-2025	Para Vanti, Se menciona el contrato COP-682-2023 referente a salones comunales. Actualmente el contrato se encuentra en ejecución. Se están construyendo dos salones, se encuentra pendiente el trámite de Vanti, el contratista de obra ya realizó la solicitud de disponibilidad de la conexión para salón comunal Valladolid el cual ya se encuentra terminado en diferentes oportunidades obteniendo como respuesta que el predio no cuenta con red ni medidores. Radicado 15164025 - Red con ID DS-019024-2024 - Red con ID DS-020808-2024. Se solicita apoyo.
109	02. Febrero-2025	Para UAESP - virtual: 20254210203132 / físico: 2025-700-002922-2
106	02. Febrero-2025	Para SDP - virtual: 20254210203602 / físico: 1-2025-02398
110	02. Febrero-2025	Para SDG - virtual: 20254210203932 / físico: 2025-421-012239-2
108	02. Febrero-2025	Para SDA - virtual: 20254210205122 / físico: 2025ER17276
99	02. Febrero-2025	Para la alcaldía local de Kennedy y SDG, En el barrio La Alqueria La Fragua. El FDL está ejecutando el contrato 586 del 2024, se han realizado dos reuniones en las que participaba el fondo de desarrollo local, el





TABLERO DE CONTROL

Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos - Vigencia 2025

Decreto Distrital 550 de 1998

Filtro: Responsable del caso


Todas

Filtro: Entidad/ESP que reportó

Todas


IV. Casos resueltos por Entidad / ESP

ESTADO DEL CASO ● ATENDIDO



ENTIDAD RESPONSABLE	CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS
ENEL COLOMBIA	14
ETB	5
IDU	4
EAAB - Zona 2	3
EAAB - Zona 3	3
EAAB - Zona 1	2
MOVISTAR	2
SDM	2
SDP	1
VANTI GAS NATURAL	1
Total	37

Casos atendidos y pendientes por Casos registrados





TABLERO DE CONTROL

Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos - Vigencia 2025

Decreto Distrital 550 de 1998

V. Publicación de información

N°.	Año	Trimestre	Mes	Día	Elaborada	Revisada	Publicada	Fecha de publicación	Radicado SDP Solicitud Publicación
01	2025	Qtr 1	enero	16	X	X	X	11/02/2025	3-2025-03547
02	2025	Qtr 1	enero	23	X	X	X	11/02/2025	3-2025-03753
03	2025	Qtr 1	enero	30	X	X	X	25/02/2025	3-2025-06457
04	2025	Qtr 1	febrero	6	X	X	X	5/03/2025	3-2025-07027
05	2025	Qtr 1	febrero	13	X	X	X	5/03/2025	3-2025-07027
06	2025	Qtr 1	febrero	20	X	X	En trámite	Pendiente	3-2025-09415
07	2025	Qtr 1	febrero	27	X	X	En trámite	Pendiente	3-2025-09415
08	2025	Qtr 1	marzo	6	X	X	En trámite	Pendiente	3-2025-09415
09	2025	Qtr 1	marzo	13	X	X	Pendiente	Pendiente	Pendiente
10	2025	Qtr 1	marzo	20	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente
PLAN DE TRABAJO	2025	Qtr 1	enero	16	X	X	X	11/02/2025	3-2025-03547

8

Documentos elaborados

1

Documentos en revisión

6

Documentos publicados



Revisada
X

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	Nº. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	18	CASO 116 (2024) Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en período de vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para establecer comunicación con el mencionado funcionario.	CLARO	21 - Junio 13 de 2024	EAAB - Red Matriz	Nubia Riaño	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mallavial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_01167caf-18web-18e1-a24k	En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño: Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envía contacto para que se genere comunicación correspondiente.	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	19	CASO 123 (2024) Para VANTI, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 01523CR0015445 del 05 de diciembre de 2023 donde se requiere certificado de "paz y salvo".	Alcaldía Engativá	23 - Junio 27 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Alexandra Rojas	ATENDIDO	05 - Febrero 15 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_01197caf-18web-18e1-N4B5	Acta 05 2025: Se brindó respuesta sobre solicitud de paz y salvo la cual fue tramitada el año pasado. El contratista había generado unas aplicaciones se hizo la conciliación con la Alcaldía de Engativá, se emitió factura y posteriormente el Paz y Salvo. Se da cierre.	02. Febrero-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	20	CASO 135 (2024) Para Movistar, respecto del contrato de construcción de mallavial 460 de 2023, se presenta infraestructura de dicha empresa en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se requiere acompañamiento técnico de la ESP.	Alcaldía Suba	24 - Julio 04 de 2024	MOVISTAR	Jolgilio Augusto Peña	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mallavial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_011357caf-18web-18e1-NEdv1z	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	21	CASO 136 (2024) Por otro lado, se presenta caso para EAAB-Zona 2, sobre calle 53 entre carreras 17 y 16 costado norte, es un sector comercial, sobre el mismo se ha presentado devolución de aguas negras, la comunidad ha intentado perforar las tapas de las cajas domiciliarias para tratar de evitar, pero esa no es la solución. Como se comentó previamente, se hablaron de estos casos con el Ingeniero Yamid, y se indicó que posiblemente hoy se realizaría visita de inspección a este sector, por lo cual se solicita su atención para avanzar con este tema.	IDU	24 - Julio 04 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	04 - Febrero 6 de 2025	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_011367caf-18web-18e1-254uQ	Acta 04 2025: La EAAB a través de la División Servicio Alcantarillado Zona entre el 4 y 7 de julio de 2024 efectuó trabajos de sondeo y limpieza de las conexiones domiciliarias de alcantarillado que se encontraban afectadas, así como de la red principal permitiendo su normal funcionamiento. Cabe anotar que en este sector ya se habían ejecutado trabajos de mantenimiento preventivo	02. Febrero-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	22	CASO 142 (2024) Para VANTI, se solicita apoyo para traslado de redes en el CIV 16004474, del barrio San Francisco.	Alcaldía Puente Aranda	26 - Julio 18 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Alexandra Rojas	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mallavial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_011427caf-18web-18e1-qv5G	Acta 26: Alexandra Rojas solicita indicar si se ha emitido comunicado formal a VANTI, en dado caso que no, por favor remitir al correo que se remite vía chat de Google Meet.	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	23	CASO 147 (2024) Para EAAB-Zona 3, se solicita atender reporte realizado por redes sociales respecto a cruce de la carrera 71D con calle 3 sur (al lado del parque Mundo Aventura), donde se observa peligroso hueco por posible socavación.	UMV	26 - Julio 18 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_011477caf-18web-18e1-gU8W	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	24	CASO 148 (2024) Para EAAB-Zona 2, se reporta falla en estructura de pavimento posiblemente generado por red de alcantarillado en la carrera 16A con calle 78, frente al CC Uriago, se solicita realizar visita y generar las medidas pertinentes para atender daño.	UMV	27 - Julio 25 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_011487caf-18web-18e1-kZ2I	Acta 27 - Intervención EAAB-Zona 2 - Wilson Porras: Se realiza verificación frente al predio KR 16A #78-79, se encuentra hundimiento en vía costado lateral occidental, en línea con red. Se verifica pozo aguas abajo en la KR 16A con calle 79 y se encuentra drenando con normalidad, se verifica pozo aguas arriba en la KR 16A con calle 78, y se encuentra pozo funcionando con normalidad.	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	25	CASO 157 (2024) Se trata de la mesa de trabajo "un proyecto del barrio "nueva gloria" que se encuentra relacionado con el CIV 4005511, este tramo fue reservado por el IDU para intervención del tipo reconstrucción, no obstante, se realizó solicitud para atención prioritaria por emergencia, petición que fue aprobada. El segmento efectivamente fue intervenido con maquinaria amarilla en la zona más crítica, sin embargo, teniendo en cuenta que el IDU va a excavar el segmento, y este se encuentra bastante afectado en su totalidad y es bastante largo. La Alcaldía Local propone intervenir el segmento completamente, pero se solicita que el IDU entregue los antecedentes de la intervención para que se pueda hacer un seguimiento de la obra.	Alcaldía San Cristóbal	30 - Agosto 15 de 2024	IDU	Jaime Bermudez	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mallavial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_011577caf-18web-18e1-Q72XW1	Intervención sesión 30 IDU - Liliana Torres: Se revisará el tema al interior del Instituto, se dará respuesta de manera pertinente a la Alcaldía Local. En adición, se envía al chat de Google Meet la información de contacto para hacer seguimiento al tema de las reservas cuando sea radicado por el Fondo.	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	26	CASO 160 (2024) Para SDA, se tiene pendiente cierre de cuatro pines ambientales correspondientes a cuatro contratos de obra que ya se encuentran terminados y se están liquidando: -Pín ambiental 24590 correspondiente al contrato 336/2023 - número Forest 2024ER113704 del 28/05/2024. -Pín ambiental 18452 correspondiente al contrato 173/2019 - número Forest 2024ER125091 del 13/06/2024. -Pín ambiental 22632 correspondiente al contrato 255/2022 - número Forest 2024ER127558 del 17/06/2024. -Pín ambiental 22779 correspondiente al contrato 282/2022 - número Forest 2024ER144691 del 10/07/2024.	Alcaldía Tunjuelito	31 - Agosto 22 de 2024	SDA	Sandra Palacios	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_011607caf-18web-18e1-CafRm4V	Acta 40: Se presenta avance mediante correo electrónico, evidencias guardadas en la carpeta del caso.	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	27	CASO 162 (2024) Para ENEL, se solicita el traslado de postes del contrato 316 de 2023, el contratista identificó el traslado de cinco monopolios, ya se efectuó la colización en 2023 pero no se ha podido adelantar gestión, entonces se solicita actualizar dicho documento, adicionalmente se ha requerido traslado de otra infraestructura, por lo cual se radició documento con consecutivo 20245620113591 (Radicado ENEL 000545731). Se requiere respuesta y gestión al respecto.	Alcaldía Tunjuelito	31 - Agosto 22 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	04 - Febrero 6 de 2025	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mallavial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_011627caf-18web-18e1-cm5BK	En acta 04 2025: El número de radicado está errado, corresponde a un proceso de cobros de consumo no registrado. Adicionalmente posteriormente a la fecha se tuvieron seguimientos con la localidad y el caso ya no fue enunciado nuevamente.	02. Febrero-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	28	CASO 163 (2024) Para EAAB-Zona 5, se está ejecutando el contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal en el barrio Villa Alemania, por lo cual se solicitó el servicio provisional de obra, la EAAB respondió el 16 de julio indicando que se haría visita al predio, y que después de la visita se debería enviar la documentación correspondiente. Por lo cual, se solicita agilizar visita. El radicado de la EAAB es E-2024-068896. Peticiones 3431003- S-2024-222290, visita con aviso 8062450430.	Alcaldía Usme	31 - Agosto 22 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mallavial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_011637caf-18web-18e1-Sx1TCL	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	29	CASO 164(2024) Para EAAB-Zona 5, se ejecutó en el año 2016 la construcción del salón comunal del barrio Boulevard del sur, por lo que fue requerido durante la actual vigencia al presidente de la Junta de acción comunal tramitar la acometida definitiva, se solicita indicar el procedimiento a seguir desde la Alcaldía Local para atender dicho requerimiento.	Alcaldía Usme	31 - Agosto 22 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mallavial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_011647caf-18web-18e1-Sm5M	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	30	CASO 166 (2024) Para EAAB-Zona 4, se solicita atender peticiones realizadas desde el contrato de obra 608 de 2023 relacionado con la ejecución de mallavial, ya que se han presentado algunas situaciones que requieren gestión con la ESP. Radicados: E-2024-10029396, E-2024-10047781, E-2024-10048788.	Alcaldía Usme	31 - Agosto 22 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mallavial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_011667caf-18web-18e1-99QVb	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	31	CASO 167 (2024) Para ENEL, se solicita respuesta a requerimiento para traslado de postes en obra del barrio El Vitrey. Enel Radicado Número 20245520362861 del 21-08-2024.	Alcaldía Usme	31 - Agosto 22 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	04 - Febrero 6 de 2025	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mallavial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_011677caf-18web-18e1-SuEIE	Acta 04 2025: El número de radicado no es de Enel, este fue solicitado en su momento, pero no lo han enviado.	02. Febrero-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	32	CASO 168 (2024) Para EAAB - Zona 1, se solicita recuperación de espacio público en la carrera 7 con calle 100, calzada oriental.	IDU	31 - Agosto 22 de 2024	IDU	Onisalba Segura	ATENDIDO	06 - Febrero 22 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_011687caf-18web-18e1-CO0b	Acta No. 36: Mensaje vía chat 25/09/2024: asignado a EAAB Zona 1, sin embargo, se encontró que la afectación fue producida por Clo 1739-2023 del IDU, agradezco resignar en el tablero de control	02. Febrero-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	33	CASO 171 (2024) Para VANTI, se solicita factura de daños generados en la ejecución de contrato de obra pública del año 2022, el cual fue requerido con radicado número 101536302832324.	Alcaldía Fontibón	33 - Septiembre 05 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Alexandra Rojas	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_011717caf-18web-18e1-KT6DL	Acta 05 2025: se solicita emisión de factura por daños generados parte del FDL de Fontibón la cual fue emitida el 12 de septiembre del 2024. A la fecha no se ha realizado el pago por lo cual no se ha emitido el paz y salvo. Se solicita al FDL realizar el pago para poder generar el certificado.	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	34	CASO 174 (2024) Para EAAB-Zona 5, se reporta filtración de agua en cámara de ETB ubicada en la carrera 80 #45A-54 sur, por lo cual se solicita su atención y reparación.	ETB	33 - Septiembre 05 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C3%89%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_011747caf-18web-18e1-EW4dn	Pendiente	

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	Nº. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO/ EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	35	CASO 176(2024) Para ENEL, se realizó contrato de renovación de espacio público en el barrio Canadá - San Cristóbal, el contratista con una volqueta que se encontraba dando reversa tumbó un poste. Por lo cual, se solicita su colaboración para atender daño, teniendo en cuenta que hace dos meses se generó reporta y a la fecha no se ha atendido. La dirección aproximada de la situación es KR 1 Bis #43-08 Sur, y radicado ENEL 00656086. Se solicita generar factura a nombre del contratista Camio Ernesto Jacome Navarro con NIT 88.284.015-5.	EAAB - Zona 4	34 - Septiembre 12 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	04 - Febrero 6 de 2025	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/pgamez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C%2089%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_ases_reportados2024/Caso_01767caf=1&web=1&e=UL5G4	Acta 04 2025: La comunicación fue respondida indicando que "Cordial saludo, en atención a su solicitud se informa que el alumbrado público se encuentra en condiciones normales de funcionamiento, visita realizada el 17/10/2024.	02. Febrero-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	36	CASO 181 (2024) Para UAESP, consulta relacionada con postes fotovoltaicos los cuales están fallando. Quisieran saber cómo se realiza la entrega oficial a UAESP para que continúen con el mantenimiento	Alcaldía Antonio Nariño	36 - Septiembre 26 de 2024	UAESP	Jonathan Gutiérrez Cantor	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/pgamez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C%2089%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_ases_reportados2024/Caso_1807caf=1&web=1&e=MGSn3	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	37	CASO 184 (2024) Para Movistar, el día 29 de julio se radicó un derecho de petición con radicado 20240729151105663 con solicitud de paz y salvo para la obra del Metro con calle 68 con 1 de mayo, se solicita atención	EAAB	37 - Octubre 03 de 2024	MOVISTAR	Jolgilio Augusto Peña	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/pgamez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C%2089%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_ases_reportados2024/Caso_01847caf=1&web=1&e=REH2eg	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	38	CASO 186 (2024) Para alcaldía Local de Tunjuelito, solicitud de apoyo para arreglo daño al banco de ductos de Enel sobre el circuito Mariscal en la Carrera 7 por Calle 55 costado Este - Sur, se solicita suspensión de las actividades de manera temporal para hacer arreglos al banco de ductos en malla vial local intermedia	ENEL COLOMBIA	37 - Octubre 03 de 2024	Alcaldía Tunjuelito	Alcaldía Tunjuelito	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/pgamez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C%2089%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_ases_reportados2024/Caso_01867caf=1&web=1&e=NtZSR	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	39	CASO 196 (2024) Para EAAB, correspondiente a solicitud de limpieza sumidero y reposición de rejilla sumidero de la empresa EAAB carrera 4 con calle 6 No. Rad Acueducto 2024072010969.	Alcaldía La Candelaria	39 - Octubre 17 de 2024	EAAB	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/pgamez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C%2089%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_ases_reportados2024/Caso_01967caf=1&web=1&e=AcFVt	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	40	CASO 218 (2024) Para UAESP, correspondiente a solicitud de falta de cambio de bombillos en lámparas postes de alumbrado público de la carrera 7 # 6 A-12 No. Rad 20240720114151.	Alcaldía La Candelaria	39 - Octubre 17 de 2024	UAESP	Jonathan Gutiérrez Cantor	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/pgamez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C%2089%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_ases_reportados2024/Caso_01907caf=1&web=1&e=AcFVt	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	41	CASO 219 (2024) Para ENEL, correspondiente a solicitud de tapa caja de inspección del servicio de energía en avanzado estado de deterioro No. Rad ENEL 20240720112791.	Alcaldía La Candelaria	39 - Octubre 17 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	04 - Febrero 6 de 2025	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/pgamez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C%2089%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_ases_reportados2024/Caso_01907caf=1&web=1&e=AcFVt	Acta 04 2025: Este radicado no es de Enel	02. Febrero-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	42	CASO 221 (2024) Para EAAB se solicita intervención en daño de una tapa en concreto del pozo de inspección ubicado en la Av Boyacá con AC 24 en calzada oriental, carril lento, bajo el puente vehicular de Av. Esperanza. Actividad Gran Fondo	IDU	39 - Octubre 17 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	05 - Febrero 15 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/pgamez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C%2089%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_ases_reportados2024/Caso_02217caf=1&web=1&e=EthZ	Acta 04 2025: Tapa de concreto de pozo de inspección en la Av. Boyacá por AC 24 debajo del puente. En su momento se informó que por localización corresponde a la Zona 3. Acta 05 2025: ya se revisó y se hizo la instalación de tapa faltante debajo del puente.	02. Febrero-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	43	CASO 222 (2024) Para EAAB, se solicita atención en hundimiento de la tapa el cámara de la EAAB ubicada en la Av. Boyacá con calle 72, calzada oriental, bajo el puente de la calle 72. Actividad Gran Fondo	IDU	39 - Octubre 17 de 2024	EAAB - Red Matriz	Nubia Riaño	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/pgamez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C%2089%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_ases_reportados2024/Caso_02227caf=1&web=1&e=FLZw	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	44	CASO 225 (2024) Para EAAB, mediante derecho de petición de un ciudadano, se solicita el mejoramiento del estado de condición de restitución en la vía localizada en la Carrera 12G entre calles 17 y 16 sur, en el barrio Ciudad Jardín, debido a un mantenimiento realizado de red de presión y acueducto, en el proceso de restitución faltan áreas por intervenir. La petición incluye listado de firmas de personas que se consideran perjudicadas por la intervención. Se realiza traslado a la EAAB. Actividad Gran Fondo	IDU	40 - Octubre 24 de 2024	EAAB	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/pgamez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C%2089%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_ases_reportados2024/Caso_02257caf=1&web=1&e=MNAXEm	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	45	CASO 227 (2024) Para Enel, EAAB, Movistar y ETB se radicaron varias solicitudes con referencia a los contratos 316 y 358 de 2023 que ya se terminaron, solicita agilitar trámite de paz y salvos.	Alcaldía Tunjuelito	41 - Octubre 31 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/pgamez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C%2089%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_ases_reportados2024/Caso_02277caf=1&web=1&e=wmzN	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	46	CASO 228 (2024) Para IDU, se menciona radicado para lineamientos de áreas de sesión según licencia de construcción y radicado para una solicitud de filtros y reservas correspondiente a segmentos viales que se van a intervenir. Indica que se va a hacer envío por el chat de la reunión de los números de radicados.	Alcaldía Tunjuelito	41 - Octubre 31 de 2024	IDU	Jaime Bermudez	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/pgamez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C%2089%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_ases_reportados2024/Caso_02287caf=1&web=1&e=2GXw9f	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	47	CASO 229 (2024) Se tiene en ejecución el contrato 726 2024 correspondiente a ejecución de vías nuevas con espacio público asociado, hace referencia a dos radicados para ETB y Codensa para el traslado de postes, de los cuales no han recibido respuesta. Solicita contactos de correo para hacer el envío de la información con los números de radicados.	Alcaldía Tunjuelito	41 - Octubre 31 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	10 - Marzo 20 de 2025	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/pgamez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C%2089%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_ases_reportados2024/Caso_02297caf=1&web=1&e=p2e7k	Resuelto.	03. Marzo-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	48	CASO 230(2024) Para EAAB, se envió solicitud para realizar visitas a los frentes de obra y no han obtenido respuesta. Se solicita información de contacto para remitir la información.	Alcaldía Tunjuelito	41 - Octubre 31 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/pgamez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C%2089%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_ases_reportados2024/Caso_02307caf=1&web=1&e=NuLCAH	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	49	CASO 231 (2024) Para EAAB, se está ejecutando el contrato 591 de 2022 de construcción de malla vial y espacio público se solicita hacer seguimiento frente a 7 radicados que ha realizado el contratista correspondiente a valores que se deben cancelar por daños ocasionados y solicitud de paz y salvo. Se hará el requerimiento por correo.	Alcaldía Tunjuelito	41 - Octubre 31 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/pgamez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C%2089%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_ases_reportados2024/Caso_02317caf=1&web=1&e=JwWNa	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	50	CASO 232 (2024) Para Enel, se solicita seguimiento a radicado realizado el 3 de julio en donde se requiere paz y salvo de los segmentos viales del contrato. Se hará la respectiva solicitud por correo.	Alcaldía Tunjuelito	41 - Octubre 31 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	04 - Febrero 6 de 2025	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/pgamez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C%2089%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_ases_reportados2024/Caso_02327caf=1&web=1&e=ndF4	Acta 04. Radicado no suministrado	02. Febrero-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	51	CASO 233 (2024) Para Vanti, se solicita seguimiento a radicados realizados el 3 de julio y el 16 de octubre de los cuales no han tenido respuesta.	Alcaldía Tunjuelito	41 - Octubre 31 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Alexandra Rojas	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/pgamez_sdp.gov.co/Documents/05_%20COMIT%20C%2089%20OPERATI%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%20C3%A1ficc_ases_reportados2024/Caso_02337caf=1&web=1&e=EcVx6f	Pendiente	

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	Nº. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	86	CASO 271 (2024) Para Acueducto, en la Av. Boyacá 61 Bis A Sur se encuentran cárcamos de desagües de agua lluvia sin rejillas.	IDU	46 - Diciembre 05 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.c...Documents/05_%20COMIT%3C%89%20OPERATI...VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc...ca sos_reportados/2024/Casos_0262-0272?csf=1&web=1&e=TaJycq	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	87	CASO 272 (2024) Para Acueducto, en la Av. Boyacá con carrera 17 A Sur se encuentra un pozo sin tapa.	IDU	46 - Diciembre 05 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.c...Documents/05_%20COMIT%3C%89%20OPERATI...VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc...ca sos_reportados/2024/Casos_0262-0272?csf=1&web=1&e=TaJycq	Pendiente	
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	88	CASO 273 (2024) Para IDU, por parte de Vanti, el próximo año contarán con el ingreso de un contratista nuevo que va a operar con Vanti haciendo el tema de la construcción de redes en Bogotá y de la intervención en el espacio público. Se solicita al IDU la colaboración para orientar en la información del proceso para solicitar la licencia de excavación global para la intervención en espacio público en Bogotá.	VANTI GAS NATURAL	46 - Diciembre 05 de 2024	IDU	Liliana Torres	ATENDIDO	04 - Febrero 6 de 2025	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.c...Documents/05_%20COMIT%3C%89%20OPERATI...VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc...ca sos_reportados/2024/Caso_0273?csf=1&web=1&e=B6d4UJ	Acta 04 2025: La ingeniera Alexandra Rojas de Vanti se reunió en el mes de Diciembre con el Ing. Ricardo Mosquera de la DTA / IDU, se le dieron las explicaciones necesarias y se le entregó la información correspondiente para que su contratista contara con la información y supiera como proceder.	02. Febrero-2025
VIGENCIA 2024	Vigencia 2024	89	CASO 274 (2024) Para EAAB, se solicita la colaboración de información realizada por parte del contratista de conservación del contrato IDU 1788 de 2021. Se requiere hacer intervención en la estación de Transmisión La Pradera, hay amenaza de posible colapso y se requiere desviar el tráfico. Se solicita a la EAAB información necesaria para que el contratista pueda desarrollar las actividades y atender la emergencia.	IDU	46 - Diciembre 05 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	04 - Febrero 6 de 2025	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.c...Documents/05_%20COMIT%3C%89%20OPERATI...VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc...ca sos_reportados/2024/Caso_0274?csf=1&web=1&e=C0gf1	Acta 04 2025: ya se envió la información solicitada.	02. Febrero-2025
I TRIMESTRE	01. Enero-2025	90	Para IDU, se hace referencia a contrato que se ejecutado en el 2023 específicamente en el punto de la calle 138 entre carrera 54 y 57 en donde se intervino la calzada Norte de la Avenida La Sirena frente al círculo de suboficiales del ejército y por tema de reservas, a la calzada Norte no se le hizo mantenimiento al carril Norte de la calzada. Se realizaron algunas reparaciones de espacio público las cuales presentaron algunos problemas. Se solicita al IDU la posibilidad del cierre de la licencia o un acercamiento con la oficina encargada para coordinar y hacer un recorrido y mirar el caso en terreno.	EAAB - Zona 1	01 - Enero 16 de 2025	IDU	Liliana Torres	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.c...Documents/05_%20COMIT%3C%89%20OPERATI...VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc...ca sos_reportados/2025/Casos_0907?csf=1&web=1&e=Dg6hK	Pendiente	
I TRIMESTRE	01. Enero-2025	91	Para ETB, por medio de Bogotá le Escucha se recibe petición respecto de cámara sin tapa en la Av. Ciudad de Cali con calle 21. Se solicita reposición.	IDU	02 - Enero 23 de 2025	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	03 - Enero 30 de 2025	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.c...Documents/05_%20COMIT%3C%89%20OPERATI...VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc...ca sos_reportados/2025/Caso_0917?csf=1&web=1&e=ds9E1	Mediante chat se notifica reposición de tapa	01. Enero-2025
I TRIMESTRE	01. Enero-2025	92	Para ETB o Enel, se reporta caso recibido de infraestructura en mal estado, al parecer de redes secas. Se solicita reposición de la red y en mal estado y cada vez que pasa un vehículo se levanta, salta y golpea generando riesgo. Está ubicada en la carrera 9 con calle 152 costado occidental.	IDU	03 - Enero 30 de 2025	ETB	Carmen Rocío López	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.c...Documents/05_%20COMIT%3C%89%20OPERATI...VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc...ca sos_reportados/2025/Caso_0927?csf=1&web=1&e=dsX56S	18 de marzo de 2025: ENEL - Mauricio Arenas reporta que la cámara no pertenece a ENEL.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	93	Para Enel, corresponde a retiro de red que se encuentra colgada en poste de ETB y presenta alto riesgo de caída. El poste se encuentra fracturado y se requiere el retiro del poste.	ETB	05 - Febrero 13 de 2025	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	09 - Marzo 13 de 2025	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.c...Documents/05_%20COMIT%3C%89%20OPERATI...VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc...ca sos_reportados/2025/Caso_0937?csf=1&web=1&e=ug3kSb	Acta No 6: Por parte de Enel se indica que se logró contacto con la persona encargada dentro de la empresa, ya se tramitó el radicado y con este se espera avanzar en la gestión. Acta 9 - ENEL - Mauricio Arenas: Se informa el cierre de los casos 93 y 94, los cuales se encuentran relacionados con el retiro de una rinda a poste, de igual manera, se efectuó visita conjunta al cliente que tenía apoyada una acometida en el poste de ETB.	03. Marzo-2025
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	94	Para Enel, se reporta rinda en poste ubicado en la TV 16 por Dg 49 A Sur, se requiere cambiar o retirar este poste ya que se está ocasionando afectación.	ETB	05 - Febrero 13 de 2025	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	09 - Marzo 13 de 2025	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.c...Documents/05_%20COMIT%3C%89%20OPERATI...VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc...ca sos_reportados/2025/Caso_0947?csf=1&web=1&e=Hfem	Acta No 6: Por parte de Enel se menciona que el equipo de Enel realizó una visita in situ, en donde se pudo observar que Enel no estaba afectando el poste. No obstante, con el registro fotográfico compartido por la Ing. Carmen Rocío, se hace la recomendación nuevamente a la zona para realizar una nueva revisión. En caso de que el resultado sea el mismo, se solicitó a la ingeniera Carmen Rocío programar una visita conjunta con la zona para ponerse de acuerdo.	03. Marzo-2025
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	95	Se reportó poste fracturado ubicado en la KR 90 B 71 A 36 en el barrio Álamos, localidad de Engativá, se realizó la visita y se evidenció que al parecer es de una empresa telemática, no se logró identificar a quien pertenece. Se solicita la revisión del poste ya que se encuentra en muy mal estado causando riesgo, digamos que para la comunidad.	EAAB - Zona 2	05 - Febrero 13 de 2025	ETB	Carmen Rocío López	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.c...Documents/05_%20COMIT%3C%89%20OPERATI...VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc...ca sos_reportados/2025/Caso_0957?csf=1&web=1&e=dsSano	Acta No 6: el viernes 14 en el chat del comité ETB dio respuesta que esta red y el poste que está inclinado y en riesgo no pertenece a ETB.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	96	Para EAAB, se está ejecutando un contrato de conservación de malla vial, se encuentran a la espera del seguimiento del Acueducto respecto a inspección de redes de agua potable. Se solicita colaboración para realizar acompañamiento y recorrido en la localidad.	Alcaldía Tunjuelito	06 - Febrero 20 de 2025	EAAB	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.c...Documents/05_%20COMIT%3C%89%20OPERATI...VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc...ca sos_reportados/2025/Caso_0967?csf=1&web=1&e=hu4LHE	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	97	Para ETB y Enel, respecto del contrato 726-2024 el cual se inició en octubre del 2024 se solicita a las empresas realizar una visita ya que se presentan unos postes que presentan inclinación considerable. Al respecto ya se envió un oficio y correo del cual no han recibido respuesta. Ya se están interviniendo los segmentos viales donde en donde se encuentran los postes se encuentran en espacio público y se necesita la intervención de las empresas.	Alcaldía Usme	06 - Febrero 20 de 2025	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.c...Documents/05_%20COMIT%3C%89%20OPERATI...VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc...ca sos_reportados/2025/Caso_0977?csf=1&web=1&e=VH8eUJ	Corte 20 de marzo de 2025: Se solicita precisar localización de postes, o remitir información de radicado ENEL para gestionar la situación expuesta. La Secretaría Técnica y la Dra. Jacqueline Friede efectúan gestión en torno al caso 97 vía correo electrónico, y se espera respuesta por parte del Fondo de Desarrollo Local.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	98	Para EAAB, se menciona el contrato 591-2022 que se encuentra en proceso de liquidación, el año pasado se envió un correo con todos los radicados, son siete radicados en total, donde el contratista solicita el recorrido final de obra por todos los segmentos viales y el paz y salvo. El último radicado tiene fecha del 16 de octubre, del 30 de septiembre y 5 radicados del mes de junio. Todos estos radicados se remitieron al correo llopez@acueducto.com, pero a la fecha no han obtenido ninguna respuesta.	Alcaldía Usme	06 - Febrero 20 de 2025	EAAB	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.c...Documents/05_%20COMIT%3C%89%20OPERATI...VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc...ca sos_reportados/2025/Caso_0987?csf=1&web=1&e=HX0eQ	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	99	Para la acción local de Kennedy y SDG, en el barrio La Pradera, se está ejecutando el contrato 588 de 2024, se han realizado dos reuniones en las que participaba el fondo de desarrollo local, el contratista, la interventoría y con otras zonas de la empresa acueducto. Hace 1 mes aproximadamente se contactaron con Zona 4 de EAAB. Se realizó un recorrido para revisar el estado de las obras. En ese recorrido se dieron indicaciones y se realizaron modificaciones en las redes sin autorización de EAAB por lo que se solicita la presencia de los especialistas para la explotación de los trabajos realizados. Hace aproximadamente 15 días se realizó una segunda reunión y los especialistas aclararon por qué realizaron algunos trabajos. No obstante, hay trabajos de alcantarillado y acueducto que no se pueden recibir de esta manera. Se solicitó al contratista solucionar, pero no se ha obtenido ninguna respuesta. Se solicita colaboración de la SDG para	EAAB - Zona 4	06 - Febrero 20 de 2025	SDG	Jacqueline Friede	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.c...Documents/05_%20COMIT%3C%89%20OPERATI...VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc...ca sos_reportados/2025/Caso_0997?csf=1&web=1&e=CgFHR	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	100	Para EAAB, respecto a radicado E-2025-019059 del contrato 827 - 2022 el cual se encuentra en proceso de liquidación. En el radicado se solicita viabilidad y paz y salvo de las redes cercanas a los parques que se intervinieron, se encuentran a la espera de la respuesta.	Alcaldía Kennedy	07 - Febrero 27 de 2025	EAAB	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.c...Documents/05_%20COMIT%3C%89%20OPERATI...VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc...ca sos_reportados/2025/Caso_1007?csf=1&web=1&e=RBDIU	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	101	Para Vanti, se menciona el contrato COP-682-2023 referente a salones comunales. Actualmente el contrato se encuentra en ejecución. Se están construyendo dos salones, se encuentra pendiente el trámite de Vanti, el contratista de obra ya realizó la solicitud de disponibilidad de la conexión para salón comunal Vallaloid el cual ya se encuentra terminado en diferentes oportunidades obteniendo como respuesta que el predio no cuenta con red ni medidores. Radicado 15164025 - Red con ID DS-019024-2024 - Red con ID DS-020808-2024. Se solicita apoyo.	Alcaldía Kennedy	07 - Febrero 27 de 2025	VANTI GAS NATURAL	Alexandra Rojas	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.c...Documents/05_%20COMIT%3C%89%20OPERATI...VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc...ca sos_reportados/2025/Caso_1017?csf=1&web=1&e=9FEI	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	102	Para EAAB - Zona 1, en la Cra 46 por Calle 163B. Se presenta un daño por fallas en la red de alcantarillado. Se solicita saber si se ha podido realizar la inspección de redes en ese segmento.	UMV	07 - Febrero 27 de 2025	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/personal/jgomez_sdp.gov.c...Documents/05_%20COMIT%3C%89%20OPERATI...VO%20DE%20BRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotog%3%A1ficc...ca sos_reportados/2025/Caso_1027?csf=1&web=1&e=H0hNEI	Pendiente	

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	Nº. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	103	Para EAAB – Zona 2, en la Cra 69 entre Calle 64F y calle 64F Bis. Se solicita saber si ese segmento tiene reserva del Acueducto. Por parte de EAAB se confirma la reserva y se indica que no se ha podido intervenir toda vez que la Cra 69 es una vía de desvío de las obras de la Cra 68 y al contratista no le han autorizado PMT. Se solicita apoyo	UMV	07 - Febrero 27 de 2025	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVOS%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%3%A1ficc_casos_reportados/2025/Caso_102?csf=1&web=1&e=HQuNF	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	104	Para ENEL COLOMBIA S.A.E.S.P - virtual: 20254210203092 / físcio: 000-934972	Alcaldía Tunjuelito	07 - Febrero 27 de 2025	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVOS%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%3%A1ficc_casos_reportados/2025/Caso_104?csf=1&web=1&e=QkwzZ	FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	105	Para ETB virtual: 20254210203172 / físcio: 140299-000428	Alcaldía Tunjuelito	07 - Febrero 27 de 2025	ETB	Carmen Rocío López	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVOS%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%3%A1ficc_casos_reportados/2025/Caso_105?csf=1&web=1&e=WKoNG	FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	106	Para SDP - virtual: 20254210203602 / físcio: 1-2025-02398	Alcaldía Tunjuelito	07 - Febrero 27 de 2025	SDP	Paola Gámez	ATENDIDO	10 - Marzo 20 de 2025	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVOS%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%3%A1ficc_casos_reportados/2025/Caso_106?csf=1&web=1&e=VYafunP	FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta. Acta 10-2025: Se realiza cierre del caso 106, a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación, toda vez que la petición solicitada ya cuenta con respuesta mediante radicado SDP-2-2025-16011, el cual se adjunta a la presente acta.	03. Marzo-2025
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	107	Para EAAB - virtual: 20254210203822 / físcio: E-2025-006480	Alcaldía Tunjuelito	07 - Febrero 27 de 2025	EAAB	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVOS%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%3%A1ficc_casos_reportados/2025/Caso_107?csf=1&web=1&e=DKoWGS	FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	108	Para SDA - virtual: 20254210205122 / físcio: 2025ER1726	Alcaldía Tunjuelito	07 - Febrero 27 de 2025	SDA	Karen Bejarano	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVOS%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%3%A1ficc_casos_reportados/2025/Caso_108?csf=1&web=1&e=RtMTSc	FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	109	Para UAESP - virtual: 20254210203132 / físcio: 2025-700-002922-2	Alcaldía Tunjuelito	07 - Febrero 27 de 2025	UAESP	Jonathan Gutiérrez Cantor	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVOS%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%3%A1ficc_casos_reportados/2025/Caso_109?csf=1&web=1&e=elwvQ7	FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2025	110	Para SDG - virtual: 20254210203932 / físcio: 2025-421-012239-2	Alcaldía Tunjuelito	07 - Febrero 27 de 2025	SDG	Jacqueline Friede	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVOS%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%3%A1ficc_casos_reportados/2025/Caso_110?csf=1&web=1&e=VVLSD	FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2025	111	Para IDU, se recibió mediante oficio SDP 1-2025-06123 de la firma WERO con asunto derecho de petición concepto de ocupación infraestructura de servicios públicos en áreas de cesión. Se realiza la consulta en el comité mediante el radicado 2-2025-07677 remilita al IDU y a las empresas de servicios públicos para que se dé alcance y se emita la respuesta correspondiente en el ámbito de las competencias. Se adjunta oficios mencionados.	SDP	08 - Marzo 6 de 2025	IDU	Liliana Torres	PENDIENTE	PENDIENTE	No Aplica	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVOS%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%3%A1ficc_casos_reportados/2025/Caso_111?csf=1&web=1&e=mbN4	Pendiente	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2025	112	Para EAAB-Zona 2, en la calle 63C entre carrera 69H y carrera 68J – CIV 10009487 – PK 157438 y en la calle 63C entre carrera 69J y carrera 69L – CIV 10009464 – PK 157439, se presentan daños en infraestructura de redes, se solicita visitar y evaluar, para que la UMV pueda tomar decisión al respecto de su posible intervención.	UMV	09 - Marzo 13 de 2025	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVOS%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%3%A1ficc_casos_reportados/2025/Caso_112?csf=1&web=1&e=CxvGbg	Acta 09 - EAAB – Zona 2 – Wilson Javier Porras: Respeto del caso 112 (nuevo), presentado por la UAERMV, se informa que ya se adelantó gestión para efectuar visita el barrio Bosque Popular y se informará el estado de la infraestructura prontamente. Acta 10 - EAAB - Zona 2 - Wilson Javier Porras: Con relación a los temas solicitados por la UAERMV a través del Ingeniero Humberto, para la calle 63C entre carrera 69J y carrera 69L – CIV 10009464 – PK 157439, reparó	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2025	113	Para EAAB – Zona 4, se tiene una cámara con agua residuales en la calle 50A sur con carrera 7, se solicita su colaboración para atender la filtración que se presenta.	ETB	10 - Marzo 20 de 2025	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVOS%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%3%A1ficc_casos_reportados/2025/Caso_113?csf=1&web=1&e=5o1Lk	Pendiente	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2025	114	Para IDU, se solicita apoyo para solventar los problemas que se continúan presentando en la ampliación de la Av. Caracas como en la construcción de la Avenida Carrera 68. Por ejemplo, el Grupo 1 de la Av. Carrera 68, no ha realizado acciones al respecto de la infraestructura que se observa en mal estado, toda vez que el Ingeniero Javier Vega revisó los CCTV y advierte daños sobre redes, por parte del contratista se mantiene concepto de sus informes a pesar de requerimientos elevados por EAAB e interventoría. Vale la pena indicar que la interventoría es autónoma, y tiene como obligación revisar estos reportes, así como hacer cumplir las especificaciones y normas de la EAAB.	EAAB - Zona 4	10 - Marzo 20 de 2025	IDU	Jaime Bermudez	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVOS%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%3%A1ficc_casos_reportados/2025/Caso_114?csf=1&web=1&e=mbRZP	Acta 10-2025: Respuesta IDU – Ing. Jaime Bermúdez: Al respecto es importante indicar que el IDU es consciente de la posición que tiene la EAAB frente al estado de los colectores que ha venido instalando Mario Huertas y algunos otros grupos de la Avenida Carrera 68. No obstante, se está haciendo referencia a los ya instalados mediante contrato 345 de 2020. A su vez, tanto el IDU como la Interventoría de contrato respalda la posición	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2025	115	Para IDU, desde el año pasado se viene solicitando el cierre de las cuentas contrato de la EAAB para los predios demolidos, de 4 predios, solo se ha resuelto 1, por lo cual, se eleva nuevamente petición desde el área comercial de la EAAB. Se solicita contacto en el IDU (respecto al tema predial) para avanzar con el cierre de estas cuentas, que continúan presentando cobros por servicio.	EAAB - Zona 4	10 - Marzo 20 de 2025	IDU	Jaime Bermudez	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVOS%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%3%A1ficc_casos_reportados/2025/Caso_115?csf=1&web=1&e=juBRQm	Acta 10-2025: Respuesta IDU – Ing. Jaime Bermúdez y Liliana Torres: Se realizará la gestión correspondiente con la Dirección Técnica de Predios – DTP del IDU, para clar mesa de trabajo y atender los requerimientos elevados, toda vez que por modificaciones internas en el IDU se han ido perdiendo mesas de trabajo para coordinar con las ESP.	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2025	116	Para IDU, se solicita correo de contacto para realizar coordinación con contratos IDU, toda vez que se ha presentado restricción para aprobación de PMT solicitados por VANTI.	VANTI GAS NATURAL	10 - Marzo 20 de 2025	IDU	Liliana Torres	PENDIENTE	PENDIENTE	3. Establecer las condiciones bajo las cuales las empresas prestatarias podrán efectuar los cruces de vías principales y colectoras, haciendo énfasis en la señalización preventiva, incluyendo iluminación de las obras en caso de que éstas se efectúen en horas nocturnas.	Normal	https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/i/personal/pgamez_sdp_gov_co/Documents/05_%20COMIT%C3%89%20OPERATIVOS%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotoq%3%A1ficc_casos_reportados/2025/Caso_116?csf=1&web=1&e=AYBK9	Acta 10-2025 - Respuesta IDU – Liliana Torres: Se remite dirección de correo electrónico para que se alleguen contratos requeridos o información de localización de proyectos, en aras de coordinar contacto al interior del IDU.	



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Folios: 9
Anexos: No
No. Radicación: 2-2025-16011 No. Radicado Inicial: 1-2025-02398
No. Proceso: 2469630 Fecha: 2025-03-20 15:43
Tercero: UNION TEMPORAL CIP VIVEKA FACTIBILIDAD
Dep. Radicadora: Subdirección de Planeamiento Local del Sur Oriente
Clase Doc: Salida Tipo Doc: Comunicaciones oficiales de salida
Consec: XXXXXX-XXXXX

Bogotá, D. C., 20 de marzo de 2025

Doctor:
ROGER SOLANO ACOSTA
Director Consultoría
UNION TEMPORAL CIP VIVEKA FACTIBILIDAD
Calle 100 No. 8 A - 37 Oficina 201-202
Correo electrónico: gcastro@cipfirm.com
Ciudad

Radicado: 1-2025-02398, 2-2025-10957
Asunto: Contrato de Consultoría No. 715-2024 Realizar los estudios y diseños para la construcción de parques de proximidad en la localidad de Tunjuelito.

Respetado Doctor Solano Acosta:

Nos dirigimos a usted con el objeto de atender su comunicación radicada en la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, en la cual, refiere una serie de información requerida relacionada con el Contrato de Consultoría No. 715-2024, mediante la cual solicita:

"(...) solicitud concepto normativo para el desarrollo de la Consultoría No. 715-2024 Realizar los estudios y diseños para la construcción de parques de proximidad en la localidad de Tunjuelito", Para los parques que a continuación se mencionan:

Cod parque	Nombre parque	Localidad	Dirección	Localizado entre los CIV's
06-008	Urbanización Tunal 2	Tunjuelito	Carrera 20 con calle 48 C Sur	4.578444 -74.131716
06-042	urbanización Tunal 2	Tunjuelito	Ave Boyacá con Cra 24	4.573832 -74.139175
06-088	urbanización Tunal 2	Tunjuelito	Calle 55 Sur con Transversal 24 D	4.574921 -74.137182
06-087	urbanización Tunal 2	Tunjuelito	Calle 55 Sur con Cra 24 C	4.575528 -74.138871
06-002	urbanización San Carlos	Tunjuelito	Calle 49 A Sur con Cra 18 C	4.574921 -74.127177

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Al respecto, la Subdirección de Planeamiento Local del Sur Oriente de la Secretaría Distrital de Planeación, en el desarrollo de las funciones y competencias atribuidas en el artículo 14 del Decreto Distrital 432 de 2022 y las dispuestas en los numerales 2 y 3 del artículo 12 del Decreto Nacional 1203 de 2017, que modifica el artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto Único Nacional 1077 de 2015, se permite atender sus inquietudes en los siguientes términos:

Para su análisis, hemos revisado la Base de Datos Geográfica Corporativa - BDGC de esta Secretaría, así como los, anexos, cartografía y demás documentos que forman parte del Plan de Ordenamiento Territorial - POT, adoptados mediante Decreto Distrital 555 de 2021. De esta forma, hemos podido determinar que los parques de la consulta se encuentran localizados en suelo urbano, en la Unidad de Planeamiento Local – UPL 19 Tunjuelito.

Es de señalar, como información primaria, que las características generales de los predios en urbanizaciones y/o desarrollos legalizados o reconocidos urbanísticamente, se encuentran establecidas e indicadas en los planos urbanísticos debidamente aprobados por esta Secretaría, en este orden de lo solicitado:

URBANIZACIÓN TUNAL 2

- Código parque 06-042
Dirección: Avenida Boyacá con Carrera 24
- Código parque 06-088
Dirección: Calle 55 Sur con Transversal 24 D
- Código parque 06-087
Dirección: Calle 55 Sur con Carrera 24 C

COMPONENTE URBANÍSTICO

Se precisa que la Urbanización TUNAL 2 se aprobó a través de la Resolución 376 de mayo 29 de 1992, adoptando como planos urbanísticos, los planos No. B82/4-07, B82/4-08, B82/4-09. Dicha información cartográfica se encuentra custodiada en la planoteca de esta entidad, a la cual el interesado podrá acceder a una copia previa cancelación de los derechos de reproducción gráfica en el horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., localizada en el Módulo E del Súper CADE, ubicado en la Carrera 30 No. 25 – 90.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999.

En las siguientes imágenes se aprecia el ámbito de la referida urbanización en la cual se localizan parques antes mencionados.




Imagen 1. Localización de la urbanización en consulta Fuente SINU POT




Imagen 2. Plano urbanístico B82/4-07 - Localización Urbanización TUNAL 2

En este orden, los parques en consulta: Código 06-042, Código 06-087 y Código 06-088 se ubican en el plano urbanístico de la urbanización en mención bajo el No. B82/4-07. En el cual, se indica su área y amojonamiento relacionado en el respectivo cuadro de áreas del mismo.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



Imagen 3. Plano urbanístico B82/4-07 - Urbanización TUNAL 2

- Código parque 06-008
Dirección: Carrera 20 con calle 48 C Sur

Asimismo, el parque con código 06-008 se ubica en el plano B82/4-08, de la misma serie de los planos relacionados anteriormente para la Urbanización TUNAL 2.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999.



Imagen 4. Plano urbanístico B82/4-08 Urbanización TUNAL 2

- Código parque 06-002
Dirección: Calle 49 A Sur con Carrera 18 C

En lo pertinente, al parque con Código 06-002, este se encuentra localizado en la Urbanización SAN CARLOS, aprobada a través de la Resolución 71 U del 2 de diciembre de 1954 con planos urbanísticos B5/4-1, B5/4-2, B5/4-3, B5/4-4.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999.



Imagen 5. Plano urbanístico B5/4-1 urbanización SAN CARLOS

Específicamente, el parque con código 06-002 se precisa en e el plano urbanístico de la Urbanización San Carlos bajo el No. B5/4-4



EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999.



Imagen 6. Plano urbanístico B5/4-1 urbanización SAN CARLOS

En lo relacionado con el señalamiento de espacios públicos, dado por el Decreto Distrital 555 de 2021 (POT), el artículo 140 de este preceptúa:

“Artículo 140. Señalamiento de espacios públicos. Las zonas definidas como de uso público en los instrumentos de planificación y en los proyectos urbanísticos o parcelaciones aprobados por las autoridades competentes y respaldados por la correspondiente licencia de urbanización, cuando aplique, quedarán afectas a este fin específico, aun cuando permanezcan dentro del dominio privado, con el solo señalamiento que de ellas se haga en los instrumentos de planificación o en las licencias urbanísticas.”

Conforme a lo anterior, esta Secretaría lo invita a consultar lo pertinente al señalamiento urbanístico, reservas viales, riesgos, patrimonio, estructura ecológica principal de los predios que solicita en su oficio, lo cual, lo puede realizar a partir de revisar los planos urbanísticos mencionados anteriormente. Para ello, se anexa a la presente, un instructivo de como consultar un plano en donde se ubica un predio o un sector vial, usando la Aplicación “Sistema de Información de Norma Urbana del Plan de Ordenamiento Territorial” (SINU POT), de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP.

Luego de realizada la anterior investigación, si existen inquietudes o hay observaciones, esta Subdirección puede prestar el correspondiente apoyo que permita continuar con el proceso requerido.

Es importante mencionar que, el hecho de que una determinado predio o lote esté identificado mediante una nomenclatura catastral no necesariamente significa que la misma este reconocida urbanísticamente mediante una licencia de urbanismo, un proceso de legalización o un reconocimiento urbanístico. En este sentido se debe tener en cuenta que las únicos predios o lotes reconocidos por que esta Secretaría, son las que están debidamente identificadas en planos urbanísticos y si algunos de los mismos se encuentran en el espacio público, será el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP pueda intervenir directamente o mediante aprehensión y/o escrituración. Lo anterior, en relación con el requerimiento remisión de la información actualizada respecto a del Certificado expedido por el DADEP.

En relación con el certificado de cabida y linderos, este como el documento gráfico georreferenciado por medio del cual la autoridad catastral hace constar el área de terreno y los linderos de un predio inscrito en la base de datos catastral, previa verificación de la descripción de linderos contenidos en los títulos de dominio y de acuerdo con la realidad

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999.



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Folios: 9
Anexos: No
No. Radicación: 2-2025-16011 No. Radicado Inicial: 1-2025-02398
No. Proceso: 2469630 Fecha: 2025-03-20 15:43
Tercero: UNION TEMPORAL CIP VIVEKA FACTIBILIDAD
Dep. Radicadora: Subdirección de Planeamiento Local del Sur Oriente
Clase Doc: Salida Tipo Doc: Comunicaciones oficiales de salida
Consec: XXXXXX-XXXXX

física del predio, corresponde ser solicitado ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD.

En relación, con los proyectos de iniciativa pública que generen espacio público se elaborará el plano definitivo de los diseños aprobados por la entidad encargada de su ejecución. El plano será el documento de soporte para su recibo e inclusión en el inventario de patrimonio inmobiliario de la ciudad, sin que para ello se requiera plano urbanístico.

Finalmente se informa que esta Secretaria, dentro de sus funciones, no tiene ninguna injerencia en el desarrollo, intervención, ejecución o contratación de ningún predio o lote que se encuentre dentro del espacio público en el Distrito Capital, toda vez que ello está en cabeza del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP y del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR en el caso que se encuentre señalado en un parque.

Toda la caracterización técnica, de los sectores viales a intervenir, pueden ser consultadas en los planos urbanísticos del sector, como se ha indicado y se sugiere consultar ante el DADEP, IDRDR, Instituto de desarrollo Urbano - IDU o las Alcaldías locales, los proyectos que tienen planteados ejecutar a un corto, mediano o largo plazo, en el espacio público, parques o vías por usted solicitados en su oficio.

En conclusión, es responsabilidad del contratista o consultor, adelantar la investigación urbanística que corresponda a los predios que va a intervenir, en los planos legalizados o urbanísticos de su consulta

La presente información se suministra en el marco de las funciones y competencias de la Secretaría Distrital de Planeación, con carácter de respuesta a una consulta en los términos del artículo 28 del Código Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, sustituido según el artículo 1° de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”, como sigue: **“Artículo 28. Alcance de los conceptos.** *Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.*”

Cordial saludo,

EVITE ENGAÑOS: *Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999.



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

Jose Miguel Perez
Subdirección de Planeamiento Local del Sur Oriente

Elaboró: Arq. Irma Liliana Guzmán C. - Profesional Especializada SPLSO
Anexo: Proceso para consultar un plano en SINUPOT.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Folios: 9
Anexos: No
No. Radicación: 2-2025-16011 No. Radicado Inicial: 1-2025-02398
No. Proceso: 2469630 Fecha: 2025-03-20 15:43
Tercero: UNION TEMPORAL CIP VIVEKA FACTIBILIDAD
Dep. Radicadora: Subdirección de Planeamiento Local del Sur Oriente
Clase Doc: Salida Tipo Doc: Comunicaciones oficiales de salida
Consec: XXXXXX-XXXXX

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

*Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999.*