

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 17 de 2024

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 16 de mayo de 2024

HORA: 08:00 am a 9:20 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jaime Augusto Bermúdez Díaz	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
William Fernando Chávez G.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Angélica Tatiana López H.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Juan Sebastián Acevedo Iriarte	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-05390
Karen Bejarano	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-05390
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-08986
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02856
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAECD	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834
Yira Bolaños Enríquez	Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (E)	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-26014

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Juan Carlos López	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151
Nohora Victoria Gómez	Profesional Claro	Claro Colombia (Comunicación Celular S.A.)		X	
Jorge Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-13416
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Luis Enrique Abril	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Jolgilio Augusto Peña Bermúdez	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Héctor Eira	Profesional FDL de Rafael Uribe	Alcaldía Local de Rafael Uribe	X		
Daniela Jácome	Profesional FDL de La Candelaria	Alcaldía Local de La Candelaria	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

A continuación, se presenta la agenda para la sesión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (16 DE 2024).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:**1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión, encontrando que la mayoría de los invitados se encuentran presentes, por tanto, se abre la sesión N°. 17 de 2024.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Arquitecto William Fernando Chávez en su calidad de apoyo al presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital abre la sesión diecisiete (**17**) del año 2024, dando la bienvenida a todos los asistentes, y se presenta la propuesta del orden del día relacionada en el acta; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se programó con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG la participación rotativa de las Alcaldías Locales a las sesiones del comité, para la actual mesa de trabajo le corresponde el turno a los Fondos de Desarrollo Local de Rafael Uribe y Candelaria, a continuación, se inicia su participación:

3.1 Alcaldía de La Candelaria – Daniela Jácome

Se indica que se tienen varios temas pendientes con ENEL y Secretaría Distrital de Ambiente:

- **Caso 89 (nuevo):** Para ENEL, se solicita aprobación de punto de conexión radicado mediante consecutivo 1500476372 del 10 de abril. Se precisa que se obtuvo factibilidad, pero que se espera aprobación de diseño para continuar con el trámite de aprobación integral del proyecto ante el IDPC.
- Para ENEL, se requiere acompañamiento técnico para verificación de cajas de inspección sobre segmentos peatonales que están incluidos en un proyecto que adelanta el Fondo de Desarrollo local para la rehabilitación de espacio público, al respecto se tuvo contacto con el ingeniero Pablo Ponce de León, quién señaló que remitiría al área encargada.
- Para ENEL, se realiza solicitud para reposición de tapas de inspección.
- **Caso 90 (nuevo):** Para SDA, relacionado con un requerimiento de manejo silvicultural, durante el mes de abril se radicó mediante consecutivo 2024ER43111 atendiendo las observaciones efectuadas por la Secretaría, pero a la fecha no se tiene respuesta.

Nota de la Secretaría Técnica: No se efectuará registro de casos sobre los cuales no se remitieron radicados o información específica para dar gestión a los temas presentados.

Desde presidencia de instancia se requirió información vía correo electrónico, se adjunta al acta.

3.2 Alcaldía de Rafael Uribe – Héctor Erira

Se informa que no se tienen temas pendientes con ESP y/o Entidades presentes.

4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR (16 DE 2024).

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 09 de mayo de 2024, correspondiente a la sesión número 16 del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma no se reciben observaciones.

También se menciona, que las **actas 12, 13 y 14** se encuentran publicadas en la página Web de la Secretaría Distrital de Planeación, mientras que el **acta 15** se encuentra en proceso de publicación por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDP. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
PLAN DE TRABAJO	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
1	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
2	25/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
3	01/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
4	08/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
5	15/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
6	22/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
7	29/02/2024	X	X	X	X	3-2024-11328	21/03/2024	Publicado en página web.
8	07/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
9	14/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
10	21/03/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE I	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
11	04/04/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.
12	11/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.
13	18/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.
14	25/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16391	8/5/2024	Publicado en página web.
15	02/05/2024	X	X	X	En trámite	Proceso SIPA 2364532	En trámite	En proceso de publicación.

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, el Arquitecto William hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 IDU – Angélica Tatiana López H.:

Se reiteran los casos que se han presentado al comité, y se realiza seguimiento a continuación:

- **Caso 64:** Se solicita información al respecto de la ejecución de este tramo vial, donde se indicó previamente que se tienen algunas dificultades operativas.
- **Caso 39:** Se requiere conocer avances al respecto.
- **Caso 76:** No se ha tenido ningún tipo de respuesta por parte del delegado de zona 5 de la EAAB.
- **Caso 77:** No se han informado avances en el Comité. (*Ver nota)
- **Caso 85:** Se informó por parte de EAAB-Zona 2 que se encuentra pendiente de programación por parte del área operativa.
- **Caso 87 (nuevo):** Para EAAB – Zona 4, corresponde a derecho de petición que fue presentado por parte de un operador de SITP, se requiere verificación de tramo vial Avenida Primero de Mayo con carrera 71F en el cual se presume existencia de socavación por daño en red.

Respuesta EAAB – Zona 2 – Wilson Javier Porras: Para el caso 39, no se tiene información de que se haya efectuado CCTV. Así mismo, se indica que es difícil establecer una fecha para realizar la actividad ya que se cuenta solo con un equipo de CCTV para atender todos los requerimientos de la zona, por lo cual se priorizan los segmentos que tienen precedentes sobre ola invernal e inundaciones.

Intervención IDU – Presidente Instancia - Jaime Bermúdez: Se recomienda establecer una fecha probable para atender los casos, toda vez que se requiere dar respuesta efectiva a los compromisos expuestos en la instancia.

***Nota:** De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se informa lo siguiente:

"(...) la EAAB mediante oficio 3133002- S-2024-140606 de 10 de mayo de 2024, dio traslado de la petición de la misma manera a la Alcaldía Local de Suba informando:

"...El día 19 de abril de 2024 se realizó visita de verificación por parte de personal de la División Servicio Alcantarillado Zona 1, de la Empresa de Acueducto de Bogotá EAAB-ESP, contrato de verificación, a la dirección reportada en el asunto del oficio: Calle 167 con carrera 50. En dicha verificación se evidenciaron redes de alcantarillado en correcto funcionamiento hidráulico. No se observan represamientos...

...Adicionalmente, se aplicó prueba de trazado color verde al hundimiento el cual marco negativo en el pozo sanitario para filtración de aguas residuales. No obstante, la prueba marco positivo alrededor del tubo de descarga debido a fallas en la compactación de la vía, no relacionadas con afectaciones la red de alcantarillado...

...Por lo anterior se procedió a consultar el Sistema de Información Geográfica del IDU – SIGIDU, en el cual se encontró que el sector de la Calle 167 con Carrera 5 fue intervenido por el Fondo Local de Desarrollo de la Alcaldía Local de Suba, cuyo contrato cuenta con póliza de garantía vigente..."

Por lo anterior, agradecemos que pueda ser informado al Fondo de Desarrollo Local de Suba, para que se proceda con la ejecución de las labores pertinentes."

Teniendo en cuenta la actualización del caso, se reasigna al Fondo de Desarrollo Local de Suba.

5.2 IDU – Onisalba Segura de Arbeláez:

Se reiteran los casos que se han presentado al comité, y se realiza seguimiento:

- **Caso 73:** Se rectifica que corresponde a EAAB-Zona 3, de acuerdo con visita realizada

por la ETB, y en concordancia con lo indicado en el acta 16, se comunica que el requerimiento fue atendido.

- **Caso 82:** Se solicita información al respecto.

Para los casos 81 y 82, se recomienda que se realice acercamiento con el responsable del contrato, y se suscriba un documento.

Intervención VANTI – Mario Insuasty: El caso 82 se gestionó a través del Ingeniero Mauricio del área de mantenimiento, se informa que hubo reposición del espacio público, se remite registro fotográfico.

- **Caso 75:** Se informa que, con el reporte realizado por el Ingeniero Mauricio Mahecha, el caso queda cerrado.

5.3 SDP – Paola Andrea Gámez T.:

Se comunica que, si bien la Secretaría Distrital de Planeación tiene como función elaborar actas e informes, así como apoyar al IDU en el seguimiento de compromisos, se requiere a los participantes de la instancia reportar de manera completa y precisa los casos que se presenten en las mesas de trabajo.

Lo mencionado considerando que en muchas ocasiones se remite solo la foto de lo que se observa en terreno (la ciudad), o se menciona un requerimiento sin dirección o con información errada al respecto, sin responsable, lo que conlleva a reprocesos o a que la secretaría deba “conjeturar” los textos para completar el acta, generando ineficacia en el seguimiento y control de compromisos.

5.4 UAERMV – Humberto Ramírez:

- **Caso 64:** No se ha podido atender, se tiene programado y se encuentra en planeación por parte del área operativa de acuerdo con los recursos disponibles.
- **Caso 81:** Para este sector la UAERMV realizó recuperación de la calzada, por lo cual solo se instaló una carpa sobre el espacio público, se entiende que el área todavía se encuentra con pólizas por parte del IDU, pero no se efectuó ningún tipo de intervención sobre el andén, respecto de los daños observados, los cuales corresponden a unos adoquines, se informa que fueron reparados. Lo anterior fue comentado en la sesión pasada.

5.5 VANTI – Mario Insuasty:

- **Caso 40:** Se solicita cierre de caso, teniendo en cuenta que desde el FDL no se remitió información para dar seguimiento y gestión.
- **Caso 67:** Se emitió respuesta al FDL, se anexa soporte.
- **Caso 88 (nuevo):** Se solicita al IDU respuesta a requerimiento enviado vía correo electrónico sobre trámite de PMT de la Industria Copel, quien como cliente de VANTI requirió prestación de servicio mediante derecho de petición debido a qué se ha hecho solicitud de PMT, pero ha tenido negado por respuesta de IDU. En varias ocasiones se ha requerido comunicación con ingenieras de IDU para sostener mesa de trabajo, pero

no ha sido posible.

Finalmente, Mario Insuasty informa que por temas de la compañía será trasladado a otra filial, y que la profesional asignada al comité será la Ingeniera Alexandra Rojas.

El contacto de la Ing. Alexandra Rojas, es el siguiente correo electrónico lorjasb@grupovanti.com y celular: 3186892159.

Intervenciones miembros del comité: Se agradece al Ingeniero Mario su colaboración y excelente gestión en la instancia, se desean éxitos en el nuevo cargo que desempeñará.

5.6 UAESP – Yira Bolaños:

La delegada de UAESP presenta excusas por no haber asistido a las sesiones anteriores, se presenta como subdirectora de servicios funerarios y alumbrado público en encargo. Así mismo, indica que reviso los casos pendientes por parte de su Entidad, al respecto señala que:

- **Caso 32:** Se realizó recorrido de verificación del alumbrado público en la zona, arrojando que se está dando cumplimiento al reglamento técnico. No obstante, si existe afectación del arbolado urbano, por lo cual se identificó que en varios puntos es necesario coordinar con la Secretaría Distrital de Ambiente para autorizar la poda con el operador de aseo Promoambiental. Finalmente, se indica que estaba pendiente por parte de la Alcaldía de Chapinero informar la finalización de las obras, lo descrito en aras de verificar si es necesario hacer algún tipo de modernización. Se requiere informar finalización de obras por parte de la Alcaldía de Chapinero.

Intervención IDU – William Fernando Chávez: Se comparte información de contacto de la Ingeniera Karen Bejarano de la Secretaría Distrital de Ambiente, para que se puedan culminar las actividades que dan cierre al caso 32.

Intervención IDU – Álvaro Reinoso: Aprovechando la presencia de la UAESP en el Comité, se pregunta ¿En dónde se pueden reportar los escombros clandestinos que se encuentran en diferentes zonas de la ciudad?, algunas veces los conductores de volqueta descargan escombros en el espacio público peatonal de la ciudad.

Respuesta UAESP – Yira Bolaños: La UAESP ha establecido un nuevo canal para que se informe sobre puntos críticos de la ciudad, lo pueden realizar a través del número 323 4676284, allí a través de WhatsApp se pueden comunicar los puntos críticos con una foto y ubicación exacta.

Ahora bien, para fallas de alumbrado público se pueden reportar a la línea WhatsApp 305 8157122, también con una fotografía y la localización de la luminaria que se encuentra fallando.

Intervención ENEL – Mauricio Arenas: Para complementar lo expresado por la Doctora Yira, se informa que ENEL también cuenta con canales de atención para la atención de requerimientos relacionados con alumbrado público, a través del numeral 115.

Se comparte pieza gráfica de los canales digitales de contacto:

<https://www.facebook.com/share/XPjF7LVhfufNmh65/?mibextid=oEMz7o>

5.7 EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López:

Se informa al Ingeniero Humberto Ramírez de la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, que la vía que tiene dicha Entidad en intervención en el barrio Ramajal, contó con una serie de compromisos entre EAAB y UAERMV, los cuales por parte de la EAAB ya fueron atendidos. Teniendo en cuenta que se ha renovado la red, puede la UAERMV continuar con el proceso de pavimentación y entrega a la comunidad.

NOTA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

EAAB Zona 1 reportó mediante el chat de WhatsApp atención del **caso 08**, por lo cual se da cierre en esta sesión.

Se realiza claridad sobre la profesión de William Fernando Chávez, indicando que es arquitecto y no ingeniero como se plasmó en anteriores actas.

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
3	<p>Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETB, teniendo en cuenta que las obras del IDU como de las Alcaldías locales, están reportando robos continuos por el alto nivel de inseguridad.</p> <p>Por lo anterior, se recomienda al IDU que se requiera mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para proteger la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la ola de inseguridad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, incrementado de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.</p>	IDU	Normal	<p>Álvaro Reinoso en sesión 3 informa: En respuesta a la solicitud de ETB respecto a daños en las obras IDU, se realizó la consulta y desde el Área de Coordinación Interinstitucional indican que en ocasiones anteriores se ha solicitado a ETB que informe en cuales obras y que daños se han presentado en las mismas para poder requerir al contratista respectivo una solución. IDU se encuentra a la espera del reporte por parte de ETB para darle respuesta</p> <p>Carmen Rocío López en sesión 3 indica: Se hace la aclaración respecto al tema del oficio sobre los daños expuestos en el comité pasado, refiriéndose que la observación no era únicamente para el IDU sino a nivel general para todas las entidades que realizan obras en el espacio público, tener especial cuidado con las redes de no dañarlas ni dejarlas expuestas a daños.</p>
4	<p>Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz “Silencio – Casablanca” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector</p>	EAAB – Red Matriz	Alta	<p>IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6: Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.</p>

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
5	Para la EAAB, en la CL 28 con KR 33A, hubo una intervención de la EAAB sobre la calzada, la cual quedó sin reparar. Se solicita pronta actuación.	IDU	Alta	Acta 04-2024: EAAB informa que no corresponde a una intervención de la EAAB. Así mismo, la división de redes realizó revisión de este sector, sin ninguna evidencia de fuga o daño, respecto de las redes de alcantarillado, sobre el sector no hay presencia. Se solicita revisión por parte de UAERMV o IDU.
6	Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.	IDU	Normal	Acta 04-2024: EAAB informa que remitió la información al Ingeniero William Rodríguez. Acta 5-2024: Se informa que el 09 de febrero de 2024 se envió al Ingeniero Juan Carlos, el listado de los contratos de conservación de acuerdo con solicitud realizada.
11	Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.	ENEL COLOMBIA	Normal	Pendiente
14	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.	ENEL COLOMBIA	Alta	Pendiente
19	Para EAAB-Zona 1, en la Carrera 58 entre Calle 127 y Calle 127d se realizaron intervenciones por emergencias, en la cual se presentó afectación de redes de ENEL, quién actualmente está pendiente por atender reparación, no obstante, apenas se realice dicha actividad, se solicita a EAAB realizar la recuperación del espacio público.	EAAB - Zona 1	Alta	Respuesta ENEL – Mauricio Arenas en sesión 09: Se informa que el contrato llegó el lunes al medio día a ENEL, fue revisado por el área jurídica y hoy se remitirán comentarios al respecto a la EAAB, no obstante, se informa que ayer se mantuvo comunicación con el Gerente de Servicio al Cliente y con Mauricio Reina del IDU, y hay un compromiso de pago y de cumplimiento de la obligación, entonces hoy se dio la orden de iniciar las obras, entonces ya se encuentran trabajando. En sesión 10 informa: Con respecto a la calle 127, las obras empezaron desde la semana pasada, las obras deberían estar terminando el 22 o 23 de marzo, no obstante, debe tenerse en cuenta el estado del clima, ya que ayer las lluvias generaron algunos retrasos en las actividades programadas.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
21	Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.	EAAB – Red Matriz	Alta	Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6: Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.
22	Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.	ENEL COLOMBIA	Normal	ENEL – Mauricio Arenas en acta 06: Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.
23	Para IDU, se informa que a la EAAB han llegado varias solicitudes ciudadanas y de ediles de Barrios Unidos, donde se solicita acopiar en otro lugar unos cargues ubicados en el costado occidental de la Avenida Calle 72 con Avenida NQS (también llamada calle de los muebles). Debajo del puente hay unos cargues, y se requiere retiro de los mismos ya que se observa problemas por acopio de basura e inseguridad, al respecto, es importante indicar que la EAAB no deja elementos ubicados en espacio público. De acuerdo con lo anterior, la comunidad señala que los cargues son de un contratista que estuvo desarrollando actividades sobre la carrera 50, y que corresponde a un contrato IDU, probablemente el 1564 de 2018, el cual se presume esta siniestrado. A la fecha, la atención de estos derechos de petición se ha convertido en un círculo vicioso, ya que IDU traslada por competencia a la EAAB, y EAAB no tiene competencia al respecto.	IDU	Normal	Intervención IDU – Angélica López en acta 06: Se revisará el tema al interior del IDU con la información adicional que ha indicado el Ingeniero Wilson Porras.
25	Para EAAB-Zona 1, corresponde a una afectación de la estructura del espacio público en la carrera 15 con calle 96, se solicita verificación y tomar las medidas correspondientes para reparar.	EAAB - Zona 1	Alta	Pendiente

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
26	Para IDU, el periodista de RCN Ricardo Henao hizo referencia a unos huecos que se califican como mortales, los cuales se encuentran ubicados en los carriles centrales de la Avenida Boyacá en el sentido Norte-Sur antes de llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.	IDU	Alta	Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras en sesión 07: Desde zona 2 se hizo escalamiento de la situación, el área de mantenimiento a través del contrato de verificación efectuó recorrido por el carril central de la Avenida Boyacá sentido norte-sur, donde se indicó que efectivamente la vía tiene varios problemas en estructura de pavimento por baches, no obstante, una vez verificado se observa que no se encuentran relacionados con infraestructura de la EAAB. IDU- Onisalba Segura precisa en sesión 08: Se informó en comité interno del IDU, que la EAAB para las obras que viene desarrollando ha tenido como desvío la misma Avenida y que en ese sentido los huecos, posiblemente se han generado por esos desvíos sin que sean exactamente intervenciones como tal para las obras que se adelantan.
27	Para ENEL, se reporta por parte del concejal Edison Julián Forero que en la Calle 13 con Avenida Boyacá, bajando el puente, sentido occidente-orientado, se encuentra socavación red empresa de servicios públicos, la EAAB red matriz indicó que la no pertenece a la EAAB, se observa cámara abandonada con ductos para canalización.	ENEL COLOMBIA	Alta	Sesión 09 - ENEL – Mauricio Arenas: En relación con el caso 27 se efectuó levantamiento, efectivamente se encuentran dos cámaras, una es de ENEL, le hace falta la tapa y se espera que hoy se esté reponiendo. Así mismo, se evidencia hueco que se formó en el área por la remoción del terreno, se solicita hacer visita conjunta con IDU, para programar las acciones que se deban tomar.
28	Para Movistar, se presentó situación en la calle 72 sur N°.100A-21 (también conocida como Estación de bombeo el Recreo), se presentó una dificultad con el tubo de expulsión de esa planta, generando inconvenientes con el tema sanitario, al parecer Movistar estaba adelantando unas obras entre el nuevo hospital de Bosa y el Colegio Pizarro León Gómez, cuando genero un lanzamiento longitudinal para su red, con tan mala suerte que a 2,50 metros esta la expulsión de una tubería de 10" a 16", y que descarga directamente al río con las aguas sanitarias, pues prácticamente se llevaron todas las campanas cada una de 6 metros. Por lo anterior, se solicita que estas obras sean socializadas y consultadas, la EAAB cuenta con inspectores de muchísima experiencia que pueden realizar un acompañamiento valioso a las ESP.	MOVISTAR	Normal	Pendiente
29	Enviado al chat el pasado 4 de marzo, relacionado con hueco que se presenta en calzada de la carrera 15 por Calle 140 – 31, sentido norte - sur; se indicó por parte de quien originalmente hizo el reporta que al parecer tiene su origen en posibles filtraciones procedentes de redes de la EAAB-Zona 1.	EAAB - Zona 1	Normal	Pendiente

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
32	Se indica que respecto del contrato 263 de 2023, que tiene que ver con alumbrado público, ya se envió inventario a la UAESP, donde se generó la identificación de puntos donde posiblemente se requieran luminarias por expansión para que esta Entidad pueda efectuar los recorridos y validaciones correspondientes, y se verifique si hay necesidad de instalar nuevas luminarias, considerando que el alcance del contrato corresponde a infraestructura vial, pero no a espacio público peatonal.	UAESP	Normal	<p>En sesión 17, Dra Yira Bolaños informa que se realizó recorrido de verificación del alumbrado público en la zona, arrojando que se está dando cumplimiento al reglamento técnico. No obstante, si existe afectación del arbolado urbano, por lo cual se identificó que en varios puntos es necesario coordinar con la Secretaría Distrital de Ambiente para autorizar la poda con el operador de aseo Promoambiental. Finalmente, se indica que estaba pendiente por parte de la Alcaldía de Chapinero informar la finalización de las obras, lo descrito en aras de verificar si es necesario hacer algún tipo de modernización. Se requiere informar finalización de obras por parte de la Alcaldía de Chapinero.</p> <p>Del IDU – William Fernando Chávez: comparte información de contacto de la Ingeniera Karen Bejarano de la Secretaría Distrital de Ambiente, para que se puedan culminar las actividades que dan cierre al caso 32.</p>
36	En la calle 102 entre carrera 15A y carrera 15B, sucede una situación similar con EAAB, sobre el espacio público donde se encuentra asociada una reserva en desarrollo del programa "renovación del sistema", por lo cual se solicita informar estado de la reserva.	EAAB - Zona 1	Alta	Pendiente
39	Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB – Zona 2.	EAAB - Zona 2	Normal	<p>En acta 15 se informa: Se realizaron trabajos de reparación de red principal en la KR 4 por Calle 55. Para los hundimientos de las calles 57, 58 y 59, se creó aviso operativo No. 2001392868 para investigación de redes y el cual se encuentra pendiente de realizar.</p> <p>En acta 16 IDU solicita respuesta respecto a investigación de redes que se iba a adelantar. Respuesta EAAB – Zona 5 – Javier Patiño: Al respecto del caso 39 se informa que ya se tiene un aviso operativo, pero hasta el momento no se ha podido realizar esa labor, puesto que se requiere equipo de televisión (CCTV), del cual no se ha tenido disponibilidad. No obstante, el caso ha sido recomendado y priorizado teniendo en cuenta los problemas de movilidad que puede generar. De igual forma, se revisó el funcionamiento del sumidero que es la estructura visible, y se encuentra en buen estado, sin problemas estructurales, drenando de manera normal.</p> <p>En acta 17, IDU requiere conocer avances al respecto, y EAAB – Zona 2 – Wilson Javier Porras responde: Para el caso 39, no se tiene información de que se haya efectuado CCTV. Así mismo, se indica que es difícil establecer una fecha para realizar la actividad ya que se cuenta solo con un equipo de CCTV para atender todos los requerimientos de la zona, por lo cual se priorizan los segmentos que tienen precedentes sobre ola invernal e inundaciones.</p>

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
42	<p>Se informa que el FDL-Usme tiene en desarrollo el proyecto de construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemania – Sector I, contrato 693 de 2023, sobre el mismo se va a expedir la correspondiente licencia, por lo cual se tuvo un contrato de consultoría, ahora bien, se está solicitando la disponibilidad de servicio de acueducto y alcantarillado.</p> <p>No obstante, en el año 2022 la EAAB informó que para expedir la disponibilidad requería que se contará con la licencia de construcción, por lo cual se requiere que se confirme esta información o si realmente se requiere es la información correspondiente a la fase de construcción.</p>	EAAB - Zona 4	Normal	Pendiente
43	<p>Respecto del contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemania – Sector I, se señala que la disponibilidad de servicio de ENEL Colombia con la que se cuenta fue expedida en el año 2022 y a la fecha se encuentra vencida, por lo cual, se solicita su actualización.</p>	ENEL COLOMBIA	Normal	<p>Sesión 11 - ENEL – Mauricio Arenas: Se comunica que, al encontrarse ya vencida la certificación de disponibilidad del servicio, no puede generarse una prórroga, por lo cual deberán volver a radicar la solicitud y el tiempo estimado de respuesta corresponde a 15 días.</p>
44	<p>Para EAAB – Zona 4, se presenta situación respecto de vías frente al nuevo Hospital de Usme, en lo referente a red de acueducto y su conexión, ya que por ese sector pasa una red que alimenta a casi 3 localidades. Se ha logrado comunicación con el Ingeniero Cesar Núñez para la revisión de la conexión y realizar los acoples, pero se invita a que se realice visita de campo y se cierre la conexiones para terminar la intervención de este contrato.</p>	EAAB - Zona 4	Normal	Pendiente
45	<p>Para SDA, se solicita información respecto a permiso de ocupación de cauce que lleva en trámite alrededor de 14 meses, la última respuesta que se recibió fue en el mes de noviembre de 2023 y se comunicó que por el cambio de gobierno no se estarían expidiendo los permisos, pero a la fecha, han transcurrido 4 meses y no se conoce que ha pasado con el trámite.</p>	SDA	Normal	Pendiente
47	<p>Del contrato 277 de 2022, el contratista ya terminó las obras civiles del parque, y ENEL remitió vía correo electrónico en julio de 2023 comunicación indicando que se harían responsables de instalar el barraje necesario para la energización del parque tan pronto como el contratista terminará la obra civil, hace ya un tiempo se confirmó a ENEL que podían entrar a intervenir, pero a la fecha no se cuenta con respuesta. Se precisa que la obra civil terminó hace aproximadamente un año.</p>	ENEL COLOMBIA	Normal	Pendiente

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
48	Del 336 de 2023, también se requiere certificado de "paz y salvo" por parte de ENEL, el contratista lo solicitó por primera vez el 27 de febrero y se reiteró la solicitud el 22 de marzo, y se requiere adelantar la liquidación.	ENEL COLOMBIA	Normal	Pendiente
49	Del contrato 173 de 2019, corresponde al parque Laguna Muzú, el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, pero lo que se revisó y se tiene identificado con el contratista corresponde a un problema con la instalación del medidor. Lo anterior, se estuvo revisando con ENEL antes de semana santa, pero no hay pronunciamiento por parte de la ESP.	ENEL COLOMBIA	Normal	Pendiente
50	Se tiene en ejecución el contrato 316 de 2023, el cual consiste en la construcción de malla vial, uno de los tramos de este contrato corresponde a la oreja de San Benito, el CIV 6001440, en este corredor se encuentra un poste de media tensión hacia el acceso a la Avenida Boyacá, se ha venido solicitando traslado del mismo sin respuesta concreta por parte de ENEL Colombia.	ENEL COLOMBIA	Alta	Pendiente
51	Para EAAB-Zona 4, se solicita visita a uno de los segmentos viales que se están ejecutando en el contrato 337 de 2023, por lo cual se reitera invitación al Ingeniero Jorge Barriga a realizar recorrido de campo antes de avanzar con las actividades de vaciado de concreto.	EAAB - Zona 4	Normal	Pendiente
53	Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	EAAB - Zona 4	Alta	<p>En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson Porras: Se va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento.</p> <p>Wilson Porras informa en sesión 16: Se han programado dos visitas con la persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección.</p>

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
54	Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 50B, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.	EAAB - Zona 2	Normal	Wilson Porras informa en sesión 16: Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el contratista para que de las explicaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadana.
56	Para ENEL, se solicita retiro y reposiciones de tapas de Enel en la Calle 12 # 6-14.	ENEL COLOMBIA	Alta	Pendiente
57	Para movistar, se relaciona con un acción de tutela de un edificio denominado "Esperanza" localizado en el barrio El Recuerdo, cerca de Corferias, la dirección es carrera 36 #25B-50, en el que solicitan la instalación de tapa a una cámara, por ahí pasa un cable de claro, una vez revisada la visita se evidencia que la infraestructura corresponde a Movistar (la tapa), por lo cual se adjunta documento de tutela y se solicita a un profesional de Movistar realizar la visita para emitir respuesta correspondiente.	ETB	Alta	En sesión 12 Jolgilio Peña de Movistar informa que una vez realizada visita técnica, la tapa corresponde a ETB por lo cual se solicita reasignar caso. En sesión 15, Carmen Rocío López comunica que se realizó visita y se observa que, si tiene redes de ETB, no obstante, la caja no cumple con las especificaciones de la ESP, por lo cual, el caso se remitió al área de construcción para que se hagan los correctivos y se proceda a la instalación de la tapa.
58	Para Zona 4 EAAB, en la calle 30B Sur con carrera 9C Este - Barrio Ramajal, la UMV intervino esta vía, la profundidad máxima de excavación fueron 23 cm. Se están presentado filtraciones en la red de alcantarillado de la EAAB, a la fecha fueron funcionarios a hacer la inspección y manifestaron que el Ingeniero Vega debe autorizar el CCTV para inspeccionar el estado de la infraestructura de la Empresa. Se solicita a la EAAB de su valiosa y acostumbrada colaboración ante la situación que se presenta.	EAAB - Zona 4	Normal	En sesión 14 se indica: Al respecto del caso 58 se informa que se ha avanzado con visita por parte de la EAAB – Zona 4, y se espera reunión para llegar a conclusiones respecto de la intervención. Intervención EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López: El ingeniero Santiago Vitar informa que en la inspección por CCTV se observaron fisuras en la tubería y se va a instalar manga para remediar el problema de redes en el área, se tiene programada la actividad para dentro de dos semanas.
66	Para EAAB – Zona 2, se solicita respuesta a certificado de "paz y salvo" radicado mediante número E-2024-022936 del 04 de marzo de 2024, que se relaciona con unas siembras de especies arbóreas.	EAAB - Zona 2	Normal	En sesión 15 se informa que: El radicado se encuentra en gestión por parte de la División Servicio Acueducto de la Zona 2, efectuando la validación de la ocurrencia o no de daños en el área de influencia del proyecto. Una vez se cuente con esta validación se procederá a la expedición del certificado de "paz y salvo" solicitado.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
68	Para ETB, el contrato de obra pública FDL-E 492 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requieren certificados de "paz y salvo" de las ESP, se requiere respuesta al radicado 012826 del 31 de octubre de 2023 y 015527 del 31 de enero de 2024.	ETB	Normal	Pendiente
69	Para Alcaldía de Kennedy, se está presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes.	Alcaldía Kennedy	Normal	Pendiente
72	<p>Se informa que el FDL está desarrollando un proyecto de rehabilitación de 19 segmentos viales, pero se tiene un inconveniente con 4 de estos tramos, CIV: 12002687, 12002718, 12002673, 12002650.</p> <p>Se requiere una mesa de trabajo con Empresa Metro, ya que se debe aclarar una situación en torno al contrato 363 de 2023, al respecto de los segmentos mencionados se desarrollaron estudios y diseños en lo correspondiente a malla vial intermedia, con ciertas características que permiten la intervención por parte del Fondo. Si el eje vial tuviera alto tráfico, no se ejecutaría.</p> <p>Para este particular, se tiene radicado pertinente a metro, teniendo en cuenta que por los proyectos de Metro y la AK 68 las vías aledañas sirven de desvíos, como podría ser en este caso en particular.</p> <p>En ambos temas, como Metro y la AK 68, que son dos proyectos grandes e importantes para la ciudad, las vías aledañas sufren un gran impacto, pues son usadas como desvíos, por lo cual es necesario conocer si los tramos serán recuperados por ellos, ya que los requerimientos de la comunidad aumentan, las vías se deterioran rápidamente.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita mesa de trabajo con IDU, SDM y Metro para ver si es posible hacer una serie de reuniones donde se lleguen a conclusiones al respecto.</p>	SDM	Normal	Pendiente

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
76	Para EAAB – Zona 5, se reporta socavación en la calle 26 sur con carrera 78B, se solicita verificar y atender situación de emergencia.	EAAB - Zona 5	Normal	En sesión 16, el IDU indica que no se reporta avance al respecto. En sesión 17, El IDU reitera que no se ha tenido ningún tipo de respuesta por parte del delegado de zona 5 de la EAAB.
77	Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad. De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.	Alcaldía Suba	Normal	<p>En sesión 16, el IDU indica que no se reporta avance al respecto. En sesión 17, el IDU informa que: "(...) la EAAB mediante oficio 3133002- S-2024-140606 de 10 de mayo de 2024, dio traslado de la petición de la misma manera a la Alcaldía Local de Suba informando:</p> <p>"...El día 19 de abril de 2024 se realizó visita de verificación por parte de personal de la División Servicio Alcantarillado Zona 1, de la Empresa de Acueducto de Bogotá EAAB-ESP, contrato de verificación, a la dirección reportada en el asunto del oficio: Calle 167 con carrera 50. En dicha verificación se evidenciaron redes de alcantarillado en correcto funcionamiento hidráulico. No se observan represamientos...</p> <p>...Adicionalmente, se aplicó prueba de trazado color verde al hundimiento el cual marco negativo en el pozo sanitario para filtración de aguas residuales. No obstante, la prueba marco positivo alrededor del tubo de descarga debido a fallas en la compactación de la vía, no relacionadas con afectaciones la red de alcantarillado...</p> <p>...Por lo anterior se procedió a consultar el Sistema de Información Geográfica del IDU – SIGIDU, en el cual se encontró que el sector de la Calle 167 con Carrera 5 fue intervenido por el Fondo Local de Desarrollo de la Alcaldía Local de Suba, cuyo contrato cuenta con póliza de garantía vigente..."</p> <p>Por lo anterior, agradecemos que pueda ser informado al Fondo de Desarrollo Local de Suba, para que se proceda con la ejecución de las labores pertinentes."</p>
78	Para EAAB – Red matriz, en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68, se observa cámara de ETB afectada por contrato ejecutado por la EAAB con N°. 101254000185 de 2021 de red matriz, de acuerdo con lo indicado se informa que debido a las excavaciones que se realizaron en este sector se afectó infraestructura de ETB, dejando la placa superior desprendida y las paredes desplomadas. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica ya que se encuentran expuestos, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema.	EAAB – Red Matriz	Alta	Caso reportado desde 2023. Nubia Riaño informa en sesión 14: Ya se tiene contrato para atender esta actividad, la próxima semana se tiene programado realizar los respectivos arreglos.
79	Para EAAB – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, apiques y reparación de canalización de Telefónica, que fue afectada en intervención realizada por la EAAB para instalación de tubería.	EAAB - Zona 3	Normal	Pendiente

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
83	Para IDU, se ha venido informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayacones con calle 10 (contrato 1540 de 2018) que los sumideros construidos tienen algunas dificultades en su operación. Entre esto que colapsan, anoche se presentó un accidente por esta causa. Se requiere pronunciamiento por parte del IDU, se entiende que la obra está finalizando construcción, pero no se ha recibido por parte de la EAAB y se requiere su atención sobre este aspecto.	IDU	Normal	Pendiente
85	Para EAAB – Zona 2, se solicita en la carrera 24 llegando al cruce de la calle 45 (N- S) verificación de redes que pueden estar generando daño sobre estructura de pavimento.	EAAB - Zona 2	Normal	En sesión 17, se informó por parte de EAAB-Zona 2 que se encuentra pendiente de programación por parte del área operativa.
86	<p>Para IDU, el tema a presentar se relaciona con la Avenida Circunvalar con Transversal 1, por esta vía se ingresa al barrio "El Paraíso", que por nomenclatura se ubica aproximadamente en la calle 40 con Avenida Circunvalar, en este sitio y desde mucho más al sur (ingreso al parque nacional), se llevaron a cabo obras por parte del FOPAE en conjunto con IDU.</p> <p>Lo anterior, en aras de mitigar algunos problemas de escorrentía que se habían en el sector, y que estaban afectando la Avenida Circunvalar. Ahora bien, actualmente se presenta un fenómeno de remoción en masa que está afectando todo el costado oriental de la Avenida Circunvalar, hace poco se presentó colapso sobre pozo de la red sanitaria, que tiene captación de esta área, las redes se encuentran en PVC de alta densidad y tienen alta resistencia, empero es preocupante la situación que se registra.</p> <p>Actualmente, se observa un proceso de remoción en masa que afecta la infraestructura construida sobre el costado oriental, ya que se presentan cargas laterales que afectan su estabilidad y correcto funcionamiento. Por lo anterior, se hace un llamado al IDU para que se proyecten obras de mitigación sobre este corredor vial, que permita la correcta prestación de servicios públicos y garantice el estado de movilidad del sector.</p>	IDU	Alta	<p>En sesión 16, IDU – Jaime Bermúdez: indica que la intervención sobre la Avenida Circunvalar se realizó en el año 2011, fue un contrato que gestionó el IDU con recursos de Colombia Humanitaria (nación), las ejecutó la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del IDU con el acompañamiento del FOPAE, en el cual se pretendía atender un fenómeno de inestabilidad.</p> <p>El contrato se ejecutó en el año 2011 y culminó su término de garantías aproximadamente en el año 2018, considerando el contexto mencionado, se debe señalar que desafortunadamente esta obra no se encuentra contemplada en el Plan de Desarrollo. Por lo cual, se tendrá que elevar la consulta para tomar acción de manera conjunta e intervenir este sector.</p>
87	Para EAAB – Zona 4, corresponde a derecho de petición que fue presentado por parte de un operador de SITP, se requiere verificación de tramo vial Avenida Primero de Mayo con carrera 71F en el cual se presume existencia de socavación por daño en red.	EAAB - Zona 4	Alta	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
88	Se solicita al IDU respuesta a requerimiento enviado vía correo electrónico sobre trámite de PMT de la Industria Copel, quien como cliente de VANTI requirió prestación de servicio mediante derecho de petición debido a qué se ha hecho solicitud de PMT, pero ha tenido negado por respuesta de IDU. En varias ocasiones se ha requerido comunicación con ingenieras de IDU para sostener mesa de trabajo, pero no ha sido posible.	IDU	Normal	Pendiente
89	Para ENEL, se solicita aprobación de punto de conexión radicado mediante consecutivo 1500476372 del 10 de abril. Se precisa que se obtuvo factibilidad, pero que se espera aprobación de diseño para continuar con el trámite de aprobación integral del proyecto ante el IDPC.	ENEL COLOMBIA	Normal	Pendiente
90	Para SDA, relacionado con un requerimiento de manejo silvicultural, durante el mes de abril se radicó mediante consecutivo 2024ER43111 atendiendo las observaciones efectuadas por la Secretaría, pero a la fecha no se tiene respuesta.	SDA	Normal	Pendiente

7 Balance Compromisos:

Vigencia	2024	Balance
-Casos presentados	90	100,00%
-Casos resueltos al corte	43	47,78%
-Casos pendientes al corte	47	52,22%

8 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

8.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se lograron resolver cinco (05) casos presentados en este

espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 8, 40, 67, 75 y 82, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.

8.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	<p>Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</p>
<p>Síntesis: Se lograron resolver cinco (05) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 8, 40, 67, 75 y 82, a su vez, se inició gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.</p>	
	<p>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</p>
<p>Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, especialmente UAERMV, EAAB y ETB.</p>	

9 COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 23 de mayo de 2024
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Looker Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 23 de mayo de 2024

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 23 de mayo de 2024


10 CONCLUSIONES

El Arquitecto William Fernando Chávez del IDU, concluye la sesión número diecisiete (17) del Comité para la vigencia 2024, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 23-mayo de 2024 a las 8:00 am, de manera virtual.**

En constancia se firman,


JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
PRESIDENTE


PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA


Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba– SDP.
 Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.
 William Fernando Chávez – IDU.
 Aprobó: Jaime Augusto Bermúdez Díaz - IDU.

Anexo: 1. Tablero de control – COISP – Corte Acta 17 de 2024.
 2. Matriz de seguimiento casos presentados en la instancia – Corte Acta 17 de 2024.
 3. Solicitud FDL - La Candelaria.
 4. Soporte VANTI - Caso 67.
 5. Soporte VANTI - Caso 82.


Subserie 2131-2.14

Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO


Número de casos registrados por mes



Número de casos resueltos por mes



Número de casos pendientes por mes



Recuento de casos

Nº. DE CASO	MES REP...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	ESTADO DEL CASO
1	01. Enero-2...	Para ENEL, se solicita que se revis...	ENEL COLOMBIA	Alta	ATENDIDO
2	01. Enero-2...	Para EAAB – Zona 5, respecto de ...	EAAB - Zona 5	Alta	ATENDIDO
3	02. Febrero-...	Se informa sobre las afectaciones ...	IDU	Normal	PENDIENTE
4	02. Febrero-...	Para la EAAB – Red Matriz, se ex...	EAAB – Red Matriz	Alta	PENDIENTE
5	02. Febrero-...	Para la EAAB, en la CL 28 con K...	IDU	Alta	PENDIENTE
6	02. Febrero-...	Para el IDU, solicita reunión para t...	IDU	Normal	PENDIENTE
7	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 5, En Carrera ...	EAAB - Zona 5	Normal	ATENDIDO
8	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 ...	EAAB - Zona 1	Normal	ATENDIDO
9	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 ...	EAAB - Zona 1	Normal	ATENDIDO
10	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo...	EAAB - Zona 4	Normal	ATENDIDO
11	02. Febrero-...	Para ENEL, en la calle 13 por Carr...	ENEL COLOMBIA	Normal	PENDIENTE
12	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 5, respecto de ...	EAAB - Zona 5	Alta	ATENDIDO
13	02. Febrero-...	Para Alcaldía de Puente Aranda, se...	Alcaldía Puente Aranda	Normal	ATENDIDO
14	02. Febrero-...	Se solicita realizar revisión con un...	ENEL COLOMBIA	Alta	PENDIENTE
15	02. Febrero-...	Para ETB, en la calle 47 con carrer...	ETB	Alta	ATENDIDO
16	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero...	EAAB - Zona 3	Normal	ATENDIDO

Casos registrados

90



Nº. casos resueltos

43



Casos pendientes

47




Entidad responsable de atender caso

Entidad que presentó el caso

Prioridad

Tema de la solicitud

Porcentaje de avance



TOP – Entidades más casos asignados

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	18
2. EAAB - Zona 4	10
3. EAAB - Zona 1	9
Total	89


TOP – Entidades con casos resueltos

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	7
2. EAAB - Zona 1	5
3. EAAB - Zona 3	4
Total	42


TOP – Entidades con casos pendientes

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	11
2. IDU	8
3. EAAB - Zona 4	6
Total	47

Número de casos registrados por mes



Número de casos por zona o área pendientes



ESTADO DEL...	Nº. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	7	Para EAAB – Zona 5, En Carrera 79 (Av Primero de Mayo) por Calle 53 sur CIV 8008450, pozo de la EAAB con daño en el mismo y convertido en depósito de basuras afectando la movilidad. Registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.
ATENDIDO	2	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la ESP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.
ATENDIDO	10	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo Quimbaya, TV 72F con CL 40 Sur, barrio La chucua, localidad de Kennedy, se presenta hueco de alta profundidad en el pavimento que por lo ilustrado en audio de noticias RCN enviado al chat el día de hoy 8 de febrero, presenta inminente peligro de un hundimiento de mayor proporción.
ATENDIDO	12	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la ESP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.



Casos: Enel Colombia SA ESP


COMPROMISOS ASIGNADOS

18

COMPROMISOS ATENDIDOS

7

Número de casos registrados por mes




ESTADO DEL CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	55	Para ENEL, se solicita retiro y reposición de tapa de Enel en la Calle 13 con Avenida Boyacá sobre la glorieta costado occidental.
ATENDIDO	46	Del contrato 262 de 2022, el contratista solicitó certificado de “paz y salvo” para cerrar la liquidación, se efectuó reiteración el 29 de enero, y a la fecha no se ha tenido respuesta. Radicado 000700708.
ATENDIDO	74	Para ENEL, se reporta faltante de tapa en la calle 147 al occidente de la carrera 9 en calzada norte.
ATENDIDO	34	El CIV 1004519, CL 124 entre KR 14A y KR 20 aparece en SIGIDU con una reserva por parte de ESP-ENEL, asociado a un programa denominado “diseño local”, se observa que tiene reporte desde el 2018, se solicita informar si la reserva continua o se puede levantar, en caso de haber ejecutado ya actividades, se solicita indicar a IDU levantamiento de la reserva.
ATENDIDO	31	Para ENEL, respecto del contrato FDLCH 263 de 2023, el contratista hizo una solicitud de traslado de dos postes ubicados en la mitad de la calzada, en el sector Mariscal Sucre, teniendo en cuenta que el límite de la intervención corresponde a los CIV 2001977 y 2001969, los cuales fueron comunicados mediante radicado 138 de 2024 (consecutivo de la interventoría OFC-COP-263-02T-138-2024), por lo cual se requiere comunicación y colaboración de ENEL.




Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO ▾

Número de casos registrados por mes



Número de casos resueltos por mes



COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
I TRIMESTRE	01. Enero-2024	1	Para ENEL, se solicita que se revisen las cámaras ubicadas en la Avenida NQS con calle 92, se presenta un desnivel importante respecto a la rasante de la vía, la cual afecta la movilidad y la seguridad vial. A su vez, se solicita que este tema sea llevado a la Mesa Distrital de Monitoreo, y allí no se obtuvo respuesta, por lo cual se trae a la actual instancia de coordinación, por lo cual, se solicita a Oscar Escobar (delegado de ENEL) que emita respuesta y realice las gestiones pertinentes para solucionar este caso.	IDU	02 - Enero 25 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	11 - Abril 4 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Alta	https://drive.google.com/open?id=121SAD0R2cb3K5u0xPv0v8TV6tSR&usp=drive_fs	Pendiente desde 2023 ENEL - Mauricio Arenas informa en sesión 10: En lo relacionado a las cámaras de la NQS, se está a la espera todavía que se expida el permiso por parte de secretaría de movilidad, pero igual hasta el momento, el cronograma sigue considerado para darle inicio a las obras, el 27 de marzo de 2024.	04. Abril-2024
I TRIMESTRE	01. Enero-2024	2	Para EAAB - Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la ESP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.	IDU	02 - Enero 25 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	ATENDIDO	08 - Marzo 07 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://drive.google.com/open?id=121VUQ9vJY_CXEM1m1gk0XG0G6v_G&usp=drive_fs	Ingeniero Javier Patiño informa en sesión 08: Se efectuó inspección de CCTV en el sector, no se encontraron problemas estructurales en redes, por lo cual, se concluye que se encuentran trabajando en condiciones normales. Por lo tanto, se descarta hundimiento producto del sistema de alcantarillado. Por lo cual, se recomienda que se programe una intervención por parte de otra Entidad, como Alcaldía o UAERMV, se dejará video de CCTV a su disposición.	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	3	Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETB, teniendo en cuenta que las obras del IDU como de las Alcaldías locales, están reportando robos continuos por el alto nivel de inseguridad. Por lo anterior, se recomienda al IDU que se requiera mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para proteger la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la día de inseguridad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, incrementado de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.	ETB	03 - Febrero 1 de 2024	IDU	Álvaro Reinoso	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://drive.google.com/open?id=1220SPG6gafmUE2wLk65dmhvt4UJ4E&usp=drive_fs	Álvaro Reinoso en sesión 3 informa: En respuesta a la solicitud de ETB respecto a daños en las obras IDU, se realizó la consulta y desde el Área de Coordinación Interinstitucional indican que en ocasiones anteriores se ha solicitado a ETB que informe en cuales obras y que daños se han presentado en las mismas para poder requerir al contratista respectivo una solución. IDU se encuentra a la espera del reporte por parte de ETB para darle respuesta. Carmen Rocío López en sesión 3 indica: Se hace la aclaración respecto al tema del oficio sobre los daños expuestos en el comité pasado, refiriéndose que la observación no era únicamente para el IDU sino a nivel general para todas las	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	4	Para la EAAB - Red Matiz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz "Silencio - Casablanca" de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector	UMV	03 - Febrero 1 de 2024	EAAB - Red Matiz	Nubia Riaño	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://drive.google.com/open?id=1220Q9eYnR_3m3mMwFPMjUv4WJY6&usp=drive_fs	IDU - Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6: Se reitera pronta atención por parte de EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	5	Para la EAAB, en la CL 28 con KR 33A, hubo una intervención de la EAAB sobre la calzada, la cual quedó sin reparar. Se solicita pronta actuación.	UMV	03 - Febrero 1 de 2024	IDU	Onisalba Segura	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://drive.google.com/open?id=122m_7af690_h2PbGugBEria1Y-UJp0z&usp=drive_fs	Acta 04-2024: EAAB informa que no corresponde a una intervención de la EAAB. Así mismo, la división de redes realizó revisión de este sector, sin ninguna evidencia de fuga o daño, respecto de las redes de alcantarillado, sobre el sector no hay presencia. Se solicita revisión por parte de UAERMV o IDU.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	6	Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.	EAAB - Zona 4	03 - Febrero 1 de 2024	IDU	Álvaro Reinoso	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=123Za6X89dZ2xcl0Vw50zrIS_r7zT&usp=drive_fs	Acta 04-2024: EAAB informa que remitió la información al Ingeniero William Rodríguez. Acta 5-2024: Se informa que el 09 de febrero de 2024 se envió al ingeniero Juan Carlos, el listado de los contratos de conservación de acuerdo con solicitud realizada.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	7	Para EAAB - Zona 5, En Carrera 79 (Av Primero de Mayo) por Calle 53 sur CIV 8008450, pozo de la EAAB con daño en el mismo y convertido en depósito de basuras afectando la movilidad. Registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	ATENDIDO	07 - Febrero 29 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=12647ZNBWvO9dVjBww1y8k0H44KDJ&usp=drive_fs	Acta 6 - 2024 - Respuesta EAAB - Zona 5 - Javier Patiño: Para el caso 7 de la Agenda Primero de Mayo, se efectuó la verificación en terreno y se observó personal de ETB trabajando, se solicita hacer el respectivo direccionamiento a esta Entidad.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	8	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 por Carrera 55D, se observa hueco en pavimento al parecer originado en daños y/o filtraciones que presenta la infraestructura de la ESP; registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=12HRSwyPPZ0M6gNR0_S2vWV_Vimvz0&usp=drive_fs	EAAB Zona 1 reportó mediante el chat de WhatsApp atención del caso 08, por lo cual se da cierre en sesión 17.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	9	Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 entre calles 135C y 138 hubo intervención de la EAAB encontrándose pendiente la recuperación de la carpeta asfáltica; registro fotográfico enviado al chat el lunes 5 de febrero.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	ATENDIDO	07 - Febrero 29 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=12MBVrhv3D0D5e1mHG0zP1w0P0E9B&usp=drive_fs	Se informa atendido.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	10	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo Quimbaya, TV 72F con CL 40 Sur, barrio La chucua, localidad de Kennedy, se presenta un hueco en el pavimento en el barrio de la zona 4, se solicita a la EAAB lo siguiente: tramitar la liberación de la reserva que tiene el fondo de desarrollo local de Antonio Nariño, y tramitar el PMT.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	07 - Febrero 29 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=120yPi0CaAom40a33YXNnE6p1Mv0DS&usp=drive_fs	Pendiente, IDU informa: Que el ingeniero Juan Carlos López remitió registro fotográfico donde se realizó atención de la situación presentada sobre la vía Poporo Quimbaya. EAAB solicita apoyo a la UAERMV para que se efectúe recuperación de pavimento. UAERMV - Humberto Ramirez indica en sesión 6: Se expone cronología y se realiza una serie de comentarios en torno a la situación que se presentó en el sector, actualmente la UAERMV se encuentra efectuando las evaluaciones correspondientes para definir si se realiza la recuperación del pavimento.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	11	Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes, enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=12Xco6ZNNvM09Wl0g9uCaD7_-tw&usp=drive_fs	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	12	Para EAAB - Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la ESP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://drive.google.com/open?id=12Y0g9uCKH0ZAVK_HL50z0Ujv67ne_&usp=drive_fs	El pasado lunes 4 de marzo, se realizó la inspección de CCTV (Aviso 2001385418) solicitada a través del contrato 1492-2023 solicitada de la Calle 41 Bis Sur desde la transversal 74 C hasta la Transversal 74 Bis A encontrando la tubería de 10" en gran estado Ok sin presencia de infiltración de material. Únicamente una domiciliaria intrusiva a los 13 metros del pozo intermedio del tramo indicado en el esquema anexo por el Ing. Fernery. Esto nos concluye que las socavaciones que se ven sobre la vía NO son debidas a la red de alcantarillado.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	13	Para Alcaldía de Puente Aranda, se encontró afectación de la infraestructura de ETB en la Avenida Calle 6 entre las carreras 32 y 40, costado norte, se observa en el sector canalizaciones afectadas, hay obras, pero no tienen valla. Se solicita contactar con el fondo de desarrollo local para conocer el número del contrato que generó los daños.	ETB	04 - Febrero 8 de 2024	Alcaldía Puente Aranda	Delegado	ATENDIDO	05 - Febrero 15 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=12Yq0vELUECRH7g06B1y3bE6h6h&usp=drive_fs	Acta 04-2024: IDU indica que se remitió situación vía correo electrónico a delegados de la Alcaldía de Puente Aranda de acuerdo con base de datos de la vigencia 2023 Acta 05-2024: Se solicita dar cierre, toda vez que no hay delegado en la instancia por parte de SDG y que ETB realizará la gestión directamente con la Alcaldía Local.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	14	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.	EAAB	04 - Febrero 8 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Alta	https://drive.google.com/open?id=12nN0Ev4hDMGBYd_f1BHTa2FD0zHjH&usp=drive_fs	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	15	Para ETB, en la calle 47 con carrera 7 se reporta faltante de tapa, lo cual puede generar accidentes.	IDU	05 - Febrero 15 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	05 - Febrero 15 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://drive.google.com/open?id=12ha-KFH-0p0j4mMQMvq0e0OCv0G5&usp=drive_fs	Se informa atendido, se remitió registro fotográfico vía chat.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	16	Para EAAB - Zona 3, el ingeniero Joan Rivera indica que en la Avenida Caracas con Calle 3 Sur, se solicita apoyo de la UAERMV para recuperación del sector intervenido por la ESP. Por lo cual, se solicita a la EAAB lo siguiente: tramitar la liberación de la reserva que tiene el fondo de desarrollo local de Antonio Nariño, y tramitar el PMT.	UMV	05 - Febrero 15 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	06 - Febrero 22 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=12nKln23DeZuYU0uJRT3FPK6uA2&usp=drive_fs	UAERMV - Humberto Ramirez informa que se había recibido solicitud de Joan Rivera de EAAB, para recuperar espacio público a raíz de una emergencia, la UAERMV solicitó levantamiento de reserva y PMT aprobado, pero verificado in situ, se observa que el tramo ya fue pavimentado.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	17	Para EAAB - Zona 2, en la calle 80 con Avenida Ciudad de Cali, se presentó daño en calzada de Transmilenio, el ingeniero Diego Montero - Gerente del Sistema Maestro solicita apoyo para recuperación de la calzada. Por lo anterior, se solicita a la EAAB: se trámite permiso con Transmilenio, y PMT.	UMV	05 - Febrero 15 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=12n0keQDwaNFz-z1hwZ99p0TRh1ND&usp=drive_fs	La calzada fue recuperada el lunes 12 de febrero de 2024 a través del contrato de Recuperación de Espacio Público de la Zona 2. Esta información se compartió en el chat del Comité el día 15 de febrero de 2024.	05. Mayo-2024

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	35	El CIV 1007204, es una esquina donde se intercepta el anterior segmento vial KR 20 con calle 124, respecto del espacio público asociado aparece reserva a cargo de ENEL para desarrollo del proyecto "diseño local", también con reporte del año 2018, se solicita informar estado de la reserva.	Alcaldía Usaquén	09 - Marzo 14 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	10 - Marzo 21 de 2024	4. Propender porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus contratistas se realicen en lo posible de forma simultánea, con el fin de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o andenes.	Alta	https://drive.google.com/open?id=14FWWt4GqR5th3uKZvw9ydcFAno8a&usp=drive_fs	Mediante radicado IDU 2022562679722 del 28 de noviembre de 2022, se solicitó levantamiento de reserva.	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	36	En la calle 102 entre carrera 15A y carrera 15B, sucede una situación similar con EAAB, sobre el espacio público donde se encuentra asociada una reserva en desarrollo del programa "renovación del sistema", por lo cual se solicita informar estado de la reserva.	Alcaldía Usaquén	09 - Marzo 14 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	4. Propender porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus contratistas se realicen en lo posible de forma simultánea, con el fin de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o andenes.	Alta	https://drive.google.com/open?id=14AaceRA6oNKA1z0Csbu4v77Taz2&usp=drive_fs	Pendiente	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	37	Se reportó al Chat el día de hoy 14/03/2024 un caso relacionado con hundimiento en calzada que al parecer tiene su origen en filtraciones o fallos en infraestructura de la EAAB, se ubica en la Calle 63 por Carrera 8°. Para el mismo comedidamente se solicita verificación y acciones que se requieran por parte de zona 2.	IDU	09 - Marzo 14 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=141TtQzYemLVCg_d8uYJ8a10Y194KLV&usp=drive_fs	Esta solicitud se atendió con trabajos de reparación de 2 conexiones domiciliarias frente al predio de la Calle 63 No. 8-40 solucionando el problema del hundimiento que se presentaba en el sitio. Estos trabajos se realizaron el día 25 de marzo de 2024.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	38	Se reportó a la EAAB - Zona 4, tapa faltante en pozo de alcantarillado en el sector de la Avenida Caracas con calle 81 sur - Barrio La Andrea - Localidad de Usme.	IDU	09 - Marzo 14 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	09 - Marzo 14 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=139vQhY-nmm4hYq4PLUM7u2Pv8R0a&usp=drive_fs	Ingeniero Juan Carlos López informa que se repuso tapa	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	39	Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB - Zona 2.	IDU	09 - Marzo 14 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=13zjAQ2CaxEiKk_LCRqCEvk-aI4PHJ&usp=drive_fs	En acta 15 se informa: Se realizaron trabajos de reparación de red principal en la KR 4 por Calle 55. Para los hundimientos de las calles 57, 58 y 59, se creó un operativo No. 2001392868 para investigación de redes y el cual se encuentra pendiente de realizar. En acta 16 IDU solicita respuesta respecto a investigación de redes que se iba a adelantar. Respuesta EAAB - Zona 5 - Javier Patiño: Al respecto del caso 39 se informa que ya se tiene un aviso operativo, pero hasta el momento no se ha podido realizar esa labor, puesto que se requiere emisión de teleseñal JCCVO del cual	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	40	Para el contrato de consultoría CON 242 de 2022, se solicita certificado de "paz y salvo" de la empresa de servicio público VANTI, se radicó requerimiento mediante radicado 000716047, se pide pronta respuesta.	Alcaldía Santa Fe	10 - Marzo 21 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Mario Insuasty	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://drive.google.com/open?id=13qH01bt5o_rmJFpADS0cHIDEUz6z4G&usp=drive_fs	En sesión 12 - Mario Insuasty solicita ampliación de la información por parte de la Alcaldía de Santa Fe, ya que no se ha encontrado referencia a radicado 000716047, se solicita información de contacto de funcionario del FDL. En sesión 17, se solicita cierre de caso, teniendo en cuenta que desde el FDL no se remitió información para dar seguimiento y gestión.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	41	En la calle 32 por carrera 17, se reporta daño sobre estructura de pavimento, posiblemente por infiltraciones o por daños en infraestructura de la EAAB-Zona 3, se solicita realizar verificación y realizar reparación correspondiente.	IDU	10 - Marzo 21 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=13Q3FemK-C0RA493b4f4z72HYU0J&usp=drive_fs	Se efectuó verificación en el sitio determinando que no existe daño en la infraestructura de redes de la EAAB. Adicionalmente los puntos donde se presenta deterioro de la vía no coinciden con el alineamiento de las redes de alcantarillado existentes allí.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	42	Se informa que el FDL-Usme tiene en desarrollo el proyecto de construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemania - Sector I, contrato 693 de 2023, sobre el mismo se va a expedir la correspondiente licencia, por lo cual se tuvo un contrato de consultoría, ahora bien, se está solicitando la disponibilidad de servicio de acueducto y alcantarillado. No obstante, en el año 2022 la EAAB informó que para expedir la disponibilidad requería que se contactara con la licencia de construcción, por lo cual se requiere que se confirme esta información o si realmente se requiere es la información correspondiente a la fase de construcción.	Alcaldía Usme	11 - Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=141tUwAH0nuNc1N88d8v4u62U_dP&usp=drive_fs	Pendiente	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	43	Respecto del contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemania - Sector I, se señala que la disponibilidad de servicio de ENEL Colombia con la que se cuenta fue expedida en el año 2022 y a la fecha se encuentra vencida, por lo cual, se solicita su actualización.	Alcaldía Usme	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=141tUwAH0nuNc1N88d8v4u62U_dP&usp=drive_fs	Sesión 11 - ENEL - Mauricio Arenas: Se comunica que, al encontrarse ya vencida la certificación de disponibilidad del servicio, no puede generarse una prórroga, por lo cual deberán volver a radicar la solicitud y el tiempo estimado de respuesta corresponde a 15 días.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	44	Para EAAB - Zona 4, se presenta situación respecto de vías frente al nuevo Hospital de Usme, en lo referente a red de acueducto y su conexión, ya que por ese sector pasa una red que alimenta a casi 3 localidades. Se ha logrado comunicación con el ingeniero Cesar Núñez para la revisión de la conexión y realizar las acciones, pero se invita a que se realice visita de campo y se cierre las conexiones para terminar la intervención de este contrato.	Alcaldía Usme	11 - Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=14NKLbHEumYBelXqH1uukH7zXmMwGxY&usp=drive_fs	Pendiente	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	45	Para SDA, se solicita información respecto a permiso de ocupación de cauce que lleva en trámite alrededor de 14 meses, la última respuesta que se recibió fue en el mes de noviembre de 2023 y se comunicó que por el cambio de gobierno no se estarían expidiendo los permisos, pero a la fecha, han transcurrido 4 meses y no se conoce que ha pasado con el trámite.	Alcaldía Usme	11 - Abril 4 de 2024	SDA	Juan Sebastián Acevedo	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=14cEXTB92NfYm2c1FUS0Yh0x07ZEMP6&usp=drive_fs	Pendiente	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	46	Del contrato 262 de 2022, el contratista identificado como "paz y salvo" para cerrar la liquidación, se efectuó reiteración el 29 de enero, y a la fecha no se ha tenido respuesta. Radicado 000700708.	Alcaldía Tunjuelito	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	12 - Abril 11 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=14XMFShmQl8yYs3duuMSAMN1n181Pp&usp=drive_fs	ENEL remitió certificación, se encuentra adjunta al acta 11.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	47	Del contrato 277 de 2022, el contratista ya terminó las obras civiles del parque, y ENEL remitió vía correo electrónico en julio de 2023 comunicación indicando que se harían responsables de instalar el barraje necesario para la energización del parque tan pronto como el contratista terminará la obra civil, hace ya un tiempo se confirmó a ENEL que podían entrar a intervenir, pero a la fecha no se cuenta con respuesta. Se precisa que la obra civil terminó hace aproximadamente un año.	Alcaldía Tunjuelito	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=14W8BHj@SbxYdRqH1uukH7zXmMwGxY&usp=drive_fs	Pendiente	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	48	Del 336 de 2023, también se requiere certificado de "paz y salvo" por parte de ENEL, el contratista lo solicitó por primera vez el 27 de febrero y se reiteró la solicitud el 22 de marzo, y se requiere adelantar la liquidación.	Alcaldía Tunjuelito	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=14RZDn05H8M5K76ym0OTmEoFDG1Jd_iS&usp=drive_fs	Pendiente	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	49	Del contrato 173 de 2019, corresponde al parque Laguna Muzú, el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, pero lo que se revisó y se tiene identificado con el contratista corresponde a un problema con la instalación del medidor. Lo anterior, se estuvo revisando con ENEL antes de semana santa, pero no hay pronunciamiento por parte de la ESP.	Alcaldía Tunjuelito	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=14CnqXXFdMz04VhRjZppRIM0eMblF4VE&usp=drive_fs	Pendiente	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	50	Se tiene en ejecución el contrato 316 de 2023, el cual consiste en la construcción de malla vial, uno de los tramos de este contrato corresponde a la erija de San Benito, el CIV 6001440, en este corredor se encuentra un poste de media tensión hacia el acceso a la Avenida Boyacá, se ha venido solicitando traslado del mismo sin respuesta concreta por parte de ENEL Colombia.	Alcaldía Tunjuelito	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Alta	https://drive.google.com/open?id=14c0e0c1j8elK0cau5SS0YwG2U7VY6K&usp=drive_fs	Pendiente	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	51	Para EAAB-Zona 4, se solicita visita a uno de los segmentos viales que se están ejecutando en el contrato 337 de 2023, por lo cual se reitera invitación al Ingeniero Jorge Barriga a realizar recorrido de campo antes de avanzar con las actividades de vaciado de concreto.	Alcaldía Tunjuelito	11 - Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=14d0t09H8sc0CRMEEvqA51Z7C0q0c5U&usp=drive_fs	Pendiente	

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	52	Se solicita a la EAAB-Zona 2, realizar revisión y reparación de daño sobre estructura de pavimento registrado en la calle 33 entre carreras 17 y 18.	IDU	11 - Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	12 - Abril 11 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://drive.google.com/open?id=14vWmV7gPRauE4Wg_rMycpG1QQHYF&usp=drive_fs	EAAB-Zona 2 – Wilson Porras informa en sesión 12: La semana pasada se hizo la reparación de la red que estaba afectada y esta semana se adelantó la recuperación de espacio público, por la dimensión y características tuvo prioridad.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	53	Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se desahuyen afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	ETB	11 - Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://drive.google.com/open?id=14NiacvltR5YVlcOq58_5qzRNv7_4usq=drive_fs	En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson Porras: Se va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento. Wilson Porras informa en sesión 16: Se han programado dos visitas con la persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	54	Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 508, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.	ETB	11 - Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=14NNG7y_DYNH2GkUhrPRILKJ8K9G5&usp=drive_fs	Wilson Porras informa en sesión 16: Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el contratista para que se de las explicaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadanía.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	55	Para ENEL, se solicita retiro y reposición de tapa de Enel en la Calle 13 con Avenida Boyacá sobre la glorieta costado occidental.	MOVISTAR	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://drive.google.com/open?id=14v73wZ5W_rf_VFGSP9C7SL0mSuP&usp=drive_fs	Atendido, se reporta mediante chat de WhatsApp el 03 de mayo de 2024.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	56	Para ENEL, se solicita retiro y reposiciones de tapas de Enel en la Calle 12 # 6-14.	MOVISTAR	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://drive.google.com/open?id=15-ZWj8G0Y1M8N8R1N3q5C3rbcM84&usp=drive_fs	Pendiente	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	57	Para movistar, se relaciona con un acción de tutela de un edificio denominado "Esperanza" localizado en el barrio El Recuerdo, cerca a Corferias, la dirección es carrera 36 #25B-50, en el que solicitan la instalación de tapa a una cámara, por ahí pasa un cable de claro, una vez revisada la visita se evidencia que la infraestructura corresponde a Movistar (la tapa), por lo cual se adjunta documento de tutela y se solicita a un profesional de Movistar realizar la visita para emitir respuesta correspondiente.	CLARO	11 - Abril 4 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://drive.google.com/open?id=153hqb6GYaX10D0QatYscC59mVCR&usp=drive_fs	En sesión 12 Jolillo Peña de Movistar informa que una vez realizada visita técnica, la tapa corresponde a ETB por lo cual se solicita reasignar caso. En sesión 15, Carmen Rocío López comunica que se realizó visita y se observa que, si tiene redes de ETB, no obstante, la caja no cumple con las especificaciones de la ESP, por lo cual, el caso se remitió al área de construcción para que se hagan los correctivos y se proceda a la instalación de la tapa.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	58	Para Zona 4 EAAB, en la calle 30B Sur con carrera 9C Este - Barrio Ramajal, la UMV intervino esta vía, la profundidad máxima de excavación fueron 23 cm. Se están presentado filtraciones en la red de alcantarillado de la EAAB, a la fecha fueron funcionarios a hacer la inspección y manifestaron que el Ingeniero Vega debe autorizar el CCTV para inspeccionar el estado de la infraestructura de la Empresa. Se solicita a la EAAB de su valiosa y acostumbrada colaboración ante la situación que se presenta.	UMV	11 - Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://drive.google.com/open?id=156_NIBV2a_F5Q8ePvYwDWFh&usp=drive_fs	En sesión 14 se indica: Al respecto del caso 58 se informa que se ha avanzado con visita por parte de la EAAB – Zona 4, y se espera reunión para llegar a conclusiones respecto de la intervención. Intervención EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López: El ingeniero Santiago Vilar informa que en la inspección por CCTV se observaron fisuras en la tubería y se va a instalar manga para remediar el problema de redes en el área, se tiene programada la actividad para dentro de dos semanas.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	59	Para EAAB – Zona 5, el 10 de abril se efectuó solicitud vía correo electrónico para verificar disponibilidad de tubería y accesorios, si es posible que la EAAB apoye al FDL con el suministro.	Alcaldía Bosa	12 - Abril 11 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Patiño*	ATENDIDO	12 - Abril 11 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://drive.google.com/open?id=15BW_g51w2KvRc_gRCAFpWvYwChMa3UjXO&usp=drive_fs	Intervención EAAB – Zona 5 – Javier Patiño*: Se informa que se leyó el correo electrónico mencionado, y se verificó la disponibilidad ya que es bastante material, no obstante, se solicita a medida que se vayan ejecutando los tramos se vaya requiriendo el material, en aras de priorizar. Por lo anterior, se responderá el correo en los términos indicados y para que se tenga una respuesta por parte de la EAAB.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	60	Para ETB, el contrato 508 de 2021 se encuentra en etapa de liquidación y se requiere apoyo para generar certificado de "paz y salvo" de ETB, se recomendó con el Ingeniero Benjamín, pero no se ha obtenido respuesta. El ingeniero Benjamín se comunicó con el personal de la Alcaldía, e indica que se han hecho varias visitas de obra, en uno de los puntos se observó un daño que se atribuye al contratista, el contratista en aras de obtener certificado de "paz y salvo" con prontitud realizará el pago, pero a la fecha no se ha generado recibo por parte de ETB.	Alcaldía Bosa	12 - Abril 11 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=15D5w1JwCkR_GYMKFUCYjUG1zZuZb&usp=drive_fs	Se remitió certificado de "paz y salvo" de acuerdo con lo indicado en acta 14.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	61	Para EAAB – Red Matriz, se reporta en la Diagonal 100B Sur con Carrera 4B daño sobre espacio público donde se ubica tapa de válvula, se solicita reparación.	IDU	12 - Abril 11 de 2024	EAAB – Red Matriz	Nubia Riaño	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=15Dq1JNDAPqH8B_gqKv73rhHSS8&usp=drive_fs	Red matriz informó el 25 de abril que la situación había sido atendida.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	62	Para UAERMV, se reporta en frente a predio TV 1A No. 544-78 escombros sobre vía pública, se solicita retiro.	IDU	12 - Abril 11 de 2024	UMV	Humberto Ramírez Gómez	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=15LJH8RvypE-pCours2UeJstmlJ8z&usp=drive_fs	UMV informa en sesión 13 que, una vez revisada la base de datos de la UAERMV, no se intervino este sector, y se reitera que la UAERMV nunca deja escombros sobre vía, se solicita reasignar. Se solicita verificar por parte de la EAAB, cuando se realiza visita el mismo jueves (02 de mayo) se informa que no hay escombros en la ubicación indicada, se remite registro fotográfico vía chat.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	63	Para EAAB-Zona 1, se reporta en la KR 45A entre CL 135A y CL 134D daño sobre estructura de pavimento, posiblemente por redes, se solicita verificar y realizar la recuperación del espacio público.	IDU	12 - Abril 11 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=15ShBN1dVpRZu5_Ztch_V9NwW1RP0u&usp=drive_fs	Se informa que el pavimento ya se encuentra recuperado.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	64	Para UAERMV, se reporta hundimiento en la CL 85 entre KR 12 y KR 13, daño sobre estructura de pavimento, fue verificado por EAAB indicando que no corresponde a daños por redes, por lo cual se solicita su recuperación.	IDU	12 - Abril 11 de 2024	UMV	Humberto Ramírez Gómez	ATENDIDO	13 - Abril 18 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=15VScnIKCqkVpPpYfnevdarUhz7CwC&usp=drive_fs	UAERMV informa en sesión 13, que se tiene programada intervención, no obstante, se requiere confirmación por parte del IDU de que no se va a ejecutar un contrato IDU, ya que en varias ocasiones cuando se requiere apoyo de la UAERMV, el IDU programa estos mantenimientos con contratos propios también.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	65	Para EAAB – Zona 3, se solicita del contrato FDL-COP-379-2023 que tiene por objeto "Realizar las obras de conservación de la malta vial y espacio público asociado en la localidad de Fontibón, Bogotá, D.C. a través del sistema de precios unitarios fijos y a monto adaptable", la respuesta al radicado E-2024-039952 correspondiente a redes sobre la CL 19 con KR 104B.	Alcaldía Fontibón	13 - Abril 18 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://drive.google.com/open?id=15vCpS9wY56c9pYKcCYIGQp_MMF7z7&usp=drive_fs	En sesión 16, Luis Francisco informa que se cuenta con respuesta mediante oficio E-2024-137144, con esta comunicación se emitió respuesta a la Alcaldía Local de Fontibón.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	66	Para EAAB – Zona 2, se solicita respuesta a certificado de "paz y salvo" radicado mediante número E-2024-022936 del 04 de marzo de 2024, que se relaciona con unas siembras de especies arbóreas.	Alcaldía Engativá	13 - Abril 18 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://drive.google.com/open?id=15zQ6RkVt_Lk4DqBCERHUJZ8pwPmxy&usp=drive_fs	En sesión 15 se informa que: El radicado se encuentra en gestión por parte de la División Servicio Acueducto de la Zona 2, efectuando la validación de la ocurrencia o no de daños en el área de influencia del proyecto. Una vez se cuente con esta validación se procederá a la expedición del certificado de "paz y salvo" solicitado.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	67	Para VANTI, el contrato de obra pública FDL-E 492 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requieren certificados de "paz y salvo" de las ESP, se requiere respuesta al radicado 01523CR0015445 del 05 de diciembre de 2023.	Alcaldía Engativá	13 - Abril 18 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Mario Insausti	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://drive.google.com/open?id=15cR64cDmADu5_MF-CkG86MhNwLcXvY&usp=drive_fs	En sesión 17, VANTI informa que se emitió respuesta al FDL, se anexa soporte a dicha acta.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	68	Para ETB, el contrato de obra pública FDL-E 492 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requieren certificados de "paz y salvo" de las ESP, se requiere respuesta al radicado 012826 del 31 de octubre de 2023 y 015527 del 31 de enero de 2024.	Alcaldía Engativá	13 - Abril 18 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://drive.google.com/open?id=167wFhXykmVau4jym59kqSP7P1A79A52&usp=drive_fs	Pendiente	

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	69	Para Alcaldía de Kennedy, se está presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 723, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes.	EAAB - Zona 4	13 - Abril 18 de 2024	Alcaldía Kennedy	Delegado	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=167MTQpSiGfPz8r7GZJR_ZoNacMRsAm&usp=drive_fs	Pendiente	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	70	Se indica que la Alcaldía Local de Sube ejecutó contrato de mantenimiento de parques durante el año 2023, en el cual se realizaron una serie de reuniones con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, allí se autorizaron algunas intervenciones y decisiones importantes sobre la ejecución. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita firma y cierre de las actas levantadas, ya que se han enviado vía correo electrónico a los ingenieros Mauricio Mahecha y Germán López, sin embargo, no se han recibido diligencias. Se solicita remitir documentos para que reposen en el expediente del contrato.	Alcaldía Suba	14 - Abril 25 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://drive.google.com/open?id=16CC0cOyAHNecAJAYdtkJnJ5pnc9H&usp=drive_fs	Atendido durante comité, se cuenta con registro fotográfico de documento enviado en acta 14.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	71	Para Jardín Botánico de Bogotá, dentro de los factores ponderables que se le solicitó al contratista que ofreciera dentro de su propuesta económica para la adjudicación del contrato, era realizar la siembra de algunas especies de árboles en cada uno de los parques que atiende a través del contrato de mantenimiento de 2023 (Contrato 484 de 2023), no obstante, no se tiene respuesta de fondo de parte del Jardín Botánico de Bogotá y es requerido para cumplir con el factor de sostenibilidad antes mencionado.	Alcaldía Suba	14 - Abril 25 de 2024	SDA	Karen Bejarano	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=16PjPmN9c2gZG68wEhU07J8E3cQ8r6&usp=drive_fs	Se aclara que como delegada hace parte del área de manejo de RCD y obras, no obstante, se pondrá en contacto con la subdirección de silvicultura de la SDA, para ayudar a gestionar solicitud. JBB no asiste a esta instancia de coordinación.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	72	Se informa que el FDL está desarrollando un proyecto de rehabilitación de 19 segmentos viales, pero se tiene un inconveniente con 4 de estos tramos, CIV: 12002687, 12002718, 12002673, 12002650. Se requiere una mesa de trabajo con Empresa Metro, ya que se debe aclarar una situación en lomo al contrato 363 de 2023, al respecto de los segmentos mencionados se desarrollaron estudios y diseños en lo correspondiente a malla vial intermedia, con ciertas características que permiten la intervención por parte del Fondo. Si el eje vial tuviera alto tráfico, no se ejecutaría. Para este particular, se tiene radicado reclamo a metro, teniendo en cuenta que por los acuerdos de Metro y	Alcaldía Barrios Unidos	14 - Abril 25 de 2024	SDM	Martha Helena Silva	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://drive.google.com/open?id=16bC7ZgGqDA1X1SDHWrn5uP1KX4WfZ&usp=drive_fs	Pendiente	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	73	Para EAAB-Zona 3, se reporta lapa que presenta daño y consecuente riesgo para los transeúntes en la Cra 7 # 17-76.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=16lml_VhqfR00xQ81c7BOU8vGECpa&usp=drive_fs	EAAB - Zona 3 - Luis Francisco informa en sesión 16 que ya fue atendido el requerimiento.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	74	Para ENEL, se reporta faltante de tapa en la calle 147 al occidente de la carrera 9 en calzada norte.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=16B7mynqz2lmeX1ZG0JURw8fmod8&usp=drive_fs	Se reporta reposición de tapa en la calle 147 con carrera 9. Se solicita cierre del caso expuesto por Onisalba Segura.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	75	Para EAAB-Zona 1, se reporta intervención realizada en la carrera 9 con calle 141, donde se requiere recuperación de pavimento.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=16cY7h9QHJbX1sXpPm4G0mYVd8vXR&usp=drive_fs	En sesión 14 informa EAAB – Zona 1 – Mauricio Arenas: Se comunicó vía correo electrónico que la intervención efectivamente fue de la EAAB, y que está pendiente la recuperación de espacio público, la cual se encuentra a cargo de un contratista externo que tenía programada la actividad para el 24 de abril de 2024. En sesión 17 se informa que, con el reporte realizado por el Ingeniero Mauricio Mahecha, el caso queda cerrado.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	76	Para EAAB – Zona 5, se reporta socavación en la calle 26 sur con carrera 786, se solicita verificar y atender situación de emergencia.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=16mJhWfV11r7hsvtUJwGmQ1u8F8&usp=drive_fs	En sesión 16, el IDU indica que no se reporta avance al respecto. En sesión 17, el IDU reitera que no se ha tenido ningún tipo de respuesta por parte del delegado de zona 5 de la EAAB.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	77	Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britania, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad. De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	Alcaldía Suba	Delegado	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=16lcr79h9DHWp1DZj5JpSS0CpR7&usp=drive_fs	En sesión 16, el IDU indica que no se reporta avance al respecto. En sesión 17, el IDU informa que: "(...) la EAAB mediante oficio 3133002-S-2024-140606 de 10 de mayo de 2024, dio traslado de la petición de la misma manera a la Alcaldía Local de Suba informando: "... El día 19 de abril de 2024 se realizó visita de verificación por parte de personal de la División Servicio Alcantarillado Zona 1, de la Empresa de Acueducto de Bogotá EAAB-ESP, contrato de verificación, a la dirección reportada en el asunto del oficio. Calle 167 con carrera 50. En dicha verificación	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	78	Para EAAB – Red matriz, en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68, se observa cámara de ETB afectada por contrato ejecutado por la EAAB con N°. 101254000185 de 2021 de red matriz, de acuerdo con lo indicado se indican que debido a las actuaciones que se realizaron en este sector se afectó infraestructura de ETB, dejando la placa superior desprendida y las paredes desplomadas. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica ya que se encuentran expuestos, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema.	ETB	14 - Abril 25 de 2024	EAAB – Red Matriz	Nubia Riaño	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Alta	https://drive.google.com/open?id=16lDNKML1F0Zu2875em1DeCYGdVNX&usp=drive_fs	Caso reportado desde 2023. Nubia Riaño informa en sesión 14: Ya se tiene contrato para atender esta actividad, la próxima semana se tiene programado realizar los respectivos arreglos.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	79	Para EAAB – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, apiques y reparación de canalización de Telefónica, que fue afectada en intervención realizada por la EAAB para instalación de tubería.	MOVISTAR	14 - Abril 25 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=16cQVZ3M8M8P8D47XScSt8XurV_sFC&usp=drive_fs	Pendiente	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	80	Se relaciona con el oficio IDU 202438500549771, correspondiente a derecho de petición que fue trasladado por una tapa faltante en una cámara localizada en la carrera 38 N°. 62-44 sur, una vez realizada la visita se observa que la infraestructura no es de ETB, sino de la EAAB.	ETB	15 - Mayo 02 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://drive.google.com/open?id=17868cNNM5G6mXw6W1y17N87k1&usp=drive_fs	En acta 16 EAAB Zona 4 informa que, realizada la investigación de la caja de inspección que requiere tapa, se observa que no es propiedad de la EAAB, y no tiene infraestructura de la empresa. Por lo cual, la caja debió ser construida por el usuario, y como tal deberá realizar el debido mantenimiento, se verificará que desde la dependencia de la EAAB que tiene asignada la petición se emita respuesta de fondo.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	81	Para UMV, se informó desde el área de conservación que llegó comunicación donde se indica que la UAERMV había realizado instalación de campamento de obra frente y estacionamiento de maquinaria pesada frente al CIV 10001848 – PK 91037369, en la calle 80 entre carrera 103 y carrera 104, lo que sucede es que el segmento esta recién intervenido por el contrato de conservación 1782 de 2021, y se menciona que no se hizo coordinación.	UMV	15 - Mayo 02 de 2024	UMV	Humberto Ramírez Gómez	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://drive.google.com/open?id=17WwVKO991C16MR3NIMd6F-LJXmHP&usp=drive_fs	En acta 16 Humberto Ramirez afirma que la UAERMV instaló campamento frente al CIV 10001848 – PK 91037369, en la calle 80 entre carrera 103A y carrera 104, sin embargo, se efectuó recuperación del espacio público, la Gerencia de Intervención recuperó el espacio, hubo algunos daños en adoquines, pero fueron reemplazados.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	82	Para VANTI, se recibió información que sobre este mismo corredor (AC 80) entre carrera 103 y carrera 104A, en el costado norte hubo una intervención en el CIV 10001848 – PK 515092, se hizo intervención por emergencia en red de gas natural afectando también zona intervenida por contrato de conservación 1782 de 2021.	IDU	15 - Mayo 02 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Mario Insuasty	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://drive.google.com/open?id=17D9pu8Lj26wGq4Tun3Av7nUP1oDT&usp=drive_fs	En acta 17, VANTI – Mario Insuasty: El caso 82 se gestionó a través del Ingeniero Mauricio del área de mantenimiento, se informa que hubo reposición del espacio público, se remite registro fotográfico.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	83	Para IDU, se ha venido informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayacanes con calle 10 (contrato 1540 de 2018) que los sumideros construidos tienen algunas dificultades en su operación. Entre esto que colapsan, anoche se presentó un accidente por esta causa. Se requiere pronunciamiento por parte del IDU, se entiende que la obra está finalizando construcción, pero no se ha recibido por parte de la EAAB y se requiere su atención sobre este aspecto.	EAAB - Zona 5	15 - Mayo 02 de 2024	IDU	Onisalba Segura	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=17C68FXm1GakHVVvwZ0iZOmJ6U8r0k&usp=drive_fs	Pendiente	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	84	Para SDA, se solicita cierre de pin ambiente N°. 22190 del contrato de obra 270 de 2022.	Alcaldía Antonio Nariño	16 - Mayo 09 de 2024	SDA	Karen Bejarano	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://drive.google.com/open?id=17D26QJ7E1VY4654kCkMwE9H1_e3S&usp=drive_fs	Karen Bejarano: Informa que se realizó verificación del pin, encontrando que fue inscrito el 12 de noviembre de 2022, al cual se son aplicables las disposiciones de la Resolución Nacional 1257 de 2021. Por otro lado, se observa que no hay nada de información cargada a este pin, por lo cual la solicitud de cierre no es posible, se deben cargar los certificados de disposición final y aprovechamiento de acuerdo con el anexo 1 de la resolución mencionada previamente. Finalmente, de acuerdo con lo informado respecto de la finalización del contrato en mayo 23 de 2023, se puede advertir de un supuesto incumplimiento.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	85	Para EAAB – Zona 2, se solicita en la carrera 24 llegando al cruce de la calle 45 (N-S) verificación de redes que pueden estar generando daño sobre estructura de pavimento.	IDU	16 - Mayo 09 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=11DQnQF-hXtDZ0MLB10VIL3MBG52RV&usp=drive_fs	En sesión 17, se informó por parte de EAAB-Zona 2 que se encuentra pendiente de programación por parte del área operativa.	

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	86	Para IDU, el tema a presentar se relaciona con la Avenida Circunvalar con Transversal 1, por esta vía se ingresa al barrio "El Planicie", que por nomenclatura se ubica aproximadamente en la calle 40 con Avenida Circunvalar, en este sitio y desde mucho más al sur (ingreso al parque nacional), se llevaron a cabo obras por parte del FOPAE en conjunto con IDU. Lo anterior, en aras de mitigar algunos problemas de escorrentía que se habían en el sector, y que estaban afectando la Avenida Circunvalar. Ahora bien, actualmente se presenta un fenómeno de remoción en masa que está afectando todo el costado oriental de la Avenida Circunvalar, hace poco se presentó colapso sobre pozo de la red sanitaria, cuya línea de tubería de esta área. Las redes se encuentran en PVC de alta densidad y tienen alta	EAAB - Zona 2	16 - Mayo 09 de 2024	IDU	Jaime Bermudez	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://drive.google.com/open?id=17cF0ZPCuWj0m4A2pZGQHTQ4pn34AT&usp=drive_fs	En sesión 16, IDU – Jaime Bermúdez, indica que la intervención sobre la Avenida Circunvalar se realizó en el año 2011, fue un contrato que gestionó el IDU con recursos de Colombia Humanitaria (nación), las ejecutó la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del IDU con el acompañamiento del FOPAE, en el cual se pretendía atender un fenómeno de inestabilidad. El contrato se ejecutó en el año 2011 y culminó su término de garantías aproximadamente en el año 2018, considerando el contexto mencionado, se debe señalar que desafortunadamente esta obra no se encuentra concluida.	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	87	Para EAAB – Zona 4, corresponde a derecho de petición que fue presentado por parte de un operador de SITP, se requiere verificación de tramo vial Avenida Primero de Mayo con carrera 71F en el cual se presume existencia de socavación por daño en red.	IDU	17 - Mayo 16 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://drive.google.com/open?id=1MHPz2SIXFCvZxUqWnNABQzeTK1M&usp=drive_fs	Pendiente	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	88	Se solicita al IDU respuesta a requerimiento enviado vía correo electrónico sobre trámite de PMT de la Industria Copel, quien como cliente de VANTI requirió prestación de servicio mediante derecho de petición debido a que se ha hecho solicitud de PMT, pero ha tenido negado por respuesta de IDU. En varias ocasiones se ha requerido comunicación con ingenieras de IDU para sostener mesa de trabajo, pero no ha sido posible.	VANTI GAS NATURAL	17 - Mayo 16 de 2024	IDU	Álvaro Reinoso	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://drive.google.com/open?id=1N2QBdH4UdcmW8TEGnz3W0AE5vG0&usp=drive_fs	Pendiente	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	89	Para ENEL, se solicita aprobación de punto de conexión radicado mediante consecutivo 1500476372 del 10 de abril. Se precisa que se obtuvo factibilidad, pero que se espera aprobación de diseño para continuar con el trámite de aprobación integral del proyecto ante el IDPC.	Alcaldía La Candelaria	17 - Mayo 16 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=1NhD9d9rF0TB3p9PEhNknKYYXon09&usp=drive_fs	Pendiente	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	90	Para SDA, relacionado con un requerimiento de manejo silvicultural, durante el mes de abril se radició mediante consecutivo 2024ER43111 atendiendo las observaciones efectuadas por la Secretaría, pero a la fecha no se tiene respuesta.	Alcaldía La Candelaria	17 - Mayo 16 de 2024	SDA	Karen Bejarano	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://drive.google.com/open?id=1Nf_QT8dFmQITdLbjMMZFPfZ1WqYCHx&usp=drive_fs	Pendiente	



BOGOTÁ D.C.

Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>

Comite COISP del 16 de mayo de 2024- solicitud localidad Candelaria

1 mensaje

William Fernando Chavez Guzman <william.chavez@idu.gov.co>

16 de mayo de 2024, 14:04

Para: jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co

Cc: pgamez@sdp.gov.co

Buenas tardes
Jaqueline

De acuerdo a lo que nos comentó la ingeniera Daniela de la localidad de Candelaria, sobre la solicitud de manejo silvicultural que radicaron desde abril, que realizaron los ajustes a las observaciones pero que a la fecha no tienen respuesta.

Ella no menciona y tampoco copio el radicado en el chat, me podrias colaborar y le preguntas el número de radicado, para compartirle la información a secretaria de ambiente.

Quedo atento. Gracias

Cordial saludo,

William Fernando Chávez Guzmán

Profesional especializado

Oficina de Coordinación Interinstitucional

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

[Calle 22 # 6 27 – CP: 110311](#)

Teléfono: (57) (1) PBX 338 6660

william.chavez@idu.gov.co

Tel móvil: 3123213929



Paola Andrea Gámez Tabimba <ing.paolagamez@gmail.com>

comité IDU

2 mensajes

Insuasty Rojas, Mario Alejandro <minsuasty@grupovanti.com>

16 de mayo de 2024, 9:51 a.m.

Para: "ing.paolagamez@gmail.com" <ing.paolagamez@gmail.com>, Onisalba Segura de Arbelaez <onisalba.segura@idu.gov.co>

CC: "Rojas Barrera, Luz Alexandra" <lrojasb@grupovanti.com>

Hola muy buen día,

Ing Onisalba de acuerdo con lo indicado hoy en el comité, dando respuesta al caso # 82 me permito indicar el estado actual de la vía, donde se evidencia que ya se realizó la reposición de la intervención, por tal razón Paola te agradezco dar cierre al caso, muchas gracias





Mario Alejandro Insuasty Rojas
Coordinador de construcción MP
Vicepresidencia Técnica
Bogotá

t. +57-1 3485500 ext.87035
m. +57- 3164629137
Carrera 68D 12ª 35
Bogotá, D.C., Colombia
Gas Natural, S.A. ESP.

www.grupovanti.com

Paola Andrea Gámez Tabimba <ing.paolagamez@gmail.com>
Para: Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>

16 de mayo de 2024, 11:10 a.m.

[Texto citado oculto]

8 archivos adjuntos



image001.jpg
183K



image002.jpg
162K



image003.jpg
136K



image004.png
15K



image002.jpg
162K



image001.jpg
183K



image003.jpg
136K



image004.png
15K



Paola Andrea Gámez Tabimba <ing.paolagamez@gmail.com>

RV: solicitud paz y salvo

2 mensajes

Insuasty Rojas, Mario Alejandro <minsuasty@grupovanti.com>

16 de mayo de 2024, 8:27 a.m.

Para: Paola Andrea Gámez Tabimba <ing.paolagamez@gmail.com>, Alvaro Reinoso <alvaro.reinoso@idu.gov.co>

CC: "Rojas Barrera, Luz Alexandra" <lrojasb@grupovanti.com>

Hola ingenieros muy buen día,

Les comparto la respuesta que se dio al contratista en su momento, para que por favor se de cierre al caso # 67 del comité.

Cordialmente,



Mario Alejandro Insuasty Rojas
Coordinador de construcción MP
Vicepresidencia Técnica
Bogotá

t. +57-1 3485500 ext.87035

m. +57- 3164629137

Carrera 68D 12ª 35

Bogotá, D.C., Colombia

Gas Natural, S.A. ESP.

www.grupovanti.com**De:** Jimenez Rojas Lorena Alejandra <lajimenez@grupovanti.com>**Enviado el:** martes, 14 de mayo de 2024 11:15 a. m.**Para:** Insuasty Rojas, Mario Alejandro <minsuasty@grupovanti.com>**Asunto:** RE: solicitud paz y salvo

Buen día, Mario espero te encuentres muy bien

Te confirmo que esta solicitud se respondió el 26 de diciembre, sin embargo, déjame y me comunico nuevamente con el Contratista y te voy contando el avance.

¡Gracias!

Cordialmente,

Lorena Alejandra Jiménez

Profesional de Gestión de Daños de Red

+ 57 318 3051233

Cra. 100 # 25D-61

Bogotá

www.grupovanti.com



De: Insuasty Rojas, Mario Alejandro <minsasty@grupovanti.com>

Enviado el: jueves, 2 de mayo de 2024 1:12 p. m.

Para: Jimenez Rojas Lorena Alejandra <lajimenez@grupovanti.com>

Asunto: solicitud paz y salvo

Hola Aleja muy buena tarde,

Me podrías por favor ayudar con esta solicitud del IDU

Quedo atento a tus comentarios,

"Para VANTI, el contrato de obra pública FDL-E 492 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requieren certificados de "paz y salvo" de las ESP, se requiere respuesta al radicado 01523CR0015445 del 05 de diciembre de 2023."



Mario Alejandro Insuasty Rojas

Coordinador de construcción MP t. +57-1 3485500 ext.87035

Vicepresidencia Técnica m. +57- 3164629137

Bogotá Carrera 68D 12ª 35

Bogotá, D.C., Colombia

Gas Natural, S.A. ESP.

 **Respuesta a comunicado C-CVIASEDC22-OBRA492-116-2023 RV 01523CR0015445 con asunto "Solicitud Paz y Salvo de daños contrato COP.eml"**
3749K

Paola Andrea Gámez Tabimba <ing.paolagamez@gmail.com>
Para: Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>

16 de mayo de 2024, 11:10 a.m.

[Texto citado oculto]

----- Mensaje reenviado -----

From: "Daños Red Gas Natural" <danosred@grupovanti.com>

To: "viasedc2022@gmail.com" <viasedc2022@gmail.com>

Cc: "vias.engativa2023@gmail.com" <vias.engativa2023@gmail.com>

Bcc:

Date: Tue, 26 Dec 2023 19:54:21 +0000

Subject: Respuesta a comunicado C-CVIASEDC22-OBRA492-116-2023 RV 01523CR0015445 con asunto "Solicitud Paz y Salvo de daños contrato COP-492-2022".

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2023

Señores,
CONSORCIO VIAS EDC 2022
Atn. Ing. Ivan Alonso Pardo Avila
Calle 24 No. 51 40 oficina 316
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra pública No. 492-2022 cuyo objeto es “CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ANDENES, ZONAS PEATONALES Y MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA”.

Respetado Ingeniero,

Reciba un cordial saludo, por medio del presente, nos permitimos brindar respuesta a su comunicado C-CVIASEDC22-OBRA492-116-2023 con asunto “Solicitud Paz y Salvo de daños contrato COP-492-2022”.

Quedo atenta, gracias.

Cordialmente,
Lorena Alejandra Jiménez
Profesional de Gestión de Daños de Red
+ 57 318 3051233
Cra. 100 # 25D-61
Bogotá
www.grupovanti.com



8 archivos adjuntos



image002.png
80K



image003.png
15K



image002.png
80K



image003.png
15K



 **01523CR0015445.pdf**
2550K

 **10153630-27850-23 CONSORCIO VIAS EDC contrato 492-2022 COMUNICADO C-CVIASEDC22-OBRA492-116-2023 RV 01523CR0015445.pdf**
95K

 **Respuesta a comunicado C-CVIASEDC22-OBRA492-116-2023 RV 01523CR0015445 con asunto "Solicitud Paz y Salvo de daños contrato COP.eml**
3749K