

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 25 de 2024

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 11 de julio de 2024

HORA: 07:30 am a 8:30 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jaime Augusto Bermúdez Díaz	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	Profesional en período de vacaciones.
William Fernando Chávez G.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Angélica Tatiana López H.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Bertha Liliana Torres M.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Karen Bejarano	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sandra Palacios Sanabria	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sara Juliana Delgado	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA	X		Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-08986
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02856
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAEC	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAEC		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Yira Bolaños Enríquez	Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (E)	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-26014

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Juan Carlos López	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151
Nohora Victoria Gómez	Profesional Claro	Claro Colombia		X	
Nicolás Andrade Duque	Profesional Claro Colombia	Claro Colombia	X		
Jorge Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-13416
Benjamín Ochoa	Profesional ETB	ETB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-31370
Alexandra Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Jolgilio Augusto Peña Bermúdez	Profesional Movistar	Movistar Colombia		X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Javier Rubio Rodríguez	Profesional FDL de Teusaquillo	Alcaldía Local de Teusaquillo	X		
Juan Alfredo Torres Prieto	Profesional FDL de Los Mártires	Alcaldía Local de Los Mártires	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

A continuación, se presenta la agenda para la sesión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (24 DE 2024).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión, encontrando que la mayoría de los invitados se encuentran presentes, por tanto, se abre la sesión N°. 25 de 2024.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

La profesional Liliana Torres en su calidad de apoyo al presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital abre la sesión veinticinco **(25)** del año 2024, dando la bienvenida a todos los asistentes, y se presenta la propuesta del orden del día relacionada en el acta; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se programó con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG la

participación rotativa de las Alcaldías Locales a las sesiones del comité, para la actual mesa de trabajo le corresponde el turno a los Fondos de Desarrollo Local de Teusaquillo y Los Mártires, a continuación, se inicia su participación:

3.1 Alcaldía de Teusaquillo –Javier Rubio Rodríguez:

Se informa que no se tienen trámites pendientes con las empresas de servicios públicos, y que actualmente se encuentran formulando proyectos en el área de infraestructura, por lo cual es posible que en un futuro se requiera algún tipo de acompañamiento, se estará comunicando en una próxima sesión.

3.2 Alcaldía de Los Mártires – Juan Alfredo Torres Prieto:

Se informa que no se tienen temas pendientes para presentar en este espacio de coordinación. Se agradece la invitación a la mesa de trabajo.

4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR (24 DE 2024).

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 04 de julio de 2024, correspondiente a la sesión número 24 del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma no se reciben observaciones.

También se menciona, que las **actas 22 y 23** se encuentran publicadas en la página Web de la Secretaría Distrital de Planeación, mientras que el **informe trimestral II** se encuentra en proceso de revisión y firma en el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
PLAN DE TRABAJO	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
1	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
2	25/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
3	01/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
4	08/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
5	15/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.

Nº.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
6	22/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
7	29/02/2024	X	X	X	X	3-2024-11328	21/03/2024	Publicado en página web.
8	07/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
9	14/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
10	21/03/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE I	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
11	04/04/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.
12	11/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.
13	18/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.
14	25/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16391	8/5/2024	Publicado en página web.
15	02/05/2024	X	X	X	X	3-2024-18159	27/5/2024	Publicado en página web.
16	09/05/2024	X	X	X	X	3-2024-18601	06/06/2024	Publicado en página web.
17	16/05/2024	X	X	X	X	3-2024-19872	13/06/2024	Publicado en página web.
18	23/05/2024	X	X	X	X	3-2024-19872	13/06/2024	Publicado en página web.
19	30/05/2024	X	X	X	X	3-2024-20615	20/6/2024	Publicado en página web.
20	06/06/2024	X	X	X	X	3-2024-21201	28/6/2024	Publicado en página web.
21	13/06/2024	X	X	X	X	3-2024-21311	28/6/2024	Publicado en página web.
22	20/06/2024	X	X	X	X	3-2024-22571	10/7/2024	Publicado en página web.

N°.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
23	27/6/2024	X	X	X	X	3-2024-23136	10/7/2024	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE II	X	En trámite	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	En proceso de revisión y firma en el IDU.

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, la ingeniera Bertha Liliana hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 IDU – Jaime Augusto Bermúdez Díaz:

El IDU tenía como compromiso para esta sesión hacer una revisión de los casos que han sido expuestos en el Comité, por lo cual a través de los profesionales del área será expuesto su avance.

En adición, se trae nuevamente tres temas que han sido objeto de requerimiento en el transcurso de la semana:

- **Caso 138 (nuevo):** Para EAAB-Zona 1, se presenta socavación con falla en estructura de pavimento en la calle 147 con carrera 12, costado sur, en el área aferente se observa pozo del sistema de alcantarillado, es posible que se presente por filtración del colector, por lo cual se solicita visita de inspección y de ser el caso, la debida atención de la EAAB.
- **Caso 139 (nuevo):** Para EAAB-Zona 3, la situación fue reportada a través de redes sociales, se localiza en la calle 22 con carrera 14 (Avenida Caracas), en donde se puede visualizar a través del registro fotográfico, falla en la estructura de pavimento posiblemente por socavación, se solicita visita de campo de la EAAB para verificar, y para que con el diagnóstico completo de la situación se tomen las decisiones pertinentes en aras de garantizar la seguridad vial en el sector.
- **Caso 140 (nuevo):** Para EAAB-Zona 1, respecto de la reparación realizada por la EAAB en la calle 134 con carrera 19, se realizó reparación de red sanitaria, no obstante, aún se requiere recuperación de espacio público, se solicita la debida gestión.

5.2 IDU – Liliana Torres:

Se informan los siguientes cierres y/o avances en los casos a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

- **Caso 3:** El IDU ha realizado planes de acción, en donde se recomienda a los contratistas tomar medidas de precaución para la protección redes, así mismo, el IDU ha remitido comunicación a Interventoría solicitando las diversas solicitudes de gestión de daños remitidas por las ESP, finalmente se ha requerido a los contratistas reforzar las capacitaciones de prevención de daños cuando se realicen maniobras.
- **Caso 118:** El IDU ya recibió el pronunciamiento por parte de la EAAB donde se

información no objeción condicionada para el proyecto, el radicado es 202452601184602 del 08 de julio.

- **Caso 131:** Se programó la reunión con el FDL y la SDM para empezar a trabajar el tema de parqueo en vía cuando se tienen reservas.

5.3 IDU – William Fernando Chávez:

- **Caso 119:** Se solicita información respecto a la atención del caso.

Intervención CLARO – Nicolás Andrade Duque: De la cámara triple ya se realizó la reposición de la tapa, para la cámara pequeña, aún se encuentra en proceso, se espera confirmación de instalación.

5.4 EAAB – Zona 2 – Wilson Porras:

- **Caso 121:** Se comunica que el contratista tenía programado ejecutarla en el transcurso de esta semana, hasta el momento se espera confirmación de la actividad, para el próximo comité se ampliará información al respecto.

5.5 UAERMV – Humberto Ramírez:

- **Caso 137:** Para EAAB-Zona 3, se solicita atención de la carrera 13A con calle 23, se relaciona con requerimiento ciudadano para atender hueco generado sobre calzada, una vez realizada la visita se colige que puede relacionarse con atención de fallo sobre redes de alcantarillado, por lo cual se verificó y al parecer EAAB intervino, no obstante, aún se requiere recuperación de calzada.

También, se comenta al IDU que de acuerdo con diversos espacios de trabajo que ha mantenido la UAERMV, se ha indicado que algunos contratistas no están utilizando mezcla asfáltica (ni del tipo caliente o fría), sino un tipo de impermeabilizante denominado “asfaltina”, el cual tiene una aplicación para techos y no para recuperación de estructuras de pavimento, por lo cual, se recomienda realizar seguimiento a este tema.

Respuesta IDU – Jaime Bermúdez: Respecto del tema expuesto, se remitirá comunicación interna a la Dirección Técnica de Conservación para determinar si evidentemente se están usando materiales que no garantizan las condiciones de restitución de las superficies de pavimento.

5.6 SDG – Jacqueline Friede:

- **Caso 141 (nuevo):** Se recibe solicitud de la Alcaldía de Chapinero, respecto de un requerimiento que se efectuó a Secretaría Distrital de Ambiente para la aprobación de permisos silviculturales, los cuales tienen radicados 2024ER66489 del 26 de marzo y 2024ER102985 del 14 de mayo de 2024 (Bogotá te escucha No. 2601262024), y no se cuenta con pronunciamiento de esta Entidad.

Respuesta SDA – Sara Delgado: Se gestionará al interior de la Entidad con la información remitida vía chat de Google Meet por parte de la Dra. Jacqueline.

NOTA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA:

Se da cierre a los siguientes casos atendidos por ENEL de acuerdo con reporte del delegado en la instancia:

- **Caso 27:** En el mes de marzo se indicó que no es una cámara, es un hueco que se formó por el movimiento del terreno, para este caso es necesario que se implique el IDU, y se realice la estabilización del terreno.
- **Caso 48:** El correo con la información fue remitido el 14 de junio.
- **Caso 133:** Al cliente se le dio respuesta a los radicados en el siguiente sentido: Con el fin de validar su solicitud, se realizó visita técnica en el lugar mencionado mediante orden 175599161, en la que como resultado el personal técnico evidenció postería existente e infraestructura de Enel Colombia SA ESP en condiciones adecuadas para la prestación del servicio de energía, dado a que la estructura presenta una inclinación menor a 15° sin agrietamiento en sus bases y en el momento no presenta peligro alguno para los habitantes del sector, siempre y cuando no sea manipulada por personal ajeno a la Empresa.
- **Caso 50:** Ya se inició la ejecución de las obras.
- **Caso 113:** Se han realizado 2 mesas de trabajo y hoy se programó visita técnica.
- **Caso 109:** Se dio respuesta al cliente el 9 de julio de 2024 con radicado de salida 000947476.
- **Caso 89:** el diseño serie 6 ya quedó aprobado con el radicado 1500491435 del 4 de junio.

Se da cierre al siguiente caso atendido por CLARO teniendo en cuenta comunicación realizada por delegado en la instancia:

- **Caso 110:** Ya se informó proceso para radicación de certificados de “paz y salvo”, una vez se radique se dará respuesta de fondo al requerimiento.

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
4	Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz “Silencio – Casablanca” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector	EAAB – Red Matriz	IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6: Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.
5	Para la EAAB, en la CL 28 con KR 33A, hubo una intervención de la EAAB sobre la calzada, la cual quedó sin reparar. Se solicita pronta actuación.	IDU	Acta 04-2024: EAAB informa que no corresponde a una intervención de la EAAB. Así mismo, la división de redes realizó revisión de este sector, sin ninguna evidencia de fuga o daño, respecto de las redes de alcantarillado, sobre el sector no hay presencia. Se solicita revisión por parte de UAERMV o IDU.

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
6	Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.	IDU	Acta 04-2024: EAAB informa que remitió la información al Ingeniero William Rodríguez. Acta 5-2024: Se informa que el 09 de febrero de 2024 se envió al Ingeniero Juan Carlos, el listado de los contratos de conservación de acuerdo con solicitud realizada.
11	Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
14	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
21	Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.	EAAB – Red Matriz	Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6: Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.
22	Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.	ENEL COLOMBIA	ENEL – Mauricio Arenas en acta 06: Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.
23	Para IDU, se informa que a la EAAB han llegado varias solicitudes ciudadanas y de ediles de Barrios Unidos, donde se solicita acopiar en otro lugar unos cargues ubicados en el costado occidental de la Avenida Calle 72 con Avenida NQS (también llamada calle de los muebles). Debajo del puente hay unos cargues, y se requiere retiro de los mismos ya que se observa problemas por acopio de basura e inseguridad, al respecto, es importante indicar que la EAAB no deja elementos ubicados en espacio público. De acuerdo con lo anterior, la comunidad señala que los cargues son de un contratista que estuvo desarrollando actividades sobre la carrera 50, y que corresponde a un contrato IDU, probablemente el 1564 de 2018, el cual se presume esta siniestrado. A la fecha, la atención de estos derechos de petición se ha convertido en un círculo vicioso, ya que IDU traslada por competencia a la EAAB, y EAAB no tiene competencia al respecto.	IDU	Intervención IDU – Angélica López en acta 06: Se revisará el tema al interior del IDU con la información adicional que ha indicado el Ingeniero Wilson Porras.

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
25	Para EAAB-Zona 1, corresponde a una afectación de la estructura del espacio público en la carrera 15 con calle 96, se solicita verificación y tomar las medidas correspondientes para reparar.	EAAB - Zona 1	Pendiente
26	Para IDU, el periodista de RCN Ricardo Henao hizo referencia a unos huecos que se califican como mortales, los cuales se encuentran ubicados en los carriles centrales de la Avenida Boyacá en el sentido Norte-Sur antes de llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.	IDU	Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras en sesión 07: Desde zona 2 se hizo escalamiento de la situación, el área de mantenimiento a través del contrato de verificación efectuó recorrido por el carril central de la Avenida Boyacá sentido norte-sur, donde se indicó que efectivamente la vía tiene varios problemas en estructura de pavimento por baches, no obstante, una vez verificado se observa que no se encuentran relacionados con infraestructura de la EAAB. IDU- Onisalba Segura precisa en sesión 08: Se informó en comité interno del IDU, que la EAAB para las obras que viene desarrollando ha tenido como desvío la misma Avenida y que en ese sentido los huecos, posiblemente se han generado por esos desvíos sin que sean exactamente intervenciones como tal para las obras que se adelantan.
28	Para Movistar, se presentó situación en la calle 72 sur N°.100A-21 (también conocida como Estación de bombeo el Recreo), se presentó una dificultad con el tubo de expulsión de esa planta, generando inconvenientes con el tema sanitario, al parecer Movistar estaba adelantando unas obras entre el nuevo hospital de Bosa y el Colegio Pizarro León Gómez, cuando genero un lanzamiento longitudinal para su red, con tan mala suerte que a 2,50 metros esta la expulsión de una tubería de 10" a 16", y que descarga directamente al río con las aguas sanitarias, pues prácticamente se llevaron todas las campanas cada una de 6 metros. Por lo anterior, se solicita que estas obras sean socializadas y consultadas, la EAAB cuenta con inspectores de muchísima experiencia que pueden realizar un acompañamiento valioso a las ESP.	MOVISTAR	Pendiente
29	Enviado al chat el pasado 4 de marzo, relacionado con hueco que se presenta en calzada de la carrera 15 por Calle 140 – 31, sentido norte - sur; se indicó por parte de quien originalmente hizo el reporta que al parecer tiene su origen en posibles filtraciones procedentes de redes de la EAAB-Zona 1.	EAAB - Zona 1	Pendiente
32	Se indica que respecto del contrato 263 de 2023, que tiene que ver con alumbrado público, ya se envió inventario a la UAESP, donde se generó la identificación de puntos donde posiblemente se requieran luminarias por expansión para que esta Entidad pueda efectuar los recorridos y validaciones correspondientes, y se verifique si hay necesidad de instalar nuevas luminarias, considerando que el alcance del contrato corresponde a infraestructura vial, pero no a espacio público peatonal.	UAESP	Del IDU – William Fernando Chávez: comparte información de contacto de la Ingeniera Karen Bejarano de la Secretaría Distrital de Ambiente, para que se puedan culminar las actividades que dan cierre al caso 32. Observación FDL - 23 de mayo: Se recibe documento denominado 1-2024-28094 radicado No.:20244000105061 - Respuesta a solicitud de comité operativo de obras de infraestructura de servicios públicos del distrito capital – acta No. 09 de 2024; donde indican que, no se requiere luminarias por expansión en los tramos requeridos por el FDLCH para su evaluación.
36	En la calle 102 entre carrera 15A y carrera 15B, sucede una situación similar con EAAB, sobre el espacio público donde se encuentra asociada una reserva en desarrollo del programa "renovación del sistema", por lo cual se solicita informar estado de la reserva. Observación FDL - 26 de mayo: Corrección de la dirección - Calle 112 entre carrera 15A y carrera 15B, espacio público costado norte.	EAAB - Zona 1	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
39	Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB – Zona 2.	EAAB - Zona 2	Acta 22. EAAB – Zona 2 – Wilson Porras: Para dar continuidad al caso 39 se debe realizar inspección con CCTV, desafortunadamente en este momento el equipo se encuentra fuera de servicio, actualmente se está a la espera de los repuestos para su reparación, y continuar con las actividades programadas en este sector. Se remite el 24/06/2024 registro fotográfico de sectores sobre carrera 4 que ya tuvieron recuperación de espacio público.
43	Respecto del contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemania – Sector I, se señala que la disponibilidad de servicio de ENEL Colombia con la que se cuenta fue expedida en el año 2022 y a la fecha se encuentra vencida, por lo cual, se solicita su actualización.	ENEL COLOMBIA	Sesión 11 - ENEL – Mauricio Arenas: Se comunica que, al encontrarse ya vencida la certificación de disponibilidad del servicio, no puede generarse una prórroga, por lo cual deberán volver a radicar la solicitud y el tiempo estimado de respuesta corresponde a 15 días. Observación FDL - 26 de mayo: Se están adelantando las gestiones y trámites pertinentes para la actualización de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica con ENEL.
45	Para SDA, se solicita información respecto a permiso de ocupación de cauce que lleva en trámite alrededor de 14 meses, la última respuesta que se recibió fue en el mes de noviembre de 2023 y se comunicó que por el cambio de gobierno no se estarían expidiendo los permisos, pero a la fecha, han transcurrido 4 meses y no se conoce que ha pasado con el trámite.	SDA	Observación FDL - 26 de mayo: Se tramitó en el mes de abril un oficio a la SDA, con el fin de ultimar detalles. Ya se surtieron los temas técnicos y se está atento a la respuesta por parte de la SDA con los requisitos finales para la expedición de los permisos de ocupación.
47	Del contrato 277 de 2022, el contratista ya terminó las obras civiles del parque, y ENEL remitió vía correo electrónico en julio de 2023 comunicación indicando que se harían responsables de instalar el barraje necesario para la energización del parque tan pronto como el contratista terminará la obra civil, hace ya un tiempo se confirmó a ENEL que podían entrar a intervenir, pero a la fecha no se cuenta con respuesta. Se precisa que la obra civil terminó hace aproximadamente un año.	ENEL COLOMBIA	En sesión 21, se reitera el estado del caso 47 referente a requerimientos pendientes con ENEL CODENSA, donde se requiere instalación del barraje necesario para la energización del parque en el cual ya se encuentran terminadas las obras requeridas y solicitan a ENEL la instalación para poder liquidar el contrato ya que este no es posible sin que el parque tenga la iluminación verificada. Ya se ha notificado a ENEL desde agosto del 2023, pero no han obtenido respuesta. Intervención ENEL CODENSA – Mauricio Arenas: Respecto a la energización del parque, indica que ENEL fue a hacer la revisión de la obra encontrando que las cámaras tienen las tapas soldadas por lo que no fue posible la inspección de la ductería, ni realizar las respectivas validaciones que la compañía debe hacer, se solicitó al área encargada si es posible desoldar para hacer la revisión y realizar la energización lo más pronto posible. Indica que la energización se realiza de una subestación localizada en un conjunto residencial pero que en los documentos aportados no llegó la carta de autorización para obtener el ingreso al conjunto para poder hacer la revisión y la energización cuando corresponda.

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
49	Del contrato 173 de 2019, corresponde al parque Laguna Muzú, el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, pero lo que se revisó y se tiene identificado con el contratista corresponde a un problema con la instalación del medidor. Lo anterior, se estuvo revisando con ENEL antes de semana santa, pero no hay pronunciamiento por parte de la ESP.	ENEL COLOMBIA	En sesión 21 , se reitera el estado del caso 49 respecto al parque Laguna Muzú el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, en donde se había identificado que el problema era un tema con el medidor. Respuesta ENEL CODENSA – Mauricio Arenas: Se solicita de igual manera revisar el tema a las 2:00 pm.
53	Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	EAAB - Zona 4	En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson Porras: Se va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento. Wilson Porras informa en sesión 16: Se han programado dos visitas con la persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección. En sesión 23, se remitió informe presentado por Arq Carmen Rocío López a Juan Carlos López.
54	Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 50B, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.	EAAB - Zona 2	Wilson Porras informa en sesión 16: Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el contratista para que de las explicaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadana.
56	Para ENEL, se solicita retiro y reposiciones de tapas de Enel en la Calle 12 # 6-14.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
69	Para Alcaldía de Kennedy, se está presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes.	Alcaldía Kennedy	Pendiente
77	Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad. De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.	Alcaldía Suba	En sesión 19 IDU indica , se reasignó al FDL-Suba, al respecto se remitió correo a la Dra. Jacqueline para que se gestione con el delegado de la Alcaldía Local.

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
78	Para EAAB – Red matriz, en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68, se observa cámara de ETB afectada por contrato ejecutado por la EAAB con N°. 101254000185 de 2021 de red matriz, de acuerdo con lo indicado se informa que debido a las excavaciones que se realizaron en este sector se afectó infraestructura de ETB, dejando la placa superior desprendida y las paredes desplomadas. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica ya que se encuentran expuestos, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema.	EAAB – Red Matriz	Caso reportado desde 2023. Nubia Riaño informa en sesión 14: Ya se tiene contrato para atender esta actividad, la próxima semana se tiene programado realizar los respectivos arreglos.
79	Para EAAB – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, apiques y reparación de canalización de Telefónica, que fue afectada en intervención realizada por la EAAB para instalación de tubería.	EAAB - Zona 3	Pendiente
83	Para IDU, se ha venido informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayacanes con calle 10 (contrato 1540 de 2018) que los sumideros construidos tienen algunas dificultades en su operación. Entre esto que colapsan, anoche se presentó un accidente por esta causa. Se requiere pronunciamiento por parte del IDU, se entiende que la obra está finalizando construcción, pero no se ha recibido por parte de la EAAB y se requiere su atención sobre este aspecto.	IDU	Pendiente
86	Para IDU, el tema a presentar se relaciona con la Avenida Circunvalar con Transversal 1, por esta vía se ingresa al barrio “El Paraíso”, que por nomenclatura se ubica aproximadamente en la calle 40 con Avenida Circunvalar, en este sitio y desde mucho más al sur (ingreso al parque nacional), se llevaron a cabo obras por parte del FOPAE en conjunto con IDU. Lo anterior, en aras de mitigar algunos problemas de escorrentía que se habían en el sector, y que estaban afectando la Avenida Circunvalar. Ahora bien, actualmente se presenta un fenómeno de remoción en masa que está afectando todo el costado oriental de la Avenida Circunvalar, hace poco se presentó colapso sobre pozo de la red sanitaria, que tiene captación de esta área, las redes se encuentran en PVC de alta densidad y tienen alta resistencia, empero es preocupante la situación que se registra. Actualmente, se observa un proceso de remoción en masa que afecta la infraestructura construida sobre el costado oriental, ya que se presentan cargas laterales que afectan su estabilidad y correcto funcionamiento. Por lo anterior, se hace un llamado al IDU para que se proyecten obras de mitigación sobre este corredor vial, que permita la correcta prestación de servicios públicos y garantice el estado de movilidad del sector.	IDU	En sesión 16, IDU – Jaime Bermúdez: indica que la intervención sobre la Avenida Circunvalar se realizó en el año 2011, fue un contrato que gestionó el IDU con recursos de Colombia Humanitaria (nación), las ejecutó la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del IDU con el acompañamiento del FOPAE, en el cual se pretendía atender un fenómeno de inestabilidad. El contrato se ejecutó en el año 2011 y culminó su terminó de garantías aproximadamente en el año 2018, considerando el contexto mencionado, se debe señalar que desafortunadamente esta obra no se encuentra contemplada en el Plan de Desarrollo. Por lo cual, se tendrá que elevar la consulta para tomar acción de manera conjunta e intervenir este sector.
88	Se solicita al IDU respuesta a requerimiento enviado vía correo electrónico sobre trámite de PMT de la Industria Copel, quien como cliente de VANTI requirió prestación de servicio mediante derecho de petición debido a qué se ha hecho solicitud de PMT, pero ha tenido negado por respuesta de IDU. En varias ocasiones se ha requerido comunicación con ingenieras de IDU para sostener mesa de trabajo, pero no ha sido posible.	IDU	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
90	Para SDA, relacionado con un requerimiento de manejo silvicultural, durante el mes de abril se radicó mediante consecutivo 2024ER43111 atendiendo las observaciones efectuadas por la Secretaría, pero a la fecha no se tiene respuesta.	SDA	Observación FDL - 26 de mayo: Se realizó visita silvicultural el día 28 de mayo de 2024, sin embargo, se envió mediante radicado No. 2024ER114112, solicitud de remitir el concepto técnico de la visita, debido a que es un requisito indispensable para la obtención de la aprobación de intervención por parte del IDPC. No se solicita la resolución como tal, solo el concepto de la visita realizada por el Ing. Alejandro Sánchez.
91	Para ENEL, se relaciona con un poste en el barrio Pradera, dirección carrera 47 N°. 71-64, está bastante inclinado y la vía ya está ejecutada, no obstante, no se pondrá en servicio hasta tanto haya aplome del poste, se cuenta con radicado al respecto 60190773 del 03 de mayo de 2021, se solicita su apoyo para atender solicitud considerando que se presenta riesgo para transeúntes.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
92	Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que se encuentran en el espacio público, pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado).	VANTI GAS NATURAL	Sesión 18 Intervención VANTI - Mauricio García: Se solicita soporte de radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De todas maneras, se realizará comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado.
94	Para IDU, se solicita mesa de trabajo, desde la Alcaldía Local se trabaja en formular un proyecto de puentes peatonales y se ha solicitado la reserva de esta infraestructura (radicado IDU DTINI 202423500582981), pero solo se dio respuesta afirmativa para un puente, lo que impide continuar con el proyecto. Se solicita realizar una mesa de trabajo para verificar la posibilidad de realizar reserva.	IDU	Sesión 18 - Intervención IDU – Ing. Jaime Bermúdez: Se solicita aclarar si la respuesta a la solicitud de reserva fue emitida de forma incompleta por el IDU, o si se indicó que no se puede indicar la reserva por alguna condición particular. Respuesta de Mónica Chipatecua: Se informa que la reserva se solicitó para cuatro puentes, pero solo se reservó uno, para los tres restantes se comunicó que el IDU realizó mantenimiento en el mes de octubre, empero en el mes de diciembre se recibió por parte del IDU un diagnóstico respecto de dicha infraestructura para continuar con la formulación del proyecto. A su vez, en las visitas técnicas efectuadas se observa que los puentes no han sido objeto de mantenimiento. Observación FDL - 28 de mayo: No se ha atendido la solicitud de la mesa de trabajo ante el IDU, es de carácter urgente ya que es para continuar con el proceso de formulación.
95	Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.	EAAB - Zona 1	En acta 19, IDU señala que el Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1.
97	Para Movistar, considerando la situación expuesta sobre el sector de Patio Bonito, se solicita una reunión urgente con el director de construcciones de Movistar para verificar varias temáticas relacionadas con la gestión del riesgo en las intervenciones que vienen realizando.	MOVISTAR	En sesión 18, Movistar – Jolgilio Peña: Se solicita correo electrónico notificando situación para adelantar con el área encargada de los trabajos realizados por contratistas.

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
98	Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.	EAAB – Red Matriz	Pendiente
100	En el comité anterior al que asistió el FDL de Usaquén se solicitó a ENEL retirar reserva de dos segmentos viales, el primero con CIV 1004519 y el segundo 1007204, ENEL Colombia mediante radicado IDU 20225262079722 efectuó el desistimiento de reserva a estos segmentos viales de malla vial y espacio público, sin embargo, en el SIGIDU no se ha reflejado dicha información, se solicita por favor retirar reservas con base en la comunicación emitida por ESP.	IDU	Pendiente
101	Para EAAB-Zona 3, se recibe derecho de petición N°. 000013183802 relacionado con afectación de cámara ETB. Se realizó visita a la carrera 47 # 22-83 para identificar un daño ocasionado por un contratista de la EAAB a la cámara de la Empresa, dejándola en riesgo de accidente para los peatones. En visita del viernes 24 de mayo el personal contratista negó su identificación y el número del contrato, luego en segunda vez la visita del 27/05/2024, se observó que personal del contrato EAAB el contrato 1-01-33300-1534-2022 está realizando trabajos en la zona, motivo por el cual se solicita la intervención de la EAAB para requerir al contratista la recuperación inmediata de la cámara.	EAAB - Zona 3	Sesión 20 - Intervención EAAB-Zona 3 – Luis Francisco Rodríguez: Realizada la consulta efectivamente corresponde a un contratista de la EAAB, por lo cual en el transcurso de la mañana se informará la programación pertinente para realizar la recuperación del espacio público y reconstrucción de la cámara.
103	Para IDU, en el barrio La Gloria, segmento vial con CIV 4005511 se encuentra reservado por el contrato IDU de conservación 1746 de 2021, no obstante, se declaró incumplimiento y no se ha podido ejecutar este segmento vial. Al respecto es preocupante el estado del segmento vial, el cual se encuentra sumamente afectado por las rutas del SITP y alimentadores que transitan de manera constante, generando repetidas quejas por parte de la comunidad. Por lo cual, se aprovecha este espacio para verificar el encargado del sector puntualmente, y si se puede facilitar un contacto para coordinar de una u otra manera, la intervención a través de acciones de movilidad, sin que se comprometa jurídicamente el proceso que adelanta el IDU.	IDU	Sesión 20 - Intervención IDU – Jaime Augusto Bermúdez Díaz: Se solicita el número del contrato IDU, ya que al llevar un proceso de caducidad se tienen unos términos legales que es importante analizar, por lo cual, se propone efectuar una mesa de trabajo para identificar dichas condiciones, en aras de garantizar la correcta y segura movilidad en el sector del barrio La Gloria. Se agenda Mesa de trabajo agendada para el martes 11 de junio a las 7:00 am de manera virtual.
104	Para ENEL, se realizó solicitud respecto de un CIV ubicado en el barrio Los Laches, en la KR 5 entre CL 7 y CL 9, en la cual se requirió realizar acciones pertinentes sobre poste que se encuentra inclinado, esto teniendo en cuenta visita realizada por IDIGER en la cual se efectuó diagnóstico técnico donde se hicieron algunas recomendaciones al respecto del riesgo que este genera.	ENEL COLOMBIA	Sesión 20 - Intervención ENEL – Mauricio Arenas: Se solicita remitir la petición radicada a ENEL vía correo electrónico.
105	Para VANTI, en el barrio Los Laches, en la KR 5 entre CL 7 y CL 9, VANTI realizó desconexión del servicio a cinco predios, entonces mediante oficio (que está en proceso de firma) se está solicitando la reconexión dado que el contratista ya realizó las obras correspondientes, entre las cuales se construyó un muro de contención.	VANTI GAS NATURAL	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
108	Para VANTI, con referencia a los casos 81 y 82, de acuerdo con lo informado por el área de conservación las situaciones presentadas sobre la AC 80 no fueron recibidas a conformidad por parte de la interventoría y el contratista, por lo tanto, se solicita visita de campo con delegados de UAERMV y VANTI con Ingeniero Sergio Alejandro Díaz quien integra el equipo de apoyo a la supervisión del contrato 1782 de 2021.	VANTI GAS NATURAL	Acta 21 , De IDU se informa que con referencia a los casos 81 y 82, no se han llevado a cabo los recorridos requeridos a VANTI y UAERMV, por parte de la UMV hoy se remitió la información de contacto del Ingeniero Carlos Castaño, quién obra como gerente de infraestructura urbana de la Unidad de Mantenimiento Vial. Desde la OCIT se transmitió la información al Ingeniero Sergio Díaz, quién es apoyo a la supervisión del citado contrato, entonces se espera coordinar prontamente dicha reunión. Respecto de VANTI, se informa por parte de la supervisión que hoy se realizará recorrido. Acta 22 : Con referencia a los casos 81 y 82, el ingeniero Sergio Alejandro Díaz del Área de Conservación informó que el 13 de junio realizaron los recorridos con VANTI y UAERMV. Con la UAERMV se dejó el compromiso que serían reparadas las afectaciones y que iniciarían el día lunes y terminarían el día miércoles. Para el caso de VANTI, se levantó acta de inspección y quedó el compromiso que en un lapso de 15 días hábiles estarían culminando los arreglos de las zonas que habían sido afectadas.
111	Para Movistar, se solicita respuesta de la petición con radicado 20240419105915900 del 24 de abril de 2024.	MOVISTAR	Pendiente
112	Para IDU, presenta situación pendiente relacionada con la construcción del cable aéreo San Cristóbal del contrato IDU 1167 de 2023, para su ejecución se tuvieron que demoler en cada estación 2 manzanas, las estaciones objeto de consulta son "La Victoria" y "Altamira", donde se demolieron predios, pero el IDU no ha generado cierre de las cuentas contrato, de las mismas se está contabilizando consumo. Por lo anterior, se solicita al IDU pronunciamiento, y que como se ha requerido realice los cierres de las cuentas.	IDU	Durante el día 06 de junio de 2024, el Ingeniero Álvaro Reinoso remite correo electrónico a la Dirección Técnica de Predios informando la situación presentada sobre el sector, para realizar la debida suspensión del servicio. Acta 23 - EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López : Se solicita información al IDU respecto de la petición de suspensión de servicio sobre manzanas que fueron adquiridas mediante compra de predios para construcción de proyecto de cable aéreo. Acta 23 - IDU – Álvaro Reinoso : Se remitió correo informando el caso el 06 de junio, no obstante, se continuará gestión con profesional Mateo Grajales, a su vez Liliana Torres puede generar un apoyo escalando tema a interior del IDU.
114	Para EAAB-Red Matriz, se solicita visita técnica de la EAAB en la Avenida Ciudad de Villavicencio con calle 65 sur (se requiere verificar dirección) teniendo en cuenta que se presentan empozamientos posiblemente por causa de las redes, y este corredor vial fue intervenido hace poco mediante contrato de conservación IDU.	EAAB – Red Matriz	Pendiente
115	Para EAAB-Zona 2, se informa del contrato IDU de conservación 1794 de 2021, que la EAAB adelantó reparación de redes sobre espacio público de la carrera 50 con calle 63, en el CIV 13002801 PK 92074656, las mencionadas maniobras afectaron espacios intervenidos a través del citado contrato. Por lo cual, se requiere coordinar visita con apoyo a la supervisión y tomar decisiones al respecto.	EAAB - Zona 2	Acta 22, la EAAB a través del Ing. Wilson Porras informó que efectivamente verificó de manera interna, y obedece a unos arreglos que se hicieron sobre redes, por lo cual se generó aviso operativo 1002147100 con el cual se llevaría a cabo la recuperación del espacio público.

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
116	Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en período de vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para establecer comunicación con el mencionado funcionario.	EAAB – Red Matriz	En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño: Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envía contacto para que se genere comunicación correspondiente.
117	Para VANTI, en el frente de trabajo que colinda con el Colegio Gran Colombiano localizado aproximadamente en la carrera 79B con calle 73A Sur, se observó tubería galvanizada de 12", por lo cual se ha solicitado realizar apiques para que la ESP verifique el estado de la red y con sus recomendaciones se puedan evitar daños sobre la tubería. No obstante, no se ha recibido respuesta. Así las cosas, a través del comité se solicita apoyo a esta ESP para que puedan prestar apoyo y coordinación sobre las actividades que se desarrollan en este sector de la ciudad.	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
119	Para Claro, se solicita instalar tapas faltantes sobre el sector de la Av. Caracas No. 5-12 y Av. Caracas No. 5-58, barrio San Bernardo de la localidad de Santa Fe.	CLARO	Acta 22 - ENEL – Mauricio Arenas: Se informa que, realizadas las visitas correspondientes, las cámaras pertenecen a empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones. El 24/06/2024, ETB verificó mediante visita y se informa que no son parte de su infraestructura. Acta 23 - IDU - William Fernando Chávez: Se emitió respuesta parcial al peticionario con base en las visitas realizadas por ENEL y ETB, en las cuales se confirma que no son parte de su infraestructura. A su vez, se remitió copia a las ESP de telecomunicaciones (Claro, Movistar, Tigo) y Secretaría Distrital de Movilidad para que se valide la propiedad de dicha infraestructura. Acta 24 - Intervención CLARO – Nicolás Andrade Duque: Ya se validó en campo, y la cámara doble es de Claro, la otra sencilla no se está seguro de a quién corresponde, pero se pondrán todas las tapas en el segmento. Se informa que las mismas se enviaron a construcción, por lo cual se instalarán la próxima semana, al respecto se comunicará de manera oportuna en el Comité.
121	Para EAAB-Zona 2, se solicita reparación de ciclorruta en el parque El Virrey, toda vez que se presenta hundimiento por posible daño en redes. Ya había sido intervenido este sector por la EAAB.	EAAB - Zona 2	Acta 23 - EAAB-Zona 2 – Javier Porras: Se informa que, de acuerdo con lo informado durante la semana para el tema del Virrey no aplica garantía de contrato de obra, esto teniendo en cuenta que hubo una nueva falla sobre la red. Por tanto, hasta que la división de alcantarillado realice la reparación, se puede hacer restitución del espacio público. Así mismo, se espera que durante esta semana se efectúe la reparación de la red, y por tanto se pueda definir cuándo se ejecutaría la recuperación de la ciclorruta. Acta 25 - EAAB-Zona 2 – Javier Porras: Se comunica que el contratista tenía programado ejecutarla en el transcurso de esta semana, hasta el momento se espera confirmación de la actividad, para el próximo comité se ampliará información al respecto.

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
122	Para ETB, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 012826 del 31 de octubre de 2023 y 015527 del 31 de enero de 2024, donde se requiere certificado de "paz y salvo".	ETB	Pendiente
123	Para VANTI, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 01523CR0015445 del 05 de diciembre de 2023 donde se requiere certificado de "paz y salvo".	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
124	Para ENEL, se solicita reposición de tapas de cajas de inspección, las cuales fueron reportadas a la ESP mediante consecutivo 657851 del 23 de noviembre de 2023	ENEL COLOMBIA	Acta 23 - ENEL – Jorge Mauricio Arenas: Se toma nota del número de radicado y se verificará internamente, ya que la reposición de tapas es un tema de atención urgente por la generación de posibles accidentes. Se remite vía chat información de contacto para comunicarse directamente con profesional del Fondo de Desarrollo Local.
126	Para Secretaría Distrital de Ambiente, se solicitó concepto técnico de silvicultura, en donde se informó por parte del profesional que realizó la visita técnica, que el documento de respuesta ya se encontraba en revisión jurídica, no obstante, a la fecha no se ha obtenido pronunciamiento. Al respecto se solicita colaboración, toda vez que el contrato sobre el cual se realizó la visita técnica ya lleva 1 año suspendido. Se remite vía correo electrónico trazabilidad documental (comunicaciones) entre entidades.	SDA	Pendiente
127	Para EAAB-Zona 1, se relaciona con una solicitud en la calle 162 entre carrera 54 y 55, donde se evidencia un posible daño de redes, se solicita realizar visita conjunta.	EAAB - Zona 1	Pendiente
128	Para ETB, se solicita atender caso presentado por Alcaldía Mayor sobre el sector de la carrera 7 entre calles 61 y 62 (costado oriental) donde se observan pozos sin tapa, generando alto riesgo para transeúntes.	ETB	Acta 23 - Respuesta ETB – Benjamín Ochoa: Se informa que respecto al caso 128, si corresponden a cámaras de ETB, se procedió a realizar reporte a la Gerencia de Servicios Masivos para que se efectúe la correspondiente reposición, así mismo se remita registro fotográfico para evidenciar el cumplimiento de la actividad.
129	Para IDU, se han realizado dos solicitudes respecto a las actividades que puede desarrollar el FDL en puentes vehiculares como peatonales que se encuentran sobre cuerpos de agua, esto teniendo en cuenta que, dentro de las metas del plan de desarrollo, se deben atender 500 m ² de esta infraestructura. Se agradece la pronta respuesta del IDU (último radicado 20246220016871 del 23 de enero), teniendo en cuenta que en el FDL se cuentan con recursos limitados, y no se tiene personal especializado para emitir dictámenes sobre este tipo de infraestructura.	IDU	Pendiente
130	Para IDU, se tiene algunas dudas sobre la intervención de segmentos que la comunidad solicita atender, pero que cuentan con reserva por parte de otra entidad, en este caso el SDM, donde se programó parqueo en vía, al respecto ¿Hay alguna directriz o lineamiento sobre las actividades que podría llegar a realizar el FDL?, en algún momento SDM indicó al IDU que no se levantarían esas reservas pero que se podrían realizar intervenciones frente a mejoramiento de infraestructura, por lo anterior se solicita conocer si hay alguna orientación en este sentido.	IDU	Acta 24 - Intervención IDU – Ing. Jaime Augusto Bermúdez: El tema de reservas efectivamente se maneja al interior del IDU, por lo cual desde la OCIT se podría gestionar una reunión entre la Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación y los delegados de la Alcaldía Local para aclarar las situaciones donde se tengan inquietudes. Por lo anterior, se solicita remitir información de contacto para buscar un espacio y realizar mesa de trabajo.

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
132	Para IDU, se tienen algunas inquietudes respecto al Decreto 625 de 2023 – “Por medio del cual se reglamenta el artículo 132 del Decreto Distrital 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.” y se dictan otras disposiciones”, ya que en su artículo 13 se manifiesta que mediante nuevo acto administrativo se adoptarán los manuales e instructivos que se estimen pertinentes, por lo cual, se requiere este documento para iniciar programación de mantenimiento de andenes en la localidad.	IDU	Pendiente
134	Para EAAB, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, hay unas cajas en algunos tramos donde se está ejecutando que requieren intervención, por lo cual se solicita acompañamiento técnico de la ESP, al momento se ha intentado realizar contacto con el Ingeniero Mauricio Mahecha sin que se haya logrado gestionar, se han programado visitas sin llegar a realizarse.	EAAB - Zona 1	Pendiente
135	Para Movistar, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, se presenta infraestructura de dicha empresa en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se requiere acompañamiento técnico de la ESP.	MOVISTAR	Pendiente
136	Por otro lado, se presenta caso para EAAB-Zona 2, sobre calle 53 entre carreras 17 y 16 costado norte, es un sector comercial, sobre el mismo se ha presentado devolución de aguas negras, la comunidad ha intentado perforar las tapas de las cajas domiciliarias para tratar de evitar, pero esa no es la solución. Como se comentó previamente, se hablaron de estos casos con el Ingeniero Yamid, y se indicó que posiblemente hoy se realizaría visita de inspección a este sector, por lo cual se solicita su atención para avanzar con este tema.	EAAB - Zona 2	Pendiente
137	Para EAAB-Zona 3, se reporta en la carrera 13A N°. 23-81 socavación en la vía, falla de la carpeta asfáltica y estructura de soporte, debido a posible fallo de colector de aguas residuales, se evidencia pérdida de material en dicha estructura.	EAAB - Zona 3	UAERMV - Humberto Ramírez - Sesión 25: Para EAAB-Zona 3, se solicita atención de la carrera 13A con calle 23, se relaciona con requerimiento ciudadano para atender hueco generado sobre calzada, una vez realizada la visita se colige que puede relacionarse con atención de fallo sobre redes de alcantarillado, por lo cual se verificó y al parecer EAAB intervino, no obstante, aún se requiere recuperación de calzada.
138	Para EAAB-Zona 1, se presenta socavación con falla en estructura de pavimento en la calle 147 con carrera 12, costado sur, en el área aferente se observa pozo del sistema de alcantarillado, es posible que se presente por filtración del colector, por lo cual se solicita visita de inspección y de ser el caso, la debida atención de la EAAB.	EAAB - Zona 1	Pendiente
139	Para EAAB-Zona 3, la situación fue reportada a través de redes sociales, se localiza en la calle 22 con carrera 14 (Avenida Caracas), en donde se puede visualizar a través del registro fotográfico, falla en la estructura de pavimento posiblemente por socavación, se solicita visita de campo de la EAAB para verificar, y para que con el diagnóstico completo de la situación se tomen las decisiones pertinentes en aras de garantizar la seguridad vial en el sector.	EAAB - Zona 3	Pendiente

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
140	Para EAAB-Zona 1, respecto de la reparación realizada por la EAAB en la calle 134 con carrera 19, se realizó reparación de red sanitaria, no obstante, aún se requiere recuperación de espacio público, se solicita la debida gestión.	EAAB - Zona 1	Pendiente
141	Se recibe solicitud de la Alcaldía de Chapinero, respecto de una solicitud que se efectuó a Secretaría Distrital de Ambiente para la aprobación de permisos silviculturales, los cuales tienen radicados 2024ER66489 del 26 de marzo y 2024ER102985 del 14 de mayo de 2024 (Bogotá te escucha No. 2601262024), y no se cuenta con pronunciamiento de esta Entidad.	SDA	Pendiente

6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2024	Balance
-Casos presentados	141	100,00%
-Casos resueltos al corte	74	52,48%
-Casos pendientes al corte	67	47,52%

7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se lograron resolver once (11) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 3, 27, 48, 50, 89, 109, 110, 113, 118, 131 y 133, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: Se lograron resolver once (11) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 3, 27, 48, 50, 89, 109, 110, 113, 118, 131 y 133, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, especialmente ENEL, IDU, EAAB.	

8 COMPROMISOS

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 18 de julio de 2024
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Looker Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 18 de julio de 2024
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 18 de julio de 2024

9 CONCLUSIONES

La profesional Liliana Torres del IDU concluye la sesión número veinticinco **(25)** del Comité para la vigencia 2024, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 18-julio de 2024 a las 7:30 am, de manera virtual.**

En constancia se firman,


JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
PRESIDENTE


PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA

Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba– SDP.

Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.

William Fernando Chávez – IDU.

Aprobó: Jaime Augusto Bermúdez Díaz - IDU.


Anexo: 1. Tablero de control – COISP – Corte Acta 25 de 2024.

2. Matriz de seguimiento casos presentados en la instancia – Corte Acta 25 de 2024.


Subserie 2131-2.14

Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO


Número de casos registrados por mes



Número de casos resueltos por mes



Número de casos pendientes por mes




Recuento de casos

Nº. DE CASO	MES REP...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	ESTADO DEL CASO
1	01. Enero-2...	Para ENEL, se solicita que se revis...	ENEL COLOMBIA	Alta	ATENDIDO
2	01. Enero-2...	Para EAAB – Zona 5, respecto de ...	EAAB - Zona 5	Alta	ATENDIDO
3	02. Febrero-...	Se informa sobre las afectaciones ...	IDU	Normal	ATENDIDO
4	02. Febrero-...	Para la EAAB – Red Matriz, se ex...	EAAB – Red Matriz	Alta	PENDIENTE
5	02. Febrero-...	Para la EAAB, en la CL 28 con K...	IDU	Alta	PENDIENTE
6	02. Febrero-...	Para el IDU, solicita reunión para t...	IDU	Normal	PENDIENTE
7	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 5, En Carrera ...	EAAB - Zona 5	Normal	ATENDIDO
8	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 ...	EAAB - Zona 1	Normal	ATENDIDO
9	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 ...	EAAB - Zona 1	Normal	ATENDIDO
10	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo...	EAAB - Zona 4	Normal	ATENDIDO
11	02. Febrero-...	Para ENEL, en la calle 13 por Carr...	ENEL COLOMBIA	Normal	PENDIENTE
12	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 5, respecto de ...	EAAB - Zona 5	Alta	ATENDIDO
13	02. Febrero-...	Para Alcaldía de Puente Aranda, se...	Alcaldía Puente Aranda	Normal	ATENDIDO
14	02. Febrero-...	Se solicita realizar revisión con un...	ENEL COLOMBIA	Alta	PENDIENTE
15	02. Febrero-...	Para ETB, en la calle 47 con carrer...	ETB	Alta	ATENDIDO
16	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero...	EAAB - Zona 3	Normal	ATENDIDO

Casos registrados

141



Nº. Casos Resueltos

74



Nº. Casos Pendientes

67




Entidad responsable de atender caso

Entidad que presentó el caso

Prioridad

Tema de la solicitud

Porcentaje de avance



TOP – Entidades más casos asignados

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	27
2.	IDU	17
3.	EAAB - Zona 1	14
Total		140

1 - 20 / 20

TOP – Entidades con casos resueltos

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	17
2.	EAAB - Zona 4	9
3.	EAAB - Zona 2	8
Total		73


1 - 17 / 17

TOP – Entidades con casos pendientes


	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	IDU	14
2.	ENEL COLOMBIA	10
3.	EAAB - Zona 1	8
Total		67

1 - 15 / 15

Número de casos registrados por mes




Número de casos por zona o área pendientes



ESTADO DEL...	Nº. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	10	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo Quimbaya, TV 72F con CL 40 Sur, barrio La chucua, localidad de Kennedy, se presenta hueco de alta profundidad en el pavimento que por lo ilustrado en audio de noticias RCN enviado al chat el día de hoy 8 de febrero, presenta inminente peligro de un hundimiento de mayor proporción.
ATENDIDO	18	Para EAAB – Zona 3, el Ingeniero Francisco Rodríguez ha venido apoyando las actividades de intervención que se están realizando en la carrera 14 con calle 3, donde se detectó socavación en calzada, al respecto se indaga ¿Si hay alguna información adicional?
ATENDIDO	102	Para EAAB-Red matriz, el área de infraestructura tiene un tema relacionado con la red matriz de acueducto en el barrio Moralba, Altos de Sucre y Altos de Virrey (TV 16 entre KR 16B Este y CL 43 Sur), durante el mes de enero se generó una intervención por parte de la ESP, se hizo una adecuación de la red, no obstante no se efectuó la recuperación de la calzada, actualmente se encuentra con material granular, por lo tanto, se solicita recuperar el espacio para garantizar las condiciones de movilidad del sector.



Número de casos registrados por mes



ESTADO DEL CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	46	Del contrato 262 de 2022, el contratista solicitó certificado de “paz y salvo” para cerrar la liquidación, se efectuó reiteración el 29 de enero, y a la fecha no se ha tenido respuesta. Radicado 000700708.
ATENDIDO	99	Para ENEL Colombia, mediante radicado 611181811 del 23 de mayo, se solicitó gestión respecto de la comunicación que se recibió para traslado de infraestructura (postes y caja) que pertenece a los activos de esta empresa, que se encuentran ubicados sobre la calzada con movilidad restringida del sector Mariscal Sucre (CIV 2001977 y 2001969). Si bien inicialmente se recibió respuesta donde se indicó que debía radicar la documentación de acuerdo con procedimiento para asumir los costos del traslado de este poste (radicado N°. 000731057 del 05 de marzo de 2024, bajo oficio 0000816096), se requiere visita técnica con delegado asignado por ESP a este contrato de obra, ya que se requiere puntualizar temas de campo para continuar con procedimiento mencionado. Lo anterior, a pesar de las condiciones actuales de la infraestructura propia de la empresa que no cumple con la normativa.
ATENDIDO	113	Para ENEL, se solicita mesa de trabajo para tratar el tema referente a un contrato de malla vial donde se hace necesario el traslado de unos postes, aun no se ha hecho una radicación formal porque consideran importante que en una primera mesa de trabajo, junto con los profesionales del consorcio, se revisen los estudios y diseños en donde se hace la sugerencia y recomendación de evaluar la cantidad de traslados de postes en cada uno de los segmentos viales. De esa manera se haría la solicitud ante cada ESP.
ATENDIDO	24	El CIV 1004510, CL 124 entre KB 14A y KB 20, aparece en SIGIDU con una respuesta por parte de ESP ENEL, asociada a un programa



Casos:
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU


COMPROMISOS ASIGNADOS

17

COMPROMISOS ATENDIDOS

3

Número de casos registrados por mes



ESTADO DEL CASO ▴	N°. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	3	Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETB, teniendo en cuenta que las obras del IDU como de las Alcaldías locales, están reportando robos continuos por el alto nivel de inseguridad. Por lo anterior, se recomienda al IDU que se requiera mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para proteger la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la ola de inseguridad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, incrementado de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.
ATENDIDO	118	Para IDU, se informa que el FDL-Kennedy ha firmado convenio interadministrativo con el IDU (Convenio 1459), actualmente los contratos derivados se están manejando desde dicha Entidad, por parte del Ingeniero Oscar Hoyos. Se precisa que es un convenio donde se va a mejorar los paseos comerciales de la fase uno y dos de la localidad de Kennedy, con una inversión por parte del FDL de aproximadamente 8mil millones de pesos y del IDU de 9mil millones de pesos. En cuanto a los estudio y diseños, se solicita conocer su estado, y cuál es el motivo de que no cuente con aprobación hasta el momento, teniendo en cuenta que ya se subsanaron por parte del IDU hacia la EAAB. El 22 de marzo de 2024 se realizó una mesa de trabajo en la cual la EAAB ESP presentó nuevas observaciones a la versión 5 del producto y anunció la emisión del concepto por escrito para la semana siguiente (del 25 al 29 de marzo), sin embargo, el IDU aún no ha recibo dicha comunicación a la fecha, y por otro lado el 17 de abril de 2024 mediante el comunicado con radicado IDU 202423600532661, el IDU reiteró a la EAAB a la necesidad de contar con el concepto de la revisión del producto.



COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	¿QUÉN PRESENTÓ EL CASO?	N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVO
I TRIMESTRE	01. Enero-2024	1	Para ENEL, se solicita que se revisen las cámaras ubicadas en la Avenida NQS con calle 92, se presenta un normal importante respecto a la calidad de la vía, la cual afecta la movilidad y la seguridad vial. A su vez, se solicita que se tome la medida de la línea de tránsito de la vía, la cual no se obtiene respuesta, por lo cual se trae a la actual relación de construcción, por lo cual, se solicita a César Escobar (delegado de ENEL) que envíe respuesta y realice las gestiones pertinentes para solucionar este caso.	IDU	02 - Enero 25 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	11 - Abril 4 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-001.jpg	Pendiente desde 2023 ENEL - Mauricio Arenas informa en sesión 10: En lo relacionado a la calidad de la NQS, se está a la espera de la respuesta de la entidad, por lo que se solicita al primer por parte de la secretaría de movilidad, pero que hasta el momento, el cronograma sigue considerando para darle inicio a las obras, el 27 de marzo de 2024.	04. Abril-2024
I TRIMESTRE	01. Enero-2024	2	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 418 sur 74-65 en el barrio Tintal – 8 sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local afectada problemáticamente por problemas de redes, se solicita a la EISP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.	IDU	02 - Enero 25 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Padilla	ATENDIDO	08 - Marzo 07 de 2024	5. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-002.jpg	Ingeniero Javier Padilla informa en sesión 08: Se efectúa inspección de CCTV en el sector, no se encuentran problemas estructurales en redes, por lo cual, se concluye que se encuentran trabajando en condiciones normales. Por lo tanto, se descarta hardware problemático del sistema de monitoreo. Por lo cual, se recomienda que se programe una intervención por parte de esta Entidad, como Analista o UAERNAV, se deja video de CCTV a su disposición.	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	3	Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETS, teniendo en cuenta que las áreas del IDU como de las Alcaldías locales, están reportando video cortados por el alto nivel de inestabilidad. Por lo anterior, se recomienda al IDU que se requiera mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para mitigar la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la vía de inestabilidad continúa generando presión sobre los equipos de servicio público, incrementando de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.	ETS	03 - Febrero 1 de 2024	IDU	Jaime Bermudez	ATENDIDO	25 - Julio 11 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de cables y andares sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-003.jpg	Alvaro Roldán en sesión 3 informa: En respuesta a la solicitud de ETS respecto a cables en las áreas IDU, se realizó la consulta y desde el Área de Coordinación Interinstitucional indican que en ocasiones anteriores se ha solicitado a ETS que informe en cuáles obras y que defina no han presentado en las mismas para poder realizar el control respectivo una solicitud. IDU se encuentra a la espera del reporte por parte de ETS para darle respuesta.	07. Julio-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	4	Para la EAAB – Red Matiz, se expone un daño grave en la Av. Villavieja entre CL 628 y CL 532 ubicada dentro, debido a filtraciones al pasar en una cámara de la red matiz "Buenos - Ciudadela", de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1857 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando problemas sobre estructuras. Solicito revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMF o el IDU reparen en el sector.	UMV	03 - Febrero 1 de 2024	EAAB - Red Matiz	Nubia Riano	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-004.jpg	IDU - Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6: Se realiza pronta atención por parte de la EAB-Red matiz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición mediante requerimiento del Consejo Regional, por lo cual, se solicita respuesta oportuna en la Avenida Villavieja entre CL 628 y CL 532.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	5	Para la EAAB, en la CL 28 con KR 33A, hubo una intervención de la EAAB sobre la cabaña, la cual quedó sin reparar. Se solicita pronta atención.	UMV	03 - Febrero 1 de 2024	IDU	Ornela Segura	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-005.jpg	Acta 04-2024: EAAB informa que no correspondió a una intervención de la EAAB. Al mismo tiempo, la división de redes realizó revisión de este sector, sin embargo evidenció la fuga e daños, respecto de las redes de alcantarillado, sobre el sector no hay presencia. Se solicita revisión por parte de UAERNAV o IDU.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	6	Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.	EAAB - Zona 4	03 - Febrero 1 de 2024	IDU	Álvaro Roldán	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-006.jpg	Acta 04-2024: EAAB informa que remitió la información al Ingeniero Wilmar Rodríguez. Acta 5-2024: Se informa que el 05 de febrero de 2024 se envió al Ingeniero Juan Carlos, el listado de los contratos de construcción de acuerdo con solicitud realizada.	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	7	Para EAAB – Zona 5, En Carrera 79 (Jal Primero de Mayo) por Calle 53 sur CIV 809450, poco de la EAAB con daño en el mismo y convertir en depósito de basuras afectando la movilidad. Registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Padilla	ATENDIDO	07 - Febrero 29 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-007.jpg	Acta 4 - 2024 - Respuesta EAAB – Zona 5 - Javier Padilla: Para el caso 7 de la Avenida Primero de Mayo, se efectúa la verificación en terreno y se observó personal de ETS trabajando, se solicita hacer el respectivo direccionamiento a esta Entidad.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	8	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 por Carrera 552, se observa hecho en pavimento al pasar original en asfalto y/o filtraciones que presenta la infraestructura de la EISP, registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Malhecha	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-008.jpg	EAAB Zona 1 reportó mediante el chat de WhatsApp atención del caso 08, por lo cual se da cierre en sesión 17.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	9	Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 entre calles 135C y 138 hubo intervención de la EAAB encontrándose pendiente la recuperación de la carpeta asfáltica, registro fotográfico enviado al chat el lunes 5 de febrero.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Malhecha	ATENDIDO	07 - Febrero 29 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-009.jpg	Se informa atendido.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	10	Para EAAB-Zona 4, en vía Páramo Quimbaya, TV 72F con CL 40 Sur, barrio La Cruz, localidad de Kennedy, se presenta hecho de alta profundidad en el pavimento que por lo sustituido en asfalto de notoria RCH enviado al chat el día de hoy 8 de febrero, presenta evidente peligro de un hundimiento de mayor profundidad.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	07 - Febrero 29 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-010.jpg	Pendiente, IDU informa: Que el ingeniero Juan Carlos López remitió registro fotográfico donde se realizó atención de la situación presentada sobre la vía Páramo Quimbaya. EAAB solicita apoyo a la UAERNAV para que se efectúe recuperación de pavimento. UAERNAV - Humberto Ramírez indica en sesión 6: Se expone cronología y se realiza una serie de comentarios en torno a la situación que se presenta en el sector, actualmente la UAERNAV se encuentra efectuando las evaluaciones pertinentes con el fin de definir la intervención de las obras.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	11	Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 882 estructura roja de redes cerca con afectación colapsante el piso en zonas afectando peajes a los transitorios, enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Consecuentemente, se solicita a la EISP competente verificar y adelantarse las acciones pertinentes.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-011.jpg	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	12	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 418 sur 74-65 en el barrio Tintal – 8 sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local afectada problemáticamente por problemas de redes, se solicita a la EISP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.	IDU	04 - Febrero 8 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Padilla	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-012.jpg	El pasado lunes 4 de febrero, se realizó la inspección de CCTV (Julio 2021/05/18) solicitada a través del contrato 1452-2023 solicitado de la Calle 418 Sur desde la Intersección 74 C hasta la Intersección 74 B. Acorde a la tubería de 10" en gran estado de deterioro, se evidencia la presencia de infiltración de material, únicamente una derivación situada a los 15 metros del punto informado del trazo indicado en el esquema anexo por el Ing. Páramo. Esto nos conduce a las conclusiones que se ven sobre la vía NC son afectadas a la red de alcantarillado.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	13	Para Alcaldía de Puente Aranda, se encontró afectación de la infraestructura de ETS en la Avenida Calle 6 entre las carreras 32 y 40, estado normal, se observa en el sector cableado afectado, hay obra, pero no tienen valla. Se solicita contactar con el fondo de desarrollo local para conocer el número del contrato que generó los daños.	ETS	04 - Febrero 8 de 2024	Alcaldía Puente Aranda	Delegado	ATENDIDO	05 - Febrero 15 de 2024	6. Valor por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-013.jpg	Acta 04-2024: IDU indica que se remitió situación vía correo electrónico a delegados de la Alcaldía de Puente Aranda de acuerdo con base de datos de la agenda 2023. Acta 05-2024: Se solicita dar cierre, toda vez que no hay delegado en la respuesta por parte de IDU y que ETS realizará la gestión directamente con la Alcaldía Local.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	14	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encuentran pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.	EAAB	04 - Febrero 8 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-014.jpg	Pendiente	
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	15	Para ETS, en la calle 47 con carrera 7 se reporta fallante de tapa, lo cual puede generar accidentes.	IDU	05 - Febrero 15 de 2024	ETS	Carmen Rocío López	ATENDIDO	05 - Febrero 15 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-015.jpg	Se informa atendido, se remitió registro fotográfico vía chat.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	16	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero Juan Rivera indica que en la Avenida Caracas con Calle 3 Sur, se solicita apoyo de la UAERNAV para recuperación del sector interviniendo por la EISP. Por lo cual, se solicita a la EAAB lo siguiente: tramitar la liberación de la reserva que tiene el fondo de desarrollo local de Antonio Narino, y transferir el PNT.	UMV	05 - Febrero 15 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	06 - Febrero 22 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-016.jpg	UAERNAV - Humberto Ramírez informa que se había recibido solicitud de Juan Carlos EAAB para realizar espacio público a raíz de una emergencia, la UAERNAV solicitó levantamiento de terreno y PNT aprobado, pero verificado en sitio, se observa que el terreno ya fue pavimentado.	02. Febrero-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	17	Para EAAB – Zona 2, en la calle 60 con Avenida Ciudad de Cali, se presentó daño en calzada de Transmilenio, el ingeniero Diego Montoya – Gerente del Sistema Masivo solicitó apoyo para recuperación de la calzada. Por lo anterior, se solicita a la EAAB, se informe primero con Transmilenio, y PNT.	UMV	05 - Febrero 15 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Perera	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-017.jpg	La calzada fue recuperada el lunes 12 de febrero de 2024 a través del contrato de Recuperación de Espacio Público de la Zona 2. Esta información se compartió en el chat del Comité el día 15 de febrero de 2024.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	02. Febrero-2024	18	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero Francisco Rodríguez ha venido apoyando las actividades de intervención que se están realizando en la carrera 14 con calle 3, donde se detectó intervención en calzada, al respecto se indica (Si hay alguna información adicional).	UMV	05 - Febrero 15 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	08 - Marzo 07 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2024/01/01/20240101-018.jpg	Atendido por Ingeniero Francisco Rodríguez	03. Marzo-2024

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 202

TREMEMSE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD	¿CUIEN PRESENTO EL CASO?	Nº. SEÑÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	EStADO del CASO	Nº. SEÑÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO de GEstión ASOCIado	PRIORIZACION	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
I TRIMESTRE	Febrero-2024	19	Para EAAB-Zona 1 en la Carrera 86 entre Calle 127 y Calle 127A se realizaron intervenciones por emergencia, en lo cual se presento afectación no solo de ENEL, también actualmente está pendiente por atender reparación no concluida, apenas se realice dicha actividad, se solicita a EAAB realizar la recuperación del espacio público.	IDU	06 - Febrero 22 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Marchena	ATENDIDO	18 - Mayo 23 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realizan las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Alta	Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra . Ver expediente con fotos evidenciadas , ver informe de avance de obra</		

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 202

MES DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	Nº. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
I TRIMESTRE	03- Marzo-2024	37	Se reportó al Chat el día de hoy 14/03/2024 un caso relacionado con hundimiento en catibate que al pasar línea su origen en fibrocable o fallo en infraestructura de la EAAB se ubica en la Calle 63 por Camino II " Para el mismo conocimiento se solicita verificación y acciones que se realicen por parte de SDA "	IDU	09 - Marzo 14 de 2024	EABB - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	16 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Normal	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	Esta solicitud se atendió con trabajos de reparación de 2 conexiones secundarias frente al predio de la Calle 63 No. 9-48 adelantando el problema del hundimiento que se presentaba en el sitio. Estos trabajos se realizaron el día 19 de marzo de 2024.	05- Mayo-2024
I TRIMESTRE	03- Marzo-2024	38	Se reportó a la EAAB – Zona 4, tapa faltante en punto de alcantarillado en el sector de la Avenida Caracas con calle 11 sur - Barrio La Andina - Locustales de Llanos.	IDU	09 - Marzo 14 de 2024	EABB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	09 - Marzo 14 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Normal	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	Ingeniero Juan Carlos López informa que se reparo tapa	03- Marzo-2024
I TRIMESTRE	03- Marzo-2024	39	Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB – Zona 2.	IDU	09 - Marzo 14 de 2024	EABB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Normal	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	Acta 19. Wilson Porras informa que se revisó el tema con el equipo de construcción internacional, se evidenció que el reporte se efectuó hace bastante tiempo, no obstante, como delegados se reúnen las entidades, se reportó al área correspondiente en asfalterado e alcantarillado según sea el deber de las entidades de trabajo de cada dependencia se programan las actividades Del las cosas, se decidió hacer un recorrido para verificar el nivel 30, encontrando que las direcciones que fueron reportadas para el caso 39, en consecuencia, al revisar fotos, videos, actas, se determinó Aclaración	
I TRIMESTRE	03- Marzo-2024	40	Para el contrato de consultoría CONCAQ de 2022, se solicita certificado de “braz y salvo” de la empresa de servicio público VANTI, ya el radicado requerimiento mediante radicado 000716047, se pide pronta respuesta.	Acatilla Santa Fe	10 - Marzo 21 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Mario Insauri	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de acueductos y además sobre las vías principales y colectores de la mala vialidad de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	En sesión 12 - Mario Insauri solicitó ampliación de la información por parte de la Alcaldía de Santa Fe, ya que no ha sido encontrada referencia e indicado 000716047, se solicita información de contacto de funcionarios de FCL	05- Mayo-2024
I TRIMESTRE	03- Marzo-2024	41	En la calle 32 por carreras 17, se reporta daño sobre estructura de pavimento, posiblemente por infiltraciones o por daños en infraestructura de la EAAB-Zona 3, se solicita realizar verificación y realizar reparación correspondiente.	IDU	10 - Marzo 21 de 2024	EABB - Zona 3	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	16 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Normal	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	Se efectúo verificación en el sitio determinado que no existe daño en la infraestructura de redes de la EAAB. Adicionalmente las partes donde se presenta deterioro de la vía no coinciden con el alineamiento de las redes de alcantarillado existentes allí.	05- Mayo-2024
II TRIMESTRE	04- Abril-2024	42	Se informe que el FDL-Llano tiene en desarrollo el proyecto de construcción de un salón comunal del barrio Villa Alameda – Sector I cortón 883 de 2023, sobre el mismo se va a expedir la correspondiente licencia, por lo cual se hace un contrato de consultoría, entre lain, se está adelantando la disponibilidad de servicios de alcantarillado y alcantarillado. No obstante, en el año 2022 la EAAB informó que para expedir la disponibilidad requiere que se contacte con la licencia de construcción, por lo cual se requiere que se confirme esta información o reanudar se requiere en la información correspondiente a la fase de construcción.	Acatilla Llano	11 - Abril 4 de 2024	EABB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	20 - Junio 06 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	Observación FDL - 26 de mayo: Se tuvo mesa de trabajo con la EAAB Zona 4, donde se acordó la expedición de la licencia de construcción, en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015. La EAAB presentó la solicitud para realizar el proceso de energía eléctrica con ENEL.	06- Junio-2024
II TRIMESTRE	04- Abril-2024	43	Respecto del contrato 883 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal del barrio Villa Alameda – Sector I, se solicita que la disponibilidad de servicios de ENEL, Colombia con la que se cuenta los expedidos en el año 2022 y a la fecha se encuentra vencida, por lo cual, se solicita su actualización.	Acatilla Llano	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Anayas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	Sesión 11 - ENEL - Mauricio Anaya: Se comenta que, al encontrarse ya vencida la certificación de disponibilidad del servicio, no puede generarse una primera, por lo cual deberán volver a renovar la solicitud y el tiempo estimado para expedirla es de 15 días hábiles.	
II TRIMESTRE	04- Abril-2024	44	Para EAAB – Zona 4, se presenta situación respecto de vía frente al nuevo Hospital de Llano, en lo referente a red de alcantarillado y colector, ya que por ese sector para una red que atraviesa a casi 3 localidades. Se ha logrado conversatorio con el Ingeniero Cesar Hénar para la revisión de la conexión y realizar los análisis, pero se indica que se realice visita de campo y se cierre la conexión para terminar la intervención de este contrato.	Acatilla Llano	11 - Abril 4 de 2024	EABB – Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	20 - Junio 06 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	Observación FDL - 26 de mayo: Dentro de la ejecución del contrato 883 de 2023, se realizaron las mesas de trabajo pertinentes con la EAAB, por lo cual se adelantaron todas las acciones pertinentes y a la fecha todo el sistema de drenaje se encuentra funcionando sin problemas.	06- Junio-2024
II TRIMESTRE	04- Abril-2024	45	Para SDA, se solicita información respecto a permisos de ocupación de cauce que lleva en trámite alrededor de 14 meses, la última respuesta que se recibió fue en el mes de noviembre de 2023 y se comentó que por el cambio de gobierno no se estaría expidiendo los permisos, pero a la fecha, han transcurrido 4 meses y no se conoce que ha pasado con el trámite.	Acatilla Llano	11 - Abril 4 de 2024	SDA	Karen Beljano	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	Observación FDL - 28 de mayo: Se trató en el mes de abril un oficio a la SDA, con el fin de definir detalles técnicos de la obra, ya se surtieron los mapas Montevideo y se está adelantando la respuesta por parte de la SDA con los requisitos finales para la expedición de los permisos de ocupación.	
II TRIMESTRE	04- Abril-2024	46	Del contrato 262 de 2022, el contratista solicitó certificado de “braz y salvo” para cerrar la lagúnula, se efectuó intervención el 29 de agosto, y a la fecha no se ha tenido respuesta. Radicado 000707038	Acatilla Turbello	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Anayas	ATENDIDO	12 - Abril 11 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	ENEL remitió certificación, se encuentra adjunta al caso 11.	04- Abril-2024
II TRIMESTRE	04- Abril-2024	47	Del contrato 277 de 2022, el contratista ya terminó las obras civiles del parque, y ENEL remitió vía correo electrónico el día 6 de abril de 2024 informando que se va a iniciar el requerimiento de realizar el trabajo necesario para la inauguración del parque tan pronto como el contratista termine la obra civil, hace ya un tiempo se le informó a ENEL, lo que no se ha podido realizar a tiempo, por lo que se le solicita que se realice la obra civil dentro del tiempo acordado en el año.	Acatilla Turbello	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Anayas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	En sesión 41, se reiteró el estado del caso 47 referente a requerimientos pendientes con ENEL COLOMBIA, donde se reiteró el requerimiento pendiente para la inauguración del parque, en el cual se encuentran ya programados los recursos y personal de ENEL, se reiteró para poder ejecutar el contrato ya que está en su poder la licencia que el parque tiene, ya que se le ha informado a ENEL, donde se ha solicitado que se entregue el 2023, pero no han obtenido respuesta.	
II TRIMESTRE	04- Abril-2024	48	Del 396 de 2023, también se requiere certificado de “braz y salvo” por parte de ENEL, el contratista lo solicitó por primera vez el 27 de febrero y se reiteró la solicitud el 2 de marzo, y se requiere adaptar la legislación.	Acatilla Turbello	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Anayas	ATENDIDO	25 - Julio 11 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	Información: ENEL COLOMBIA - Mauricio Anayas, Brindando la información.	
II TRIMESTRE	04- Abril-2024	49	Del contrato 173 de 2019, corresponde al parque Laguna Mui, el parque ha tenido un problema con algunas lavabos, pero lo que se recibió y se tiene identificado con el contratista corresponde a un problema con la instalación del modelo. Lo anterior, se estuvo tratando con ENEL, antes de semana santa, pero no hay pronunciamiento por parte de la EISP	Acatilla Turbello	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Anayas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	En sesión 21, se reiteró el estado del caso 49 referente al parque Laguna Mui el parque ha tenido un problema con algunas lavabos, en donde se había identificado ya el problema en un tiempo con el medio ambiente, pero no se ha podido avanzar.	
II TRIMESTRE	04- Abril-2024	50	Se tiene en ejecución el contrato 316 de 2023, el cual consiste en la construcción de mala vía, uno de los temas de este contrato corresponde a la obra de San Bartolomé, el CVI 601446, indica que se encuentra en punto de medio trabajo, hecho el acceso a la Avenida Rosales, se le remite solicitando traslado del mismo sin respuesta concreta por parte de ENEL Colombia.	Acatilla Turbello	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Anayas	ATENDIDO	25 - Julio 11 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Alta	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	En sesión 21, se reiteró el estado del caso 50 referente al traslado de un poste ubicado en la obra de San Bartolomé, indica que hubo demora en la realización del trabajo pero que ya se efectuó. Respuesta ENEL COLOMBIA - Mauricio Anayas: Indica que recientemente recibió el pago y que los tiempos de ejecución de la obra son 40 días normalmente pero que ya se está recomenzando para que se realice la más pronto posible.	07- Julio-2024
II TRIMESTRE	04- Abril-2024	51	Para EAAB-Zona 4, se solicita visita a uno de los segmentos viales que se están diseñando en el contrato 337 de 2023, por lo cual se reitera solicitar al Ingeniero Jorge Benítez a realizar recorrido de campo antes de avanzar con las actividades de vaciado de concreto.	Acatilla Turbello	11 - Abril 4 de 2024	EABB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	19 - Mayo 30 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuentan con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	En viaje realizado por SDO con delegados de Alcaldías Locales se reporta resultado.	05- Mayo-2024
II TRIMESTRE	04- Abril-2024	52	Se solicita a la EAAB-Zona 2, realizar revisión y reparación de daño sobre estructura de pavimento registrado en la calle 33 entre carreras 17 y 18.	IDU	11 - Abril 4 de 2024	EABB - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	12 - Abril 11 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Alta	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	EAAB-Zona 2 - Wilson Porras informa en sesión 12. La semana pasada se hizo la reparación de la red que estaba afectada y esta semana se adelantó la reparación de espacio público, por la dimensión y características bona prioridad.	04- Abril-2024
II TRIMESTRE	04- Abril-2024	53	Para la EAAB-Zona 2, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se desahucian afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N° 46-45 sur, cada vez que llueve se desahucia el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar este situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	ETB	11 - Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Alta	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	En sesión 13 - Zona 4 - EAAB - Wilson Porras: Se le va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en otros trabajos momentáneamente por temas de disponibilidad, se reitera dar parte por día de efectuar comunicación para agendar el requerimiento. Wilson Porras de febrero de 2024. Se le ha informado que ya hay disponibilidad por parte de ETB para poder atender la visita.	
II TRIMESTRE	04- Abril-2024	54	Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 37A con carreras 50B, en razón a una obra que adelanta la EAAB mediante contrato 1-501-37A10-150A de 2021 - Contrato Censura, al pasar la la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETE y el muro del estacionamiento de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar verificación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.	ETB	11 - Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Valor por lo calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen Ver Imagen	Wilson Porras informa en sesión 16: Lo está atendiendo la empresa, se va a hacer un levantamiento con drone que avuó el estado de una zona, cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acarreos con el contratista para que se realice las aplicaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadanía.	

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N°. DE CASO	SOLICITUD	¿QUÉN PRESENTÓ EL CASO?	N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N°. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESUELVE
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	55	Para ENEL, se solicita retiro y reposición de tapa de Enel en la Calle 13 con Avenida Boyacá sobre la glorieta costado occidental.	MOVISTAR	11. Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	16. Mayo 09 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	Atendido, se reporta mediante chat de WhatsApp el 03 de mayo de 2024.	03. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	56	Para ENEL, se solicita retiro y reposición de tapas de Enel en la Calle 12 # 6 y 14.	MOVISTAR	11. Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	Pendiente	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	57	Para movistar, se relaciona con un sector de talud de un edificio denominado "Esperanza" localizado en el barrio El Recuerdo, cerca a Corfomento, la dirección es carrera 38 #258-50, en el que solicitan la instalación de una cámara, por el paso en calle de obra, una vez revisada la vialidad se evidencia que la infraestructura corresponde a Movistar (de lazo), por lo cual se adjunta documento de talud y se solicita a su profesional de Movistar realizar la visita para emitir respuesta correspondiente.	CLARO	11. Abril 4 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	16. Mayo 23 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	En sesión 12 Jorgio Peña de Movistar informa que una vez realizada visita técnica, la foto corresponde a ETB por lo cual se solicita manejar caso.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	58	Para Zona 4 EAAB, en la calle 50B Sur con carrera 9C Este - Barrio Ramajal, la UMW interno esta vía, la profundidad relativa de excavación fueron 22 cm. Se están presentando Rótulos con el rol de identificación de la EAAB, a la fecha hacen funcionarios a hacer la inspección y manifestaron que el Ingeniero Vega desea autorizar al CCTV para inspeccionar el estado de la infraestructura de la Empresa. Se solicita a la EAAB de sus valores y acostumbrada colaboración ante la situación que se presenta.	UMV	11. Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	23. Junio 27 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectores de la media vía de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	En sesión 14 se informa que se ha avanzado con visita por parte de la EAAB - Zona 4, y se espera reunión para llegar a conclusiones respecto de la intervención.	04. Junio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	59	Para EAAB - Zona 5, el 10 de abril se efectúa solicitud vía correo electrónico para verificar disponibilidad de tubería y accesorios, si se puede que la EAAB apoye al FCL con el suministro.	Alcaldía Bosa	12. Abril 11 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	ATENDIDO	12. Abril 11 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectores de la media vía de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	Interacción EAAB - Zona 4 - Juan Carlos López: El ingeniero Santiago Vitar informa que en la inspección por CCTV se observaron fisuras en la tubería y se va a realizar luego para remediar el problema de raíces en el área, se tiene programada la actividad para dentro de dos semanas.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	60	Para ETB, el contrato 50B de 2021 se encuentra en etapa de liquidación y se requiere apoyo para generar certificado de "paz y salvo" de ETB, se recomendó con el Ingeniero Berjano, pero no se ha obtenido respuesta.	Alcaldía Bosa	12. Abril 11 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	14. Abril 25 de 2024	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen los diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	Se remitió certificado de "paz y salvo" de acuerdo con lo indicado en acta 14.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	61	Para EAAB - Red Matriz, se reportó en la Diagonal 100B Sur con Carrera 4B daño sobre espacio público dentro de esta tapa de alcantarilla, se solicita reparación.	IDU	12. Abril 11 de 2024	EAAB - Red Matriz	Nidia Riano	ATENDIDO	15. Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	Red matriz informó el 25 de abril que la situación había sido atendida.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	62	Para UAERMV, se reporta en frente a predio TV 1A No. 544-78 escombros sobre vía pública, se solicita retiro.	IDU	12. Abril 11 de 2024	UMV	Humberto Ramírez Gómez	ATENDIDO	15. Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	UMV informa en sesión 13 que, una vez revisado la base de datos de la UAERMV no se encontró este sector, y se refiere que la UAERMV envía foto escombros sobre vía, se solicita reagrupar.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	63	Para EAAB-Zona 1, se reporta en la VR 45A entre CL 135A y CL 134D daño sobre estructura de pavimento, peditamente por redes, se solicita verificar y realizar la recuperación del espacio público.	IDU	12. Abril 11 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Malhecha	ATENDIDO	15. Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	Se informa que el pavimento ya se encuentra recuperado.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	64	Para UAERMV, se reporta hundimiento en la CL 85 entre VR 12 y VR 13, daño sobre estructura de pavimento, fue verificado por EAAB indicando no corresponde a daños por redes, por lo cual se solicita su recuperación.	IDU	12. Abril 11 de 2024	UMV	Humberto Ramírez Gómez	ATENDIDO	13. Abril 18 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	UAERMV informa en acta 19: que no se ha podido intervenir, a la fecha la UAERMV se encuentra tramitando PMT para ejecución labores en el segmento vía.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	65	Para EAAB - Zona 3, se solicita del contrato FOLU-CCP-379-2023 que tiene por objeto "Realizar las obras de conservación de la media vía y espacio público asociado en la localidad de Fontibón, Bogotá, D.C. a través del sistema de precios unitarios fijos y a medida ajustable", la respuesta al radicado E-2024-039502 correspondiente a redes sobre la CL 19 con VR 104B.	Alcaldía Fontibón	13. Abril 18 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	16. Mayo 09 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectores de la media vía de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	En sesión 16, Luis Francisco informa que se cuenta con respuesta mediante oficio E-2024-137444, con esta comunicación se emitió respuesta a la Alcaldía Local de Fontibón.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	66	Para EAAB - Zona 2, se solicita respuesta a certificado de "paz y salvo" radicado mediante número E-2024-022956 del 04 de marzo de 2024, que se relaciona con una siembra de especies arbóreas.	Alcaldía Engativá	13. Abril 18 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	19. Mayo 30 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectores de la media vía de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	En sesión 15 se informa que: En radicado se encuentra en gestión por parte de la División Servicio Acueducto de la Zona 2, efectuando la validación de la existencia o no de datos en el área de influencia del proyecto. Una vez se cuenta con esta validación se procederá a la reposición del certificado de "paz y salvo" solicitado.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	67	Para VANT, el contrato de obra pública FOL-E-492 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requieren certificados de "paz y salvo" de las ESP, se requiere respuesta al radicado 0103290015445 del 02 de diciembre de 2023.	Alcaldía Engativá	13. Abril 18 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Mario Inausary	ATENDIDO	17. Mayo 16 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectores de la media vía de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	En sesión 17, VANTI informa que se emitió respuesta al FCL, se anexa soporte a dicha acta.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	68	Para ETB, el contrato de obra pública FOL-E-492 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requieren certificados de "paz y salvo" de las ESP, se requiere respuesta al radicado 0103290015445 del 02 de diciembre de 2023.	Alcaldía Engativá	13. Abril 18 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	18. Mayo 23 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectores de la media vía de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	En sesión 18, ETB solicita datos, todo vez que se regaló información adicional al Ingeniero Iván, representante del contrato y a la fecha no se ha recibido respuesta.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	69	Para Alcaldía de Kennedy, se está presentando inconveniente en el barrio La Chusca, CL 40 con VR 750, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectúa visita encontrando una razón invocando por un contratista del FCL Kennedy, el manejo de la obra ha problemático, la comunidad presenta diversas quejas por instalaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y calidad, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problemas en redes.	EAAB - Zona 4	13. Abril 18 de 2024	Alcaldía Kennedy	Delgado	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen los diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	Pendiente	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	70	Se indica que la Alcaldía Local de Suba ejecutó contrato de mantenimiento de parques durante el año 2023, en el cual se realizaron una serie de reuniones con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, así se autorizó algunas intervenciones y decisiones importantes sobre la ejecución. Terminó en cuanto a interior, se solicita firma y sello de las actas laborales, ya que se han enviado vía correo electrónico los siguientes: Mauricio Malhecha y Carmen López, sin embargo, no se han recibido diligencias. Se solicita remitir documentos para que reposen en el expediente del contrato.	Alcaldía Suba	14. Abril 25 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Malhecha	ATENDIDO	14. Abril 25 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectores de la media vía de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	Atendido durante comité, se cuenta con registro fotográfico de documento emitido en acta 14.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	71	Para Jardín Botánico de Bogotá, dentro de sus funciones ponderables que se le solicitó al contratista que efectuara dentro de su propiedad económica para la adjudicación del contrato, una realizar la siembra de algunas especies de árboles en cada uno de los parques que atiende a través del contrato de mantenimiento de 2023 (Contrato 484 de 2023), no obstante, no se tiene respuesta de fondo del parte del Jardín Botánico de Bogotá y es requerido para cumplir con el factor de sostenibilidad antes mencionado.	Alcaldía Suba	14. Abril 25 de 2024	SDA	Karen Bejarano	ATENDIDO	14. Abril 25 de 2024	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen los diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	Se aclara que como delegada hace parte del área de manejo de RCD y obras, no obstante, se ponía en contacto con la subdelegada de Infraestructura de la SDA, para explicar y gestionar solicitud. JBS no asiste a esta instancia de coordinación.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	72	Se informa que el FCL 6034 desarrollando un proyecto de rehabilitación de 19 segmentos viales, pero se tiene un inconveniente con 4 de estos tramos, CIV: 1002087, 10020716, 1002073, 10020650.	Alcaldía Barrios Unidos	14. Abril 25 de 2024	SOM	Martha Helena Oña	ATENDIDO	19. Mayo 30 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectores de la media vía de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/17247747	SDG informa mediante revelación de casos que se realizó oficio radicado FCL No. 2024022010331 el 15 de Abril de 2024 a Empresa Metro solicitando información sobre hechos por proyecto Metro en zona de interés, se recibió respuesta el 8 de mayo de 2024 por parte de Empresa Metro, en el que indica que por el momento en estos segmentos no se tiene previsto intervenir como dentro la zona de interés, por lo tanto continúa el proceso sobre estos segmentos de interés para su intervención.	05. Mayo-2024

Escriba aquí cualquier comentario, sugerencia o comentario adicional que desee hacer sobre este informe.

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2021

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N° DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	N° SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N° SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	73	Para EAAB-Zona 3, se reporta tapa que presenta daño y consecuente riesgo para los transeúntes en la Cta 7 #17-76.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	16-Mayo 09 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/document/83464?sequence=1&view_type=file	EAAB - Zona 3 - Luis Francisco informa en sesión 16 que ya ha atendido el requerimiento.	05-Mayo-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	74	Para ENEL, se reporta fallante de tapa en la calle 147 al occidente de la carrera 9 en ciudad norte.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/document/83464?sequence=1&view_type=file	Se reporta reparación de tapa en la calle 147 con cámara 9. Se solicita cierre del caso expedido por Christian Segura.	04-Abril-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	75	Para EAAB-Zona 1, se reporta intervención realizada en la carrera 9 con calle 141, donde se requiere reposición de pavimento.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	ATENDIDO	17-Mayo 16 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/document/83464?sequence=1&view_type=file	En sesión 14 informa EAAB - Zona 1 - Mauricio Mahecha: Se consultó vía correo electrónico con la información efectivamente fue de la EAAB, y que está pendiente la recepción de espacio público, lo cual se encuentra a cargo de un contrato externo que tiene programada la actividad para el 24 de abril de 2024. En sesión 17 se informa que, con el reporte realizado por el Ingeniero Mauricio Mahecha, el caso quedó cerrado.	05-Mayo-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	76	Para EAAB - Zona 5, se reporta socavación en la calle 26 sur con cámara 788, se solicita verificar y atender situación de emergencia.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	ATENDIDO	21-Junio 13 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/document/83464?sequence=1&view_type=file	En sesión 21, EAAB - Zona 5 - Javier Patiño informa que sobre la calle 26 sur con carrera 788 no se encontraron afectaciones, no obstante, se hizo verificación de tramos adyacentes evidenciando que sí había intervención de la EAAB, se solicitó reposición del pavimento el 18 de abril. Por lo anterior, se indica que el caso expiró.	06-Junio-2024
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	77	Para EAAB - Zona 5, se envió demanda de petición el 19 de abril de 2024, donde se da trámite por socavación en la calle 167 con carriles 50 en el Barrio Bribán, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba demandando al Municipio de Bogotá. De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por el Ingeniero Angélica Tatiana López Figueroa se remite caso a la Alcaldía Local de Suba.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	Alcaldía Suba	Dalegado	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/document/83464?sequence=1&view_type=file	En sesión 18, el IDU indica que no se reporta avance al respecto. En sesión 17, el IDU informa que, T. 1, la EAAB mediante oficio 3110002-B-2024-140088 de 10 de mayo de 2024, dio trámite de la petición de la misma manera a la Alcaldía Local de Suba. T. 2, el día 19 de abril de 2024 se realizó visita de verificación por parte de personal de la División de Infraestructura Urbana, Zona 5, de la Empresa de Aseo de Bogotá EAAB-EBP, contrato no verificado, a su disposición una evidencia fotográfica de la actividad del trabajo. Calle 167 con carriles 50, Barrio Bribán, ubicada en la Avenida del Comercio.	
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	78	Para EAAB - Red matriz, en el repartidor de la calle 26 con Avenida Carrera 68, se observa cámara de ETB afectada por cortos ocasionados por la EAAB con N° 101256000165 de 2021 de red matriz, de acuerdo con lo indicado se informa que debido a las excavaciones que se realizaron en este sector se afectó infraestructura de ETB, dejando la placa superior desprotegida y sin puentes desplazados. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica ya que se encuentran expuestos, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema.	ETB	14 - Abril 25 de 2024	EAAB - Red Matriz	Nidia Riano	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Valor por la calidad de los trabajos que realizan las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Alta	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/document/83464?sequence=1&view_type=file	Caso reportado desde 2023. En sesión 18, el IDU informa en sesión 14: Ya se tiene contrato para atender esta actividad, la primera semana se está programando realizar las respectivas arreglos.	
II TRIMESTRE	04-Abril-2024	79	Para EAAB - Zona 3, se requiere de menor urgencia malla, aceras y reparación de canalización de Teledrives, que fue afectada en intervención realizada por la EAAB para instalación de talantera.	MOVISTAR	14 - Abril 25 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Valor por la calidad de los trabajos que realizan las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/document/83464?sequence=1&view_type=file	Pendiente	
II TRIMESTRE	05-Mayo-2024	80	Se relaciona con el oficio IDU 202403005046771, correspondiente a derecho de petición que fue trasladado por una tapa faltante en una cámara localizada en la carrera 38 YF, GS-44 sur, una vez realizada la visita se observa que la infraestructura no es de ETB, sino de la EAAB.	ETB	15-Mayo 02 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	16-Mayo 09 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/document/83464?sequence=1&view_type=file	En acta 16 EAAB Zona 4 informe que, realizó la investigación de la tapa de inspección que requiere tapa, se observó que no se presentaba la EAAB, y no tiene infraestructura de la empresa. Por lo tanto, la capital debe ser consultada por el usuario, y como tal deberá realizar el debido mantenimiento, se verificó que existe la dependencia de la EAAB que tiene asignada la petición en entera responsabilidad de fondo.	05-Mayo-2024
II TRIMESTRE	05-Mayo-2024	81	Para MBV, se informó dentro del área de conservación que según comunicación dada se indica que la USARMV había realizado instalación de compendio de obra firme y estacionamiento de maquinaria pesada frente al CIV 10051448 - PK 91027590, en la calle entre carreras 105A y carrera 104, lo que coincide con el segmento está recién intervenido por el contrato de conservación 1782 de 2021, y se menciona que no se hizo condición.	IDU	15-Mayo 02 de 2024	MBV	Humberto Ramírez Gómez	ATENDIDO	16-Mayo 09 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectores de la malva vital de la ciudad, en desarrollo de los licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/document/83464?sequence=1&view_type=file	En acta 14 Humberto Ramirez afirma que la USARMV realizó comunicación frente al CIV 10051448 - PK 91027590, en la calle entre carreras 103A y carrera 104, sin embargo, la solicitud respectiva del espacio público, la Gerencia de Intervención inspectó el espacio, hubo algunos daños en el pavimento, pero fueron reemplazados.	05-Mayo-2024
II TRIMESTRE	05-Mayo-2024	82	Para VANTI, se recibió información que sobre esta mismo corredor (AC-8) entre carrera 103 y carrera 104A, en el estado norte hubo una intervención por el CIV 10051448 - PK 91027590, se hizo intervención por emergencia en red de gas natural afectando también zona intervenida por contrato de conservación 1782 de 2021.	VANTI GAS NATURAL	15-Mayo 02 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Mario Insuaury	ATENDIDO	17-Mayo 16 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectores de la malva vital de la ciudad, en desarrollo de los licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/document/83464?sequence=1&view_type=file	En acta 17, VANTI - Mario Insuaury: El caso 82 se gestionó a través del Ingeniero Mauricio del área de mantenimiento, se informó que hubo reposición del espacio público, se remite registro fotográfico.	05-Mayo-2024
II TRIMESTRE	05-Mayo-2024	83	Para IDU, se le viene informando al personal asignado al contrato de la Asentia Guayacanes con calle 10 (contrato 1545 de 2018) que los suministros combiales tienen algunas dificultades en su generación. Entre ellos que colapsan, aunque se presentó un accidente por esta causa. Se requiere prontamente por parte del IDU, se entregue que la sala está finalizando construcción, pero no se ha recibido por parte de la EAAB y se requiere su atención sobre este aspecto.	EAAB - Zona 5	15-Mayo 02 de 2024	IDU	Ornelisa Segura	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Valor por la calidad de los trabajos que realizan las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/document/83464?sequence=1&view_type=file	Pendiente	
II TRIMESTRE	05-Mayo-2024	84	Para SDA, se solicita cierre de parquetería N° 27190 del contrato de obra 270 de 2022.	Alcaldía Antonio Narváez	16-Mayo 09 de 2024	SDA	Karen Begoñano	ATENDIDO	16-Mayo 09 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectores de la malva vital de la ciudad, en desarrollo de los licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/document/83464?sequence=1&view_type=file	Karen Begoñano: Informa que se realizó verificación del pin, encontrando que fue recibido el 12 de noviembre de 2022, al no se agotaron las disposiciones de la Resolución Nacional 1257 de 2021. Por otro lado, se observó que no hay nada de intervención cargada a este pin, por lo cual se evidencia de obra no posible, se deberá cargar las especificaciones de disposición final y proveer mediante de acuerdo con el anexo 1 de la mencionada resolución presentando. Posteriormente, de acuerdo con la información reportada de la finalización del contrato se indica que el 19 de febrero de 2023 se realizó el pago de la multa por incumplimiento de programación por parte del área operativa. En sesión 15, EAAB - Zona 2 - Wilson Javier Perea informó que esta semana se hizo revisión del funcionamiento al sistema oxidante, se verificó la conexión al suministro y la programación de la bomba, los cuales se reportan en perfectas condiciones, sin cambios. De acuerdo con lo mencionado, se descarta que el funcionamiento que está fuera del control se encuentre asociado a alguna falla de la infraestructura de la red de distribución, exactamente de la conexión con el sistema oxidante. En sesión 16, IDU - Jaime Bermudez: Informa que la información sobre la Asentia Guayacanes se realizó en el año 2017, los cuales se encuentran en perfectas condiciones, sin cambios, se descarta que el funcionamiento que está fuera del control se encuentre asociado a alguna falla de la infraestructura de la red de distribución, exactamente de la conexión con el sistema oxidante. En sesión 16, IDU - Jaime Bermudez: Informa que la información sobre la Asentia Guayacanes se realizó en el año 2017, los cuales se encuentran en perfectas condiciones, sin cambios, se descarta que el funcionamiento que está fuera del control se encuentre asociado a alguna falla de la infraestructura de la red de distribución, exactamente de la conexión con el sistema oxidante. En sesión 16, IDU - Jaime Bermudez: Informa que la información sobre la Asentia Guayacanes se realizó en el año 2017, los cuales se encuentran en perfectas condiciones, sin cambios, se descarta que el funcionamiento que está fuera del control se encuentre asociado a alguna falla de la infraestructura de la red de distribución, exactamente de la conexión con el sistema oxidante.	05-Mayo-2024
II TRIMESTRE	05-Mayo-2024	85	Para EAAB - Zona 5, se genera en la carrera 24 Segundo al este de la calle 45 (4-5) verificación de redes que pueden estar generando daño sobre actividad de pavimento.	IDU	16-Mayo 10 de 2024	EAAB - Zona 5	Wilson Javier Perea	ATENDIDO	18-Mayo 23 de 2024	5. Valor por la calidad de los trabajos que realizan las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/document/83464?sequence=1&view_type=file	En sesión 15, EAAB - Zona 2 - Wilson Javier Perea informó que esta semana se hizo revisión del funcionamiento al sistema oxidante, se verificó la conexión al suministro y la programación de la bomba, los cuales se reportan en perfectas condiciones, sin cambios. De acuerdo con lo mencionado, se descarta que el funcionamiento que está fuera del control se encuentre asociado a alguna falla de la infraestructura de la red de distribución, exactamente de la conexión con el sistema oxidante. En sesión 16, IDU - Jaime Bermudez: Informa que la información sobre la Asentia Guayacanes se realizó en el año 2017, los cuales se encuentran en perfectas condiciones, sin cambios, se descarta que el funcionamiento que está fuera del control se encuentre asociado a alguna falla de la infraestructura de la red de distribución, exactamente de la conexión con el sistema oxidante. En sesión 16, IDU - Jaime Bermudez: Informa que la información sobre la Asentia Guayacanes se realizó en el año 2017, los cuales se encuentran en perfectas condiciones, sin cambios, se descarta que el funcionamiento que está fuera del control se encuentre asociado a alguna falla de la infraestructura de la red de distribución, exactamente de la conexión con el sistema oxidante.	05-Mayo-2024
II TRIMESTRE	05-Mayo-2024	86	Para IDU, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel con Transversal 1, por esta vía se genera el barrio "10 Pasaury", que por nomenclatura se ubica aproximadamente en la calle 40 con Avenida Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se relaciona con la Asentia Cromañuel, se relaciona con la Asentia Cromañuel, al tener a presentar se											

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

[illegible]

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 202

[illegible]

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 202

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N° DE CASO	SOLICITU	¿QUÉ PRESENTÓ EL CASO?	N° SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N° SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
II TRIMESTRE	06-Junio-2024	127	Pera EAAB-Zona 1, se relaciona con una solicitud en la calle 182 entre calles 54 y 55, donde se evidenció un posible daño de redón; se solicita realizar visita conjunta.	LMV	23 - Junio 27 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y análisis sobre las vías principales y colectoras de la mala vía del la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://indagame.no-sig-ar.gov.co/Documents/SIGAR/CASES/EAAB/ZONA%201/127-%20CALLE%20182%20Entre%20Calles%2054%20Y%2055%20-%20LMAV.pdf?cid=9724&file=1717746171-mv-lm7-fc-1	Pendiente	
II TRIMESTRE	06-Junio-2024	128	Pera ETB, se solicita atender caso presentado por Alcaldía Mayor sobre el sector de la carrera 7 entre calles 61 y 62 (costado oriental) donde se observan pozos sin tapa, generando alto riesgo para transitarlos.	IDU	23 - Junio 27 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://indagame.no-sig-ar.gov.co/Documents/SIGAR/CASES/EAAB/ZONA%201/128-%20CALLE%2061%20Y%2062%20-%20IDU.pdf?cid=9724&file=1717746171-mv-lm7-fc-1	Acta 23 - Respuesta ETB – Benjamin Ochao: Se informa que respecto al caso ETB, le corresponden a cámara de ETB, se provido a mayor registro a la Gerencia de Servicios Masivos para que te efectúe la correspondiente reparación, así mismo se realizó registro fotográfico para evidenciar el cumplimiento de la actividad.	
III TRIMESTRE	07-Julio-2024	129	Pera IDU, se han realizado dos solicitudes respecto a las actividades que puede desarrollar el FDL en puntos vulnerables como puentes que se encuentran sobre cuerpos de agua, está teniendo en cuenta que, debido de las metas del plan de desarrollo, se están dando 500 m² de esta infraestructura. Se agendará la pronta respuesta del IDU (reflexión realizada 2024050108877 vez 23 de enero), teniendo en cuenta que en el FDL se cuentan con recursos limitados, y no se tiene personal especializado para emitir dictámenes sobre este tipo de infraestructura.	Alcaldía Barrío Unidos	24 - Julio 04 de 2024	IDU	Jaime Bermudez	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y análisis sobre las vías principales y colectoras de la mala vía del la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://indagame.no-sig-ar.gov.co/Documents/SIGAR/CASES/EAAB/ZONA%201/129-%20CALLE%20182%20Entre%20Calles%2054%20Y%2055%20-%20LMAV.pdf?cid=9724&file=1717746171-mv-lm7-fc-1	Pendiente	
III TRIMESTRE	07-Julio-2024	130	Pera IDU, se tiene algunas dudas sobre la intervención de segmentos que la comunidad solicitó atender, pero que cuentan con reservas por parte de otra entidad, en este caso es el SGM, donde se programó parqueo en via, al momento (hay alguna directiva o basamento sobre las actividades que podría llegar a realizar el FDL, en algún momento SGM indicó al IDU que no se levantaron esas reservas pero que si podrían realizar intervenciones frente al mejoramiento de infraestructura, por lo anterior se solicita conocer si hay alguna orientación en este sentido).	Alcaldía Barrío Unidos	24 - Julio 04 de 2024	IDU	Jaime Bermudez	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y análisis sobre las vías principales y colectoras de la mala vía del la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://indagame.no-sig-ar.gov.co/Documents/SIGAR/CASES/EAAB/ZONA%201/130-%20CALLE%20182%20Entre%20Calles%2054%20Y%2055%20-%20LMAV.pdf?cid=9724&file=1717746171-mv-lm7-fc-1	Acta 24 - Intervención IDU – Ing. Jaime Augusto Bermúdez: El tema de reservas efectivamente se maneja al interior del IDU, por lo cual desde la DGT se podrá gestionar una reunión entre la Dirección Técnica de Ingeniería e Innovación y los delegados de la Alcaldía Local para aclarar las situaciones donde se tengan requisitos. Por lo anterior, se solicita remitir información de contacto para buscar un espacio y realizar mesa de trabajo.	
III TRIMESTRE	07-Julio-2024	131	Pera IDU, se informó que labora como apoyo técnico para la supervisión de contratos de mala vía, por lo cual se realizó solicitud el día 29 de junio mediante correo electrónico 2024062911801, solicitando actualización del la plataforma SIGODU sobre unas segmentas señal, de las cuales se cuenta con oficio de reserva, pero no aparecen reflejados en la plataforma (indicador 20230704097).	Alcaldía Barrío Unidos	24 - Julio 04 de 2024	IDU	Jaime Bermudez	ATENDIDO	25 - Julio 11 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y análisis sobre las vías principales y colectoras de la mala vía del la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://indagame.no-sig-ar.gov.co/Documents/SIGAR/CASES/EAAB/ZONA%201/131-%20CALLE%20182%20Entre%20Calles%2054%20Y%2055%20-%20LMAV.pdf?cid=9724&file=1717746171-mv-lm7-fc-1	Acta 24 - Intervención IDU – Bertha Liliana Torres Monzon: Se solicita remitir los oficios mencionados, a fin de verificar de manera interna con la Dirección Técnica de Ingeniería de Negocios e Inversión a cargo de la Dra. Rudy Magda Rojas Bayona. Se recomienda señalar los números de radicado de ingreso al IDU y los consecutivos del FDL, por lo cual se sugiere a la Ingeniera Sonia Verificar dicha información. Acta 25 - Intervención IDU – Bertha Liliana Torres Monzon: Se	07-Julio-2024
III TRIMESTRE	07-Julio-2024	132	Pera IDU, se tienen algunas inquietudes respecto al Decreto 625 de 2023 – “Por medio del cual se reglamenta el artículo 135 del Decreto Distrital 055 de 2021” Por el cual se adopta la versión general del Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá DC.” y se dictan otras disposiciones”, ya que en su artículo 13 se menciona que mediante ordeno está autorizada ser adaptada las medidas e indicativos que se estimen pertinentes, por lo cual, se requiere este documento para iniciar programación de mantenimiento de andenes en la localidad.	Alcaldía Barrío Unidos	24 - Julio 04 de 2024	IDU	Jaime Bermudez	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y análisis sobre las vías principales y colectoras de la mala vía del la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://indagame.no-sig-ar.gov.co/Documents/SIGAR/CASES/EAAB/ZONA%201/132-%20CALLE%20182%20Entre%20Calles%2054%20Y%2055%20-%20LMAV.pdf?cid=9724&file=1717746171-mv-lm7-fc-1	Pendiente	
III TRIMESTRE	07-Julio-2024	133	Pera ENEL, respecto del control de construcción de malva vial 460 de 2023, se tiene referencia de un punto de alta incidencia en el barrio Saldaña. La comunidad, al contrastarlo a la literatura ha solicitado varias visitas técnicas, sin embargo, la respuesta de ENEL es que no existe riesgo, ya que la infraestructura se encuentra dentro de los parámetros.	Alcaldía Suba	24 - Julio 04 de 2024	ENEL COLOMBIA	Marcio Arenas	ATENDIDO	25 - Julio 11 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://indagame.no-sig-ar.gov.co/Documents/SIGAR/CASES/EAAB/ZONA%201/133-%20CALLE%20182%20Entre%20Calles%2054%20Y%2055%20-%20LMAV.pdf?cid=9724&file=1717746171-mv-lm7-fc-1	Acta 24 - Respuesta ENEL – Jorge Mauricio Arenas: Se solicita nombres del radicado para verificar respuesta entidad, y comborior concepto concreto con soporte documental, puesto que esta infraestructura reciente o permite mantenerse unos grados de inclinación sin generar afectación para las personas o entono. Respuesta FDI Suba – Alejandro Ramirez: Los radicaciones son las que se cuente son 000006468, 00077923 y 000870417.	07-Julio-2024
III TRIMESTRE	07-Julio-2024	134	Pera EAAB, respecto del contrato de construcción de malva vial 460 de 2023, hoy vea cues algunos temas donde se está ejecutando que requieren intervención, por lo cual se solicito acompañamiento técnico de la ESP, al momento se ha intentado realizar contacto con el ingeniero Mauricio Mahecha sin que se haya logrado prolonar, se han programado visitas sin llegar a realizarse.	Alcaldía Suba	24 - Julio 04 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y análisis sobre las vías principales y colectoras de la mala vía del la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://indagame.no-sig-ar.gov.co/Documents/SIGAR/CASES/EAAB/ZONA%201/134-%20CALLE%20182%20Entre%20Calles%2054%20Y%2055%20-%20LMAV.pdf?cid=9724&file=1717746171-mv-lm7-fc-1	Pendiente	
III TRIMESTRE	07-Julio-2024	135	Pera Movistar, respecto del contrato de construcción de malva vial 460 de 2023, se presenta infraestructura de fibra empresa en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se solicita acompañamiento técnico de la ESP.	Alcaldía Suba	24 - Julio 04 de 2024	MOVISTAR	Jorge Luis Pineda	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y análisis sobre las vías principales y colectoras de la mala vía del la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://indagame.no-sig-ar.gov.co/Documents/SIGAR/CASES/EAAB/ZONA%201/135-%20CALLE%20182%20Entre%20Calles%2054%20Y%2055%20-%20LMAV.pdf?cid=9724&file=1717746171-mv-lm7-fc-1	Pendiente	
III TRIMESTRE	07-Julio-2024	136	Por otro lado, se presenta caso para EAAB-Zona 2, sobre calle 53 entre carreras 17 y 16 costado norte, es un sector comercial, sobre el mismo se ha presentado derivación de aguas negras; la comunidad ha intentado perforar las tapas de las cajas domiciliarias para tratar de evitar, pero eso no es la solución. Como se comentó previamente, se hallaron de acuerdo con el ingeniero Yaniel y se indicó que posiblemente hoy se realizaría visita de inspección a este sector, por lo cual se solicita su atención para iniciar con esta tarea.	IDU	24 - Julio 04 de 2024	EAAB - Zona 2	Wilson Javier Perea	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://indagame.no-sig-ar.gov.co/Documents/SIGAR/CASES/EAAB/ZONA%202/136-%20CALLE%2053%20Entre%20Carreras%2017%20Y%2016%20-%20IDU.pdf?cid=9724&file=1717746171-mv-lm7-fc-1	Pendiente	
III TRIMESTRE	07-Julio-2024	137	Pera EAAB-Zona 3, se reporta en la carrera 134 N° 23-61 ocupación en la vía, falta de la carpeta asfáltica y estructura de soporte, debido a probable fallo de construcción de aguas residuales, se evidencia presencia de material en dicha estructura.	IDU	24 - Julio 04 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodriguez	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://indagame.no-sig-ar.gov.co/Documents/SIGAR/CASES/EAAB/ZONA%203/137-%20CALLE%20134%20N%2023-61%20-%20IDU.pdf?cid=9724&file=1717746171-mv-lm7-fc-1	UAERMV - Humberto Ramirez - Sesión 25: Para EAAB-Zona 3, se solicita atención de la carrera 134 N° en calle 23, se relaciona con requerimiento ciudadano para atender fiasco generado sobre calzada, una vez realizada la visita se colige que puede relacionarse con atención de la calzada, pero no se pudo verificar la calza, se verificó y se observó EAAB intervino, no obstante, aún se requiere recuperación de calzada.	
III TRIMESTRE	07-Julio-2024	138	Pera EAAB-Zona 1, se presenta ocupación con falla en estructura de pavimento en la calle 147 con carrera 12, costado sur, en el área afuera se observa poco del sistema de alcantarillado, es posible que se presente por filtración del colector, por lo cual se solicita visita de inspección de la aer el caso, la delimitación de la EAAB.	IDU	25 - Julio 11 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://indagame.no-sig-ar.gov.co/Documents/SIGAR/CASES/EAAB/ZONA%201/138-%20CALLE%20147%20Y%20CALLE%2012%20-%20IDU.pdf?cid=9724&file=1717746171-mv-lm7-fc-1	Pendiente	
III TRIMESTRE	07-Julio-2024	139	Pera EAAB-Zona 3, la situación fue reportada a través de redes sociales, se localizó en la calle 22 con carrera 14 (Avenida Carrera), donde se puede visualizar a través del registro fotográfico, falla en la estructura de pavimento posiblemente por ocupación, se solicita visita de campo de la EAAB para verificar, y para el diagnóstico completo de la situación se tomen las decisiones pertinentes en aras de garantizar la seguridad del vec en el sector.	IDU	25 - Julio 11 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodriguez	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://indagame.no-sig-ar.gov.co/Documents/SIGAR/CASES/EAAB/ZONA%203/139-%20CALLE%2022%20Y%20CALLE%2014%20-%20IDU.pdf?cid=9724&file=1717746171-mv-lm7-fc-1	Pendiente	
III TRIMESTRE	07-Julio-2024	140	Pera EAAB-Zona 1, respecto de la reparación realizada por la EAAB en la calle 134 con carrera 9, se realizó reparación de red sanitaria, no obstante, aún se requiere recuperación de espacio público, se solicita la delimitación de la EAAB.	IDU	25 - Julio 11 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://indagame.no-sig-ar.gov.co/Documents/SIGAR/CASES/EAAB/ZONA%201/140-%20CALLE%20134%20Y%20CALLE%209%20-%20IDU.pdf?cid=9724&file=1717746171-mv-lm7-fc-1	Pendiente	
III TRIMESTRE	07-Julio-2024	141	Se recibe solicitud de la Alcaldía de Chaparrin, respecto de una solicitud que se efectuó a Secretaría Distrital Ambiente para la aprobación de permisos ambientales, los cuales se encuentran 20240601085 del 26 de marzo y 20240610085 del 14 de mayo de 2024 (Bogotá la semana No. 2601262024), y se se cuenta con pronunciamiento de esta Entidad.	IDG	25 - Julio 11 de 2024	SDA	Sara Juliana Delgado	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y análisis sobre las vías principales y colectoras de la mala vía del la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://indagame.no-sig-ar.gov.co/Documents/SIGAR/CASES/EAAB/ZONA%201/141-%20CALLE%20134%20Y%20CALLE%209%20-%20IDU.pdf?cid=9724&file=1717746171-mv-lm7-fc-1	Pendiente	