

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 44 de 2024

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 21 de noviembre de 2024

HORA: 07:30 am a 8:30 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jaime Augusto Bermúdez Díaz	Jefe OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
William Fernando Chávez G.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Liliana Chaparro	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Bertha Liliana Torres M.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Karen Bejarano	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sandra Palacios Sanabria	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sara Juliana Delgado	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-08986
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02856
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAECD	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jonathan Gutiérrez Cantor	Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	Delegación con Resolución UAEP No. 473 de 2024

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Anamaría Solano Monroy	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Juan Carlos López	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151
Nicolás Andrade Duque	Profesional Claro Colombia	Claro Colombia	X		
Jorge Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.		X	
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-13416
Alexandra Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Mauricio García	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Jolgilio Augusto Peña Bermúdez	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Fernando Cruz Cuervo	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Hernán Eduardo Olaya García	Profesional UAESP	UAESP	X		
Alejandro Samuel Victoria Valencia	Profesional FDL de Suba	Alcaldía Local de Suba	X		
Francisco Granados	Profesional FDL de Barrios Unidos	Alcaldía Local de Barrios Unidos	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

A continuación, se presenta la agenda para la sesión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (43 DE 2024).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión, encontrando que la mayoría de los invitados se encuentran presentes, por tanto, se abre la sesión No. 44 de 2024.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

La profesional Liliana Torres en su calidad de apoyo al presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital abre la sesión cuarenta y cuatro (44) del año 2024, dando la bienvenida a todos los asistentes, y se presenta la propuesta del orden del día relacionada en el acta; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se programó con la Dra. Jaqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG la participación rotativa de las Alcaldías Locales a las sesiones del comité, para la actual mesa de trabajo le corresponde el turno a los Fondos de Desarrollo Local de Suba y Barrios Unidos, a continuación, se inicia su participación:

3.1 Alcaldía de Suba – Francisco Granados: Indica que en el momento no hay solicitudes pendientes con para las empresas de servicios públicos.

3.2 Alcaldía de Barrios Unidos – Alejandro Victoria:

- **Caso 243 (nuevo):** Para EAAB, se está construyendo la casa de la cultura. Mediante radicado del 26 de septiembre de 2024 se solicitó la provisional de agua, recibieron una visita el 8 de noviembre de 2024 en donde se indica que tienen una desviación significativa en el consumo. Se solicita apoyo agilizar el trámite para contar con la provisional activa.

Intervención EAAB – Zona 1- Mauricio Mahecha: Se solicita información de solicitudes mediante correo para realizar la respectiva gestión. Se proporciona información de contacto para el envío de esta.

- **Caso 247 (nuevo):** Para EAAB, se solicita apoyo para el envío de concepto técnico presentado por Acueducto referente a sentencia judicial en febrero de 2022 para intervenir una vía en el Barrio Miramar de la localidad de Suba ya que el juez lo está solicitando.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR (43 DE 2024).

La profesional Anamaria Solano Monroy de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 14 de noviembre de 2024, correspondiente a la sesión número 43 del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma no se presentaron observaciones.

También se menciona, que las actas 40, 41 y 42 se encuentran en trámite de publicación y el **acta 43** se encuentran en trámite de firma. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:

Nº. Acta/Documento	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Observaciones
PLAN DE TRABAJO	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	Publicado en página web.
1	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	Publicado en página web.
2	25/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	Publicado en página web.
3	01/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	Publicado en página web.
4	08/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	Publicado en página web.
5	15/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	Publicado en página web.
6	22/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	Publicado en página web.
7	29/02/2024	X	X	X	X	3-2024-11328	Publicado en página web.
8	07/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	Publicado en página web.
9	14/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	Publicado en página web.
10	21/03/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	Publicado en página web.

Nº. Acta/Documento	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Observaciones
INFORME	TRIMESTRE I	X	X	X	X	3-2024- 13821	Publicado en página web.
11	04/04/2024	X	X	X	X	3-2024- 14731	Publicado en página web.
12	11/04/2024	X	X	X	X	3-2024- 16758	Publicado en página web.
13	18/04/2024	X	X	X	X	3-2024- 16758	Publicado en página web.
14	25/04/2024	X	X	X	X	3-2024- 16391	Publicado en página web.
15	02/05/2024	X	X	X	X	3-2024- 18159	Publicado en página web.
16	09/05/2024	X	X	X	X	3-2024- 18601	Publicado en página web.
17	16/05/2024	X	X	X	X	3-2024- 19872	Publicado en página web.
18	23/05/2024	X	X	X	X	3-2024- 19872	Publicado en página web.
19	30/05/2024	X	X	X	X	3-2024- 20615	Publicado en página web.
20	06/06/2024	X	X	X	X	3-2024- 21201	Publicado en página web.
21	13/06/2024	X	X	X	X	3-2024- 21311	Publicado en página web.
22	20/06/2024	X	X	X	X	3-2024- 22571	Publicado en página web.
23	27/6/2024	X	X	X	X	3-2024- 23136	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE II	X	X	X	X	3-2024- 26366	Publicado en página web.
24	04/07/2024	X	X	X	X	3-2024- 24411	Publicado en página web.
25	11/07/2024	X	X	X	X	3-2024- 26764	Publicado en página web.
26	18/07/2024	X	X	X	X	3-2024- 27253	Publicado en página web.
27	25/07/2024	X	X	X	X	3-2024- 28146	Publicado en página web.
28	01/08/2024	X	X	X	X	3-2024- 31340	Publicado en página web.
29	08/08/2024	X	X	X	X	3-2024- 31340	Publicado en página web.
30	15/08/2024	X	X	X	X	3-2024- 31340	Publicado en página web.
31	22/08/2024	X	X	X	X	3-2024- 31340	Publicado en página web.
32	29/08/2024	X	X	X	X	3-2024- 32155	Publicado en página web.
33	05/09/2024	X	X	X	X	3-2024- 34557	Publicado en página web.
34	12/09/2024	X	X	X	X	3-2024- 34557	Publicado en página web.
35	19/9/2024	X	X	X	X	3-2024- 34557	Publicado en página web.
36	26/09/2024	X	X	X	X	3-2024- 36300	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE III	X	X	X	X	3-2024- 36300	Publicado en página web.
37	03/10/2024	X	X	X	X	3-2024- 36300	Publicado en página web.
38	10/10/2024	X	X	X	Pendiente	3-2024- 38699	Pendiente

Nº. Acta/Documento	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Observaciones
39	17/10/2024	X	X	X	Pendiente	3-2024-38699	Pendiente
40	24/10/2024	X	X	X	Pendiente	Pendiente	Pendiente
41	7/11/2024	X	X	X	Pendiente	Pendiente	Pendiente
42	14/11/2024	X	X	X	Pendiente	Pendiente	Pendiente
43	21/11/2024	X	En trámite	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente
44	28/11/2024	X	En trámite	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente

4 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, la ingeniera Liliana Torres hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

4.1 IDU – Liliana Torres

Se agradece por la gestión con el cierre de los casos para la sesión anterior, se hace énfasis a las empresas de servicios públicos para gestionar el cierre de los casos pendientes antes de que termine la vigencia.

4.2 IDU – Jaime Bermúdez:

Extiende agradecimiento a las empresas de servicios públicos por el esfuerzo que se realizó de manera conjunta para la atención de los casos relacionados con la actividad del Gran Fondo.

- **Caso 244 (nuevo):** Para EAAB – Zona 1, se reporta daño en la calle 90 entre carrera 16 y 17 con afectación a la estructura de pavimento contra el cargue del pozo posiblemente ocasionado por alguna falencia en la tubería. Se solicita con carácter prioritario la atención de este punto.
- **Caso 245 (nuevo):** Para Enel, se presenta pérdida de material en el andén de la carrera 18 con calle 92, este punto hizo parte de un contrato que fue siniestrado por el IDU y correspondía a un contrato de valorización entre las calles 92 y 94, debido al siniestro el contratista fue declarado en incumplimiento. Se reporta cámara con material encima, se solicita coordinar una visita al punto.
- Se hace referencia al **contrato 1563 del 2018** correspondiente a solicitudes por parte de la ciudadanía producto de las obras mal ejecutadas en ese sector de la ciudad, en el 2022 y 2023 y adelantando el proceso sancionatorio el IDU tuvo que retirar al contratista, sacar un nuevo proceso licitatorio el cual se declaró desierto. Hubo un oferente que alcanzó a suscribir el contrato con el cual se pensaba terminar las ejecuciones de obra que no cumplieron norma el cual tuvo un inconveniente y tampoco alcanzó a suscribir dicho contrato. Por lo que no se tiene la capacidad operativa para implementar las medidas que solucionen los inconvenientes que está presentando la comunidad.

La estrategia es que en conjunto con las empresas de servicios públicos se puedan abordar con capacidad operativa estas solicitudes y el IDU asumiría los costos que se requieran para atender las situaciones que se presenten.

- Se hace un llamado y una recomendación a para que se verifique el estado de condición

de la infraestructura perteneciente a las tapas de los pozos ya que se han venido recibiendo solicitudes de varios ciudadanos los cuales se declaran afectados debido a situaciones de vandalismo por robo de las tapas lo que ha ocasionado accidentes a la ciudadanía.

4.3 EAAB – Zona 2 – Wilson Porras:

Respecto del **caso 242, contrato 1056** se agradece la gestión realizada por la Ing. Onisalba, la Dirección Técnica de Construcciones del IDU ya envió respuesta del oficio con la cual el Acueducto inició la gestión del cierre de la licencia de excavación.

Respecto de los **contratos 1563 y 1564**, se han continuado las labores de mantenimiento, en la carrera 50 se ha encontrado un inconveniente ya que el contratista en algunos pozos de inspección no dejó instalados cargues con tapa sino una tapa base circular que no tiene tapa lo que no permite el acceso para realizar las actividades de verificación ni mantenimiento. Se hace la solicitud para que se pueda realizar el retiro momentáneo de estos elementos para poder hacer la intervención de mantenimiento.

Intervención IDU-Jaime Bermúdez: Se podría en el momento en que se considere hacer una verificación en sitio y realizar lo que se requiera para cumplir con las actividades de mantenimiento mencionadas.

- **Caso 246 (nuevo):** Para IDU, desde Gerencia de Zona se solicita coordinar mesa de trabajo con el apoyo de la supervisión para el contrato de Av. 68 Grupo 7 de Transmilenio ya que están interesados en conocer los detalles y propuesta del contratista para la construcción del puente vehicular sobre el canal Salitre.

Intervención IDU-Jaime Bermúdez: Se realizará la coordinación de la mesa de trabajo con el contratista, interventoría y el supervisor del contrato.

Respecto del **caso 241**, la semana pasada no se pudo coordinar la visita al sitio debido a la atención de la ola invernal. Se solicita poder coordinarla para la próxima semana.

4.4 EAAB – Zona 4 – Juan López:

Se solicita información de contacto del Ing. Felipe Maldonado, él realizó la solicitud respecto a temas relacionados con el contrato 1721 del 2020 y ha sido imposible contactarlo.

4.5 IDU – Onisalba Segura:

Respecto del **caso 115** ya se realizó el recorrido con el ingeniero Orlando Jaimes, se evidenció que todavía se presentan algunas afectaciones que no han sido reparadas, El compromiso es realizar la tarea antes que finalice el mes de noviembre.

Respecto del **caso 39**, se encuentra pendiente el registro fotográfico de la recuperación del pavimento. Se espera confirmación.

- **Caso 260 (nuevo):** Para Enel, desde el Área de conservación del IDU se está haciendo mantenimiento de puentes peatonales en la Av. Medellín – CRA 69B, Av. Batallón Caldas por Av. Ciudad de Quito costado sur y Av. Calle 26 por Tv 95 Bis mediante contrato 1775 de 2021, se solicita apoyo para que se realice la instalación de tapas y

mantenimiento por cables expuestos, ya que se reportan ausencia de tapas de infraestructura de Enel. Se recibió respuesta de Enel mediante correo electrónico en donde se indica que en el convenio suscrito con IDU, en lo correspondiente a la base de conservaciones, establece que dentro de las obligaciones de Enel no se incluye la atención por mantenimiento de la infraestructura existente.

Se hace la claridad que no es una afectación a las redes de Enel por el contrato de conservación. Se solicita el apoyo para la reposición en la infraestructura para la entrega de los puentes.

Intervención Enel – Fernando Cruz: Se solicita las direcciones exactas de los puentes y la respuesta recibida por correo para realizar la gestión. El ing. aporta su correo de contacto Fernando.cuervo@enel.com

Intervención IDU – Onisalva Segura:

1. Av. Medellín CRA 69B PKID 22151358: radicado Enel 895347.
2. Av. Batallón Caldas Por Av. Ciudad Quito (Costado Sur) PKID 22154623: radicado Enel 895695 y 899614.
3. Av. Calle 26 por Transversal 95 Bis (Portal El Dorado) Costado Oriental PKID 24124674 radicado Enel 899435

4.6 Movistar – Jolgilio Peña:

Se solicita el cierre de los **casos 28 y 177** los cuales ya fueron gestionados.

NOTA SECRETARIA TECNICA

Mediante correo se reporta el cierre de los siguientes casos gestionados por IDU:

- **Caso 23**, se atendió retirando material de la zona bajo el puente y se recibió registro fotográfico.
- **Caso 155**, se realizó mesa de trabajo en 12 de agosto entre EAAB Dirección Técnica de Predios para tratar los temas referentes a paz y salvos
-

5 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
4	Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz "Silencio – Casablanca" de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector	EAAB – Red Matriz	IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6: Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.
11	Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
14	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.	ENEL COLOMBIA	Pendiente

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
21	Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.	EAAB – Red Matriz	Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6: Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.
22	Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.	ENEL COLOMBIA	ENEL – Mauricio Arenas en acta 06: Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.
39	Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB – Zona 2.	EAAB - Zona 2	Acta 19, Wilson Porras informa que se revisó el tema con el equipo de coordinación interinstitucional, se evidenció que el reporte se efectuó hace bastante tiempo, no obstante, como delegados se reciben las solicitudes, se reportan al área correspondiente en acueducto o alcantarillado según sea el caso, y dentro de las dinámicas de trabajo de cada dependencia se programan las actividades. Así las cosas, se decidió hacer un recorrido para verificar el avance, encontrando que las direcciones que fueron reportadas para el caso 39, en campo no se ubican de esa manera, sobre la carrera 4 hay 3 nomenclaturas diferentes. Por lo anterior, el caso de la calle 55 como tal no existe, es un cruce de vía entre calle 54 a calle 54B, entonces, haciendo el recorrido con el equipo de alcantarillado, se volvió a generar una evaluación y valoración de los puntos, y efectivamente en la calle 59 como se reportó la semana pasada hay que efectuar obras en pozo por fallas en la infraestructura. Finalmente, con esta revalidación, se observan hundimientos en el sector, pero no se relacionan solamente con servicios públicos, sino por las características del suelo y temas de arborización que generan daños sobre la calzada. Acta 20, Wilson Porras indica que: Para el sector de la carrera 4 frente al número 54 a 46, es un hundimiento se tiene programada revisión con CCTV, porque efectivamente se encuentra alineado con red de alcantarillado. El siguiente punto, localizado frente al número 58-23, ya no se encuentra daño sobre estructura de pavimento, por tanto, ya se encuentra recuperado, se está revisando internamente quien pudo haberlo intervenido. En la calle 59, se reitera lo indicado anteriormente frente a algunas anomalías en la red, en lo relacionado a tubería que se conecta a cámara de inspección. Para la carrera 4 con calle 56, ya se encuentra recuperada la carpeta asfáltica, al igual que con calle 58. Acta 22, EAAB – Zona 2 – Wilson Porras: Para dar continuidad al caso 39 se debe realizar inspección con CCTV, desafortunadamente en este momento el equipo se encuentra fuera de servicio, actualmente se está a la espera de los repuestos para su reparación, y continuar con las actividades programadas en este sector. Se remite el 24/06/2024 registro fotográfico de sectores sobre carrera 4 que ya tuvieron recuperación de espacio público. Acta 32, EAAB – Zona 2 – Wilson Porras: Informa que se está realizando reparación de equipo CCTV para avanzar con verificación de la red de la KR 4 con CL 55, y tomar decisiones pertinentes sobre intervención. Acta 42, Respecto del caso 39, en donde se reportó un hundimiento, se indica que se realizó el diagnóstico correspondiente identificando falla en la red domiciliaria de alcantarillado la cual fue reparada. Está pendiente la recuperación de la calzada de asfalto la cual ya tiene programación para ejecución. Se espera realizarlo lo más pronto posible.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
53	Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	EAAB - Zona 4	En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson Porras: Se va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento. Wilson Porras informa en sesión 16: Se han programado dos visitas con la persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección. En sesión 23, se remitió informe presentado por Arq Carmen Rocío López a Juan Carlos López.
54	Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 50B, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.	EAAB - Zona 2	Wilson Porras informa en sesión 16: Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el contratista para que de las explicaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadana.
69	Para Alcaldía de Kennedy, se esta presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes.	Alcaldía Kennedy	Pendiente
77	Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad. De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.	Alcaldía Suba	En sesión 16, el IDU indica que no se reporta avance al respecto. En sesión 17, el IDU informa que: "(...) la EAAB mediante oficio 3133002- S-2024-140606 de 10 de mayo de 2024, dio traslado de la petición de la misma manera a la Alcaldía Local de Suba informando: "...El día 19 de abril de 2024 se realizó visita de verificación por parte de personal de la División Servicio Alcantarillado Zona 1, de la Empresa de Acueducto de Bogotá EAAB-ESP, contrato de verificación, a la dirección reportada en el asunto del oficio: Calle 167 con carrera 50. En dicha verificación se evidenciaron redes de alcantarillado en correcto funcionamiento hidráulico. No se observan represamientos... ...Adicionalmente, se aplicó prueba de trazado color verde al hundimiento el cual marco negativo en el pozo sanitario para filtración de aguas residuales. No obstante, la prueba marco positivo alrededor del tubo de descarga debido a fallas en la compactación de la vía, no relacionadas con afectaciones a la red de alcantarillado... ...Por lo anterior se procedió a consultar el Sistema de Información Geográfica del IDU – SIGIDU, en el cual se encontró que el sector de la Calle 167 con Carrera 5 fue intervenido por el Fondo Local de Desarrollo de la Alcaldía Local de Suba, cuyo contrato cuenta con póliza de garantía vigente..." Por lo anterior, agradecemos que pueda ser informado al Fondo de Desarrollo Local de Suba, para que se proceda con la ejecución de las labores pertinentes." En sesión 19 IDU indica, se reasignó al FDL-Suba, al respecto se remitió correo a la Dra. Jacqueline para que se gestione con el delegado de la Alcaldía Local.
79	Para EAAB – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, apiques y reparación de canalización de Telefónica, que fue afectada en intervención realizada por la EAAB para instalación de tubería.	EAAB - Zona 3	En Acta 40: se solicita al Ing. Jolgiro de Movistar información si ya se dio solución. Envía la información para realizar seguimiento. En Acta 42. Se requiere hacer traslado a MOVISTAR
91	Para ENEL, se relaciona con un poste en el barrio Pradera, dirección carrera 47 N°. 71-64, está bastante inclinado y la vía ya está ejecutada, no obstante, no se pondrá en servicio hasta tanto haya aplome del poste, se cuenta con radicado al respecto 60190773 del 03 de mayo de 2021, se solicita su apoyo para atender solicitud considerando que se presenta riesgo para transeúntes.	ENEL COLOMBIA	Pendiente

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
92	Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que se encuentran en el espacio público, pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado).	VANTI GAS NATURAL	Sesión 18 Intervención VANTI - Mauricio García: Se solicita soporte de radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De todas maneras, se realizará comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado.
95	Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.	EAAB - Zona 1	En acta 19, IDU señala que el Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1. En acta 32, EAAB - Zona 1 – Mauricio Mahecha: Informa que continua pendiente verificación con CCTV.
97	Para Movistar, considerando la situación expuesta sobre el sector de Patio Bonito, se solicita una reunión urgente con el director de construcciones de Movistar para verificar varias temáticas relacionadas con la gestión del riesgo en las intervenciones que vienen realizando.	MOVISTAR	En sesión 18, Movistar – Jolgilio Peña: Se solicita correo electrónico notificando situación para adelantar con el área encargada de los trabajos realizados por contratistas.
98	Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.	EAAB – Red Matriz	Pendiente
115	Para EAAB-Zona 2, se informa del contrato IDU de conservación 1794 de 2021, que la EAAB adelantó reparación de redes sobre espacio público de la carrera 50 con calle 63, en el CIV 13002801 PK 92074656, las mencionadas maniobras afectaron espacios intervenidos a través del citado contrato. Por lo cual, se requiere coordinar visita con apoyo a la supervisión y tomar decisiones al respecto.	EAAB - Zona 2	Acta 22, la EAAB a través del Ing. Wilson Porras informó que efectivamente verificó de manera interna, y obedece a unos arreglos que se hicieron sobre redes, por lo cual se generó aviso operativo 1002147100 con el cual se llevaría a cabo la recuperación del espacio público. Acta 38, se suministró la información vía correo para adelantar la visita de coordinación al CIV objeto del contrato 1794 intervenido por la empresa de Acueducto para el cual hay observaciones de la interventoría del citado contrato sobre las reparaciones que llevó a cabo la empresa de servicio público. Recomienda al Ing Wilson Porras la posibilidad de agilizar la gestión.
116	Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en período de vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para establecer comunicación con el mencionado funcionario.	EAAB – Red Matriz	En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño: Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envía contacto para que se genere comunicación correspondiente.
123	Para VANTI, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 01523CR0015445 del 05 de diciembre de 2023 donde se requiere certificado de "paz y salvo".	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
135	Para Movistar, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, se presenta infraestructura de dicha empresa en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se requiere acompañamiento técnico de la ESP.	MOVISTAR	Pendiente
136	Por otro lado, se presenta caso para EAAB-Zona 2, sobre calle 53 entre carreras 17 y 16 costado norte, es un sector comercial, sobre el mismo se ha presentado devolución de aguas negras, la comunidad ha intentado perforar las tapas de las cajas domiciliarias para tratar de evitar, pero esa no es la solución. Como se comentó previamente, se hablaron de estos casos con el Ingeniero Yamid, y se indicó que posiblemente hoy se realizaría visita de inspección a este sector, por lo cual se solicita su atención para avanzar con este tema.	EAAB - Zona 2	Pendiente
142	Para VANTI, se solicita apoyo para traslado de redes en el CIV 16004474, del barrio San Francisco.	VANTI GAS NATURAL	Acta 26: Alexandra Rojas solicita indicar si se ha emitido comunicado formal a VANTI, en dado caso que no, por favor remitir al correo que se remite vía chat de Google Meet.
147	Para EAAB-Zona 3, se solicita atender reporte realizado por redes sociales respecto a cruce de la carrera 71D con calle 3 sur (al lado del parque Mundo Aventura), donde se observa peligroso hueco por posible socavación.	EAAB - Zona 3	Pendiente
148	Para EAAB-Zona 2, se reporta falla en estructura de pavimento posiblemente generado por red de alcantarillado en la carrera 16A con calle 78, frente al CC Unilago, se solicita realizar visita y generar las medidas pertinentes para atender daño.	EAAB - Zona 2	Acta 27 - Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras: Se realiza verificación frente al predio KR 16A #78-79, se encuentra hundimiento en vía costado lateral occidente, en línea con red. Se verifica pozo aguas abajo en la KR 16A con calle 79 y se encuentra drenando con normalidad, se verifica pozo aguas

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			arriba en la KR 16A con calle 78, y se encuentra pozo funcionando con normalidad.
157	Se trae a la mesa de trabajo un proyecto del barrio "Nueva Gloria" que se encuentra relacionado con el CIV 4005511, este tramo fue reservado por el IDU para intervención del tipo reconstrucción, no obstante, se realizó solicitud para atención prioritaria por emergencia, petición que fue aprobada. El segmento efectivamente fue intervenido con maquinaria amarilla en la zona más crítica, sin embargo, teniendo en cuenta que el IDU va a excluir el segmento, y este se encuentra bastante afectado en su totalidad y es bastante largo. La Alcaldía Local propone intervenir el segmento completamente, pero se solicita que el IDU entregue los estudios y diseños que se hicieron para el tramo vial, o se informe si los diseños iban a ser ejecutados por el contratista. De esta manera se incluirá dentro del contrato de conservación que se está formulando, y que próximamente se publicará para contratación. Se estarán enviando las reservas viales al IDU de este próximo proyecto, por lo cual se solicita también información de contacto, para agilizar y hacer seguimiento a este proceso.	IDU	Intervención sesión 30 IDU – Liliana Torres: Se revisará el tema al interior del Instituto, se dará respuesta de manera pertinente a la Alcaldía Local. En adición, se envía al chat de Google Meet la información de contacto para hacer seguimiento al tema de las reservas cuando sea radicado por el Fondo.
160	Para SDA, se tiene pendiente cierre de cuatro pines ambientales correspondientes a cuatro contratos de obra que ya se encuentran terminados y se están liquidando: - Pin ambiental 24590 correspondiente al contrato 336/2023 - número Forest 2024ER113704 del 28/05/2024. - Pin ambiental 18452 correspondiente al contrato 173/2019 - número Forest 2024ER125091 del 13/06/2024. - Pin ambiental 22632 correspondiente al contrato 255/2022 - número Forest 2024ER127558 del 17/06/2024. - Pin ambiental 22779 correspondiente al contrato 262/2022 - número Forest 2024ER144691 del 10/07/2024.	SDA	Acta 40: Se presenta avance mediante correo electrónico, evidencias guardadas en la carpeta del caso.
162	Para ENEL, se solicita el traslado de postes del contrato 316 de 2023, el contratista identificó el traslado de cinco monopolos, ya se efectuó la cotización en 2023 pero no se ha podido adelantar gestión, entonces se solicita actualizar dicho documento, adicionalmente se ha requerido traslado de otra infraestructura, por lo cual se radicó documento con consecutivo 20245620113591 (Radicado ENEL 000545731). Se requiere respuesta y gestión al respecto.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
163	Para EAAB-Zona 5, se está ejecutando el contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal en el barrio Villa. Alemania, por lo cual se solicitó el servicio provisional de obra, la EAAB respondió el 16 de julio indicando que se haría visita al predio, y que después de la visita se debería enviar la documentación correspondiente. Por lo cual, se solicita agilizar visita. El radicado de la EAAB es E-2024-068896. Peticiones 3431003- S-2024-222290, visita con aviso 8062450430.	EAAB - Zona 4	Pendiente
164	Para EAAB-Zona 5, se ejecutó en el año 2016 la construcción del salón comunal del barrio Boulevard del sur, por lo que fue requerido durante la actual vigencia al presidente de la junta de acción comunal tramitar la acometida definitiva, se solicita indicar el procedimiento a seguir desde la Alcaldía Local para atender dicho requerimiento.	EAAB - Zona 4	Pendiente
166	Para EAAB-Zona 4, se solicita atender peticiones realizadas desde el contrato de obra 608 de 2023 relacionado con la ejecución de malla vial, ya que se han presentado algunas situaciones que requieren gestión con la ESP. Radicados: E-2024-10029396, E-2024-10047781, E-2024-10048788.	EAAB - Zona 4	Pendiente
167	Para ENEL, se solicita respuesta a requerimiento para traslado de postes en obra del barrio El Virrey. Enel Radicado Número 20245520362661 del 21-08-2024.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
168	Para EAAB – Zona 1, se solicita recuperación de espacio público en la carrera 7 con calle 100, calzada oriental.	IDU	Acta No. 36: Mensaje via chat 25/09/2024: asignado a EAAB Zona 1, sin embargo, se encontró que la afectación fue producida por Cto 1739-2023 del IDU, agradezco reasignar en el tablero de control
171	Para VANTI, se solicita factura de daños generados en la ejecución de contrato de obra pública del año 2022, el cual fue requiendo con radicado número 101536302832324.	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
174	Para EAAB-Zona 5, se reporta filtración de agua en cámara de ETB ubicada en la carrera 80 #45A-54 sur, por lo cual se solicita su atención y reparación.	EAAB - Zona 5	Pendiente
176	Para ENEL, se realizó contrato de renovación de espacio público en el barrio Canadá - San Cristóbal, el contratista con una volqueta que se encontraba dando reversa tumbó un poste. Por lo cual, se solicita su colaboración para atender daño, teniendo en cuenta que hace dos meses se generó reporta y a la fecha no se ha atendido. La dirección aproximada de la situación es KR 1 Bis #43-08 Sur, y radicado ENEL 00856006. Se solicita generar factura a nombre del contratista Camilo Ernesto Jacome Navarro con NIT 88.284.015-5.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
181	Para UAESP, consulta relacionada con postes fotovoltaicos los cuales están fallando. Quisieran saber cómo se realiza la entrega oficial a UAESP para que continúen con el mantenimiento	UAESP	Pendiente
184	Para Movistar, el día 29 de julio se radicó un derecho de petición con radicado 20240729151105663 con solicitud de paz y salvo para la obra del Metro con calle 68 con 1 de mayo, se solicita atención	MOVISTAR	Pendiente
186	Para alcaldía Local de Tunjuelito, solicitud de apoyo para arreglo daño al banco de ductos de Enel sobre el circuito Mariscal en la Carrera 7 por Calle 55 costado Este – Sur, se solicita suspensión de las actividades de manera temporal para hacer arreglos al banco de ductos en malla vial local intermedia	Alcaldía Tunjuelito	Pendiente
196	Para EAAB, correspondiente a solicitud de limpieza sumidero y reposición de rejilla sumidero de la empresa EAAB carrera 4 con calle 6 No. Rad Acueducto 2024672010969.	EAAB	Pendiente

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
218	Para UAESP, correspondiente a solicitud de falta de cambio de bombillos en lámparas postes de alumbrado público de la carrera 7 # 6 A-12 No. Rad 20246720114151.	UAESP	Pendiente
219	Para ENEL, correspondiente a solicitud de tapa caja de inspección del servicio de energía en avanzado estado de deterioro No. Rad ENEL 20246720112791.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
221	Para EAAB se solicita intervención en daño de una tapa en concreto del pozo de inspección ubicado en la AV Boyacá con AC 24 en calzada oriental, carril lento, bajo el puente vehicular de Av. Esperanza. Actividad Gran Fondo	EAAB	Pendiente
222	Para EAAB, se solicita atención en hundimiento de la tapa el cámara de la EAAB ubicada en la Av. Boyacá con calle 72, calzada oriental, bajo el puente de la calle 72. Actividad Gran Fondo	EAAB – Red Matriz	Pendiente
225	Para EAAB, mediante derecho de petición de un ciudadano, se solicita el mejoramiento del estado de condición de restitución en la vía localizada en la Carrera 12G entre calles 17 y 16 sur, en el barrio Ciudad Jardin, debido a un mantenimiento realizado de red de presión y acueducto; en el proceso de restitución faltan áreas por intervenir. La petición incluye listado de firmas de personas que se consideran perjudicadas por la intervención. Se realiza traslado a la EAAB. Actividad Gran Fondo	EAAB	Pendiente
227	Para Enel, EAAB, Movistar y ETB se radicaron varias solicitudes con referencia a los contratos 316 y 358 de 2023 que ya se terminaron, solicita agilizar trámite de paz y salvos.	EAAB - Zona 4	Pendiente
228	Para IDU, se menciona radicado para lineamientos de áreas de sesión según licencia de construcción y radicado para una solicitud de filtros y reservas correspondiente a segmentos viales que se van a intervenir. Indica que se va a hacer envío por el chat de la reunión de los números de radicados.	IDU	Pendiente
229	Se tiene en ejecución el contrato 726 2024 correspondiente a ejecución de vías nuevas con espacio público asociado, hace referencia a dos radicados para ETB y Codensa para el traslado de postes, de los cuales no han recibido respuesta. Solicita contactos de correo para hacer el envío de la información con los números de radicados.		Pendiente
230	Para EAAB, se envió solicitud para realizar visitas a los frentes de obra y no han obtenido respuesta. Se solicita información de contacto para remitir la información.	EAAB - Zona 4	Pendiente
231	Para EAAB, se está ejecutando el contrato 591 de 2022 de construcción de malla vial y espacio público se solicita hacer seguimiento frente a 7 radicados que ha realizado el contratista correspondiente a valores que se deben cancelar por daños ocasionados y solicitud de paz y salvo. Se hará el requerimiento por correo.	EAAB - Zona 4	Pendiente
232	Para Enel, se solicita seguimiento a radicado realizado el 3 de julio en donde se requiere paz y salvo de los segmentos viales del contrato. Se hará la respectiva solicitud por correo.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
233	Para Vanti, se solicita seguimiento a radicados realizados el 3 de julio y el 16 de octubre de los cuales no han tenido respuesta.	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
234	Para Movilidad, se solicita seguimiento a la radicación para realizar la demarcación de señalización del segmento vial del hospital. Se solicita correo para enviar la información.	SDM	Acta 41. Intervención IDU – Liliana Torres: Se quiere realizar en envío de las solicitudes de Movilidad a los correos liliana.torres@idu.gov.co y asolano@sdp.gov.co para hacer el respectivo seguimiento y envío de la información.
235	Para el IDU, de carácter urgente, se requiere contactar al supervisor del IDU, Interventoría, para un contrato que se ejecutó en el año 2020-2021, ubicado en el barrio La Victoria, sobre la carrera 4 este entre las calles 40 sur hasta la calle 36 sur.	IDU	Acta 43. Se envía por parte de EAAB, mediante correo electrónico los CIV intervenidos del sector de la Victoria para realizar el seguimiento y saber si fue el IDU quien realizó la intervención.
236	Para Vanti, se esta ejecutando un contrato en Usme, se tienen inconvenientes al construir las cajas de inspección por la presencia de red local de gas. Se solicita intervención para desplazar la red	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
237	Para IDU, se adelantando una estrategia de micro territorios en la localidad y presentan inconvenientes con unas vías en el sector del Corzo las cuales aparecen categorizadas como V3, ya se envió la solicitud al IDU para que hiciera una evaluación de esa categorización para pues reclasificarlas y de esta manera nosotros se puedan incluir en la priorización de las intervenciones que se van a realizar en el presupuesto 2025.	IDU	Pendiente
238	Para Vanti, se requiere respuesta a solicitud de viabilidad de acometida de gas para el salón comunal en la Alcaldía de Kennedy.	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
239	Para ETB, solicita apoyo para generar paz y salvo para el contrato de obra pública No. 492 de 2022 para poder tramitar la liquidación del contrato. Hace referencia a dos solicitudes realizadas en el 2023 y en el 2024 pero el contratista no ha recibido respuesta. Aporta números de radicado de las solicitudes. - Radicado: 012826 Fecha de Radicado: 31 de octubre de 2023 Asunto: Solicitud de Paz y Salvo de Daños Contrato COP-492-2022 - Radicado: 015527 Fecha de Radicado: 31 de enero de 2024 Asunto: Reiteración Solicitud de Paz y Salvo de Daños Contrato COP-492-2022	ETB	Acta 43. Intervención ETB – Carmen Rocío: Se indica que se revisó la información y se observa que, si se le dio respuesta al contratista, no obstante, solicita datos de contacto para programar una reunión virtual y dar contexto de los requerimientos que realizó ETB en su momento, esto para avanzar con la generación de la suscripción del acta de verificación final. Al finalizar la sesión, se indica que fue enviado al ing. Willinton mediante correo, copia del oficio con el que se dio respuesta a la solicitud de paz y salvo realizada el 24 de febrero, se programa reunión para el miércoles 20 de nov 10:00 am para continuar con el seguimiento.
240	Para Enel, luminaria que se encuentra en mal estado en la Diagonal 79B carrera 64 esquina, al parecer debido a accidente automovilístico se encuentra inclinada.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
241	Para IDU y UMV, solicitud de apoyo de la División de Alcantarillado, en la calle 85 con carrera 12, se presenta daño verificado en la infraestructura y llegada de tubería de un pozo, es necesario realizar		Pendiente

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	la intervención del pozo y de la tubería ya que se está afectando el pavimento en ese punto. Se presentan inconvenientes con la recuperación del espacio público ya que para que se autorice el PMT, Movilidad está solicitando que el punto debe quedar recuperado en el mismo momento en que se haga la intervención por parte de Acueducto. De igual manera, el pavimento está construido en concreto estampado y en el momento no se cuenta con la disponibilidad de contrato de espacio público. Solicita el apoyo para poder hacer la recuperación de la calzada.		
242	Para IDU, se están presentando problemas de operación y funcionamiento de redes de alcantarillado los cuales están generando problemas de represamiento y afectación a predios en la carrera 50 carrera 50 entre calle 72 y 80 y en la carrera 112 A entre calles 72 y calle 77. Vías en donde se realizaron intervenciones por parte de los contratos de rehabilitación siniestrados No. 1563 de 2018 y No. 1564 de 2018. Estos contratos fueron tomados por el IDU. Se han ejecutado trabajos de mantenimiento de los cuales no han tenido el resultado esperado ya que EAAB no tiene certeza de que instalación se realizó por lo cual no se ha podido dar solución. Se solicita información al IDU acerca de que instalación fue realizada con el fin de saber qué acciones de operativas se deben realizar para darle solución a esos problemas de operación.	IDU	Pendiente
243	Para EAAB, se está construyendo la casa de la cultura. Mediante radicado del 26 de septiembre de 2024 se solicitó la provisional de agua, recibieron una visita el 8 de noviembre de 2024 en donde se indica que tienen una desviación significativa en el consumo. Se solicita apoyo para contar con la provisional activa.	EAAB	Pendiente
244	Para EAAB – Zona 2, se reporta daño en la calle 90 entre carrera 16 y17 con afectación a la estructura de pavimento contra el cargue del pozo posiblemente ocasionado por alguna falencia en la tubería. Se solicita con carácter prioritario la atención de este punto.	EAAB - Zona 2	Pendiente
245	Para Enel, se presenta pérdida de material en el andén de la carrera 18 con calle 92, este punto hizo parte de un contrato que fue siniestrado por el IDU y correspondía a un contrato de valorización entre las calles 92 y 94, debido al siniestro el contratista fue declarado en incumplimiento. Se reporta cámara con material encima, se solicita coordinar una visita al punto.	ENEL	Pendiente
246	Para IDU, desde Gerencia de Zona se solicita coordinar mesa de trabajo con el apoyo de la supervisión para el contrato de Av. 68 Grupo 7 de Transmilenio ya que están interesados en conocer los detalles y propuesta del contratista para la construcción del puente vehicular sobre el canal Salitre.	IDU	Pendiente
247	Para EAAB, se solicita apoyo para el envío de concepto técnico presentado por Acueducto referente a sentencia judicial en febrero de 2022 para intervenir una vía en el Barrio Miramar de la localidad de Suba ya que el juez lo está solicitando.	EAAB	Pendiente

5.1 Balance de Compromisos:

Vigencia	2024	Balance
-Casos presentados	247	100,00%
-Casos resueltos al corte	181	73,3%
-Casos pendientes al corte	66	26,7%

6 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

6.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se lograron resolver cuatro (4) casos en este espacio de coordinación interinstitucional, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.

6.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: Se lograron resolver cuatro (4) casos en este espacio de coordinación interinstitucional, los compromisos 23, 155, 128 y 177 a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

7 COMPROMISOS

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 28 de noviembre de 2024

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Looker Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 28 de noviembre de 2024
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 28 de noviembre de 2024

8 CONCLUSIONES

La profesional Liliana Torres del IDU concluye la sesión número cuarenta y cuatro (44) del Comité para la vigencia 2024, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 28 de noviembre de 2024 a las 7:30 am, de manera virtual.**

En constancia se firman,


JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
PRESIDENTE


ANAMARIA SOLANO MONROY
SECRETARIA

Proyectó: Anamaria Solano Monroy– SDP.
 Revisó: Liliana Torres – IDU.
 Aprobó: Jaime Augusto Bermúdez Díaz - IDU.

Anexo: 1. Tablero de control – COISP – Corte Acta 44 de 2024.
 2. Matriz de seguimiento casos presentados en la instancia – Corte Acta 44 de 2024.

Subserie 2131-2.14.