

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL  
DISTRITO CAPITAL**

**ACTA No. 04 de 2022**

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA: 10 de febrero de 2022**

**HORA: 8:30 am a 10:00 am**

**LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet**

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Álvaro Reinoso	Profesional OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		Presidente Comité
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional IDU		X		
		Secretaría Distrital de Ambiente - SDA		X	
Luis Humberto Martínez Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM			X	
		Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
		Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
		Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

**SECRETARIA TÉCNICA:**

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

**INVITADOS PERMANENTES:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Gabriel Angarita	Profesional SDG		X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB		X		
Oscar Gabriel Moreno	Zona 1 EAAB			X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB		X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB		X		
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB		X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB		X		
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO	X		
Pablo Ponce de León	Profesional CODENSA	ENEL CODENSA S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Andrey López Betancourt	FDL Bosa	Alcaldía Local de Bosa	X		
Laura Carolina Muñoz Vargas	FDL Bosa		X		
Emma Viviana Bermúdez G.	FDL Bosa		X		
Wilmar Arturo Tinjacá Pedraza	FDL Bosa		X		
Cristian Eduardo García	FDL Bosa		X		
Laura Vanessa Rodríguez	FDL Kennedy	Alcaldía Local de Kennedy	X		
Aníbal Fernando Ospina Ardila	FDL Kennedy		X		
Julio Andrés Aragón	FDL Kennedy		X		
Andrés Mauricio Rojas	FDL Kennedy		X		

Edwin Mauricio Alfonso Maldonado	FDL Kennedy		X		
Iván Felipe Rodríguez Alvarado	FDL Kennedy		X		

**CITACIÓN:** Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

### ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (03 DE 2022)
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

### DESARROLLO:

#### 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

#### 2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Presidente del Comité, Ing. Álvaro Reinoso, abre la sesión número **04** del año 2022, del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

#### 3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

##### 3.1 ALCALDÍA LOCAL DE BOSA

- Rosa Gómez, Fondo de Desarrollo Local de Bosa.

Menciona un caso para **EAAB**: Se vienen adelantando unas obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión ante la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, ya que se hizo un radicado hace 20 días; por lo tanto, solicita la colaboración para obtener dicho concepto. Menciona que no se tienen otros requerimientos para las empresas presentes.

Responde Javier Patiño de la zona 5 – EAAB, y solicita la información mas detallada del trámite a realizar con la SDA; por lo que Emma Viviana Bermúdez del FDL Bosa, hace referencia a una solicitud radicada ante la EAAB por parte del Contratista “Consortio Solución Vial”, para obtener un concepto favorable frente a la intervención de

mantenimiento de puentes sobre unos cuerpos de agua, los canales Santa Isabel y Tintal IV; por lo que Javier Patiño de la Zona 5 -EAAB, menciona que es un tema que maneja Red Troncal y solicita la referencia del trámite, para hablar con ellos; por lo tanto, pide enviar la información al correo [jpatiño@acueducto.com.co](mailto:jpatiño@acueducto.com.co).

- Diego Barreto, Fondo de Desarrollo Local de Bosa.

Menciona un caso para **EAAB**: Se había solicitado en el mes de diciembre pasado a la EAAB, la limpieza de unos segmentos viales de acuerdo a la ejecución del Contrato 398, en 2 segmentos en el sector de san José, con el contrato 351 de 2019; por lo que se aclara que se trata de colectores, uno que está en el separador y otro en la vía.

Responde Javier Patiño de la zona 5 – EAAB, y solicita la información de los segmentos, para gestionarlo con Martha Ríos; por lo que Diego Barreto enviará esta información al correo [jpatiño@acueducto.com.co](mailto:jpatiño@acueducto.com.co).

### 3.2 ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

- Iván Felipe Rodríguez, Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.

Menciona una consulta frente a los proyectos que se tiene para este año, van a hacer unos arreglos locativos a algunos salones comunales, pero algunos no cuentan con servicio de energía y acueducto y en uno de ellos, está una planta de movistar; por lo que solicita la ayuda para solucionar estos temas y pregunta por los trámites que se deben realizar. Por lo que el Ing. Álvaro Reinoso, presidente del Comité y pregunta si ya se hizo el trámite correspondiente ante dichas empresas; por lo que Iván Rodríguez responde que apenas empieza la ejecución de los contratos y se encontraron con esta situación.

Interviene Javier Patiño de la zona 5 – EAAB, y menciona que debe solicitarse el servicio como cualquier predio y cumplir con los requisitos, por lo que deben radicar la solicitud ante la EAAB y se revisará el caso. Así mismo, Pablo Ponce de CODENSA, menciona que es necesario tramitar la factibilidad del servicio, se dará respuesta de la viabilidad con los tiempos de revisión y se hará el seguimiento por este mismo espacio del comité.

Interviene Julio Aragón del FDL de Kennedy menciona el caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo llevaron, por lo que solicita como se hace para solucionar el caso; por lo cual, Pablo Ponce de CODENSA, menciona que se envíe por correo, el radicado para hacer seguimiento al caso.

Interviene José Ricardo Velasco de CLARO y menciona que se ha identificado que algunos contratos de la Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, por lo que solicita un recorrido para verificar el estado de los mismos y la situación de las cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019; por lo que incluye en el chat de la reunión su correo electrónico para establecer contacto: [jose.velasco@claro.com.co](mailto:jose.velasco@claro.com.co)

Interviene así mismo, Carmen Rocío López de ETB, solicita el contacto de los delegados de la Alcaldía de Kennedy, por lo que Jacqueline Friede coloca la información en el chat

de la reunión: José Tarsicio Quiroga – 3112343520, Coordinador de Infraestructura de Kennedy.

- Mauro Alfonso, Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.

Solicita orientación frente a la formulación de la intervención a realizar este año, en cuanto al diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de agua; se viene ejecutando un contrato sobre el canal castilla, entre la 88D y la 94, sobre unos Box Culvert, por lo cual solicita información del contacto de la EAAB para tratar dichos temas.

Interviene Javier Patiño de la zona 5 – EAAB, y menciona que debe radicar la solicitud ante la EAAB, ya que este tema lo maneja la Dirección de Red Troncal; por lo que debe especificarse el alcance de la intervención con las especificaciones y los puntos a intervenir.

- Andrés Mauricio Rojas, Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.

Se refiere a un inconveniente en la calle 3 con Avenida Boyacá; donde la comunidad ha solicitado la intervención del segmento, y al revisar el SIGIDU, aparece reservado por la EAAB, y desde el mes de noviembre se hizo solicitud para la información del caso, pero no se ha tenido respuesta; se tiene el radicado y solicita colaboración para atender este caso.

Interviene Javier Patiño de la zona 5 – EAAB, solicita la información del radicado al correo y menciona que se tienen unos diseños en el sector de mandalay, y se ha identificado el mal estado de las redes que son en gres, por lo cual, con la UMV, se han resuelto algunos casos; sin embargo, por temas presupuestales no es posible incluir un polígono tan grande; por lo tanto, si la alcaldía va a hacer intervención debe articularse para que incluyan las redes y evitar quedar con una póliza de estabilidad por 5 años, donde no se pueda luego mejorar la infraestructura vial; por lo tanto, en este sentido estaría dada la respuesta a la solicitud que se presente.

Por lo anterior, José Quiroga del FDL de Kennedy, aclara que se ha solicitado entonces cuando se hará la intervención; por lo que Javier Patiño, menciona que revisará el caso.

#### 4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (03 de 2021)

- Luis Alberto Quintero Vega: Secretaria Distrital de Planeación

Se da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **03** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **03 de febrero** de 2022; sobre la cual Onisalva Segura del IDU hace una observación sobre la Dirección a la que pertenece; adicionalmente, no se presentan más observaciones por los asistentes, por lo cual, queda aprobada la citada acta **03** de 2022. Se muestra, además, desde la página Web de la SDP, que el Acta No. 1 de 2022, ya está publicada, para cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

## 5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

### 5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

#### 1. Álvaro Reinoso – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Hace referencia a un requerimiento para la zona 1 de la **EAAB**, es un edificio ubicado en la calle 116 No. 18 – 77, sobre una filtración de agua en el sótano; por lo que se hizo inspecciones por parte del IDU, pero no hay intervenciones allí, por lo que se solicita a la EAAB, que se revise el caso.

Así mismo hace referencia a un requerimiento presentado por la Ing. Onisalba Segura del IDU (caso No. **35**) ; respecto al retiro de un puente peatonal ubicado en la Avenida Ciudad Villavicencio por Carrera 88; por lo cual se hizo la investigación de un contrato de la EAAB número 431 de 2020, que corresponde al traslado anticipado de redes troncales para la 1era. Línea del Metro, en el corredor de Avenida Villavicencio entre el río Bogotá y la avenida Ciudad de Cali; lo que se hizo por parte de la EAAB, fue eliminar un canal y en el diseño estaba la construcción de un Box Culvert, por lo tanto, todo queda a paso nivel y ya no se requería dicho puente y fue eliminado; esta fue la información conseguida sobre este caso.

#### 2. Onisalba Segura – Dirección Técnica de Conservación de Infraestructura

Hace referencia a los compromisos pendientes desde el acta anterior:

- Para la **EAAB**: Caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía. La semana pasada se dio información por parte de Oscar Moreno - EAAB y de Álvaro Reinoso - IDU; pero no se ha recibido la verificación del tema y por lo cual sigue pendiente.
- Intervención **EAAB** en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de EAAB, sin recuperación de la carpeta con afectación a la movilidad. Se hizo visita al sitio, por lo que se verificó que la recuperación de la carpeta se hizo, pero se enviaron unas fotos al chat, donde se registra la situación de un pozo que queda bastante profundo con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema.
- Intervención **EAAB**, afectación de pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29. La semana pasada se envió al chat fotos actualizadas del estado actual, por lo tanto, continua pendiente.
- Intervención **EAAB**, en la calle 68B Sur numero 10-19, donde fueron retirados los escombros, pero no fue recuperada la vía ni el espacio publico, que fue enviado al chat del Comité, continua pendiente.

Los temas siguientes son los más recientes:

- Para **EAAB**: Solicitud ciudadana en la calle 48 Sur por carrera 5 P, en la Urbanización Marruecos, en la UPZ 54 Marruecos de la localidad de Rafael Uribe Uribe, sobre un hueco en la vía, se solicita a la EAAB que verifique y las acciones para cuándo?; continúa Pendiente.

- Para **EAAB**: Caso en puente peatonal, que corresponde al contrato IDU 1629 de 2019, la identificación del puente es PKID24124698, es en la Avenida Ciudad Villavicencio por Carrera 88G, este puente fue intervenido por el mencionado contrato IDU; pero ya no existe; y se recogió información de obras de la EAAB por contrato 1012550004312020, y que a través de esa obra se retiró el puente; por lo tanto, se solicita que se verifique si esa obra es de la EAAB, e igualmente se informe si se obtuvo permiso por parte del IDU, para su retiro. Está pendiente la información de la EAAB, sobre los trámites y confirmaciones de trámites ante la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura del IDU, sobre el retiro del puente, por lo tanto, continúa pendiente.
- Para **EAAB**: Se trata del Contrato IDU 1696 de 2020 y la interventoría radicó en la EAAB con número E-2022-004494 del 26-ene-22, donde se solicita a la EAAB gestiones para la reparación del daño en la red de 4", que descarga el bombeo del conjunto residencial Buganvilla, ya que atraviesa la calle 147 por carrera 21 y genera filtraciones, y afectando una intervención del IDU y dicho contrato está por culminarse; por lo que se requiere a la EAAB formalice con el conjunto dicha situación, para hacer los arreglos y que el IDU pueda terminar los trabajos allí programados. Se han adelantado gestiones, pero continúa pendiente.
- Para **EAAB**: Se solicita información sobre el contrato EAAB mediante el cual se está haciendo una intervención en la Calle 92 con Carrera 14, por lo que se requiere dicha información. Luego del pasado comité, se corrigió la dirección (Calle 92 y no 82), pasando a ser competencia de la zona del Ing. Oscar Moreno, y se recibió información al respecto y el IDU pudo enviar comunicación al peticionario y queda a la espera si se resolvió completamente. **Ya se dio respuesta por parte de la EAAB; por lo tanto, sale del Comité.**

Presenta los temas nuevos:

- Para **EAAB**: El día de hoy se colocó en el chat un tema en la calle 72 con avenida Boyacá, donde la EAAB realiza una intervención que tiene implementado un plan de manejo de tráfico y se observa que la calzada está en mal estado, por lo que se solicita se adelanten acciones para mantener una adecuada movilidad en el sitio.
- Para **EAAB**: El día 7 de febrero, envió al chat informe de daño en tapa de alcantarillado en la carrera 9 entre calles 75 y 76, en chapinero, en la foto se puede ver el daño de la estructura de la tapa.

## 5.2 INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO – EAAB

### 1. Javier Patiño – Zona 5 EAAB

- Para **UMV**: Menciona el tema de una queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal; donde ella manifiesta que las aguas sanitarias se están enviando al canal, pero en la visita se observó que no es así y se le respondió en este sentido; sin embargo, esas fueron unas obras que adelantó la UMV, donde la EAAB suministró la tubería, pero quedó sobrepuesta y esta descargando a la red de alcantarillado pluvial que pasa por la carrera 91, no se dejó

algún elemento que capte las aguas de esa canaleta; por lo que se enviaron fotos para coordinar este tema.

Responde Humberto Ramírez de la UMV, y solicita los antecedentes de la situación para coordinar al interior de la entidad.

### 5.3 INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL – UMV

#### 2. Humberto Ramírez – Profesional UMV.

- Sobre el caso de la Carrera 69H con carrera 87, producto de una visita que hizo la **ETB** con la **EAAB** y que mediante acta levantada quedo en cabeza de la UMV, ya se hizo la visita, para el día de hoy se tiene prevista la visita conjunta, para revisar un sumidero que debe ser levantado para que la UMV, adelante reparcho.
- Menciona el tema solicitado a **EAAB**, en cuanto a la vía que circunda el centro Boulevard Niza, la UMV va a hacer unas obras, pero dentro de la calzada hay un sumidero y una válvula, por lo que se requiere una visita conjunta para determinas las acciones a desarrollar antes que la UMV intervenga.

### 5.4 INTERVENCIÓN DE ETB

#### 1. Carmen Roció López.

Hace referencia a los casos presentados anteriormente que están en seguimiento:

- En torno al Caso numero **16**, relacionado con una solicitud para **CODENSA**, **ya fue resuelto por lo tanto, solicita excluirlo del Comité.**
- El caso numero **14**, correspondiente a afectación a Cámaras en la TV 42 por calle 5B, ya se subsanó; pero la recuperación de la cámara se hizo con ladrillo tolete, sin cumplir con las especificaciones, se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.

Se responde por parte de Luis Francisco Rodríguez de EAAB, que ya se envió el correo al área correspondiente al interior de la EAAB, por lo tanto, se informará al respecto.

- Se tiene un requerimiento de alta prioridad hecho a la **EAAB**, es el caso **20**, una afectación que se presenta en la central de ETB de San José en Puente Aranda, se había programado visitas pero no se llevaron a cabo, por lo que se pueda programar visita conjunta con EAAB, para revisión de las cámaras, así mismo con el IDU, ya que se tiene unas obras. La semana pasada se intentó contacto con Luis Francisco Rodríguez, pero no se logró.

Se responde por parte de Luis Francisco Rodríguez de EAAB, que este caso debe revisarse con Javier Patiño ya que corresponde a la zona 5 de EAAB. Se pregunta por parte de Onisalba Segura del IDU, que obra es o que contrato?; por lo que Carmen Roció López, responde que es el contrato número 1539 de 2018, obra guayacanes; por

lo cual el Ing. Álvaro Reinoso solicita la información detallada al correo, para coordinar la visita.

- Con relación al caso solicitado a **EAAB**, en las Cruces, en la calle 4 con carrera 15, los contacto Moisés Castro quien informó que habían hecho visita, y que la filtración de aguas no obedecía a obras de la EAAB, sino al edificio que está sirviendo las aguas residuales a la cámara de ETB; por lo tanto, se estará coordinando una visita para revisar la situación. Por lo que Luis Francisco Rodríguez de EAAB, menciona que cualquier requerimiento que se tenga, estará atento.
- Sobre la solicitud ciudadana (caso **8**) presentada por la **SDP**, en la primera sesión 2022 (revisión poste de la Carrera 8 G Bis A No. 164 A - 76 de SONIA PATRICIA DULCEY), ya fue atendido por parte de ETB; por lo cual se adjunta registro fotográfico del hecho. Se acuerda con Luis Alberto Quintero de la SDP, **que este caso se retire del comité.**

De los otros casos no se ha tenido reporte de avance y continúan pendientes:

- Para EAAB - Zona 2: se pregunta sobre las cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que llegaron.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Tema Enel Codensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para Enel Codensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento.
- Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB
- Para Codensa: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa.

- Para EAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero.
- Para EAB: Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales.
- Hace referencia al caso de Titán con la **UMV**, que se estaría pendiente de la información que llegue de la visita a terreno.
- Sobre el caso del poste reportado por **CODENSA**, considera que es importante tener el antecedente sobre el cual se le informó a ETB sobre el retiro del poste. Así mismo, luego de la visita que se hizo, en el reporte enviado, se está analizando la probabilidad de reubicación del poste, y se informaría en el próximo comité y pues si es necesario hacer una visita conjunta.
- Para **IDU**: Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, para ejecutar obras, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no se ha solicitado delegado, por lo tanto debe solicitarse para hacer el seguimiento.
- Para **IDU**: Se siguen recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y de otros funcionarios, y aunque se ha manifestado en varias ocasiones, sigue ocurriendo y genera inconvenientes al interior de la ETB.
- Para **IDU y CODENSA**: Se menciona el recibo de un oficio IDU, en el que enviaban varios puntos con direcciones de puentes vehiculares donde el IDU tiene previsto adelantar acciones de mejoramiento de espacio público; en las visitas que se han hecho se han encontrado infraestructura de CODENSA, por lo que se quería informar este hecho.

## 5.5 INTERVENCIÓN DE CODENSA:

### 1. Pablo Ponce de León – Profesional CODENSA

- Para ETB: Hace referencia a la construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto.

Responde Carmen Rocío López de la ETB, y menciona que debe programarse nuevamente la visita para definir las acciones a realizar, por lo que se informará fecha y hora de la visita.

- Se presenta el reporte de tapas que le pasa la zona:
  - Faltante de tapas en la Autopista Sur con calle 45 costado oriental, ya quedó instalada.
  - En la Autopista sur con carrera 50, que era una tapa de alumbrado público, ya quedó instalada.
  - Una reportada en la Avenida 68 con Autopista Sur, esta pendiente por obra civil de reconstrucción del marco; pero esta en proceso.
  - Una tapa sencilla con Autopista con 45 A Sur, ya quedó instalada.
  - Una tapa reportada, bajo el puente de la Autopista Sur con Avenida Boyacá en el costado oriental, ya quedó instalada.
- Para **EAAB**: Se hicieron 2 radicados, uno es el 02964397 que corresponde a la calle 73 No. 11 – 88, allí hubo daño en una tubería de la EAAB, ya se hizo la

reparación por parte de la EAAB, pero se está a la espera del permiso de la Secretaría de Movilidad y de confirmar con la EAAB, si ya se culminaron los trabajos.

Responde Wilson Porras de la Zona 2 EAAB, consultará con el área de mantenimiento y luego informará al respecto.

- Para **EAAB**: Lo mismo ocurre en la calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc, estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB para trabajar de manera conjunta porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar; por lo cual se hizo el radicado 02976546.

Responde Wilson Porras de la Zona 2 EAAB, que si se tiene el radicado interno de la EAAB, y solicita enviar la respuesta dada por parte de la EAAB, para hacer las coordinaciones respectivas y se informará. El Ing. Pablo Ponce de CODENSA, informa que el radicado de la EAAB es el número S-2021-260434.

## 6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (Sesión 03 de 2022) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes, los cuales serán revisarán en la siguiente sesión; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
1	Caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien arregla la vía . (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se dio información por parte de Oscar Moreno - EAAB y de Álvaro Reinoso - IDU; debe verificarse del tema.
2	Intervención EAAB en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de EAAB, sin recuperación de la carpeta con afectación a la movilidad (presentado por IDU - 2021).	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se registra pozo que queda bastante profundo, ofrece peligro de accidente y debe revisara el tema.
4	Intervención EAAB, afectación de pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29 (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	<b>Pendiente</b> Se envió al chat el estado actual.
5	Intervención EAAB, en la calle 68B Sur numero 10-19, donde fueron retirados los escombros pero no fue recuperada la vía ni el espacio publico. (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b>
8	Revisión caso de poste en la Carrera 8 G Bis A No. 164 A - 76, por solicitud ciudadana de la Señora SONIA PATRICIA DULCEY	Delgados	ETB, CODENSA, CLARO, MOVISTAR	Se atendió por parte de ETB, por lo tanto fue resuelto y sale del comité.

	(presentado por <b>SDP – 1era. Sesión 2022</b> )			
11	Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB, acciones se han tomado o cuando se va a arreglar (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Luis Francisco Rodríguez – Zona 3	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, y el Ing. Alexander mogollón estuvo intentando contactarlo, sin respuesta.
12	Para EAAB - Zona 2: se pregunta sobre las cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que llegaron (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente</b>
14	Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Debe verificarse por ETB si ya se realizó.
15	Para EAAB Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se revisó en terreno la cámara pero no se ha cumplido.
16	Tema Enel Codensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	Se atendió por parte de CODENSA, por lo tanto fue resuelto y sale del comité.
17	Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>
18	Caso de Calle 71 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>
19	Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> El delegado informa que hay 4 cámaras con filtración de aguas residuales, está pendiente que EAAB, limpie con el vector.
20	Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13	Delegados	EAAB IDU	<b>Pendiente.</b> Se tiene pendiente programar visita.

	en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )			
<b>21</b>	Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se realizó visita y no se ha pañetado el muro.
<b>22</b>	Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara. (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>
<b>23</b>	Mantener las condiciones de la Infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delgados	ALCALDÍA DE LA CANDELARIA	<b>Pendiente.</b> Se han hecho reuniones con CODENSA, solicitando el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.
<b>24</b>	Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se hizo la verificación que se dice que no hay filtración. Por lo tanto se dice que se puede hacer visita conjunta para verificar.
<b>25</b>	Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>
<b>26</b>	Reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. Están atentos para brindarles acompañamiento. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b>
<b>27</b>	Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>

	realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )			
<b>28</b>	Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	<b>CODENSA</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>29</b>	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>30</b>	Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>31</b>	Caso de cables descolgados que corresponden a otros operadores y en un poste de ETB, en la Calle 161 A con carrera 19 A (presentado por <b>ETB - I Sesión 2022</b> )	Delegados	<b>MOVISTAR, CLARO CODENSA</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>32</b>	En la Calle 69 H con calle 87, se recibió un reporte de la Alcaldesa Claudia López, sobre un hundimiento que queda detrás del Centro Comercial Titán (presentado por <b>ETB - I Sesión 2022</b> )	Humberto Ramírez Gómez	<b>UMV</b>	<b>Se tiene avance. Se tiene pendiente el resultado de visita; se reportará vía chat Comité</b>
<b>33</b>	Solicitud de espacio en en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por <b>CLARO S. A. - I Sesión 2022</b> )	Delegados	<b>IDU CODENSA</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>34</b>	Solicitud ciudadana en la calle 48 Sur por carrera 5 P, en la Urbanización Marruecos, UPZ 54 Marruecos, Localidad de RUU, sobre un hueco en la vía, se solicita a la EAAB que verifique. (presentado por <b>IDU - II Sesión 2022</b> )	Delegados	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>35</b>	Caso Intervención puente peatonal, con contrato IDU 1629 de 2019, con identificación PKID24124698, en Av. Ciudad Villavicencio /Carrera 88G; la solicitud, es que se verifique si esa obra es de la EAAB y si se tuvo	Delegados	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>

	permisos del IDU. (presentado por <b>IDU – II Sesión 2022</b> )			
<b>36</b>	Contrato IDU número 1696 de 2020 y la interventoría radicó en la EAAB con el número E-2022-004494 del 26-ene-22, donde solicita a EAAB agilizar la reparación del daño en la red de 4", que descarga el bombeo del conjunto residencial Bugarvilía. (presentado por <b>IDU – II Sesión 2022</b> )	Delegados	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>37</b>	Información sobre el contrato EAAB - intervención en la Calle 92 con Carrera 14-56, (presentado por <b>IDU – II Sesión 2022</b> )	Delegados	<b>EAAB</b>	Se atendió por parte de EAAB, por lo tanto fue resuelto y sale del comité.
<b>38</b>	Caso del IDU, informado en el chat, sobre un daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB. (presentado por <b>UMV – II Sesión 2022</b> )	Delegados	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>39</b>	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua., (presentado por <b>UMV – II Sesión 2022</b> )	Delegados	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>40</b>	Caso <b>IDU</b> , de la calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, donde DELTEC, informó que no se hizo intervención alguna; debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por <b>CODENSA – II Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	<b>CODENSA</b>	<b>Pendiente.</b> Pablo Ponce se compromete a escalar el caso al interior de CODENSA, en la zona respectiva.
<b>41</b>	Caso <b>ETB</b> , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por <b>CODENSA – II Sesión 2022</b> )	Carmen Rocío López	<b>ETB</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>42</b>	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado	Wilson Porras	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>

	de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por <b>CODENSA – II Sesión 2022</b> )			
43	Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no se ha solicitado delegado. (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>
44	Se siguen recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y otros funcionarios, lo cual genera inconvenientes al interior de ETB. (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>
45	Recibo de un oficio IDU, con direcciones de puentes vehiculares que el IDU mejorará el espacio público; en las visitas que se han hecho se ha encontrado infraestructura de CODENSA, (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>
46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por <b>EAAB – II Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>
47	Informa que ya se priorizaron los 4 puntos a intervenir y hoy se harán acciones en el sitio, por lo que está tarde se coordinarán las acciones para resolver este caso. (presentado por <b>EAAB – II Sesión 2022</b> )	Mario Insuasty	GAS NATURAL	<b>Pendiente.</b> Estará atento para resolver los temas que se requieran
48	Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>

49	<p>Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra Veintidós millones de pesos por hacer ese traslado, por lo que solicita un contacto de CODENSA, (presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b>)</p>	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>
50	<p>Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b>)</p>	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>
51	<p>Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018 así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b>)</p>	Carmen Rocío López	ETB	<b>Pendiente.</b>
52	<p>Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b>)</p>	Delegado	EAAB	<b>Pendiente.</b>
53	<p>Devolución de documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos tramites con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por <b>AlcTunjuelito – III Sesión 2022</b>)</p>	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>
54	<p>Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste por parte de CODENSA;</p>	Pablo Ponce de León	CODENSA Alcaldía Local RUU	<b>Pendiente.</b>

	igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por IDU - EAAB – III Sesión 2022)			
55	Para EAAB: Caso carrera 69H entre calles 86 y 87; ETB y la EAAB visitaron el sitio se encontró que el sumidero está enterrado y se requiere levantarlo, por lo que solicita una visita conjunta. (Presentado por UMV – III Sesión 2022)	Delegado	EAAB	<b>Pendiente.</b> <b>Se tiene prevista una visita.</b>
56	En la Avenida de la Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se han venido desarrollando unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quien es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla, para señalar e indicar a que corresponde la obra; también por el tema comunitario. (Presentado por UMV – III Sesión 2022)	Delegados	ENTIDADES COMITÉ	<b>Pendiente.</b>
57	UMV va a hacer una rehabilitación de una vía en retorno de la Avenida Suba alrededor de Boulevard Niza, pero se han encontrado estructuras de la EAAB, sobre la calzada, sumideros y valvular, por lo que se requiere una visita conjunta para revisar el tema. (Presentado por UMV – III Sesión 2022)	Oscar Moreno	EAAB	<b>Pendiente.</b> <b>Se tiene pendiente una visita.</b>
58	En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria, por lo que se han enviado correos. (Presentado por ETB – III Sesión 2022)	Delegado	EAAB	<b>Pendiente.</b> <b>Se tiene pendiente una visita.</b>

## 7. TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

### 7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; se lograron resolver tres (3) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números **8, 16 y 37**; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

### 7.2 Aumento del nivel de coordinación entre entidades del Distrito, Empresas de Servicios Públicos y las Alcaldías Locales, para ejecución de obras de los Fondos de Desarrollo Local.

A partir de la participación de las Alcaldías Locales dentro del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; se establece un mayor nivel de coordinación con las demás entidades distritales y/o empresas de servicios Públicos participantes, para la ejecución de obras por parte de los fondos de desarrollo Local, lo cual facilita el desarrollo de las mismas.

<b>Icono</b> Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada	<b>Decisión</b>
	<b>Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</b>
<b>Síntesis:</b> Se lograron resolver tres (3) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números 8, 16 y 37; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.	
	<b>Aumento del nivel de coordinación entre entidades del Distrito, Empresas de Servicios Públicos y las Alcaldías Locales, para ejecución de obras de los Fondos de Desarrollo Local.</b>
<b>Síntesis:</b> Se establece un mayor nivel de coordinación entre las Alcaldías Locales con las demás entidades distritales y/o empresas de servicios Públicos participantes, para la ejecución de obras por parte de los fondos de desarrollo Local.	

## 8. COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 17-Feb-22
2	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 17-Feb-22

## 9. CONCLUSIONES

Concluye esta sesión 4, el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, reiterando la importancia revisar los casos planteados por parte de las entidades distritales y/o empresas de servicios participantes en este comité, con el fin de resolverlos e irlos sacando del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 17 de Febrero de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**ALVARO REINOSO GUERRA  
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA  
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP  
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra - IDU

Anexo: Registro Fotográfico ETB – Solución caso SONIA PATRICIA DULCEY.

**INFORME ETB – CASO PRESENTADO POR LA SDP**  
4ª. Sesión Comité de Servicios Públicos

**Tema:** Requerimiento Ciudadano de SONIA PATRICIA DULCEY ANGULO  
Dirección: Carrera 8 G BIS A # 174 A – 76  
Barrio: San Cristóbal Norte - Localidad de Usaquén

Se realizó la intervención por parte de ETB, solucionando el caso en mención, se presenta el siguiente registro fotográfico actual:



Fuente: ETB



Fuente: ETB

Registro Fotográfico antes de la intervención, suministrado por la Peticionaria:

