

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 09 de 2022

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA: 17 de marzo de 2022**

**HORA: 8:30 am a 09:30 am**

**LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet**

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Álvaro Reinoso	Profesional OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		Presidente Comité
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional IDU		X		
		Secretaría Distrital de Ambiente - SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM		X		
		Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
		Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
		Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

**SECRETARIA TÉCNICA:**

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

**INVITADOS PERMANENTES:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Gabriel Angarita	Profesional SDG			X	
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB		X		
Oscar Gabriel Moreno	Zona 1 EAAB			X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB			X	
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB		X		
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB		X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB			X	
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO	X		
Pablo Ponce de León	Profesional CODENSA	ENEL CODENSA S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional MOVISTAR	MOVISTAR		X	

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Héctor Erika	FDL Rafael Uribe Uribe	Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe	X		
Yermey Rodríguez Ávila	FDL La Candelaria	Alcaldía Local de La Candelaria	X		

**CITACIÓN:** Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR (08 DE 2022)
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

**DESARROLLO:****1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

**2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

Se abre la sesión número **09** del año 2022, por parte del Ing. Álvaro Reinoso en su calidad de presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

**3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.****3.1 ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**

- Héctor Erira, Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe.

Menciona que es su primera participación dentro de este espacio y solicita el contexto de la reunión, por lo cual el Ing. Álvaro Reinoso, comenta que este es un comité que se desarrolla todas las semanas, en el cual asisten empresas de servicios públicos y entidades distritales, entre otras, la Secretarías Distritales de Planeación, Movilidad, Gobierno y se invitan a 2 Alcaldías Locales para que nos cuenten si tienen alguna necesidad o requieren ayuda para el desarrollo de sus obras; por lo que el Ing. Héctor Erira, menciona que actualmente no se tienen obras, sin embargo presenta los siguientes casos, en el tema de Estudios y Diseños:

Presenta dos casos:

- Para **EAAB – Zona 3**: Se está a la espera de respuesta de radicados sobre proyectos de parques.
- Para **SDA**: En el tema de malla vial, pendientes de las resoluciones para los tratamientos silviculturales.

El Ing. Álvaro Reinoso pregunta si los radicados están en tiempos o hace rato hicieron la solicitud y no se les ha dado respuesta?; por lo que el Ing. Héctor Erira, responde que, con la EAAB, se han hecho reuniones con zona 3; en el tema de SDA debe verificar la información.

**3.2 ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA**

- Yerney Rodríguez, Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria.

Presenta varios casos:

- Para **EAAB**: Caso de una obra de red de agua potable que se hizo en la calle 12B con carrera 2da., en el Chorro de Quevedo, se hizo una demolición de la calzada y parte del andén, dicha calzada se había arreglado hace unos 8 meses por solicitud comunitaria; por lo tanto, se solicita su reposición con las mismas especificaciones (concreto MR43, color ocre).
- Para **ENEL COLOMBIA-UAESP**: En la calle 9 con carrera 3; es una calle empedrada y está totalmente oscura, no se sabe si las luminarias están dañadas o apagadas. Otro caso, es en la Avenida José Asunción Silva o Avenida Presidencial, de la carrera 2a. a la carrera 4a., está totalmente apagado este sector. Carrera 4ª. entre la calle 12 C a la 12B punto totalmente oscuro y se hizo hace poco una intervención y se están robando los bolardos instalados.
- Para **ENEL COLOMBIA**: En la Calle 10 con carrera 5 se tienen unas tapas de Codensa, que se reportó a la UAESP en el mes de enero, y hace que los peatones se bajen del andén y corren peligro de accidentes, por lo que se solicita la reposición de esta tapa lo antes posible.
- Para **ETB**: Sobre el Contrato 101, en la carrera 4, donde los señores de ETB han escrito sobre la limpieza de las cajas y de toda la infraestructura que el contratista hizo un realce y limpieza desde la avenida Jiménez hasta la Avenida José Asunción Silva; ya se hicieron dichos trabajos de limpieza; por lo tanto, se solicita la última visita, para que se obtenga el paz y salvo respectivo. El Ing. Álvaro Reinoso, ¿pregunta que si ya se hizo el requerimiento a **ETB** para el recibo de la red?, por lo que se responde que el contratista le hizo una comunicación mencionando que ya se había hecho la limpieza y solicitando el paz y salvo.

#### 4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (08 de 2021)

- Luis Alberto Quintero Vega: Secretaría Distrital de Planeación

Se da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **08** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **10 de marzo** de 2022; se hacen observaciones por parte de la Ing. Onisalva Segura del IDU, sobre temas de redacción, las cuales son incorporadas al acta; y, no se presentan más observaciones por los asistentes, por lo cual, queda aprobada la citada acta **08** de 2022.

Se muestra, además, desde la página Web de la SDP, que el Acta No. **6** de 2022, ya está publicada, para cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

#### 5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

##### 5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

## 1. Álvaro Reinoso – Oficina de Coordinación Interinstitucional

- Reitera la necesidad de continuar con la revisión de los puntos pendientes dentro del comité, para darle solución definitiva; por lo que se espera que, en el avance de la reunión de hoy, se informe sobre los casos ya resueltos.

Interviene Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno - SDG y pregunta que si sobre los requerimientos presentados por parte de los Fondo de Desarrollo Local, se hace una relación de lo pendiente para revisar su cumplimiento; por lo cual, el Ing. Álvaro Reinoso, menciona que debe hacerse la relación para mirar qué solución se le ha dado a cada requerimiento; así mismo, solicita la nueva programación para la invitación de las Alcaldías Locales.

## 2. Onisalba Segura – Dirección Técnica de Conservación de Infraestructura

Se refiere a los casos que esta en el acta anterior:

- Intervención **EAAB – Zona 2, (Caso 2)** en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de EAAB, sin recuperación de la carpeta con afectación a la movilidad. Se hizo visita al sitio, y se verificó que la recuperación de la carpeta se llevó a cabo; pero según fotos enviadas al chat el pasado 7 de febrero, se registra la situación de un pozo bastante profunda su tapa con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema. No ha habido pronunciamiento de la Zona 2. **Continúa pendiente.**
- Intervención **EAAB – Zona 3, (Caso 4)** Afectación de pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29. La semana pasada se envió al chat fotos del estado actual. **Para este caso, acorde a lo informado por el Ing. Luis Francisco Rodríguez de la Zona 3 - EAAB, en cuanto a que el cargue del pozo no se acoge a la norma de la EAAB y, en consecuencia, esas placas no han sido recibidas por esa empresa de servicio público, se procede al retiro del caso del comité.**
- Intervención **EAAB – Juan Carlos López, (Caso 5)** En la calle 68B Sur número 10-19, donde fueron retirados los escombros, pero no fue recuperada la vía ni el espacio público, que fue enviado el 18 de noviembre de 2021 al chat del Comité incluido el registro fotográfico. **Continúa pendiente.**
  - Para **EAAB Wilson Porras: (Caso 66)** El día de 10 de febrero se colocó en el chat un tema en la calle 72 con avenida Boyacá, donde la EAAB realiza una intervención que tiene implementado un plan de manejo de tráfico y se observa que la calzada está en mal estado, por lo que se solicita se adelanten acciones para mantener una adecuada movilidad en el sitio. Este tema no se ha dicho nada al respecto, es un tema de un plan de manejo de tráfico que se solicitó, por lo que solicita algún dato o pronunciamiento de la zona. **Continúa pendiente.**
- Para **EAAB: (Caso 67)** El día 7 de febrero, se envió al chat informe de daño en tapa de estructura de alcantarillado en la carrera 9 entre calles 75 y 76, en chapinero, en

la foto se puede ver el daño de la estructura de la tapa. En comité no se ha dicho nada al respecto, por lo que se va a averiguar con la persona quien lo reportó si tiene algún avance. **Continua pendiente.**

- Para **ETB: (Caso 75)** Relacionado con el contrato IDU 1610 de 2019, ya se hicieron los recorridos de verificación de las intervenciones y está pendiente por parte de ETB, de la entrega de los comentarios, el resultado, las observaciones y/o aprobación de esos recorridos. La Arq. Carmen Rocío López ha mencionado el avance. **Continua pendiente.**
- Para **CODENSA: (Caso 84)** Se ha recomendado esta solicitud en varias oportunidades, es sobre unos postes que presentan desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044, por lo que se deja en Comité para tratarlos en la siguiente sesión. Se envió la información y antecedentes al correo del Ing. Pablo Ponce de CODENSA. **Continua Pendiente.**
- Para **ETB: (Caso 91)** Se solicita dar respuesta, respecto al contrato No. 1386 de 2017, que está pendiente de la relación de daños y la factura, la supervisión informó que ya se realizó un pago por daños, pero falta verificar si existen otros daños; se viene trabajando el tema desde el año pasado, se hizo última mesa de trabajo en diciembre de 2021. **Continúa pendiente.**

#### Casos nuevos:

- Para **EAAB:** Fue enviado al chat del Comité el día 14 de marzo-22, al cual se le dio alcance el día de ayer 16 de marzo-22, para aportar el registro fotográfico; y se trata de una intervención efectuada por la EAAB en espacio público frente a la Clínica Reina Sofía, para la cual no fue llevada a cabo la respectiva recuperación; por lo que se solicita verificación y las acciones requeridas relacionadas con la recuperación del área intervenida.
- Para **GAS NATURAL, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y CLARO:** Solicitar respuesta a la asignación de delegado en el contrato IDU 1738 de 2021: por lo que se lee los radicados de los oficios enviados: a GAS NATURAL, el número 20213861938241, a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, el número 20213861939831; a CLARO, el número 20213861940161.

Sobre este caso, el Ing. Álvaro Reinoso, solicita a la Ing. Onisalba Segura, un correo con la información para remitir a las respectivas empresas.

## 5.2 INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL – UMV

### 1. Humberto Ramírez – Profesional UMV.

Presenta casos nuevos:

- Para **EAAB:** Tiene que ver con la Calle 31 Sur número 10D – 10, sobre una queja de la comunidad donde se intervino este sector y no se ha recuperado.

- Para **EAAB-ETB**: Tiene que ver con la Calle 17 entre carreras 5ª. Y 7ª.; donde se informa desde la Gerencia de Intervenciones que es de la EAAB, pero no se tiene la certeza, o si es de la ETB; por lo que solicita su revisión; igualmente menciona que estos casos están relacionados en el chat del comité.

### 5.3 INTERVENCIÓN DE CODNESA (ENEL COLOMBIA)

#### 1. Pablo Ponce de León – Profesional ENEL CODENSA (ENEL COLOMBIA)

En primera instancia, el Ing. Pablo Ponce informa que a partir del pasado 1º. de marzo de 2022, se dio paso a la fusión de las empresas, por lo que ya CODENSA no existe, la nueva sociedad quedó llamada como **ENEL COLOMBIA**, para que se tenga en cuenta en lo sucesivo y en las actas del Comité.

Menciona que hizo la revisión de los puntos del acta:

- El **Caso 17**, es un caso que se dio respuesta el 5 de agosto del año pasado, en un correo que se socializó aquí en el comité; enviado por parte del jefe de la zona, Leonardo Garcés; por lo tanto, debe validarse con **ETB**.
- El **Caso 18**, en la calle 17 con carrera 13; a ese se le dio cierre, en este momento; por lo tanto, debe validarse con **ETB**.
- El **Caso 27**, se reportó en un correo también de agosto, caso de la cámara de **ETB** sin tapa, igualmente se había colocado provisionalmente una tapa y luego se solicitó el suministro de la tapa definitiva a la **ETB** y se instaló; por lo tanto, el caso debe estar cerrado, y debe validarse con **ETB**.
- El **Caso 40**, que se reportó en su momento, que correspondía a la calle 18 con carrera 9, por lo que se hizo la tarea de revisar, y no se tiene registro de trabajo en esa zona. Que DELTEC no hizo la intervención. Queda pendiente revisarlo nuevamente, para sacarlo del comité.
- El **Caso 54**, menciona que también está evacuado, ya que se tiene un reporte del ingeniero Leonardo Garcés, que fue socializado aquí en el comité; el cual menciona que, en el sistema de asignación de trabajos por las empresas colaboradoras, no aparecen trabajos en esa zona; menciona además que igualmente si es necesario validarlo, se hace.
- El **Caso 80** del poste torcido en Kennedy, el cual ya está en programación de maniobras.
- Se tienen dos (2) casos reportados a través del chat, sobre faltante de tapas en la calle 11 con carrera 42, ya se están programando los trabajos, para reposición de estas tapas.
- El **Caso 84**, sobre unos postes desplomados en la 63 con carrera 36, y en la calle 63 con frente al número 35-04, se tiene el reporte de la zona que ya se está en

proceso de programación y quedaría efectivo en la primera semana de abril, la maniobra de corrección. Por lo que la Ing. Onisalba Segura del IDU, recomienda que este caso esta desde el año pasado; aunque se presentó aquí en Comité en semanas pasadas.

El Ing. Álvaro Reinoso, ¿pregunta que si cuando se realiza la maniobra le confirman?, para que lo reporte y se saquen del comité. Por lo que el Ing. Pablo Ponce, menciona que así se hará una vez se reporte.

#### 5.4 INTERVENCIÓN DE CLARO

##### 1. José Ricardo Velasco Pinzón – Profesional CLARO

- En el **Caso 83**, sobre el tema del IDU, que necesitaba unos traslados de telemáticos en unos contratos, se hizo la gestión, se copiaron los correos respectivos, en el tema de molinos en la calle 114, y se confirmó que ese sitio, las redes son de otros operadores. Sobre los otros dos puntos, en la Avenida Rincón con Avenida Boyacá y en la carrera 9 con calle 170, se solicitó mayor información de sobre los sitios a trasladar, pero no se ha obtenido respuesta.

El Ing. Álvaro Reinoso, menciona que revisará la información enviada e indagará por la respuesta del coordinador.

- Sobre el tema de Bosa del contrato 1643 de 2020, sobre un traslado de redes, se habló con la Ing. Sandra Adems y se está haciendo por parte de la empresa los respectivos traslados, para saber que se puede hacer.
- Menciona que el Ing. Jairo Castellanos habló sobre un tema del contrato 1539 de 2018, que es el grupo 3, sobre unos traslados, por lo que se habló con el Ing. William Rodríguez para contactar con el contratista y se hizo reunión hace 2 días en terreno, se llevó un acuerdo de colocar unos postes para mitigar el impacto hacia las redes de CLARO; en la calle 12 con avenida Boyacá.

#### 5.5 INTERVENCIÓN DE VANTI - GAS NATURAL

##### 1. Mario Insuasty – Profesional VANTI

- Hace referencia al **Caso 82**, que tiene relación con la EAAB, si se tiene alguna razón para saber cómo proceder con los casos de excavaciones que se dejan abiertas por parte de la EAAB: por lo cual responde el Ing. Álvaro Reinoso, que se hará la investigación con la EAAB y se informará al respecto.

### 6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (Sesión **08** de 2022) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de

los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
2 Intervención EAAB en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de EAAB, sin recuperación de la carpeta con afectación a la movilidad (presentado por IDU - 2021).	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se registra pozo que queda bastante profundo, ofrece peligro de accidente y debe revisara el tema.
4 Intervención EAAB, afectación de pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29 (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	El cargue del pozo no se acoge a la norma de la EAAB, en consecuencia, esas placas no han sido recibidas por EAAB, por lo tanto, sale del comité.
5 Intervención EAAB, en la calle 68B Sur número 10-19, se retiraron los escombros, pero sin recuperada la vía ni el espacio público. (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b>
11 Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB. (presentado por ETB - 2021)	Luis Francisco Rodríguez – Zona 3	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, pendiente respuesta.
12 Para EAAB - Zona 2: Cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que llegaron (presentado por ETB - 2021)	Delegados Zona 2	EAAB	<b>Pendiente</b>
14 En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. (presentado por ETB - 2021)	Delegado Zona 3	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.
15 Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). (presentado por ETB - 2021)	Delegados Zona 2	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se revisó en terreno la cámara pero no se ha cumplido.
17 Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB. (presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b> Debe validarse con ETB

18	Caso de Calle 17 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b> Debe validarse con ETB
19	Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> El delegado informa que hay 4 cámaras con filtración de aguas residuales, está pendiente que EAAB, limpie con el vector.
20	Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Punte Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB IDU	<b>Pendiente.</b> Se tiene pendiente programar visita. Se intentado contacto telefónico sin resultados
21	En Calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados – Zona 1	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se realizó visita y no se ha pañetado el muro.
22	Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>
23	Mantener condiciones de la Infraestructura ETB en obra de la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre CI 12 y CI 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delgados	ALCALDÍA DE LA CANDELARIA	<b>Pendiente.</b> Se han hecho reuniones con CODENSA, solicitando el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.
24	Cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada. (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Pendiente si se arregló la cámara.
25	Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>

26	Reconstrucciones de cámaras en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	Pendiente.
27	Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa - Contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente. Debe validarse con ETB
28	Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
29	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	Pendiente.
30	Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	Pendiente.
31	Caso de cables descolgados que corresponden a otros operadores y en un poste de ETB, en la Calle 161 A con carrera 19 A (presentado por <b>ETB - I Sesión 2022</b> )	Delegados	MOVISTAR, CLARO CODENSA	Pendiente.
33	Solicitud de espacio en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por <b>CLARO S. A. – I Sesión 2022</b> )	Delegados	IDU CODENSA	Pendiente.
38	Daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB. (presentado por <b>UMV – II Sesión 2022</b> )	Delegados	EAAB	Pendiente.
39	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua. (presentado por <b>UMV – II Sesión 2022</b> )	Delegados	EAAB	Pendiente.

40	Caso Calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por <b>IDU – II Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	<b>CODENSA</b>	<b>Pendiente.</b> Queda pendiente revisarlo nuevamente, para sacarlo del comité.
41	Caso <b>ETB</b> , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por <b>CODENSA – II Sesión 2022</b> )	Carmen Rocío López	<b>ETB</b>	<b>Pendiente.</b>
42	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por <b>CODENSA – II Sesión 2022</b> )	Wilson Porras	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
43	Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no ha solicitado delegado. (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022</b> )	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>
44	Se sigue recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y otros funcionarios, lo cual genera inconvenientes al interior de ETB. (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022</b> )	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>
45	Recibo de un oficio IDU, con direcciones de puentes vehiculares que el IDU mejorará el espacio público; en visitas se ha encontrado infraestructura de CODENSA. (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	<b>CODENSA</b>	<b>Pendiente.</b>

46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por <b>EAAB – II Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	<b>CODENSA</b>	<b>Pendiente.</b>
48	Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	<b>CODENSA</b>	<b>Pendiente.</b>
49	Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra Veintidós millones de pesos. (presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	<b>CODENSA</b>	<b>Pendiente.</b>
50	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	<b>CODENSA</b>	<b>Pendiente.</b>
51	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018 así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b> )	Carmen Rocío López	<b>ETB</b>	<b>Pendiente.</b>
52	Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b> )	Delegado	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>

<p>53 Devolución documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos trámites con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por <b>AlcTunjuelito – III Sesión 2022</b>)</p>	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
<p>54 Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por <b>IDU - EAAB – III Sesión 2022</b>)</p>	Pablo Ponce de León	CODENSA Alcaldía Local RUU	Pendiente. Pendiente de validación final del caso.
<p>56 En la Av. la Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se tienen unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quién es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla. (Presentado por <b>UMV – III Sesión 2022</b>)</p>	Delegados	ENTIDADES COMITÉ	Pendiente. Se instaló una polisombra, como medida temporal.
<p>58 En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria. (Presentado por <b>ETB – III Sesión 2022</b>)</p>	Delegado	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente una visita para coordinar acciones.
<p>59 Se adelantan obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión ante la SDA, se hizo radicado ante EAAB. (Presentado por <b>AlcaldíaBosa – IV Sesión 2022</b>)</p>	Javier Patiño	EAAB	Pendiente. Se enviará Radicado FDL Bosa.

60	En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales - Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022</b> )	Javier Patiño	EAAB	<b>Pendiente.</b> <b>Se enviará Radicado FDL Bosa.</b>
61	Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo llevaron. (Presentado por <b>Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce	CODENSA	<b>Pendiente.</b> <b>Se enviará Radicado FDL Kennedy.</b>
62	Se han identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por <b>CLARO – IV Sesión 2022</b> )	Delegados	Alcaldía Local de Kennedy	<b>Pendiente.</b>
63	Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de Agua. (Presentado por <b>Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022</b> )	Javier Patiño	EAAB	<b>Pendiente.</b>
64	Inconveniente en la calle 3 con Avenida Boyacá; solicitud comunitaria para la intervención del segmento, y al revisar el SIGIDU, aparece reservado por la EAAB (Presentado por <b>Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022</b> )	Javier Patiño	EAAB	<b>Pendiente.</b>
66	Calle 72 con avenida Boyacá, donde la EAAB realiza una intervención que tiene implementado un plan de manejo de tráfico y se observa que la calzada está en mal estado. (Presentado por <b>IDU – IV Sesión 2022</b> )	Delegado	EAAB	<b>Pendiente.</b>

67	Daño en tapa de alcantarillado en la carrera 9 entre calles 75 y 76, en chapinero. (Presentado por <b>IDU – IV Sesión 2022</b> )	Delegado	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
68	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por <b>EAAB – IV Sesión 2022</b> )	Humberto Ramírez	<b>UMV</b>	<b>Pendiente.</b>
69	Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por <b>CODENSA – IV Sesión 2022</b> )	Carmen Rocío López	<b>ETB</b>	<b>Pendiente.</b>
70	Radicado 02964397 sobre la calle 73 No. 11 – 88, allí hubo daño en una tubería de la EAAB, ya se hizo la reparación por parte de la EAAB, pero se está a la espera del permiso de la Secretaría de Movilidad y de confirmar con la EAAB, si ya se culminaron los trabajos. (Presentado por <b>CODENSA – IV Sesión 2022</b> )	Delegado	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b> Se hace gestión para atender el caso.
71	Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc, estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por <b>CODENSA – IV Sesión 2022</b> )	Delegado	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
72	Afectación que se presenta en la central de ETB de San José en Puente Aranda, se había programado visitas	Delgados	<b>EAAB IDU</b>	<b>Pendiente.</b> Se realizará visita, pendiente el resultado.

	pero no se llevaron a cabo, se solicita programar visita conjunta con EAAB e IDU, para revisión de las cámaras. (Presentado por <b>ETB – IV Sesión 2022</b> )			
73	Información si se tiene prevista intervención de la carrera 73 A entre calle 70 y 71, con el CIV: 17732; en el SIGIDU aparece reservada desde 2019 por el consorcio de Alcantarillados de Occidente (EAAB) pero no se hizo nada allí y está en mal estado. (Presentado por <b>Alcaldía Engativá – V Sesión 2022</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>
75	Aprobación de recorridos del contrato IDU 1610 de 2019, ya se hicieron los recorridos de verificación de las intervenciones y está pendiente por parte de ETB, de la entrega de los comentarios, el resultado, las observaciones y/o aprobación de esos recorridos. (Presentado por <b>IDU – V Sesión 2022</b> )	Carmen Rocío López	ETB	<b>Pendiente.</b> Hay avance de consultas al interior de la ETB.
76	Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60, se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB. (Presentado por <b>UMV – V Sesión 2022</b> )	Humberto Madrid	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se tiene pendiente el resultado de los estudios topográficos.
77	Filtración de agua potable, en cámara ubicada en la calle 161 entre carrera 14 B y 15, se requiere con urgencia porque corresponde al plan de choque que se adelanta con la Alcaldía Mayor. (Presentado por <b>ETB – V Sesión 2022</b> )	Humberto Madrid – Zona 1	EAAB	<b>Pendiente.</b> Pendiente de revisar otras cámaras de energía.

79	Gestión para invitación a UMV para participar en las mesas de trabajo que se hacen en torno a los RCD. (Presentado por <b>UMV – VI Sesión 2022</b> )	Sonia Duarte Urrego	SDP	<b>Pendiente.</b> Se entregó la información de los delegados a invitar.
80	Requerimiento ciudadano sobre el caso de un poste a cargo de CODENSA en la carrera 78B No. 33 A - 54 Sur, en la Localidad de Kennedy, y el ciudadano manifiesta que está muy inclinado el poste y solicita que CODENSA haga la corrección. (Presentado por <b>IDU – VI Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b> Ya está en programación de maniobras.
81	Caso enviado por correo a Wilson Porras - EAAB; se requiere la reparación del tubo de la EAAB, para hacer posteriormente el movimiento de la tubería de CODENSA, en la calle 73 No. 11-88 y calle 73 No. 15-10 (Presentado por <b>CODENSA – VI Sesión 2022</b> )	Wilson Porras – Zona 2	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se debe verificar la información por parte de CODENSA.
82	Procedimiento sobre el cual se van a ejecutar los trabajos que ejecuta la EAAB, en la parte donde se hace la excavación y dejan la tubería expuesta y saber cómo se maneja por parte de GAS NATURAL (Presentado por <b>GAS NATURAL – VI Sesión 2022</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b>
83	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, donde se requiere el traslado de telemáticos; 2. Carrera 9 entre calles 170 y 193, donde se requiere también el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por <b>IDU – VII Sesión 2022</b> )	José Ricardo Velasco	CLARO	<b>Pendiente.</b> Debe enviarse información solicitada por CLARO.

84	Postes que tienen desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044. (Presentado por <b>IDU – VII Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce	CODENSA	<b>Pendiente.</b> Ya se está en programación y quedaría efectivo en la primera semana de abril.
85	Requerimiento que hace el Ing. Juan Fernando, en relación a un contrato de EAAB, que ocasionó afectaciones a la infraestructura ETB, ya que en un recorrido se detectaron dichas afectaciones y se le informaron al contratista. (Presentado por <b>ETB – VII Sesión 2022</b> )	Delegado	EAAB	<b>Pendiente.</b>
86	Invitación al Comité a la Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT, y a la Empresa de Renovación Urbana - ERU, para presentar y articular contratos que involucran movimientos de postes. (Presentado por <b>ETB – VII Sesión 2022</b> )	Delegados	IDU SDP	<b>Pendiente.</b> Se hizo la gestión, pero no aún no se ha tenido respuesta.
87	Caso contrato 2021, se encontraron trabajos de topografía por parte de VANTI, por lo que requiere el contacto para coordinar acciones. (Presentado por <b>Alcaldía Puente Aranda – VIII Sesión 2022</b> )	Mario Insuasty	GAS NATURAL	<b>Pendiente.</b> Se enviará información respectiva.
88	En la formulación 2022 de malla vial, se solicitó ante el IDU, reservas viales de 25 segmentos y uno de ellos está reservado por la EAAB, por lo cual solicita el contacto para coordinar acciones; el CIV solicitado es 16002443. (Presentado por <b>Alcaldía Puente Aranda – VIII Sesión 2022</b> )	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	<b>Pendiente.</b> Se enviará información respectiva.

89	Intervención de mantenimiento en el parque del barrio Santa Isabel IV Sector, sobre la carrera 27 con calle 8; se tiene infraestructura, pero las luminarias no funcionan. (Presentado por <b>Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022</b> )	Delgado	UAESP	<b>Pendiente.</b>
90	EAAB viene adelantando traslado anticipado de redes para el METRO en la calle 8 entre carrera 27 y 30 con la instalación de la polisombra, genera inseguridad; por lo que se envió un oficio para tratar este tema. (Presentado por <b>Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022</b> )	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	<b>Pendiente.</b>
91	Respuesta sobre el contrato No. 1386-2017, que está pendiente de la relación de daños y la factura, la supervisión informó que ya se realizó un pago por daños, pero falta verificar si existen otros daños. (Presentado por <b>IDU – VIII Sesión 2022</b> )	Carmen Rocío López	ETB	<b>Pendiente.</b>
92	Filtración de una cámara ETB, en la calle 84Bis con carrera 13 costado suroccidental, en el área de influencia del Contrato IDIU número 1321; por lo que se solicita la revisión por parte de la EAAB. (Presentado por <b>ETB – VIII Sesión 2022</b> )	Wilson Porras	EAAB – Zona 2	<b>Pendiente.</b>

## 7. TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

### 7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; se logró resolver uno (1) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número 4; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

## 7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

<b>Icono</b> Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada	<b>Decisión</b>
	<b>Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</b>
<b>Síntesis:</b> Se logró resolver uno (1) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número 4; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.	
	<b>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</b>
<b>Síntesis:</b> Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

## 8. COMPROMISOS

<b>Compromisos</b>	<b>Nombre responsable</b>	<b>Entidad</b>	<b>Fecha límite para su cumplimiento</b>
1 Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 24-Mar-22
2 Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 24-Mar-22

## 9. CONCLUSIONES

Se concluye esta sesión número 9, por parte del Ing. Álvaro Reinoso del IDU, en su calidad de presidente del Comité, reiterando la necesidad de continuar con la revisión de los puntos pendientes dentro del comité, para darle solución definitiva; por lo que se espera que se informe sobre los casos ya resueltos, en la próxima sesión.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 24 de Marzo de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**ALVARO REINOSO GUERRA  
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA  
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP  
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra - IDU

Anexo: Presentación UMV – Ing. Humberto Ramírez de UMV



**UMV**

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL**



**BOGOTÁ**

**TEMAS 17 MARZO 2022**  
**COMITÉ OPERATIVO**





## Calle 31 Sur frente al No 10D10





## Calle 17 entre Carreras 5ª y 7ª





@UMV.Bogotá



Unidad de Mantenimiento Vial



@UMVbogota



**UMV**  
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

**BOGOTÁ**