

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 13 de 2022

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 21 de abril de 2022

HORA: 8:30 am a 09:45 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

| Nombre | Cargo | Entidad | Asiste | | Observaciones |
|--------------------------------|-----------------|---|--------|----|-------------------|
| | | | Sí | No | |
| William Orlando Luzardo | Director OCI | Instituto de Desarrollo Urbano - IDU | X | | Presidente Comité |
| Álvaro Reinoso Guerra | Profesional OCI | | X | | |
| Onisalba Segura de Arbeláez | Profesional IDU | | X | | |
| | | Secretaría Distrital de Ambiente - SDA | | X | |
| Luis Humberto González Heraque | Profesional SDM | Secretaría Distrital de Movilidad – SDM | | X | |
| Martha Helena Silva Morales | Profesional SDM | | X | | |
| | | Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte. | | X | |
| | | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital | | X | |
| Humberto Ramírez Gómez | Profesional UMV | Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV | X | | |
| | | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP | | X | |

SECRETARIA TÉCNICA:

| Nombre | Cargo | Entidad |
|----------------------------|-------------------|--|
| Luis Alberto Quintero Vega | Profesional DVTSP | Secretaría Distrital de Planeación – SDP |

INVITADOS PERMANENTES:

| Nombre | Cargo | Entidad | Asiste | | Observaciones |
|----------------------------------|--------------------------------|--|--------|----|---------------|
| | | | Sí | No | |
| Jacqueline Friede V. | Profesional SDG | Secretaría Distrital de Gobierno | X | | |
| Gabriel Angarita | Profesional SDG | | | X | |
| Nubia Riaño Abril | Red Matriz | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB | X | | |
| Humberto Madrid Alarcón | Zona 1 EAAB | | X | | |
| Oscar Gabriel Moreno | Zona 1 EAAB | | | X | |
| Wilson Javier Porras Ramírez | Zona 2 EAAB | | X | | |
| Luis Francisco Rodríguez Barreto | Zona 3 EAAB | | X | | |
| Juan Carlos López Rodríguez | Zona 4 EAAB | | X | | |
| Javier Patiño Pérez | Zona 5 EAAB | | | X | |
| José Ricardo Velasco | Profesional Claro | | CLARO | X | |
| Pablo Ponce de León | Profesional COLOMBIA (CODENSA) | ENEL COLOMBIA (CODENSA) S. A. | | X | |
| Carmen Rocío López | Profesional ETB | ETB | X | | |
| Mario Alejandro Insuasty Rojas | Profesional VANTI | VANTI S. A. ESP | | X | |
| Luis Enrique Gómez Charria | Profesional MOVISTAR | MOVISTAR | X | | |

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

| Nombre | Cargo | Entidad | Asiste | | Observaciones |
|---------------------------|----------------|------------------------|--------|----|---------------|
| | | | Sí | No | |
| Camilo Andrés Riaño | FDL Tunjuelito | Alcaldía de Tunjuelito | X | | |
| Fabian Benavides | FDL Usme | Alcaldía de Usme | X | | |
| Oscar Fabricio Cruz Rucio | | | X | | |
| John Gener Santofimio | | | X | | |

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (12 DE 2022)
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. William Orlando Luzardo en su calidad de presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número **13** del año 2022, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

3.1 ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

1. Camilo Andrés Riaño R. - Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito.

Presenta el siguiente caso:

- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: Corresponde al **Caso 53**, sobre el tema de la energización de parques, ya que esta semana se hizo visita con la UAESP, y se recomendó arreglar la cámara; lo cual ya se realizó y se está a la espera del permiso de Codensa para la reiniciación de dicho parque; pues ya hace más de 5 meses se terminó y ya se tienen quejas de la comunidad.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, pregunta ¿que si se tiene algún radicado o alguna gestión ante ENEL COLOMBIA (CODENSA)?, por lo que se responde por parte de la Alcaldía de Tunjuelito, que se han tenido mesas semanales y que se entregaron de nuevo todos los documentos y el acuerdo es que al final del mes se dé solución. Por lo anterior, el Ing. Álvaro Reinoso, recomienda enviar la información al correo del ingeniero Pablo Ponce de León, delegado de dicha entidad.

3.2 ALCALDÍA LOCAL DE USME.

1. Fabian Benavides – Fondo de Desarrollo Local de Usme

Presenta el siguiente caso:

- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: Se trata del **caso 48** relacionado con el paz y salvo del contrato de obra 266 de 2018, por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA); el año pasado en mayo se dijo que se remitieran los oficios y se ha enviado toda la información y un oficio con todos los radicados presentados; y el año pasado se hizo recorrido el 18 de agosto de 2021, con el Ing. Carlos Niño; pero a la fecha no se tiene el paz y salvo.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que está tratando de comunicarse con el Ing. Pablo Ponce, para tratar este tema, porque no se encuentra en la reunión. Por lo cual entrega el contacto de la Ing. Ivanna Vargas de ENEL COLOMBIA, para enviar la información al correo ivanna.vargas@enel.com y presentar el caso.

2. Oscar Fabricio Cruz Rubio - Fondo de Desarrollo Local de Usme

Presenta el siguiente caso nuevo:

- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: Reitera el caso de la iluminación del parque Miravalle; el 21 de marzo se dio respuesta por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), mencionando que ya estaba autorizada desde la cuenta padre entre la UAESP y ENEL COLOMBIA (CODENSA), para la facturación de esta iluminación; con un plazo de 20 días para la iluminación, pero han pasado más de 20 días y no se ha hecho nada.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, recomienda escribir al correo: ivanna.vargas@enel.com de Ivanna Vargas de ENEL COLOMBIA (CODENSA), para tratar este tema.

3. John Gener Santofimio - Fondo de Desarrollo Local de Usme

Presenta el siguiente caso:

- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: Hace referencia al **Caso 49**, relacionado con el Contrato 351 de 2019, sobre una intervención en el barrio Santa Martha de la Localidad de Usme, donde un poste tuvo una inclinación con las obras de rehabilitación de la vía; por lo que se realizó la gestión con ENEL COLOMBIA (CODENSA) para calcular el pago del traslado; el cual se hizo desde el mes de enero de 2022; pero a la fecha no se ha trasladado. Se envió correo igualmente en el mes de enero con el soporte de pago, pero no ha pasado nada.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, pregunta ¿que si ya se envió al Ing. Pablo Ponce esta información? Por lo que se responde desde la Alcaldía Local de Usme que desde febrero se envió con todos los soportes. Por lo que el Ing. Álvaro Reinoso del IDU recomienda enviarlo nuevamente con copia a Ivanna Vargas al correo: ivanna.vargas@enel.com.

El Ing. William Luzardo del IDU, en su calidad de Presidente del Comité, menciona que estos temas se traten dentro del Comité con Codensa para que se agilice su solución.

Jacqueline Friede de la Secretaria Distrital de Gobierno – SDG, menciona que estos requerimientos se han presentado en anteriores comités, por lo que solicita hacer

la gestión para ir evacuándolos; por lo cual, el Ing. William Luzardo del IDU, recomienda que se incluyan en la agenda de la junta de infraestructura de la Alcaldía Mayor, para que se tenga otro trámite sobre las mismas, por lo que se puede hablar con Felipe Morales.

4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (12 de 2021)

- Luis Alberto Quintero Vega – Secretaría Distrital de Planeación – SDP

El Arquitecto Luis Alberto Quintero Vega de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **12** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **07 de abril de 2022**, sobre la cual el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, manifiesta observaciones sobre el nombre en la firma del acta y el Ing. Humberto Madrid de la EAAB, precisa la participación de la Alcaldía de San Cristóbal; adicionalmente no se presentan más observaciones por los asistentes; por lo cual, queda aprobada la citada acta **12** de 2022.

También se muestra, desde la página Web de la SDP, que las Actas No. **9 y 10 de 2022**, ya están publicadas; para cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

Así mismo, se muestra el informe de gestión correspondiente al primer trimestre de 2022, el cual ya se elaboró, se firmó y está en actual proceso de publicación en la página Web de la SDP; por lo que se da lectura al mismo a partir de la estructura incluida en la Resolución 753 de 2020, para dar cumplimiento con lo establecido en la misma. Se destaca dentro de las decisiones tomadas la resolución de veintiocho (28) casos en el período de este primer trimestre de 2022.

5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

1. William Orlando Luzardo – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Hace referencia que, de acuerdo con lo informado en la sesión anterior del comité, estará acompañando de aquí en adelante en todas las sesiones del Comité.

2. Álvaro Reinoso – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Sigue recomendando la gestión a todas las entidades que participan en el comité, con nuestros compañeros de las áreas operativas, para que logremos darles solución a los casos en curso y destaca que se han solucionado en este trimestre veintiocho (28) casos

presentados; por lo que reitera la solución a los casos en curso, para ayudar a la gestión de la ciudad.

3. Onisalba Segura – Dirección Técnica de Conservación de Infraestructura

Hace referencia a los casos que están en acta, donde hay cinco (5) casos pendientes:

- Intervención **EAAB – Juan Carlos López, (Caso 5)** En la calle 68B Sur número 10-19, donde fueron retirados los escombros, pero no fue recuperada la vía ni el espacio público, que fue enviado el 18 de noviembre de 2021 al chat del Comité incluido el registro fotográfico. **Continua pendiente.**
- Para **EAAB Wilson Porras: (Caso 66)** El día de 10 de febrero se colocó en el chat un tema en la calle 72 con avenida Boyacá, donde la EAAB realiza una intervención que tiene implementado un plan de manejo de tráfico y se observa que la calzada está en mal estado, por lo que se solicita se adelanten acciones para mantener una adecuada movilidad en el sitio. Este tema no se ha dicho nada al respecto, es un tema de un plan de manejo de tráfico que se solicitó, por lo que requiere algún dato o pronunciamiento de la zona. **Continua pendiente.**
- Para **CODENSA: (Caso 84)** Se ha recomendado esta solicitud en varias oportunidades, es sobre unos postes que presentan desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044, por lo que se deja en Comité para tratarlos en la siguiente sesión. Se envió la información y antecedentes al correo del Ing. Pablo Ponce de CODENSA. **Continua Pendiente.**
- Para **GAS NATURAL, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y CLARO: (Caso 100)** Solicitar respuesta a la asignación de delegado en el contrato IDU 1738 de 2021: por lo que se lee los radicados de los oficios enviados: a GAS NATURAL, el número 20213861938241, a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, el número 20213861939831; a CLARO, el número 20213861940161. Este caso ya fue atendido por **Gas Natural y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, por lo que continua pendiente la atención por parte de CLARO.**
- Para **EAAB (Caso 105):** En la Carrera 7 por Calle 72 - 71, (antiguo caso **ETB**) se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema por parte de la **EAAB**, dado que **ETB** aclaró que la estructura es de propiedad de **EAAB**, sólo que le fue colocada tapa de **ETB**. **Continua pendiente.**

Por lo anterior, la Ingeniera Onisalba Segura del IDU, solicita que se continúe con la gestión para darle su pronta solución y sacarlos del Comité.

Menciona también que informa que hasta hoy estará acompañando el Comité, por lo cual solicita que el Ing. Álvaro Reinoso para que les haga seguimiento a los casos pendientes y agradece a todos la colaboración y gestión en este tiempo que acompañó este espacio; así mismo destaca que ha tenido un realce en el Comité, desde que se está dando la orientación de los temas de acta y de seguimiento con

la ayuda del Arq. Luis Alberto Quintero de la SDP; por lo que considera que se ha avanzado en los casos, y ha sido más rápida la atención, lo que conduce a que se tenga presente la situación de cada caso. Finalmente desea muchos éxitos a todos.

El Ing. Álvaro Reinosos del IDU, pregunta que si desde el área de Conservación, se tiene un nuevo delegado, pero se responde que en este momento no se tiene quien haga la gestión, pero más adelante se buscará la manera de articular los casos con la Oficina de Coordinación Interinstitucional.

5.2 INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL – UMV

1. Humberto Ramírez – Profesional UMV

Presenta un caso nuevo:

- Para **EAAB**: Caso en la calle 134 por avenida 19, al parecer hubo un daño en la infraestructura de la EAAB; su situación es preocupante, por lo que el día martes se habló con el Ing. Humberto Madrid, y se acordó hablar con la división de alcantarillado.

El Ing. Humberto Madrid de la Zona 1 – EAAB, menciona que ya se envió a la división de Alcantarillado y que en cuanto tengo alguna novedad, lo estará informando.

5.3 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Wilson Javier Porras – Profesional Zona 2 - EAAB

Presenta los siguientes casos:

- Sobre el **caso 105** de la cámara con tapa de **ETB**; localizado en la avenida carrera 7 número 72 – 61, no pertenece a la infraestructura de la EAAB; lo que se encontró fue una cámara de sección cuadrada, con una pacha de cables dentro de la cámara; sin embargo, como paliativo al hundimiento se le colocó un concreto pobre para nivelarla; debe entonces buscarse quién es la empresa doliente de esa red, y así definir de quién es esa infraestructura; por lo anterior, se envían las fotos al chat del Comité.

El ingeniero Álvaro Reinoso del IDU, solicita entonces a las empresas telecomunicaciones participantes en el Comité, deben revisar de quien es la cámara para proceder a atender dicho caso y solicita al Ing. Wilson Porras, enviar mediante correo la información respectiva.

- Otro tema es el que se había enviado en el chat por parte del **IDU**, sobre el requerimiento para recuperación de una calzada que estaba afectando la movilidad en la Calle 42 con Avenida Carrera 13 esquina oriental; la cual ya quedó recuperado por parte de la zona a través del contrato de Espacio Público; por lo cual interviene el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, y **menciona que efectivamente ya se solucionó, por lo que agradece la colaboración y solicita sacarlo del Comité.**

- Sobre el **Caso 77A** producto de una de las participaciones de la Alcaldía de Barrios Unidos, sobre una intervención en la Carrera 51 número 71 - 52; por lo que se hizo la verificación y es una vía intervenida por esa alcaldía, incluso está en garantías y el área comercial de la EAAB hizo la instalación de una conexión domiciliaria de alcantarillado frente a dicho predio; por lo cual ya fue recuperada con el contrato de espacio público de la EAAB; **por lo cual queda solucionado y se solicita sacarlo del comité.**

Presenta un caso nuevo:

- Para **IDU**: Es sobre un tema que quieren oficializar a través del área del Ing. Luzardo, respecto a las suspensiones de servicios que nos solicitan en los contratos del IDU; para hacer los empates en los casos en los que se deben hacer rehabilitación o renovación de redes de acueducto; la EAAB, tiene un protocolo que debe socializarse en el área de influencia directa; el cual se tiene a nivel corporativo y de los contratistas y se ha visto que los contratistas del IDU, hacen su cierre pero los usuarios no se enteran y hacen reclamos por la afectación del servicio; por lo cual se solicita que cuando los contratista hagan la solicitud de suspensiones y ya las tengan programadas, desde sus grupos del área social hagan las socializaciones por parte de ellos con volantes o colocar algunos carteles o anuncios donde la gente sepa que se van a hacer dichos cortes de servicio; por lo tanto, se hará una solicitud formal mediante oficio a la Oficina de coordinación interinstitucional del IDU.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que tiene una duda; ¿si el contratista IDU solicita la suspensión del servicio, no debe ser la EAAB, quién socialice este hecho a la comunidad? El Ing. Porras de la EAAB, responde que el protocolo establece dos acciones puntuales; una es, la publicación de la suspensión en medios masivos (periódicos y radio); y dos, en el área de afectación directa, también se debe socializar por parte de los contratistas a través de volantes o anuncios para la comunidad del área directa donde se suspenda el servicio. Por lo anterior el Ing. Reinoso menciona que se llevará el requerimiento a las áreas ejecutoras y estará informando su resultado.

2. Juan Carlos López - Profesional Zona 4 - EAAB

Presenta casos nuevos:

- Para **IDU**: Presenta el caso sobre una solicitud de la Jal de Usme sobre vía, la cual fue pavimentada por el IDU; por lo que se solicita verificar esta información y contactar al supervisor del IDU, para hacer un arreglo de un pozo de alcantarillado que se está hundiendo; la vía es en la carrera 4 frente al número 96 B -23 Sur, en el barrio Serranía, como ruta del SITP.
- Para **IDU**: La división de redes de acueducto de agua potable de la EAAB, hace la denuncia de 2 contratos del IDU, el número 345 de 2020 del consorcio eucarístico carrera 68, se cree que es la construcción del Transmilenio de la Av. 68, donde se ha informado por el Ing. Jorge Barriga, que el contratista está manipulando válvulas sin autorización de la EAAB y cuando vayan a solicitar paz y salvo, no se les va a dar; o cuanto se presenten cuentas de cobro por obras ejecutadas a través de este contrato, tampoco se pagarán, so pena que hayan causado algún problema con la

sectorización, lo cual sería más grave. Se ha contado al Ing. Henry Sandua, pero no ha atendido las observaciones, ni se ha solicitado la delegación por parte de la EAAB. El otro caso es el del contrato de la Estación Molinos, que debe hacer parte de la ampliación de la Av. Caracas, que presenta una situación similar. Por lo que se reitera que se debe solicitar la delegación por parte de la EAAB; por lo que solicita recordar a los directores cumplir con el protocolo establecido.

El ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que se harán las investigaciones respectivas, pues siempre se hace la solicitud del delegado; y se harán los requerimientos respectivos a los contratistas.

5.4 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López – Profesional ETB.

- Hace mención a que se tiene pendiente la reunión con el Ing. Pablo Ponce de la ENEL COLOMBIA (CODENSA), para la revisión de los casos; sin embargo, se refiere a que el Ing. Alexander Mogollón se encuentra en período de descanso, por lo en cuanto llegue se programará la reunión y los recorridos para verificación de los casos.

Presenta casos nuevos:

- Para **EAAB - Zona 4**: Se relaciona con unos daños ocasionados por un contratista de EAAB, donde tampoco solicito delegado ni acompañamiento, sobre el contrato 1-013410009162019; se le envió comunicación a la zona 4 de EAAB, pero no se ha requerido respuesta, por lo que se solicita dicha respuesta para contactar al contratista y hacer el cobro de los daños ocasionados.

Juan Carlos López de la Zona 4 de EAAB, solicita la información sobre el radicado y sobre la fecha en que se radicó fue el 11 de abril de 2022; por lo que menciona que en el transcurso de la mañana se tendrá respuesta sobre el caso.

- Para **EAAB**: En el chat del Comité y por correo electrónico, se informó sobre unas emergencias que se están presentando en las centrales de Bachué y de Salitre, por lo cual se pidió el apoyo a la EAAB para que hiciera limpieza en los colectores, pero no se obtuvo respuesta, por lo que solicita que en estas emergencias se de alguna respuesta, si se puede atender o no; aunque se sabe que tenemos emergencias por el invierno, pero no se obtuvo respuesta.
- Por lo demás, los casos en curso continúan pendientes.

6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (**Sesión 12 de 2022**) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

| Compromisos | Nombre responsable | Entidad | Observaciones |
|--|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 5 Intervención EAAB, en la calle 68B Sur número 10-19, se retiraron los escombros, pero sin recuperada la vía ni el espacio público. (presentado por IDU – 2021) | Delegados | EAAB | Pendiente. Debe verificarse por parte de EAAB, |
| 11 Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB. (presentado por ETB - 2021) | Luis Francisco Rodríguez – Zona 3 | EAAB | Pendiente. Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, pendiente respuesta. |
| 12 Para EAAB – Zona 2: Cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que llegaron (presentado por ETB – 2021) | Delegados Zona 2 | EAAB | Pendiente. Se debe verificar por parte de ETB. |
| 14 En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. (presentado por ETB – 2021) | Delegado Zona 3 | EAAB | Pendiente. Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso. |
| 15 Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). (presentado por ETB – 2021) | Delegados Zona 2 | EAAB | Pendiente. Se hará directamente por la zona con el contrato de espacio público. |
| 17 Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB. (presentado por ETB – 2021) | Pablo Ponce de León | CODENSA | Pendiente. Debe validarse con ETB |
| 18 Caso de Calle 17 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. (presentado por ETB – 2021) | Pablo Ponce de León | ENEL COLOMBIA (CODENSA) | Pendiente. Debe validarse con ETB |
| 19 Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por ETB – 2021) | Delegados | EAAB | Pendiente. Informa EAAB que se drenaron por acumulación de aguas lluvias. |
| 20 Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por ETB – 2021) | Delegados | EAAB IDU | Pendiente. Se tiene pendiente programar visita. Se intentado contacto telefónico sin resultados |

| | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------------|--|
| 21 | En Calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo. (presentado por ETB – 2021) | Delegados – Zona 1 | EAAB | Pendiente. Se realizó visita y no se ha pañetado el muro. |
| 22 | Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB – 2021) | Pablo Ponce de León | ENEL COLOMBIA (CODENSA) | Pendiente. Esta en revisión por ENEL COLOMBIA |
| 23 | Mantener condiciones de la Infraestructura ETB en obra de la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por ETB – 2021) | Delegados | ALCALDÍA DE LA CANDELARIA | Pendiente. Debe hacerse el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente. |
| 24 | Cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada. (Presentado por ETB – 2021) | Delegados | EAAB | Pendiente. Pendiente si se arregló la cámara. |
| 25 | Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB – 2021) | Pablo Ponce de León | ENEL COLOMBIA (CODENSA) | Pendiente. |
| 26 | Reconstrucciones de cámaras en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. (presentado por ETB – 2021) | Delegados | EAAB | Pendiente. Se hará directamente por la zona con el contrato de espacio público. |
| 27 | Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa – Contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB (Presentado por ETB – 2021) | Pablo Ponce de León | ENEL COLOMBIA (CODENSA) | Pendiente. Debe validarse con ETB |
| 28 | Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por ETB – 2021) | Pablo Ponce de León | ENEL COLOMBIA (CODENSA) | Pendiente. |
| 29 | Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por ETB – 2021) | Delegados | EAAB | Pendiente. Se debe verificar por parte de ETB . |

| | | | | |
|----|---|---------------------|--|--|
| 30 | Calle 67 No 4 ^a -67, filtraciones de aguas residuales. (presentado por ETB – 2021) | Delegados | EAAB | Pendiente. |
| 31 | Caso de cables descolgados que corresponden a otros operadores y en un poste de ETB, en la Calle 161 A con carrera 19 A (presentado por ETB - I sesión 2022) | Delegados | MOVISTAR, CLARO ENEL COLOMBIA (CODENSA) | Pendiente. |
| 33 | Solicitud de espacio en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por CLARO S. A. – I Sesión 2022) | Delegados | IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA) | Pendiente. |
| 38 | Daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB. (presentado por UMV – II Sesión 2022) | Delegados | EAAB | Pendiente. Debe enviarse registro fotográfico por IDU. |
| 39 | La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua. (presentado por UMV – II Sesión 2022) | Delegados | EAAB | Pendiente. |
| 40 | Caso Calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por IDU – II Sesión 2022) | Pablo Ponce de León | ENEL COLOMBIA (CODENSA) | Pendiente. Queda pendiente revisarlo nuevamente, para sacarlo del comité. |
| 41 | Caso ETB , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022) | Carmen Rocío López | ETB | Pendiente. |
| 42 | Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022) | Wilson Porras | EAAB | Pendiente. |

| | | | | |
|----|--|---------------------|-------------------------|---|
| 43 | Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no ha solicitado delegado. (presentado por ETB – II Sesión 2022) | Álvaro Reinoso | IDU | Pendiente. |
| 44 | Se sigue recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y otros funcionarios, lo cual genera inconvenientes al interior de ETB. (presentado por ETB – II Sesión 2022) | Álvaro Reinoso | IDU | Pendiente. |
| 45 | Recibo de un oficio IDU, con direcciones de puentes vehiculares que el IDU mejorará el espacio público; en visitas se ha encontrado infraestructura de CODENSA. (presentado por ETB – II Sesión 2022) | Pablo Ponce de León | ENEL COLOMBIA (CODENSA) | Pendiente. |
| 46 | La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por EAAB – II Sesión 2022) | Pablo Ponce de León | ENEL COLOMBIA (CODENSA) | Pendiente. |
| 48 | Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022) | Pablo Ponce de León | ENEL COLOMBIA (CODENSA) | Pendiente. Se recomienda enviar información al correo: ivanna.vargas@enel.com |
| 49 | Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra Veintidós millones de pesos. (presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022) | Pablo Ponce de León | ENEL COLOMBIA (CODENSA) | Pendiente. Se hizo el pago, pero no se ha hecho el traslado. |
| 50 | Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022) | Pablo Ponce de León | ENEL COLOMBIA (CODENSA) | Pendiente. Se tienen avances, pero pendiente finalización de caso. |

| | | | | |
|----|---|---------------------|--|---|
| 51 | Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018 así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022) | Carmen Rocío López | ETB | Pendiente. Se solucionó lo del Contrato 294, pendiente Contrato 191. |
| 52 | Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022) | Delegado | EAAB | Pendiente. No se ha tenido respuesta. |
| 53 | Devolución documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos trámites con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por AlcTunjuelito – III Sesión 2022) | Pablo Ponce de León | ENEL COLOMBIA (CODENSA) UAESP | Pendiente. Se recomienda enviar la información al correo del ingeniero Pablo Ponce de León. |
| 54 | Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por IDU – EAAB – III Sesión 2022) | Pablo Ponce de León | ENEL COLOMBIA (CODENSA) Alcaldía Local RUU | Pendiente. Pendiente de validación final del caso. |
| 56 | En la Av. La Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se tienen unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quién es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla. (Presentado por UMV – III Sesión 2022) | Delegados | ENTIDADES COMITÉ | Pendiente. Se instaló una polisombra, como medida temporal. |
| 58 | En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria. (Presentado por ETB – III Sesión 2022) | Delegado | EAAB | Pendiente. Se tiene pendiente una visita para coordinar acciones. |

| | | | | |
|----|---|------------------|---------------------------|---|
| 59 | Se adelantan obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión ante la SDA, se hizo radicado ante EAAB. (Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022) | Javier Patiño | EAAB | Pendiente. El Proceso actualmente se encuentra en trámite, cabe aclarar que a la fecha no hay respuesta |
| 60 | En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales – Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022) | Javier Patiño | EAAB | Pendiente. La información fue remitida mediante oficio No. 20215721665751 el 22/12/2021 la cual a la fecha no ha sido atendida. |
| 61 | Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo llevaron. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022) | Pablo Ponce | ENEL COLOMBIA (CODENSA) | Pendiente. La red eléctrica del salón California está pendiente. |
| 62 | Se han identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por CLARO – IV Sesión 2022) | Delegados | Alcaldía Local de Kennedy | Pendiente. |
| 63 | Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de Agua. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022) | Javier Patiño | EAAB | Pendiente. |
| 66 | Calle 72 con avenida Boyacá, donde la EAAB realiza una intervención que tiene implementado un plan de manejo de tráfico y se observa que la calzada está en mal estado. (Presentado por IDU – IV Sesión 2022) | Delegado | EAAB | Pendiente. Se debe verificar y se informará en el siguiente comité. |
| 68 | Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. | Humberto Ramírez | UMV | Pendiente. |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|-------------|---|
| | (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022) | | | |
| 69 | <p>Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022)</p> | Carmen Rocío López | ETB | Pendiente. |
| 71 | <p>Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc., estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022)</p> | Delegado | EAAB | Pendiente. Pendiente una visita con Enel Colombia (CODENSA). |
| 72 | <p>Afectación que se presenta en la central de ETB de San José en Puente Aranda, se había programado visitas, pero no se llevaron a cabo, se solicita programar visita conjunta con EAAB e IDU, para revisión de las cámaras. (Presentado por ETB – IV Sesión 2022)</p> | Delgados | EAAB IDU | Pendiente. Se realizará visita, pendiente el resultado. |
| 73 | <p>Información si se tiene prevista intervención de la carrera 73 A entre calle 70 y 71, con el CIV: 17732; en el SIGIDU aparece reservada desde 2019 por el consorcio de Alcantarillados de Occidente (EAAB) pero no se hizo nada allí y está en mal estado. (Presentado por Alcaldía Engativá – V Sesión 2022)</p> | Álvaro Reinoso | IDU | Pendiente. No hay avance. |
| 76 | <p>Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60, se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB. (Presentado por UMV – V Sesión 2022)</p> | Humberto Madrid | EAAB | Pendiente. Se tiene pendiente el resultado de los estudios topográficos. |

| | | | | |
|----------------|---|--------------------------|-------------------------|---|
| 77 | Filtración de agua potable, en cámara ubicada en la calle 161 entre carrera 14 B y 15, se requiere con urgencia porque corresponde al plan de choque que se adelanta con la Alcaldía Mayor. (Presentado por ETB – V Sesión 2022) | Humberto Madrid – Zona 1 | EAAB | Pendiente. Pendiente de revisar otras cámaras de energía. |
| 77 A | El Contrato en liquidación número 241, de malla vial de la Localidad; sobre un CIV, que al parecer hubo una intervención de la EAAB y rompieron parte del carril el cual ya se le había hecho mantenimiento; en la carrera 51 con 71, por lo que indaga sobre el procedimiento a seguir. (Presentado por Alcaldía Barrios Unidos – VI Sesión 2022) | Wilson Porras – Zona 2 | EAAB | Fue atendido y solucionado el caso por lo cual sale del Comité. |
| 79 | Gestión para invitación a UMV para participar en las mesas de trabajo que se hacen en torno a los RCD. (Presentado por UMV – VI Sesión 2022) | Sonia Duarte Urrego | SDP | Pendiente. Se entregó la información de los delegados a invitar. |
| 80 | Requerimiento ciudadano sobre el caso de un poste a cargo de CODENSA en la carrera 78B No. 33 A – 54 Sur, en la Localidad de Kennedy, y el ciudadano manifiesta que está muy inclinado el poste y solicita que CODENSA haga la corrección. (Presentado por IDU – VI Sesión 2022) | Pablo Ponce de León | ENEL COLOMBIA (CODENSA) | Pendiente. Ya está en programación de maniobras. |
| 82 | Procedimiento sobre el cual se van a ejecutar los trabajos que ejecuta la EAAB, en la parte donde se hace la excavación y dejan la tubería expuesta y saber cómo se maneja por parte de GAS NATURAL (Presentado por GAS NATURAL – VI Sesión 2022) | Delegados | EAAB | Pendiente. |
| 83 | Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, donde se requiere el traslado de telemáticos; 2. Carrera 9 entre calles 170 y 193, donde se requiere también el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. Ciclopunto del | José Ricardo Velasco | CLARO | Pendiente. Debe enviarse información solicitada por CLARO. |

| | | | | |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------------|--|
| | Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022) | | | |
| 84 | Postes que tienen desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022) | Pablo Ponce | ENEL COLOMBIA (CODENSA) | Pendiente. Ya se está en programación y quedaría efectivo en la primera semana de abril. |
| 85 | Requerimiento que hace el Ing. Juan Fernando, en relación a un contrato de EAAB, que ocasionó afectaciones a la infraestructura ETB, ya que en un recorrido se detectaron dichas afectaciones y se le informaron al contratista. (Presentado por ETB – VII Sesión 2022) | Delegado | EAAB | Pendiente. |
| 86 | Invitación al Comité a la Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT, y a la Empresa de Renovación Urbana – ERU, para presentar y articular contratos que involucran movimientos de postes. (Presentado por ETB – VII Sesión 2022) | Delegados | IDU SDP | Pendiente. Se hizo la gestión, pero no aún no se ha tenido respuesta. |
| 87 | Caso contrato 2021, se encontraron trabajos de topografía por parte de VANTI, por lo que requiere el contacto para coordinar acciones. (Presentado por Alcaldía Puente Aranda – VIII Sesión 2022) | Mario Insuasty | GAS NATURAL | Pendiente. La información fue remitida al correo electrónico de manera inmediata, sin embargo, a la fecha no se cuenta con respuesta ni contacto para coordinar. |
| 88 | En la formulación 2022 de malla vial, se solicitó ante el IDU, reservas viales de 25 segmentos y uno de ellos está reservado por la EAAB, por lo cual solicita el contacto para coordinar acciones; el CIV solicitado es 16002443. (Presentado por Alcaldía Puente Aranda – VIII Sesión 2022) | Luis Francisco Rodríguez | EAAB – Zona 3 | Pendiente. El CIV reportado con acueducto, en la misma reunión, aún no tenemos respuesta ni el contacto de Luis Fco. Rodríguez, para hacer seguimiento. |
| 89 | Intervención de mantenimiento en el parque del barrio Santa Isabel IV Sector, sobre la carrera 27 con calle 8; se tiene infraestructura, pero las | Delgado | UAESP | Pendiente. |

| | | | | |
|----|---|--------------------------|---------------------|---|
| | luminarias no funcionan. (Presentado por Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022) | | | |
| 90 | EAAB viene adelantando traslado anticipado de redes para el METRO en la calle 8 entre carrera 27 y 30 con la instalación de la polisombra, genera inseguridad; por lo que se envió un oficio para tratar este tema. (Presentado por Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022) | Luis Francisco Rodríguez | EAAB – Zona 3 | Pendiente. No se ha obtenido respuesta del radicado EAAB 20226520127811 del 4-Mar-22. |
| 92 | Filtración de una cámara ETB, en la calle 84Bis con carrera 13 costado suroccidental, en el área de influencia del Contrato IDIU número 1321; por lo que se solicita la revisión por parte de la EAAB. (Presentado por ETB – VIII Sesión 2022) | Wilson Porras | EAAB – Zona 2 | Pendiente. |
| 93 | Se está a la espera de respuesta de radicados sobre proyectos de parques. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022) | Luis Francisco Rodríguez | Para EAAB – Zona 3: | Pendiente. |
| 94 | En el tema de malla vial, pendientes de las resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022) | Delegado | SDA | Pendiente. |
| 95 | Caso obra de red de agua potable en la calle 12B con carrera 2da., en el Chorro de Quevedo, se hizo demolición de calzada y parte del andén, dicha calzada se había arreglado hace unos 8 meses por solicitud comunitaria; se solicita reposición con las mismas especificaciones (concreto MR43, color ocre) (Presentado por Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022) | Delegado | EAAB | Pendiente. |
| 98 | Sobre el Contrato 101, en la carrera 4, donde los señores de ETB han escrito sobre la limpieza de las cajas y de toda la infraestructura que el contratista hizo un realce y limpieza desde la avenida Jiménez hasta la Avenida José Asunción Silva; ya | Carmen Rocío López | ETB | Pendiente. Depende de la resolución del caso 23 por parte de ENEL COLOMBIA |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|--|---|
| | se hicieron dichos trabajos de limpieza; por lo tanto, se solicita la última visita, para que se obtenga el paz y salvo respectivo. (Presentado por Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022) | | | |
| 100 | Respuesta a la asignación de delegado en el contrato IDU 1738 de 2021: por lo que se lee los radicados de los oficios enviados: a GAS NATURAL, el número 20213861938241, a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, el número 20213861939831; a CLARO, el número 20213861940161. (Presentado por IDU – IX Sesión 2022) | Delegados | GAS NATURAL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES CLARO | Pendiente. Se dio respuesta por parte de Vanti y Colombia Teelcomunicaciones, pendiente CLARO. |
| 101 | En la Calle 31 Sur número 10D – 10, sobre una queja de la comunidad donde se intervino este sector y no se ha recuperado. (Presentado por UMV – IX Sesión 2022) | Delegado | EAAB | Pendiente. |
| 102 | En la Calle 17 entre carreras 5ª. Y 7ª.; debe recuperarse la vía; se informa desde la Gerencia de Intervenciones que es de la EAAB, pero no se tiene la certeza, o si es de la ETB; por lo que solicita su revisión; igualmente menciona que estos casos están relacionados en el chat del comité. (Presentado por UMV – IX Sesión 2022) | Delegas | EAAB-ETB | Pendiente. Se encuentra esta en revisión por parte de ETB. |
| 103 | Se solicitó la factibilidad de un punto de conexión nueva para la obra de la adecuación de la sede administrativa de la Alcaldía, en el centro poblado de San Juan, pero no se ha obtenido respuesta, Radicado número: 150011394. (Presentado por Alcaldía Sumapaz – X Sesión 2022) | Pablo Ponce de León. | ENEL COLOMBIA (CODENSA): | Pendiente. |
| 104 | El FDL de San Cristóbal adelanta intervenciones de malla vial, pero en el CIV número 4001972, hay una fuga de la EAAB, en la zona se les informó que no era con la zona, sino con Red Matriz de la EAAB. (Presentado por SDG – X Sesión 2022) | Nubia Riaño | EAAB – Red Matriz | Pendiente. |

| | | | | |
|-----|---|----------------------------------|--|-------------------|
| 105 | En la Carrera 7 por Calle 74, (Caso anterior de EAAB), se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema. (Presentado por IDU – X Sesión 2022) | Carmen Rocío López | ETB | Pendiente. |
| 106 | La EAAB tiene un contrato de mantenimiento e inspección de redes, y en la carrera 6H E No. 114 – 42 Sur; se identificó que en un contrato del IDU, que el contratista tapó un pozo en ese punto; por lo que solicita la información del contratista para contactarlo y que descubra el pozo. (Presentado por EAAB – X Sesión 2022) | Álvaro Reinoso Onislba Segura | IDU | Pendiente. |
| 107 | Sobre el tema de un oficio sobre intervención que hizo el IDU en la Avenida Boyacá con la Autopista Sur; no se ha respondido porque no se tiene clara la competencia de la EAAB , se obtuvo la información del contacto de la ingeniera que elaboro el oficio, pero no ha podido contactarla. (Presentado por EAAB – X Sesión 2022) | Álvaro Reinoso | IDU | Pendiente. |
| 108 | Se envió un correo sobre casos de respuesta de actas de coordinación de unos contactos del IDU. (Presentado por VANTI GAS NATURAL – X Sesión 2022) | Álvaro Reinoso | IDU | Pendiente. |
| 110 | Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022) | Delegados | MOVISTAR ENEL COLOMBIA (CODENSA), CLARO | Pendiente. |

| | | | | |
|-----|---|-------------------------|--|--|
| 112 | Se solicita la respuesta de los dos CIV, de la calle 63 con carrera 3; teniendo en cuenta que el estado actual de la red del alcantarillado se encuentra sobre el espacio público; por lo que se tiene una limitación para intervenir estos CIV, y, solo se intervendría el elemento calzada, por lo cual solicita remitir la información cuanto antes. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022) | Wilson Porras | EAAB – Zona 2 | Pendiente. |
| 112 | Se adelanta por el área de parques, un convenio con el IDRD y de la consultoría 170, se aprobaron por parte de la EAAB y de ENEL COLOMBIA (CODENSA) para hacer la intervención, sin embargo, se están solicitando los planos firmados por parte de estas empresas; por lo que ya se tiene los radicados con las solicitudes respectivas. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022) | Delegados | EAAB ENEL COLOMBIA (CODENSA): | Pendiente. |
| 114 | Hundimiento en la calle 17 con carrera 12, donde ya la Zona 3 de la EAAB, hizo una gestión, para que se tenga en cuenta y se le haga seguimiento por dicha zona y darle solución. (Presentado por IDU – XI Sesión 2022) | Luis Fernando Rodríguez | EAAB – Zona 3 | |
| 115 | Corresponde a la Avenida las Américas con carrera 74, donde la UMV, está haciendo una reparación en el sector de contraflujo del Transmilenio y se encontró una filtración; se destapó y se encontró un tubo superficial, este caso ya se informó a la zona 5. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022) | Javier Patiño | EAAB – Zona 5 | Pendiente. |
| 116 | Se hizo un parcheo en la carrera 7ª. Entre calles 148 y 150, pero en la revisión se identificó un hundimiento, se solicita a la EAAB Zona 1 revise si existe alguna filtración, antes que se acelere más el daño. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022) | Humberto Madrid | EAAB – Zona 1 | Pendiente. Se adelanto la revisión de la tubería; está pendiente la recuperación de la vía. |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|--------------------------------------|---|
| 117 | En la calle 26 entre carrera 96 B Bis y Carrera 96 A, se presenta un bache peligroso, segmento que se encuentra incluido dentro del desarrollo del contrato 1719 de 2021, y llegó a través de una comunicación del evento SIRE # 5393760 que maneja el IDIGER, como una queja de la comunidad. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022) | Onisalba Segura | IDU | Pendiente, |
| 118 | Se trata de obras, una en la calle 90 con carrera 16 de Hitos Urbanos, y donde ETB instaló la canalización en el espacio público, en el andén; y esta obra construyó bajo ese espacio, un sótano; por lo que la infraestructura de ETB quedó descolgada, en la parte superior del techo del sótano; y la constructora dice que no asume ningún costo por traslado, porque dice que ETB está invadiendo el espacio público; pero se ve que es el contratista el que invade el espacio público subterráneo; la consulta es a quien se puede requerir un concepto sobre esta intervención o utilización de esta área; si este espacio es público o en qué momento se convierte en privado. (Presentado por ETB – XI Sesión 2022) | Delegados | IDU SDP | Pendiente. ETB debe enviar información al respecto. |
| 119 | Ratificar o renovar las delegaciones por parte de las entidades asistentes al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital. (Presentado por IDU – XII Sesión 2022) | Delegados | Entidades Participantes en el Comité | Pendiente. El IDU enviará oficio solicitando la delegación. |
| 120 | Se requiere el traslado de unos postes de energía por lo que solicita el contacto del delegado para coordinar con él. (Presentado por Alcaldía SanCristóbal – XII Sesión 2022) | Pablo Ponce de León | ENEL COLOMBIA (CODENSA) | Pendiente. |
| 121 | Se tienen muchos parques están en la zona de ronda del río, por lo que la adecuación de los mismos, ha sido difícil; se han hecho acercamiento con el IDRDR, pero se requiere articular con la EAAB y la SDA , para revisar la | Delegados | EAAB SDA: | Pendiente. Debe articularse con red troncal EAAB. |

| | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|---|
| | <p>posibilidad de adecuarlos o definir las acciones a seguir. (Presentado por AlcaldíaSanCristóbal - XII Sesión 2022)</p> | | | |
| 122 | <p>Dentro de una obra de mitigación, se identificó que existe un contador de gas en unas escaleras que invaden el espacio público y toca el traslado del contador a la vivienda; ya que sin ese traslado no se pueden demoler las escaleras. (Presentado por AlcaldíaSanCristóbal - XII Sesión 2022)</p> | Mario Insuasty | VANTI GAS NATURAL | Pendiente |
| 123 | <p>Requiere un contacto de red matriz de la EAAB, ya que se han tenido atrasos con los contratistas de obra, frente al tema del concepto técnico de red matriz que se encuentran en los CIV que están interviniendo; pues ha habido demoras en las visitas técnicas; por lo que se pide un canal de comunicación más directo. (Presentado por AlcaldíaSanCristóbal - XII Sesión 2022)</p> | Delegados | EAAB SDA | Pendiente. |
| 124 | <p>Se hizo una revisión al contrato 235 de 2018 con la Contraloría, encontrando que uno de los pozos ubicado en el barrio las Brisas tiene una filtración de agua; y esta filtración afecta la vía y la Contraloría requiere su arreglo lo más pronto pues se está en auditorias y se han hecho reuniones con la EAAB, con el Ing. Miguel Casallas y tiene entendido que ya no está en la zona, por lo que solicita un contacto para adelantar este tema lo antes posible y evitar hallazgos fiscales de la Contraloría. (Presentado por AlcaldíaSanCristóbal - XII Sesión 2022)</p> | Juan Carlos López | EAAB | Pendiente. |
| 125 | <p>Caso en la transversal 21 entre calles 96 y 97, donde la UMV dentro de sus actividades diarias está haciendo una actividad de PABAS (Parcheo-Bacheo), y se presentó allí, un daño en la red de agua potable y la EAAB, fue e</p> | Humberto Madrid | EAAB | Pendiente. La gestión está en proceso. |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|--------------------------|--|
| | hizo una intervención, pero quedó expuesta; por lo que solicita a la EAAB, que acciones se pueden hacer al respecto. (Presentado por UMV – XII Sesión 2022) | | | |
| 126 | El contrato de obra 224 de 2020, está en proceso de liquidación, el barrio la belleza, por lo cual solicitaron el paz y salvo de VANTI GAS NATURAL , pero no ha sido posible que respondan. (Presentado por EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022) | Mario Insuasty | VANTI GAS NATURAL | Pendiente |
| 127 | El contrato IDU número 1772 de 2021, y a través del ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro, le envió una nota a la asociación ProDesarrollo Gestión de Colombia, y ese contrato no está relacionado en la zona, por lo que se solicita el contacto de Diana Marcela Ruiz Muñoz. (Presentado por EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022) | Álvaro Reinoso | IDU | Se entrega el contacto de Diana Marcela Muñoz, por lo tanto, sale del comité. |
| 128 | Se han recibido una serie de requerimientos, desde diferentes frentes; por lo que se solicita que se le ayude en canalizar las gestiones por parte de los Directores o Subdirectores para agilizar las cosas. (Presentado por EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022) | Alvaro Reinoso | IDU | Pendiente. |
| 129 | Fue presentado en el chat del comité, es en la Calle 59 con 10-67, en el centro de distribución de la empresa ENEL COLOMBIA, con nomenclatura 23812, donde se presenta una filtración de agua y está saliendo bastante agua, cayendo acho entro de distribución. Por lo que solicita la colaboración de la EAAB. (Presentado por ENEL COLOMBIA (CODENSA) Zona 4 – XII Sesión 2022) | Wilson Javier Porras | EAAB – Zona 2 | Pendiente. |
| 130 | Requerimiento para recuperación de una calzada que estaba afectando la movilidad, localizada en la Calle 42 con Avenida Carrera 13 esquina oriental. (Presentado por UMV – XIII Sesión 2022) | Wilson Javier Porras | EAAB – Zona 2 | Ya fue atendida por el contrato de espacio público de EAAB, por lo que sale del comité. |

7. TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; se logró resolver tres (3) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número **77A, 127 y 130**; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

| Icono Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada | Decisión |
|--|--|
|  | Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital. |
| Síntesis: Se logró resolver tres (3) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número 77A, 127 y 130; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva. | |
|  | Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital |
| Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos. | |

8. COMPROMISOS

| | Compromisos | Nombre responsable | Entidad | Fecha límite para su cumplimiento |
|---|--|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión. | Delegados | Entidades Asistentes | Jueves, 28-Abr-22 |
| 2 | Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos | Delegados | Entidades Asistentes | Jueves, 28-Abr-22 |

9. CONCLUSIONES

Se concluye esta decimotercera sesión por parte del Ing. Álvaro Reinoso del IDU, recomendando la gestión a todas las entidades que participan en el Comité, con los compañeros de las áreas operativas, para que logremos darles solución a los casos en curso y destaca que se han solucionado en este primer trimestre de 2022, veintiocho (28) casos presentados; por lo que reitera la solución a los casos en curso, para ayudar a la gestión de la ciudad.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 28 de Abril de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU
Aprobó: William Orlando Luzardo - IDU

Anexo: Presentación UMV – Ing. Humberto Ramírez de UMV



UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL



TEMAS 21 ABRIL 2022
COMITÉ OPERATIVO



Calle 134 por Avenida 19



Al parecer daño en la infraestructura de la EAAB. Colapso inminente.





@UMV.Bogotá



Unidad de Mantenimiento Vial



@UMVbogota



UMV
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

BOGOTÁ