

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 14 de 2022

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA: 28 de abril de 2022**

**HORA: 8:30 am a 09:45 am**

**LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet**

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Orlando Luzardo	Director OCI		X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional IDU		X		
		Secretaría Distrital de Ambiente - SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM			X	
		Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
		Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV		X	
		Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

**SECRETARIA TÉCNICA:**

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP
Sonia Duarte Urrego	Profesional DVTSP	

**INVITADOS PERMANENTES:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Gabriel Angarita	Profesional SDG			X	
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB		X		
Oscar Gabriel Moreno	Zona 1 EAAB			X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB		X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB		X		
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB		X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	X			
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO	X		
Pablo Ponce de León	Profesional ENEL COLOMBIA (CODENSA)	ENEL COLOMBIA (CODENSA) S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional MOVISTAR	MOVISTAR	X		

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
José Quiroga	FDL Tunjuelito	Alcaldía de Kennedy	X		
Rosa Gómez Corredor	FDL Bosa	Alcaldía de Bosa	X		
Emma Viviana Bermúdez Garzón			X		
Andrés Mauricio Rojas Llanos			X		

**CITACIÓN:** Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

**ORDEN DEL DÍA:****1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (13 DE 2022)
5. INTERVENCIÓN ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

## DESARROLLO:

### 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

### 2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. William Orlando Luzardo en su calidad de presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número **14** del año 2022, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

### 3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

#### 3.1 ALCALDÍA LOCAL DE BOSA

##### 1. Rosa Gómez. - Fondo de Desarrollo Local de Bosa.

- Para **EAAB – Zona 5**: Se tiene un convenio interadministrativo con IDU, frente a espacio público para intervención en calzada; el EAAB conoce el tema y se relaciona con la aprobación de un estudio y diseño presentado por el IDU, y a la fecha no se ha tenido respuesta; lo que ha retrasado el proceso de estructuración de la contratación, por lo tanto, desde la Alcaldía de Bosa, se quiere saber cuál ha sido la dificultad, pues ha sido mucha la demora, por lo que se tuvo que realizar una prórroga al convenio; se solicita entonces, una pronta solución.

Al respecto el Ing. William Luzardo informa que ya los estudios y diseños presentados por el IDU, en el marco del convenio interadministrativo suscrito con esta Alcaldía, para la intervención en la calle comercial de Bosa, **ya tienen no objeción por parte de la EAAB; por lo cual queda resuelto este caso y sale del comité.**

- Para **EAAB – Zona 5**: Se encuentran en unos procesos de intervención de malla vial, y se tiene el trámite previo de solicitar a las empresas de servicios públicos para conocer si tiene alguna infraestructura que vayan a hacer o estén interviniendo; a la fecha no se ha recibido respuesta de la EAAB a ninguna de las peticiones y se quiere tener claridad sobre esto.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, pregunta que si se ha tenido algún contacto con el Ing. Javier Patiño de la zona 5 de la EAAB; o se tiene algún radicado de estas solicitudes; por lo que se responde por parte de Rosa Gomes del FDL de Bosa, que si ha hecho contacto por parte de los ingenieros y se han enviado los oficios pertinentes.

## **2. Emma Viviana Bermúdez Garzón - Fondo de Desarrollo Local de Bosa.**

- Para **EAAB – Zona 5**: Se está publicando el proceso de conservación de malla vial y de puentes; teniendo en cuenta las solicitudes que se debe realizar ante la SDA, para permisos de ocupación de cauce para intervenir los puentes sobre los cuerpos de aguas, se quiere ir adelantando este permiso para los nuevos puentes a intervenir; por lo que solicita a la EAAB, la celeridad de la respuesta en este trámite, por lo cual se radicará la solicitud de manera formal y se estará trabajando de la mano del Ingeniero Verdugo.
- Para **EAAB – Zona 5**: Dentro del Contrato 417 que es para ejecución de dos parques los números 07148 y el 07146, en el cual el contratista solicitó la visita a la EAAB para atender unas fugas encontradas en la tubería de asbesto cemento que existen en este momento, pero no se ha hecho la visita; dichas solicitudes se hicieron en el mes de marzo pasado.

El Ing. Álvaro Reinoso pregunta por los números de radicados para que queden en el acta, e informarlos al Ingeniero Javier Patiño de la zona 5 de la EAAB, por lo que se menciona los radicados números 1001904837 y el 1001905014.

- Finalmente Rosa Gómez de la Alcaldía de Bosa, reitera la solicitud de atender estas peticiones, ya que en varias oportunidades se han hecho; pero no se han tenido una respuesta oportuna. Por lo que el Ing. Álvaro Reinoso menciona que se estará informando sobre estos temas al Ing. Javier Patiño de la zona 5 de la EAAB para que se tengan en cuenta.

## **3.2 ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY.**

### **1. José Quiroga – Fondo de Desarrollo Local de Kennedy**

- Agradece la invitación al Comité, pero manifiesta no tener requerimientos a las empresas de servicios públicos, en el momento.

## **4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (13 de 2021)**

- Luis Alberto Quintero Vega – Secretaría Distrital de Planeación – SDP

El Arquitecto Luis Alberto Quintero Vega de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **13** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **21 de abril de**

**2022**, ante la cual, no se presentan observaciones por los asistentes; por lo cual, queda aprobada la citada acta **13** de 2022.

También se muestra, desde la página Web de la SDP, que el Acta No. **11 de 2022**, así como el **Informe de Gestión** correspondiente al **primer trimestre de 2022**, ya están publicados, dando cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; para cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

## 5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

### 5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

#### 1. Álvaro Reinoso – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Agradece a toda la asistencia y manifiesta que en este momento se encuentra delegado como Director de Administración de Infraestructura encargado, por lo que ofrece su ayuda para colaborar en lo que necesiten. Así mismo, solicita a todos los asistentes su concurso para continuar con la revisión de los temas para darles trámite final y recomienda a Pablo Ponce de ENEL COLOMBIA (CODENSA), que revise el acta a anterior donde hubo requerimientos de las Alcaldía Locales presentes.

Interviene el Ing. Pablo Ponce de ENEL COLOMBIA (CODENSA), y menciona que ya está enterado del acta y de los correos enviados a la Ing. Ivanna Ivanna Vargas de ENEL COLOMBIA.

#### 2. Onisalba Segura – Dirección Técnica de Conservación de Infraestructura

Hace referencia que hace ocho (8) días en la sesión anterior del comité, había informado que no continuaba en este espacio, no obstante, ahora hace parte de la Oficina de Coordinación Interinstitucional - OCI del IDU; y el Ingeniero William Luzardo la delegó para continuar que los temas que venía, particularmente con los temas de conservación de Infraestructura, sin embargo, continua con los temas que en este momento se tienen.

Se refiere igualmente a los casos del acta anterior:

- Intervención **EAAB – Juan Carlos López, (Caso 5)** En la calle 68B Sur número 10-19, donde fueron retirados los escombros, pero no fue recuperada la vía ni el espacio público, que fue enviado el 18 de noviembre de 2021 al chat del Comité incluido el registro fotográfico. **Continúa pendiente.**
- Para **EAAB Wilson Porras: (Caso 66)** El día de 10 de febrero se colocó en el chat un tema en la calle 72 con avenida Boyacá, donde la EAAB realiza una intervención que tiene implementado un plan de manejo de tráfico y se observa que la calzada

está en mal estado, por lo que se solicita se adelanten acciones para mantener una adecuada movilidad en el sitio. Este tema es un plan de manejo de tráfico que se solicitó, por lo que requiere algún dato o pronunciamiento de la zona. **Con la información, entregada en el día de hoy por parte del Ing. Wilson Porras de la Zona 2 de la EAAB, se da por cerrado el caso y sale del comité.**

- Para **CODENSA: (Caso 84)** Se ha recomendado esta solicitud en varias oportunidades, es sobre unos postes que presentan desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044, por lo que se deja en Comité para tratarlos en la siguiente sesión. Se envió la información y antecedentes al correo del Ing. Pablo Ponce de CODENSA. **Continua Pendiente.**
- Para **GAS NATURAL, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y CLARO: (Caso 100)** Solicitar respuesta a la asignación de delegado en el contrato IDU 1738 de 2021: por lo que se lee los radicados de los oficios enviados: a GAS NATURAL, el número 20213861938241, a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, el número 20213861939831; a CLARO, el número 20213861940161. Este caso ya fue atendido por **Gas Natural y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, por lo que continua pendiente la atención por parte de CLARO.**
- Para **EAAB (Caso 105):** En la Carrera 7 por Calle 72-71, (antiguo caso **ETB**) se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente. **Menciona que, sobre este caso hace 8 días, el Ingeniero Wilson Porras de la zona 2 de la EAAB, aclaró que había hecho la inspección de la cámara, señalando además que efectivamente habían hecho algo estricto, pero que no corresponde a la EAAB, luego de lo cual, fue enviado al correo de los participantes del comité, y el Ing., Pablo Ponce informó que ya lo había enviado al área operativa de ENEL COLOMBIA (CODENSA); entonces continua pendiente este caso y agradece que las otras empresas verifiquen para saber quién es el competente y hagan la gestión para el arreglo de la estructura que tiene daño.**

## 5.2 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

### 1. Wilson porras – Profesional Zona 2 – EAAB

- Hace referencia al **Caso 66**, reportado por el IDU en la calle 72 por avenida Boyacá, donde se había informado sobre un problema en la vía, que se estaba generando problemas de movilidad; por lo que se hizo visita al sitio y se evidencio que la calzada rápida está en condiciones normales; la calzada lenta se ha venido la interviniendo por la Dirección de Red matriz; y se ha venido trabajando acorde con las indicaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM; por lo que la situación solicitada inicialmente ya no existe; por lo cual se tiene la situación solucionada, por lo tanto, se solicita que este caso se saque del comité; por lo cual la Ingeniera Onisalba Segura del IDU, agradece la información y de acuerdo con el avance presentado en el Comité, **se acuerda que se dé por cerrado el caso; por lo cual sale del comité.**

- Sobre el **Caso 112**, en la calle 63 entre carreras 3 y 3B, que fue presentado por parte de la Alcaldía local de Chapinero, en su participación en el Comité; donde se debía un concepto de intervención de redes en ese tramo vial; por lo cual, **ya se envió el concepto de la EAAB al ingeniero Jorge Abreo el día 04 de abril de 2022, por lo que se solicita retirarlo del Comité.**
- Hay otros dos casos que había sido solicitados por **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**, sobre una filtraciones que se le estaban presentando a sus cámaras en las subestaciones; una en la carrera 14 numero 85 -33 y la otra en la carrera 9 número 85 -75; estas no aparecen en el acta pero fueron solicitadas por **ENEL COLOMBIA**, se hizo la revisión por parte de la división de alcantarillado y se encontró que las tuberías están en condiciones estructurales normales, sin puntos de filtración, al parecer dichas filtraciones eran unos ingresos de agua, por la temporada de lluvias; **por lo cual salen del comité.**
- El ingeniero Álvaro Reinoso del IDU, pregunta por los casos presentados por la **ETB** sobre las inundaciones en las Subestaciones Bachué y Salitre; por lo que se menciona por parte del Ing. Wilson Porras de la Zona 2 de la **EAAB**, que se hicieron las verificaciones del caso y se generaron los avisos operativos para atención, pero no se tiene en este momento el reporte del caso; por lo que una vez lo tenga informará vía chat. Al respecto Carmen Rocío López de la **ETB**, que se tiene un informe del área, donde hicieron unas inspecciones, sin embargo, que se mencionó por parte de la EAAB que están atendiendo otras emergencias más importantes; igualmente que el martes estuvo el vector frente a la central Salitre y bajo el nivel del agua; por lo que hay un avance en esta central; pero sobre las centrales de Bachué y San José se continúa con esta dificultad. Por lo cual el Ing. Wilson Porras de la zona 2 de la EAAB, menciona que como se ha visto en los medios la ola invernal ha hecho estragos se han atendido muchísimas emergencias; pero que estos temas de la ETB también tienen prioridad y serán atendidos en la brevedad posible.

### 5.3 INTERVENCIÓN DE LA ETB

#### 1. Carmen Rocío López – Profesional ETB.

- Hace referencia al **Caso 136**, relacionado con unos daños ocasionados por un contratista de EAAB, donde tampoco se solicitó delegado ni acompañamiento, sobre el contrato 1-013410009162019; por lo que se le envió comunicación a la **zona 4 de EAAB**, pero no se ha requerido respuesta, **la cual continúa pendiente.**
- Sobre el **Caso 12**, sobre unos derechos de petición sobre que llegaron a la ETB, sobre filtraciones en cámaras en la carrera 7 con calle 63, **ya se verificó que fue atendido por la EAAB, por lo tanto, sale del comité.**
- Sobre el **Caso 30**, relacionado con unas filtraciones de aguas residuales en la Calle 67 número 4 A - 67, **ya se verificó que fue atendido por la EAAB, por lo tanto, sale del comité.**

- Menciona, además, que el 25 de marzo de 2022, el Ing. Luis Francisco Rodríguez de la EAAB – Zona 3 reportó vía chat, sobre un caso en la calle 15 D por carrera 104, donde se reportó una afectación de una ductería de ETB que cruzaba un colector de la EAAB; lo cual ya fue solucionado retirando la ductería, para que la EAAB pueda proceder y la UMV avanzar con la ejecución de las obras que estaban pendientes por esta situación; **por lo cual ya fue atendido y se solicita retirarlo sale del comité.**
- Se pregunta sobre el **Caso 43**, relacionado con la solicitud de delegado para el contrato IDU número 215 de 2020, en la carrera 9 con calle 112, donde se evidenció red de ETB expuesta. Se responde por parte del Ing. Álvaro Reinoso del IDU que se revisará el caso y se informará al respecto.
- El **Caso 11**, sobre una Cámara del terminal, que tenía nuevamente una filtración; y relacionada también con el contrato del IDU el número 1286 de 2020; donde se informa que el contrato del IDU avanzó sus obras, pero la cámara quedó con la misma afectación; por lo cual se reitera a la EAAB revisar este caso y sigue pendiente.
- Finalmente, la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, informa que los demás casos siguen pendientes.
- Interviene el Arq. Luis Alberto Quintero de la SDP, y resalta el informe de los casos cerrados que habían sido presentados por la ETB; por lo cual, solicita a todas las entidades asistentes, que es muy importante que se revise el cuadro de seguimiento incluido en las actas, para que se verifique cuales casos ya han sido atendidos o solucionados, pues algunos son anteriores del año pasado, para darles trámite y evacuarlos del Comité.

#### 5.4 Intervención Secretaría Distrital de planeación - SDP

##### 1. Sonia Duarte Urrego – Profesional Especializado SDP.

- La Ing. Sonia Duarte de la SDP, hace referencia al **Caso 118**, relacionado con una consulta de la ETB, sobre intervenciones de infraestructura ETB en espacio público, frente a obras adelantadas por las Constructora Hitos Urbanos y Constructora Bolívar; por lo cual menciona que hoy se hablará específicamente del análisis realizado en el caso de Montevideo.

Se hace referencia entonces, a que en este caso se tienen dos situaciones; la primera, es que se trata de un área que está sometida a un instrumento de planeación, que es un Plan Parcial de Renovación Urbana – PPRU, que fue formulado por la Compañía Éxito; llamado PPRU Éxito Montevideo; éste Plan ya surtió todas las etapas de formulación, planeación y adopción, hecha su adopción mediante el Decreto Distrital 833 del 27 de diciembre de 2019 y se incluyó en el documento de análisis, el link de acceso a todos los documentos del plan, y se armó

una carpeta con el contenido de estos documentos para compartírselo a la Arq. Carmen Rocío López de la ETB para que tenga toda la información.

Se precisa por la Ing. Sonia Duarte de la SDP, que la formulación de un PPRU, implica unas etapas previas dentro de la cuales se hace la consulta pública a todas las entidades que puedan tener algún tipo de afectación por la adopción de un Plan Parcial como este; entonces el concepto a la ETB fue solicitado mediante radicado SDP 2-2018-57540 y a su vez, la ETB dio respuesta mediante radicado 1-2018-55879; pues en la respuesta que dio la ETB a esa solicitud de concepto no se hizo alusión a que existieran algunas redes dentro de ese polígono, entonces allí hay una primera dificultad, pues no se mencionó ese hecho; por otra parte, se muestran imágenes sobre el área donde se aprobó el Plan Parcial; precisando lo que es el predio privado y el área pública, de acuerdo a coberturas del DADEP; así mismo se muestra la imagen de la configuración del plan parcial adoptado por el mencionado decreto, donde se muestra las zonas públicas y al interior se observa un gran parque con unas plazas y unos conectores a las calles adyacentes. Sobre esta última imagen se observa la propuesta de espacio público del Plan Parcial, por lo cual, se menciona sobre el cuadro de áreas donde esta definidas todas las áreas; y como este es un proyecto en ejecución, entonces las zonas no han sido entregadas al DADEP, pues este es un paso posterior a la finalización de las obras definidas dentro del mismo.

Por lo anterior, menciona la Ing. Sonia Duarte de la SDP, que cuando el DADEP les responda las comunicaciones que fueron copiadas a la SDP, ya que fue a dicha entidad donde se solicitó la consulta, pues no se han encontrado comunicaciones dirigidas a la SDP; seguramente el DADEP les dirá que las vías tienen tal y tal RUPI (Registro Único de Patrimonio Inmobiliario), pero al espacio interior no, porque se considera un predio privado; por lo cual se recomienda que debe hacerse un dialogo con el grupo Éxito, para indicar que allí al interior se tiene la presencia de una redes que son para la prestación de un servicio público, y que se requiere acordar el manejo para las mismas; si las redes están sobre las vías de espacio público igualmente debe acordarse como tener el acceso para la revisión de las redes.

Interviene la Arq. Carmen Rocío López; y menciona que las comunicaciones se radicaron ante el DADEP, porque se había recibido tal indicación al interior de la ETB; así mismo agradece la explicación del Plan Parcial; describe que la situación que se tiene es que hay un cerramiento y se tiene la canalización de la infraestructura en el andén que se cree que es espacio público, pero como está cerrado, la inquietud que se tiene es que si esa área es privada o es público. La Ing. Sonia Duarte de la SDP, menciona que la copia de las comunicaciones al DADEP recibidas, están en blanco y negro, con imágenes que no están claras, por lo que se entendió había alguna infraestructura ETB que está sobre la avenida carrera 68D y otra al interior del predio; pero independientemente que sea público o privado, lo que debe considerarse es que es un proyecto que debe intervenir y reconfigurar todo el espacio tanto privado como público circundante tal cual como fue aprobado en la adopción del plan parcial, como parte de sus obligaciones urbanísticas que tienen como promotores del proyecto; por eso se reitera que la solución debe ser el establecer una comunicación con ellos para determinar las acciones a seguir.

Por lo cual el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que el constructor que en este caso es Constructora Bolívar, debe adelantar contacto con la ETB para organizar sus redes y determinar cómo deben quedar; por lo que la Ing. Sonia Duarte de la

SDP afirma que efectivamente así debe ser, debe darse un proceso de diálogo de la ETB con el señor constructor, por lo que igualmente debe indagarse quien está a cargo en esta etapa, ya que, en 2019, el representante legal era el grupo Éxito y a él se le dirigían todas las comunicaciones oficiales de la SDP, pero hoy, se puede suponer que se debe estar ejecutando una licencia de construcción que ya tuvo otras instancias ante curaduría.

Interviene la Arq. Carmen Rocío López de la ETB y menciona que se habían reportado unas afectaciones a la red que está allí, pues se logró su reparación por fuera, pero al hacer el seguimiento de la red ETB para saber cómo estaban las cámaras, no les permitieron el acceso porque era predio privado, de allí el motivo de la consulta; por lo cual la Ing. Sonia Duarte de la SDP, pregunta que de acuerdo al conocimiento que se tiene las redes están dentro del polígono rojo (predio privado), por lo que la Arq. Carmen Rocío López, menciona que están por fuera. Por lo cual la Ing. Sonia Duarte de la SDP, argumenta que muchas veces el cerramiento para las obras se hace por fuera de las áreas privadas y llegan a cubrir las zonas públicas, por lo cual recomienda hacer la gestión para la comunicación efectiva con los constructores; teniendo en cuenta también, la respuesta dada por la ETB en el momento de la consulta del Plan Parcial, donde se incluye en dicha respuesta una recomendación sobre establecer una comunicación ente la ETB y el promotor del proyecto; por lo cual se acuerda el envío de esta información a la ETB, para la gestión respectiva.

Finalmente, la Ing. Sonia Duarte de la SDP, menciona que, sobre el otro caso presentado en consulta, en la calle 90 con carrera 16, es más complejo porque tiene una serie de antecedentes de vieja data y además tiene un Plan Parcial de Renovación Urbana llamado Plaza Chico, el cual fue negado por la SDP, entonces su análisis requiere más tiempo, por lo que se propone revisarlo en la siguiente sesión del comité.

## 5.5 Intervención VANTI S. A. ESP

### 1. Mario Alejandro Insuasty – Profesional VANTI S. A. ESP.

- Hace referencia al **Caso 87**, presentado por la Alcaldía de Puente Aranda, relacionado con la coordinación de acciones en el marco del Contrato 2021, donde se encontraron trabajos de topografía por parte de VANTI, por lo que se informa por el Ing. Mario Alejandro Insuasty que se realizó tal coordinación, por lo tanto el caso queda resuelto y se solicita sacarlo del comité.

## 6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (**Sesión 13 de 2022**) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
5	Intervención EAAB, en la calle 68B Sur número 10-19, se retiraron los escombros, pero sin recuperada la vía ni el espacio público. (presentado por IDU – 2021)	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Debe verificarse por parte de EAAB,
11	Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB. (presentado por ETB - 2021)	Luis Francisco Rodríguez – Zona 3	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, pendiente respuesta.
12	Para EAAB – Zona 2: Cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que llegaron (presentado por ETB – 2021)	Delegados Zona 2	EAAB	Fue atendido y solucionado el caso por la EAAB, por lo cual sale del Comité.
14	En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. (presentado por ETB – 2021)	Delegado Zona 3	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.
15	Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). (presentado por ETB – 2021)	Delegados Zona 2	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se hará directamente por la zona con el contrato de espacio público.
17	Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB. (presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b> Debe validarse con ETB
18	Caso de Calle 17 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. (presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Debe validarse con ETB
19	Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por ETB – 2021)	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Informa EAAB que se drenaron por acumulación de aguas lluvias.
20	Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por ETB – 2021)	Delegados	EAAB IDU	<b>Pendiente.</b> Se tiene pendiente programar visita. Se intentado contacto telefónico sin resultados

21	En Calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo. (presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Delegados – Zona 1	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se realizó visita y no se ha pañetado el muro.
22	Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Esta en revisión por ENEL COLOMBIA
23	Mantener condiciones de la Infraestructura ETB en obra de la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Delegados	ALCALDÍA DE LA CANDELARIA	<b>Pendiente.</b> Debe hacerse el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.
24	Cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada. (Presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Pendiente si se arregló la cámara.
25	Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b>
26	Reconstrucciones de cámaras en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. (presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se hará directamente por la zona con el contrato de espacio público.
27	Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa – Contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB (Presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Debe validarse con ETB
28	Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b>
29	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Se debe verificar por parte de ETB.

30	Calle 67 No 4ª-67, filtraciones de aguas residuales. (presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Delegados	EAAB	Fue atendido y solucionado el caso por la EAAB, por lo cual sale del Comité.
31	Caso de cables descolgados que corresponden a otros operadores y en un poste de ETB, en la Calle 161 A con carrera 19 A (presentado por <b>ETB - I sesión 2022</b> )	Delegados	MOVISTAR, CLARO ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
33	Solicitud de espacio en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por <b>CLARO S. A. – I Sesión 2022</b> )	Delegados	IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
38	Daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB. (presentado por <b>UMV – II Sesión 2022</b> )	Delegados	EAAB	Pendiente. Debe enviarse registro fotográfico por IDU.
39	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua. (presentado por <b>UMV – II Sesión 2022</b> )	Delegados	EAAB	Pendiente.
40	Caso Calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por <b>IDU – II Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Queda pendiente revisarlo nuevamente, para sacarlo del comité.
41	Caso <b>ETB</b> , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por <b>CODENSA – II Sesión 2022</b> )	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
42	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por <b>CODENSA – II Sesión 2022</b> )	Wilson Porras	EAAB	Pendiente.
43	Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, en la carrera 9 con calle 112, se	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

	evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no ha solicitado delegado. (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022</b> )			
44	Se sigue recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y otros funcionarios, lo cual genera inconvenientes al interior de ETB. (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>
45	Recibo de un oficio IDU, con direcciones de puentes vehiculares que el IDU mejorará el espacio público; en visitas se ha encontrado infraestructura de CODENSA. (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b>
46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por <b>EAAB – II Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b>
48	Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> A la fecha no se tiene el paz y salvo.
49	Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra Veintidós millones de pesos. (presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Se hizo el pago pero no se ha hecho el traslado.
50	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Se tienen avances pero pendiente finalización de caso.
51	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018 así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz	Carmen Rocío López	ETB	<b>Pendiente.</b> Se solucionó lo del Contrato 294, pendiente Contrato

	y salvo. (Presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b> )			<b>191.</b>
<b>52</b>	Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por <b>AlcaldíaUsme – III Sesión 2022</b> )	Delegado	EAAB	<b>Pendiente.</b> <b>No se ha tenido respuesta.</b>
<b>53</b>	Devolución documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos trámites con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por <b>AlcTunjuelito – III Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) UAESP	<b>Pendiente.</b> <b>Se está a la espera del permiso de Codensa para la reiniciación de dicho parque.</b>
<b>54</b>	Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por <b>IDU – EAAB – III Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) Alcaldía Local RUU	<b>Pendiente.</b> <b>Pendiente de validación final del caso.</b>
<b>56</b>	En la Av. La Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se tienen unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quién es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla. (Presentado por <b>UMV – III Sesión 2022</b> )	Delegados	ENTIDADES COMITÉ	<b>Pendiente.</b> <b>Se instaló una polisombra, como medida temporal.</b>
<b>58</b>	En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria. (Presentado por <b>ETB – III Sesión 2022</b> )	Delegado	EAAB	<b>Pendiente.</b> <b>Se tiene pendiente una visita para coordinar acciones.</b>
<b>59</b>	Se adelantan obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto	Javier Patiño	EAAB	<b>Pendiente.</b> <b>El Proceso actualmente se</b>

	favorable, para hacer la gestión ante la SDA, se hizo radicado ante EAAB. (Presentado por <b>AlcaldíaBosa – IV Sesión 2022</b> )			encuentra en trámite, cabe aclarar que a la fecha no hay respuesta
60	En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales – Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por <b>AlcaldíaBosa – IV Sesión 2022</b> )	Javier Patiño	EAAB	Pendiente. La información fue remitida mediante oficio No. 20215721665751 el 22/12/2021 la cual a la fecha no ha sido atendida.
61	Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo llevaron. (Presentado por <b>AlcaldíaKennedy – IV Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. La red eléctrica del salón California está pendiente.
62	Se han identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por <b>CLARO – IV Sesión 2022</b> )	Delegados	Alcaldía Local de Kennedy	Pendiente.
63	Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de Agua. (Presentado por <b>AlcaldíaKennedy – IV Sesión 2022</b> )	Javier Patiño	EAAB	Pendiente.
66	Calle 72 con avenida Boyacá, donde la EAAB realiza una intervención que tiene implementado un plan de manejo de tráfico y se observa que la calzada está en mal estado. (Presentado por <b>IDU – IV Sesión 2022</b> )	Delegado	EAAB	Fue atendido y solucionado el caso, por lo cual sale del Comité.
68	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por <b>EAAB – IV Sesión 2022</b> )	Humberto Ramírez	UMV	Pendiente.

69	<p>Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por <b>CODENSA – IV Sesión 2022</b>)</p>	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
71	<p>Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc., estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por <b>CODENSA – IV Sesión 2022</b>)</p>	Delegado	EAAB	Pendiente. Pendiente una visita con Enel Colombia (CODENSA).
72	<p>Afectación que se presenta en la central de ETB de San José en Puente Aranda, se había programado visitas, pero no se llevaron a cabo, se solicita programar visita conjunta con EAAB e IDU, para revisión de las cámaras. (Presentado por <b>ETB – IV Sesión 2022</b>)</p>	Delgados	EAAB IDU	Pendiente. Se realizará visita, pendiente el resultado.
73	<p>Información si se tiene prevista intervención de la carrera 73 A entre calle 70 y 71, con el CIV: 17732; en el SIGIDU aparece reservada desde 2019 por el consorcio de Alcantarillados de Occidente (EAAB) pero no se hizo nada allí y está en mal estado. (Presentado por <b>Alcaldía Engativá – V Sesión 2022</b>)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente. No hay avance.
76	<p>Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60, se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB. (Presentado por <b>UMV – V Sesión 2022</b>)</p>	Humberto Madrid	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente el resultado de los estudios topográficos.
77	<p>Filtración de agua potable, en cámara ubicada en la calle 161 entre carrera 14 B y 15, se requiere con urgencia porque</p>	Humberto Madrid – Zona 1	EAAB	Pendiente. Pendiente de revisar otras cámaras de

	corresponde al plan de choque que se adelanta con la Alcaldía Mayor. (Presentado por <b>ETB – V Sesión 2022</b> )			<b>energía.</b>
<b>79</b>	Gestión para invitación a UMV para participar en las mesas de trabajo que se hacen en torno a los RCD. (Presentado por <b>UMV – VI Sesión 2022</b> )	Sonia Duarte Urrego	<b>SDP</b>	<b>Pendiente.</b> Se entregó la información de los delegados a invitar.
<b>80</b>	Requerimiento ciudadano sobre el caso de un poste a cargo de CODENSA en la carrera 78B No. 33 A – 54 Sur, en la Localidad de Kennedy, y el ciudadano manifiesta que está muy inclinado el poste y solicita que CODENSA haga la corrección. (Presentado por <b>IDU – VI Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b> Ya está en programación de maniobras.
<b>82</b>	Procedimiento sobre el cual se van a ejecutar los trabajos que ejecuta la EAAB, en la parte donde se hace la excavación y dejan la tubería expuesta y saber cómo se maneja por parte de GAS NATURAL (Presentado por <b>GAS NATURAL – VI Sesión 2022</b> )	Delegados	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>83</b>	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, donde se requiere el traslado de telemáticos; 2. Carrera 9 entre calles 170 y 193, donde se requiere también el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. Ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por <b>IDU – VII Sesión 2022</b> )	José Ricardo Velasco	<b>CLARO</b>	<b>Pendiente.</b> Debe enviarse información solicitada por CLARO.
<b>84</b>	Postes que tienen desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044. (Presentado por <b>IDU – VII Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b> Ya se está en programación y quedaría efectivo en la primera semana de abril.
<b>85</b>	Requerimiento que hace el Ing. Juan Fernando, en relación a un contrato de EAAB, que ocasionó afectaciones a la infraestructura	Delegado	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>

	ETB, ya que en un recorrido se detectaron dichas afectaciones y se le informaron al contratista. (Presentado por <b>ETB – VII Sesión 2022</b> )			
<b>86</b>	Invitación al Comité a la Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT, y a la Empresa de Renovación Urbana – ERU, para presentar y articular contratos que involucran movimientos de postes. (Presentado por <b>ETB – VII Sesión 2022</b> )	Delegados	IDU SDP	<b>Pendiente.</b> Se hizo la gestión, pero no aún no se ha tenido respuesta.
<b>87</b>	Caso contrato 2021, se encontraron trabajos de topografía por parte de VANTI, por lo que requiere el contacto para coordinar acciones. (Presentado por <b>Alcaldía Puente Aranda – VIII Sesión 2022</b> )	Mario Insuasty	GAS NATURAL	Fue atendido y solucionado el caso por VANTI, por lo cual sale del Comité.
<b>88</b>	En la formulación 2022 de malla vial, se solicitó ante el IDU, reservas viales de 25 segmentos y uno de ellos está reservado por la EAAB, por lo cual solicita el contacto para coordinar acciones; el CIV solicitado es 16002443. (Presentado por <b>Alcaldía Puente Aranda – VIII Sesión 2022</b> )	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	<b>Pendiente.</b> El CIV reportado con acueducto, en la misma reunión, aún no tenemos respuesta ni el contacto de Luis Fco. Rodríguez, para hacer seguimiento.
<b>89</b>	Intervención de mantenimiento en el parque del barrio Santa Isabel IV Sector, sobre la carrera 27 con calle 8; se tiene infraestructura, pero las luminarias no funcionan. (Presentado por <b>Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022</b> )	Delgado	UAESP	<b>Pendiente.</b>
<b>90</b>	EAAB viene adelantando traslado anticipado de redes para el METRO en la calle 8 entre carrera 27 y 30 con la instalación de la polisombra, genera inseguridad; por lo que se envió un oficio para tratar este tema. (Presentado por <b>Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022</b> )	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	<b>Pendiente.</b> No se ha obtenido respuesta del radicado EAAB 20226520127811 del 4-Mar-22.
<b>92</b>	Filtración de una cámara ETB, en la calle 84Bis con carrera 13 costado suroccidental, en el área de influencia del Contrato IDIU número 1321; por lo que se	Wilson Porras	EAAB – Zona 2	<b>Pendiente.</b>

	solicita la revisión por parte de la EAAB. (Presentado por <b>ETB – VIII Sesión 2022</b> )			
<b>93</b>	Se está a la espera de respuesta de radicados sobre proyectos de parques. (Presentado por <b>Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022</b> )	Luis Francisco Rodríguez	<b>Para EAAB – Zona 3:</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>94</b>	En el tema de malla vial, pendientes de las resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por <b>Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022</b> )	Delegado	<b>SDA</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>95</b>	Caso obra de red de agua potable en la calle 12B con carrera 2da., en el Chorro de Quevedo, se hizo demolición de calzada y parte del andén, dicha calzada se había arreglado hace unos 8 meses por solicitud comunitaria; se solicita reposición con las mismas especificaciones (concreto MR43, color ocre) (Presentado por <b>Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022</b> )	Delegado	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>98</b>	Sobre el Contrato 101, en la carrera 4, donde los señores de ETB han escrito sobre la limpieza de las cajas y de toda la infraestructura que el contratista hizo un realce y limpieza desde la avenida Jiménez hasta la Avenida José Asunción Silva; ya se hicieron dichos trabajos de limpieza; por lo tanto, se solicita la última visita, para que se obtenga el paz y salvo respectivo. (Presentado por <b>Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022</b> )	Carmen Rocío López	<b>ETB</b>	<b>Pendiente.</b> Depende de la resolución del caso 23 por parte de <b>ENEL COLOMBIA</b>
<b>100</b>	Respuesta a la asignación de delegado en el contrato IDU 1738 de 2021: por lo que se lee los radicados de los oficios enviados: a GAS NATURAL, el número 20213861938241, a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, el número 20213861939831; a CLARO, el número 20213861940161. (Presentado por <b>IDU – IX Sesión 2022</b> )	Delegados	<b>GAS NATURAL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES CLARO</b>	<b>Pendiente.</b> Se dio respuesta por parte de Vanti.

101	En la Calle 31 Sur número 10D – 10, sobre una queja de la comunidad donde se intervino este sector y no se ha recuperado. (Presentado por <b>UMV – IX Sesión 2022</b> )	Delegado	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
102	En la Calle 17 entre carreras 5ª. Y 7ª.; debe recuperarse la vía; se informa desde la Gerencia de Intervenciones que es de la EAAB, pero no se tiene la certeza, o si es de la ETB; por lo que solicita su revisión; igualmente menciona que estos casos están relacionados en el chat del comité. (Presentado por <b>UMV – IX Sesión 2022</b> )	Delegas	<b>EAAB-ETB</b>	<b>Pendiente.</b> Se encuentra esta en revisión por parte de ETB.
103	Se solicitó la factibilidad de un punto de conexión nueva para la obra de la adecuación de la sede administrativa de la Alcaldía, en el centro poblado de San Juan, pero no se ha obtenido respuesta, Radicado número: 150011394. (Presentado por <b>Alcaldía Sumapaz – X Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León.	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA):</b>	<b>Pendiente.</b>
104	El FDL de San Cristóbal adelanta intervenciones de malla vial, pero en el CIV número 4001972, hay una fuga de la EAAB, en la zona se les informó que no era con la zona, sino con Red Matriz de la EAAB. (Presentado por <b>SDG – X Sesión 2022</b> )	Nubia Riaño	<b>EAAB – Red Matriz</b>	<b>Pendiente.</b>
105	En la Carrera 7 por Calle 72-71, (Caso anterior de EAAB), se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema. (Presentado por <b>IDU – X Sesión 2022</b> )	Wilson Porras	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b> Las otras empresas deben verificar para saber quién es el competente en el caso.
106	La EAAB tiene un contrato de mantenimiento e inspección de redes, y en la carrera 6H E No. 114 – 42 Sur; se identificó que en un contrato del IDU, que el contratista tapó un pozo en ese punto; por lo que solicita la	Álvaro Reinoso OnisIba Segura	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>

	información del contratista para contactarlo y que descubra el pozo. (Presentado por <b>EAAB - X Sesión 2022</b> )			
<b>107</b>	Sobre el tema de un oficio sobre intervención que hizo el IDU en la Avenida Boyacá con la Autopista Sur; no se ha respondido porque no se tiene clara la competencia de la <b>EAAB</b> , se obtuvo la información del contacto de la ingeniera que elaboro el oficio, pero no ha podido contactarla. (Presentado por <b>EAAB - X Sesión 2022</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>
<b>108</b>	Se envió un correo sobre casos de respuesta de actas de coordinación de unos contactos del IDU. (Presentado por <b>VANTI GAS NATURAL - X Sesión 2022</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>
<b>110</b>	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por <b>Alcaldía Chapinero - XI Sesión 2022</b> )	Delegados	<b>MOVISTAR ENEL COLOMBIA (CODENSA), CLARO</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>112</b>	Se solicita la respuesta de los dos CIV, de la calle 63 con carrera 3; teniendo en cuenta que el estado actual de la red del alcantarillado se encuentra sobre el espacio público; por lo que se tiene una limitación para intervenir estos CIV, y, solo se intervendría el elemento calzada, por lo cual solicita remitir la información cuanto antes. (Presentado por <b>Alcaldía Chapinero - XI Sesión 2022</b> )	Wilson Porras	<b>EAAB - Zona 2</b>	<b>Fue atendido y solucionado el caso, por lo cual sale del Comité.</b>
<b>113</b>	Se adelanta por el área de parques, un convenio con el IDRD y de la consultoría 170, se aprobaron por parte de la EAAB y de <b>ENEL COLOMBIA</b>	Delegados	<b>EAAB ENEL COLOMBIA (CODENSA):</b>	<b>Pendiente.</b>

	(CODENSA) para hacer la intervención, sin embargo, se están solicitando los planos firmados por parte de estas empresas; por lo que ya se tiene los radicados con las solicitudes respectivas. (Presentado por <b>Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022</b> )			
114	Hundimiento en la calle 17 con carrera 12, donde ya la Zona 3 de la EAAB, hizo una gestión, para que se tenga en cuenta y se le haga seguimiento por dicha zona y darle solución. (Presentado por <b>IDU – XI Sesión 2022</b> )	Luis Fernando Rodríguez	<b>EAAB – Zona 3</b>	
115	Corresponde a la Avenida las Américas con carrera 74, donde la UMV, está haciendo una reparación en el sector de contraflujo del Transmilenio y se encontró una filtración; se destapó y se encontró un tubo superficial, este caso ya se informó a la zona 5. (Presentado por <b>UMV – XI Sesión 2022</b> )	Javier Patiño	<b>EAAB – Zona 5</b>	<b>Pendiente.</b>
116	Se hizo un parcheo en la carrera 7ª. Entre calles 148 y 150, pero en la revisión se identificó un hundimiento, se solicita a la EAAB Zona 1 revise si existe alguna filtración, antes que se acelere más el daño. (Presentado por <b>UMV – XI Sesión 2022</b> )	Humberto Madrid	<b>EAAB – Zona 1</b>	<b>Pendiente.</b> Se adelanto la revisión de la tubería; está pendiente la recuperación de la vía.
117	En la calle 26 entre carrera 96 B Bis y Carrera 96 A, se presenta un bache peligroso, segmento que se encuentra incluido dentro del desarrollo del contrato 1719 de 2021, y llegó a través de una comunicación del evento SIRE # 5393760 que maneja el IDIGER, como una queja de la comunidad. (Presentado por <b>UMV – XI Sesión 2022</b> )	Onisalba Segura	<b>IDU</b>	<b>Pendeinte,</b>
118	Se trata de obras, una en la calle 90 con carrera 16 de Hitos Urbanos, y donde ETB instaló la canalización en el espacio público, en el andén; y esta obra construyó bajo ese espacio, un sótano; por lo que la infraestructura de ETB quedó	Delegados	<b>IDU SDP</b>	<b>Pendiente.</b> ETB debe enviar información al respecto.

	descolgada, en la parte superior del techo del sótano; y la constructora dice que no asume ningún costo por traslado, porque dice que ETB está invadiendo el espacio público; pero se ve que es el contratista el que invade el espacio público subterráneo; la consulta es a quien se puede requerir un concepto sobre esta intervención o utilización de esta área; si este espacio es público o en qué momento se convierte en privado. (Presentado por <b>ETB – XI Sesión 2022</b> )			
<b>119</b>	Ratificar o renovar las delegaciones por parte de las entidades asistentes al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital. (Presentado por <b>IDU – XII Sesión 2022</b> )	Delegados	<b>Entidades Participantes en el Comité</b>	<b>Pendiente.</b> El IDU enviará oficio solicitando la delegación.
<b>120</b>	Se requiere el traslado de unos postes de energía por lo que solicita el contacto del delegado para coordinar con él. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>121</b>	Se tienen muchos parques están en la zona de ronda del río, por lo que la adecuación de los mismos, ha sido difícil; se han hecho acercamiento con el IDR, pero se requiere articular con la <b>EAAB</b> y la <b>SDA</b> , para revisar la posibilidad de adecuarlos o definir las acciones a seguir. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022</b> )	Delegados	<b>EAAB SDA:</b>	<b>Pendiente.</b> Debe articularse con red troncal EAAB.
<b>122</b>	Dentro de una obra de mitigación, se identificó que existe un contador de gas en unas escaleras que invaden el espacio público y toca el traslado del contador a la vivienda; ya que sin ese traslado no se pueden demoler las escaleras. (Presentado por	Mario Insuasty	<b>VANTI GAS NATURAL</b>	<b>Pendiente</b>

	<b>AlcaldíaSanCristóbal - XII Sesión 2022)</b>			
<b>123</b>	<p>Requiere un contacto de red matriz de la EAAB, ya que se han tenido atrasos con los contratistas de obra, frente al tema del concepto técnico de red matriz que se encuentran en los CIV que están interviniendo; pues ha habido demoras en las visitas técnicas; por lo que se pide un canal de comunicación ma directo.</p> <p>(Presentado por <b>AlcaldíaSanCristóbal - XII Sesión 2022)</b></p>	Delegados	<b>EAAB SDA</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>124</b>	<p>Se hizo una revisión al contrato 235 de 2018 con la Contraloría, encontrando que uno de los pozos ubicado en el barrio las Brisas tiene una filtración de agua; y esta filtración afecta la vía y la Contraloría requiere su arreglo lo más pronto pues se está en auditorias y se han hecho reuniones con la EAAB, con el Ing. Miguel Casallas y tiene entendido que ya no está en la zona, por lo que solicita un contacto para adelantar este tema lo antes posible y evitar hallazgos fiscales de la Contraloría.</p> <p>(Presentado por <b>AlcaldíaSanCristóbal - XII Sesión 2022)</b></p>	Juan Carlos López	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>125</b>	<p>Caso en la transversal 21 entre calles 96 y 97, donde la UMV dentro de sus actividades diarias está haciendo una actividad de PABAS (Parcheo-Bacheo), y se presentó allí, un daño en la red de agua potable y la EAAB, fue e hizo una intervención, pero quedó expuesta; por lo que solicita a la EAAB, que acciones se pueden hacer al respecto.</p> <p>(Presentado por <b>UMV - XII Sesión 2022)</b></p>	Humberto Madrid	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b> <b>La gestión está en proceso.</b>
<b>126</b>	<p>El contrato de obra 224 de 2020, está en proceso de liquidación, el barrio la belleza, por lo cual solicitaron el paz y salvo de <b>VANTI GAS NATURAL</b>, pero no</p>	Mario Insuasty	<b>VANTI GAS NATURAL</b>	<b>Pendiente</b>

	ha sido posible que respondan. (Presentado por <b>EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022</b> )			
128	Se han recibido una serie de requerimientos, desde diferentes frentes; por lo que se solicita que se le ayude en canalizar las gestiones por parte de los Directores o Subdirectores para agilizar las cosas. (Presentado por <b>EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022</b> )	Alvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
129	Fue presentado en el chat del comité, es en la Calle 59 con 10-67, en el centro de distribución de la empresa ENEL COLOMBIA, con nomenclatura 23812, donde se presenta una filtración de agua y está saliendo bastante agua, cayendo a ocho metros de distribución. Por lo que solicita la colaboración de la EAAB. (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) Zona 4 – XII Sesión 2022</b> )	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.
131	Reitera el caso de la iluminación del parque Miravalle; el 21 de marzo se dio respuesta por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), mencionando que ya estaba autorizada desde la cuenta padre entre la UAESP y ENEL COLOMBIA (CODENSA), para la facturación de esta iluminación; con un plazo de 20 días para la iluminación, pero han pasado más de 20 días y no se ha hecho nada. (Presentado por <b>AlcaldíaUsme – XIII Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
132	Para: Caso en la calle 134 por avenida 19, al parecer hubo un daño en la infraestructura de la EAAB; su situación es preocupante, por lo que el día martes se habló con el Ing. Humberto Madrid, y se acordó hablar con la división de alcantarillado (Presentado por <b>UMV – XIII Sesión 2022</b> )	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	Pendiente. Se envió el caso a la división de alcantarillado.
133	Es sobre un tema que quieren oficializar a través del área del	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

	<p>Ing. Luzardo, respecto a las suspensiones de servicios que nos solicitan en los contratos del IDU; para hacer los empates en los casos en los que se deben hacer rehabilitación o renovación de redes de acueducto; la EAAB, tiene un protocolo que debe socializarse en el área de influencia directa; el cual se tiene a nivel corporativo y de los contratistas y se ha visto que los contratistas del IDU, hacen su cierre pero los usuarios no se enteran y hacen reclamos por afectación del servicio; por lo cual se solicita que cuando los contratista hagan la solicitud de suspensiones y ya las tengan programadas desde sus grupos del área social, hagan las socializaciones por parte de ellos con volantes o colocar algunos carteles o anuncios donde la gente sepan que se van a hacer dichos cortes de servicio. (Presentado por <b>EAAB – Zona 2 – XIII Sesión 2022</b>)</p>			
134	<p>Presenta el caso sobre una solicitud de la Jal de Usme sobre vía, la cual fue pavimentada por el IDU; por lo que se solicita verificar esta información y contactar al supervisor del IDU, para hacer un arreglo de un pozo de alcantarillado que se está hundiendo; la vía es en la carrera 4 frente al número 96 B -23 Sur, en el barrio Serranía, como ruta del SITP. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022</b>)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>
135	<p>La división de redes de acueducto de agua potable de la EAAB, hace la denuncia de 2 contratos del IDU, el número 345 de 2020 del consorcio eucarístico carrera 68, se cree que es la construcción del Transmilenio de la Av. 68, donde se ha informado por el Ing. Jorge Barriga, que el contratista está manipulando válvulas sin autorización de la EAAB y cuando</p>	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>

	<p>vayan a solicitar paz y salvo, no se les va a dar; o cuanto se presenten cuentas de cobro por obras ejecutadas a través de este contrato, tampoco se pagarán, so pena que hayan causado algún problema con la sectorización, lo cual sería más grave. Se ha contado al Ing. Henry Sandua, pero no ha atendido las observaciones, ni se ha solicitado la delegación por parte de la EAAB. El otro caso es el del contrato de la Estación Molinos, que debe hacer parte de la ampliación de la Av. Caracas, que presenta una situación similar. Por lo que se reitera que se debe solicitar la delegación por parte de la EAAB; por lo que solicita recordar a los directores cumplir con el protocolo establecido. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022</b>)</p>			
136	<p>Se relaciona con unos daños ocasionados por un contratista de EAAB, donde tampoco solicito delegado ni acompañamiento, sobre el contrato 1-013410009162019; se le envió comunicación a la zona 4 de EAAB, pero no se ha requerido respuesta, por lo que se solicita dicha respuesta para contactar al contratista y hacer el cobro de los daños ocasionado. (Presentado por <b>ETB – XIII Sesión 2022</b>)</p>	Juan Carlos López	EAAB- Zona 4	<b>Pendiente.</b>
137	<p>En el chat del Comité y por correo electrónico, se informó sobre unas emergencias que se están presentando en las centrales de Bachué y de Salitre, por lo cual se pidió el apoyo a la EAAB para que hiciera limpieza en los colectores, pero no se obtuvo respuesta, por lo que solicita que en estas emergencias se de alguna respuesta, si se puede atender o no; aunque se sabe que tenemos emergencias por el invierno, pero no se obtuvo respuesta. (Presentado por <b>ETB – XIII Sesión 2022</b>)</p>	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> <b>Se hicieron las verificaciones del caso y se generaron los avisos operativos para atención</b>

138	: Se tiene un convenio interadministrativo con IDU, frente a espacio público para intervención en calzada; el EAAB conoce el tema y se relaciona con la aprobación de un estudio y diseño presentado por el IDU, y a la fecha no se ha tenido respuesta. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022</b> )	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Ya tienen no objeción por la EAAB, por lo cual sale del Comité.
139	Dos casos que había sido solicitados por ENEL COLOMBIA (CODENSA), sobre unas filtraciones que se le estaban presentando a sus cámaras en las subestaciones; una en la carrera 14 número 85 -33 y la otra en la carrera 9 número 85 -75, los cuales fueron enviados vía chat del Comité (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA – XIV Sesión 2022</b> )	Wilson Porras	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Fue atendido y solucionado el caso por la EAAB, por lo cual sale del Comité.
140	EAAB – Zona 3 reportó vía chat, sobre un caso en la calle 15 D por carrera 104, donde se reportó una afectación de una ductería de la EAAB. (Presentado por <b>EAAB – Zona 3 – XIV Sesión 2022</b> )	Carmen Rocío López	ETB	Fue atendido y solucionado el caso por la ETB, por lo cual sale del Comité.

## 7. TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

### 7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; se logró resolver **ocho (8)** de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número **12, 30, 66, 87, 112, 138, 139** y **140**; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

## 7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

<b>Icono</b> Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada	<b>Decisión</b>
	<b>Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</b>
<b>Síntesis:</b> Se logró resolver ocho (8) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número 12, 30, 66, 87, 112, 138, 139 y 140; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.	
	<b>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</b>
<b>Síntesis:</b> Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

## 8. COMPROMISOS

<b>Compromisos</b>	<b>Nombre responsable</b>	<b>Entidad</b>	<b>Fecha límite para su cumplimiento</b>
<b>1</b> Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 05-Mayo-22
<b>2</b> Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 05-May-22

## 9. CONCLUSIONES

Se concluye esta decimocuarta sesión por parte del Arq. Luis Alberto Quintero Vega de la SDP, quien destaca el informe de los casos cerrados que habían sido presentados anteriormente; por lo cual, solicita nuevamente a todas las entidades asistentes, que es muy importante que se revise el cuadro de seguimiento incluido en las actas, para que se verifique cuales casos ya han sido atendidos o solucionados, pues algunos son anteriores del año pasado, para darles trámite y evacuarlos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 05 de mayo de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**WILLIAM ORLANDO LUZARDO  
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA  
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP  
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU  
Aprobó: William Orlando Luzardo - IDU

Anexo: Presentación SDP caso 1 ETB – Ing. Sonia Duarte de SDP


## Casos Infraestructura ETB\_COISP 2022

Dirección	Instrumento de Planeación	Concepto ETB	Acto Administrativo	Link acceso a documentos del Plan
AK 68D No. 19 – 35	PPRU Éxito – Montevideo	2-2018-57540 1-2018-55879	Decreto Distrital 833 del 27 de diciembre de 2019	<a href="https://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-renovacion-urbana/planes/plan-parcial-de-renovacion-urbana-exito-montevideo">https://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-renovacion-urbana/planes/plan-parcial-de-renovacion-urbana-exito-montevideo</a>

Espacio Público Actual



Espacio Público Futuro





CESIONES URBANÍSTICAS	25.083,74	40,11%
<b>CESIÓN - PARQUES</b>	17.733,34	28,36%
Parque Central	15.494,19	24,78%
Parque Lineal No.1	617,04	0,99%
Parque Lineal No.2	492,47	0,79%
Parque Lineal No.3	612,36	0,98%
Parque Lineal No.4	517,29	0,83%
<b>CESIÓN - EQUIPAMIENTO</b>	1.000,00	1,60%
<b>CESIÓN - VIAS LOCALES</b>	6.350,40	10,16%
Vial Local No.1 (Perfil 15m)	2.795,17	4,47%
Vial Local No.2 (Perfil 15m)	2.873,98	4,60%
Via Local Carrera 69 - No. 1	121,53	0,19%
Via Local Carrera 69 - No. 2	559,72	0,90%
<b>A.P.A.U.P. - AREAS PRIVADAS AFECTA AL USO PÚBLICO</b>	5.535,81	8,85%
A.P.A.U.P. - PLAZOLETA CENTRAL No.1	2.698,37	4,32%
A.P.A.U.P. - PLAZOLETA CENTRAL No.2	2.837,43	4,54%

**NOTA IMPORTANTE:**

El Plan Parcial en pro de armonizar el planteamiento urbanístico con su área colindante, reconfigura y empata el trazado de espacio público proyectado con el espacio público efectivo localizado sobre el área no objeto de reparto.

Esta zona no objeto de reparto será reconfigurada y cualificada.

**CONVENCIONES**

- Lindero del Plan Parcial
- Suelo No Objeto de Reparto
- Lindero del Lote
- Cesión para Parque Central
- Cesión para Parques Lineales
- Áreas Privadas Afecta al Espacio Público
- Control Ambiental Calle 19
- Cesión para equipamiento