

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 17 de 2023

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 18 de mayo de 2023

HORA: 08:30 am a 09:35 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Orlando Luzardo Triana	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
-	-	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
-	-	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAEC		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Mauricio Mahecha	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Nohora Victoria Gómez	Profesional Claro	Claro Colombia (Comunicación Celular S.A.)		X	
Pablo Ponce de León	Profesional ENEL Colombia S.A. (CODENSA)	ENEL Colombia S. A. (CODENSA)	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Insuasty	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		
Lady Salamanca	Profesional Movistar	Movistar Colombia		X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Javier Rubio	Profesional Alcaldía de Teusaquillo	FDL Teusaquillo	X		
Johnny A Chinchilla R	Profesional Alcaldía de Mártires	FDL Mártires	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (16 DE 2023).
4. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. Álvaro Reinoso Guerra en su calidad de encargado de la presidencia del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número **(17)** del año 2023, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se coordina con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, el orden de intervención de las Alcaldías Locales, se realiza presentación e inicia su participación la delegada de la Alcaldía Local de Teusaquillo:

3.1 Alcaldía de Teusaquillo – Javier Rubio:

No se tienen requerimientos pendientes para presentar en la instancia de coordinación.

3.2 Alcaldía de Mártires – Johnny Chinchilla:

No se tienen requerimientos pendientes para presentar en la instancia de coordinación.

4 LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (16 DE 2023).

La Ingeniera Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 11 de mayo, correspondiente a la sesión número **16** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, ante la cual, se presentan observaciones por parte del Ing. Luis Francisco Rodríguez de la EAAB – Zona 3, respecto a su asistencia, así como de la Ing. Martha Helena Silva de la Secretaría Distrital de Movilidad frente a su intervención.

También se menciona, que el acta N°. **11, 12 y 13** de 2023 ya están publicadas en la página Web de la SDP, así mismo, que el informe trimestral **I** y las actas N°. **14 y 15** están en proceso de firma, lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:

Nº. Acta	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Radicado SDP Respuesta Publicación
6	23/02/2023	X	X	X	X	3-2023-10298	3-2023-11613
7	02/03/2023	X	X	X	X	3-2023-15456	3-2023-18221
8	09/03/2023	X	X	X	X	3-2023-12388	3-2023-13783
9	16/03/2023	X	X	X	X	3-2023-15456	3-2023-18221
10	23/03/2023	X	X	X	X	3-2023-15456	3-2023-18221
11	30/03/2023	X	X	X	X	3-2023-16853	3-2023-18222
INFORME	TRIMESTRE I	X	X	En trámite	Pendiente	-	-
12	13/04/2023	X	X	X	X	3-2023-16853	3-2023-18222
13	20/04/2023	X	X	X	X	3-2023-16853	3-2023-18222
14	27/04/2023	X	X	En trámite	Pendiente	-	-
15	04/05/2023	X	X	En trámite	Pendiente	-	-

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, el Ingeniero Álvaro hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes: IDU, ETB, SDM, EAAB:

5.1 IDU – Álvaro Reinoso:

Se solicita realizar seguimiento a los casos que se tienen asignados por Empresas de Servicio Público y Entidad, actualmente se han generado herramientas que facilitan efectuar rastreo y control de los casos, como la matriz de seguimiento y el tablero de control, los cuales se encuentran en línea, se actualizan de manera semanal y son dinámicos, lo que hace posible verificar los avances que se registran, en el momento se incorporaron tableros específicos por empresa para que se pueda revisar la información de manera rápida. Así las cosas, se solicita revisar los casos antiguos y depurar las situaciones que ya se han resuelto y no se han socializado.

5.2 IDU – Onisalba Segura de Arbeláez:

Se recomiendan los casos expuestos en el Comité: 38, 40, 80, 83, 119, 183, 225, 275, 276, 277, 290, 291, 301, 302, 310, 311, 354, 362, 401 y 408.

Así mismo, se presenta un caso para ENEL Colombia SA ESP:

- **Caso nuevo:** Para ENEL Colombia, se relaciona con una cámara localizada en la calle 147 # 9-60, presencia de hueco que al observar con más detalle se encuentra que la

base donde se apoya la tapa en dicha cámara se encuentra dañada generando una diferencia de altura, la cual al pasar un vehículo produce un efecto de rebote y a su vez las vibraciones dañando tanto la estructura de la cámara como la del pavimento adyacente a la misma.

Respuesta ENEL Colombia – Pablo Ponce de León: Se reporta correo de operación regional, donde se indica que el caso se encuentra en gestión, para el levantamiento inicial se requiere un permiso no otorgado por emergencia y por tanto está en trámite el PMT correspondiente.

ENEL ya realizó la visita, se realizó valoración y plan de trabajo, por ahora se espera trámite de PMT. Se reiterará a Oscar Escobar de la regional, para efectuar seguimiento interno.

5.3 ETB – Carmen Rocío López:

Se reporta un caso nuevo:

- **Caso nuevo:** Para EAAB – Zona 2, se requirió mediante correo electrónico del 10 de abril de 2023, respuesta por parte de la EAAB para arreglo de las canalizaciones que fueron afectadas durante los trabajos de reparación de la red de acueducto ejecutados por la Zona en la Carrera 73A por Calle 80 costado Este-Sur. Lo anterior en razón a que, en visita de la ETB, se encontró tapada la excavación y no hay evidencia de que la infraestructura haya sido reparada.

Respuesta EAAB – Wilson Porras: Efectivamente el tema fue escalado a la división acueducto, que fueron los que en su momento ejecutaron esas obras, ellos ya están gestionando efectuar una intervención en ese punto para restituir las canalizaciones que se dañaron.

5.4 SDM – Martha Helena Silva:

Se expone tema específico respecto a una solicitud de PMT en la localidad de Usaquén, ubicada en la calle 102 A entre carrera 9 Este y carrera 11 Este, el requerimiento corresponde a un cierre total de calzada para actividades de rehabilitación de una tubería de 14" localizada a 0,80 m, y 4 pozos de inspección de la red de alcantarillado combinado, inicialmente se tramitó con el contratista, el IDU señala que no puede emitir concepto al estar en un sector no legalizado.

El trámite no se adelanta como PMT tipo COOS, se indica que la Entidad contratante es la Asociación de Servicios Públicos comunitarios de San Isidro Primer Sector, San Luis Segundo Sector, y la Sureña. Desde el sector movilidad, si el espacio a intervenir es considerado espacio público, se debe emitir PMT, lo que preocupa de este caso es que se vaya a intervenir una red de alcantarillado y se puedan generar problemas sin el conocimiento de la EAAB. Entonces, se expone este tema y se pone a consideración del Comité, para que se indique como continuar, o si se debe requerir un concepto a la EAAB para que ellos validen estas actuaciones.

Respuesta EAAB – Wilson Porras: Esa zona corresponde a unos barrios que se encuentran al costado oriental de la vía La calera. Ellos tienen un operador de acueducto y alcantarillado diferente a la EAAB, por tanto, se entiende que es un operador privado que se denomina Acualcos.

Ellos tramitan todos sus permisos a nombre propio, por lo cual, se aclara que la EAAB no presta el servicio en ese sector, entonces ellos son autónomos en el trámite y actuaciones técnicas que adelantan.

5.5 EAAB – Zona 3 – Luis Francisco Rodríguez: Se solicita cierre de los siguientes casos que fueron resueltos:

- **Casos resueltos:** 250, 305, 318.
- Por favor trasladar el caso 417 de zona 3 a zona 4.

5.6 EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López:

Se señala inconveniente contractual con las nuevas disposiciones respecto a las licencias de intervención y ocupación del espacio público – LIOEP (anteriormente ante el IDU licencias de excavación).

El Ingeniero Pacheco tiene un contrato de reconstrucción sumideros, en el que se demuelen los sumideros transversales que en algún momento se construyeron a través del IDU, los cuales se localizan en las vías de transporte público y generan fuertes ruidos. Una de las preocupaciones actuales tiene que ver con las LIOEP que se deben expedir, ya que este aspecto no fue contemplado en los estudios previos, al ser un contrato licitado el año pasado y adjudicado en 2023, ¿Qué pasa contractualmente?, no se cuentan con recursos destinados para adicionar el contrato.

Respuesta IDU – Álvaro Reinoso: Se aclara que son licencias de intervención y ocupación del espacio público – LIOEP, así mismo, que el IDU a través de lo dispuesto en el POT y concordante con el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, se encuentra tramitando las licencias, los requisitos exigidos son los dispuestos en norma nacional, se tiene conocimiento que ya varios contratos de la EAAB se están acogiéndose a la nueva reglamentación.

No obstante, si tienen dudas al respecto para que conozcan los requisitos que se deben presentar, es posible organizar una mesa de trabajo. De igual forma, se indica que el Ingeniero Vega tiene una reunión con el Arq. Gustavo Montaña para aclarar estos temas.

5.7 ENEL Colombia – Pablo Ponce de León:

Se realiza seguimiento sobre los siguientes casos:

- **Caso 425:** Continúa sin respuesta, no sé conoce a quién se le debe remitir el documento de cobro por los daños ocasionados a la infraestructura de ENEL.
- **Caso nuevo:** Para EAAB –Zona 1, se reporta daño bastante fuerte en la KR 7 con CL 165 (Circuito Babilonia), se requiere conocer a quién se le reporta documento de daño a infraestructura de ENEL.
- Y para EAAB – Red Matriz, se solicita a Nubia Riaño que tomando en cuenta lo manifestado en las anteriores reuniones, se realice visita conjunta hacia el sector de Funza para la canalización de un proyecto que tiene en desarrollo ENEL Colombia. Se precisa que ENEL tiene un convenio con la Concesión y ellos están adelantando la construcción de unas obras civiles que serían infraestructura de ENEL.

Respuesta EAAB– Red Matriz - Nubia Riaño: Se entrega información de contacto para concertar reunión.

Respuesta EAAB– Zona 3 – Luis Francisco Rodríguez: Se cruzó correo con Magaly, pero se volverá a contactar con ella para emitir respuesta de fondo.

5.8 Movistar – Luis Enrique Gómez:

- **Caso nuevo:** Para IDU, el requerimiento presentado consiste en la obra que requiere adelantar Movistar frente a una de sus oficinas, el día de ayer la interventoría del contrato 1791, respondió que el acta de recibo definitivo no ha sido emitida para el inicio de la garantía, por tanto, no se pueden ejecutar obras adicionales. En adición, se observa que la ejecución se realizó sobre la ciclorruta y se requiere intervenir en un área diferente a este sector.

Respuesta IDU – Onisalba Segura de Arbeláez: Existe una opción a través del acta de coordinación, si se indica por parte del contratista que ya terminaron la obra, esta es una información valiosa, y quizás exista una posibilidad de autorización, así mismo, la situación debe ser resuelta desde el área ejecutora, para advertir formas de avanzaba y coordinar las obras entre las dos entidades tal como se quería siempre hacer.

5.9 EAAB – Zona 2 – Wilson Porras:

Se realiza consulta a Luis Enrique Gómez, respecto a información de contacto de Movistar para enviar un oficio que relaciona unos daños. ¿A dónde se remite? ¿A quién?

Respuesta Movistar – Luis Enrique Gómez: Para recibir número de radicado y por temas documentales se debe enviar a la Avenida Suba N°. 114A-55, si son obras dirigido a la ingeniera Lady Yolanda Salamanca (e-mail: lady.salamanca@telefonica.com).

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
366	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a realizar intervención de cambio de carpeta en este tramo vial y se requiere evaluar infraestructura de redes húmedas.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
367	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	IDU	PENDIENTE
368	Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontró una acometida de agua que está dentro de una cámara de Movistar que se debe renivelar.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
370	Se solicita coordinación con entidades como Acueducto, IDU, SDA,SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyecto Línea Techo Veraguas, adicionalmente se solicita lograr la viabilidad de inicio de actividades de modernización	Entidades participantes en el Comité	SDP emitió respuesta con radicado SDP N°. 2-2023-18434

Nº. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	sobre el tramo 2 - Calle 3 entre Cra 50 y Av. 68 para el primer trimestre de 2023		
372	Para ENEL Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los inconvenientes general soluciones y reactivar el contrato	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
373	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
374	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carreras 7 y 9 se realizó visita e inspección y se evidenció que corresponden a acometidas domiciliarias de la empresa de acueducto, se hace el llamado a la zona 1 de la Empresa de Acueducto para que por favor revise, se deja trazabilidad del caso en chat de grupo de trabajo y registro fotográfico	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
375	Se reporta hundimiento en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
376	Se reporta que en la CI 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se está presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av. 68 con CI 26, CI26 con KR 69 y el tercer punto CI 26 cerca de la Av. Boyacá	IDU	PENDIENTE
378	Solicitud de priorización al FDL de Usme sobre una intervención en la Calle 99 Sur No. 1A- 61, se remitió solicitud mediante correo electrónico	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE, Acta 05: SDG indica que el correo fue remitido al fondo de desarrollo local sin embargo, no se ha dado respuesta
379	Requerimiento de respuesta a la Zona 1 EAAB del radicado 3133002 -S-2022-317611 por concepto de instalación de tubería en acero de 14 pulgadas en la Carrera 62 entre Calle 169 B y Calle 167	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
380	Solicitud de trazabilidad en el comité respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón de la constructora Arquitectura y concreto localizado en la Calle 16 Costado sur entre las Carreras 19 y 19 A. En el mes de noviembre se radico el PMT, solicita al Ing. Álvaro y al IDU dar concepto sobre el PMT ya que el IDPC no ha dado respuesta	IDU	PENDIENTE
381	Requerimiento respecto a 110 puntos objetados por el IDU ni el IDPC ni el IDRD dan respuesta, lo que ha generado problemáticas para atender el proyecto de fibra óptica para la ciudad, solicita priorizar el caso	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
384	Presenta caso en la Carrera 69 D Bis por Calle 9 C al ingeniero Luis Francisco Zona 3, que fue enviado mediante chat de trabajo	EAAB - Zona 3	PENDIENTE, Acta 05: el Ing. Luis Francisco indicó haber realizado el traslado de la solicitud
387	requerimiento dirigido a la Zona 1 de la EAAB por el contrato 363 de 2022 el cual corresponde a una solicitud de cierre bajo el número de radicado E-2023-016612 del 15 de febrero de 2023, pide ayuda para agilizar la respuesta a esta solicitud.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
388	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Álvaro Reinoso indica que va a gestionar para que agilicen el proceso de respuesta	IDU	PENDIENTE
389	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 202361200582092 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	SDM	PENDIENTE
390	solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitera preocupación e indica que va a remitir un consolidado al ingeniero Pablo Ponce para que escale el caso al interior de ENEL.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
391	Requerimiento al Acueducto respecto a la Carrera 58 No. 67 D – 31, es un jardín en construcción y se tiene un hueco que esta reportado, se han hecho solicitudes a la empresa, sin embargo, no se ha dado respuesta	EAAB	PENDIENTE
392	solicitud a la EAAB respecto a daños en proximidad al pozo de inspección, posibles daños en la red de alcantarillado. Se solicita evaluación por parte de la EAAB en la Carrera 52 C desde la Calle 41 Sur hasta la Calle 41 A Sur.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
393	Carrera 96 por Avenida Calle 63 hasta la Calle 66 A, en este corredor vial la UMV tiene proyectado iniciar obras en un proyecto piloto el día 15 de marzo, se solicita a través de este comité el apoyo de la empresa de acueducto y alcantarillado para lo que tiene que ver con el desarrollo de esta obra.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
395	Caso de una cámara localizada en la Carrera 23D No. 60A - 10 Sur que está sin tapa, una señora tuvo un accidente en dicha cámara	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
396	requerimiento respecto a una consultoría del 2018 sobre dos salones comunales, indica que en 4 años no se ha obtenido resultado alguno, sin embargo menciona que de la consultoría de ambos salones comunales el que se encuentra ubicado en la Carrera 35A con Calle 9 Sur detrás de la Iglesia de Santa Matilde requiere apoyo referente a un contacto para agilizar el trámite de disponibilidad de servicios públicos con Acueducto, Vanti y ENEL Colombia (Codensa), indica que con Vanti ya se tuvo la primera audiencia sin embargo la idea es volver a solicitarla.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
397	Tienen 2 CIVs, en compañía del Ingeniero Francisco Rodríguez hemos venido trabajando nos encontramos terminando el primero del cual está pendiente solamente asfalto, había un compromiso de renovar la red de acueducto que se encuentra en asbesto cemento, antes de iniciar los trabajos la situación reportada había sido otra el compromiso con el acueducto era hacer el trabajo nosotros con el contratista realizar las zanjas y el acueducto hacer su trabajo, para eso en particular son el CIV 10002609 Y 16002550 poder tener una fecha definida con el Acueducto porque estamos en este momento frenados dependemos de esa tarea	EAAB - Zona 3	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
398	otro caso es el del CIV 16002083 vamos a iniciar su intervención, es un callejón cerrado en pavimento flexible pretendemos hacerlo en pavimento rígido, pero por esa misma proyección que tenemos necesitamos la definición del acueducto si allá se van a cambiar o no las redes para poder definir tiempos de trabajo en conjunto. Dirección a intervenir Carrera 51 entre Calles 37 Sur y Calle 28 Sur	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
399	solicita una mesa de trabajo para un tema a nivel distrital sobre una intervención en la ladera del rio Fucha, ya se solicitó mediante oficio, se hicieron unas propuestas de diseño para mitigar la habitabilidad de calle en ese lugar, se solicita concepto y reunión para solucionar eso.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
400	En la noche del 6 de marzo de 2023 se hizo un recorrido con la UAESP para el tema de las expansiones que necesitamos en un parque porque es un punto crítico de venta de estufefacientes y de habitabilidad de calle, en este momento se está generando un sendero con la comunidad a partir de la iniciativa juntos cuidamos Bogotá, pero necesitamos las expansiones de esa luminaria, la UAESP nos indicó que cuando termináramos el sendero hiciéramos otro recorrido para solicitarle a ENEL el tema de la expansión, nos gustaría darle celeridad a ese tema porque es un punto crítico de la localidad y la comunidad lo ha pedido mucho	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE Acta 14-2023: Se efectuó recorrido el 6 de marzo, se está gestionando a través del comité de expansiones.
401	se remitió al chat de trabajo un caso por la Avenida Calle 3 por Carrera 56 para la cual no se observó señalización alguna, fue enviado para verificación a quien está haciendo esa intervención con el objetivo de que se recupere el espacio.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
404	solicitud al acueducto zona 5 sobre un caso reportado en marruecos Calle 50 A Sur No. 7 – 64, requiere que atienda visita en este sector.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
406	solicitud para las empresas ENEL Colombia, Vanti, ETB y Acueducto, están por iniciar dos proyectos un parque de bolsillo en la Calle 7 con Carrera 3 y uno de espacio público en la Calle 12C entre 1A y Carrera 3 desde la Calle 12B hasta la Calle 12D, requerimos acompañamiento de las empresas con el objetivo de generar un diagnóstico de redes para que el contratista las tenga en cuenta, la semana pasa se enviaron las solicitudes, pero no se ha obtenido respuesta, pregunta que si por medio de este comité se puede generar la cita.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
408	presenta requerimiento para la zona 1 de acueducto con el ing. Mauricio Mahecha, donde un ciudadano reporta una queja indicando que hace más de dos meses la empresa de acueducto rompió e hizo una zanja frente al predio de la Carrera 46 No. 138 – 53 y no se ha recuperado, para que por favor zona 1 investigue a que contrato pertenece.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
409	Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionas a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar.	SDM	PENDIENTE
410	En la Carrera 62 con Calle 62 hasta la Calle 64 en el barrio Santa Rosa Sur hay cuatro segmentos viales que no cuentan con alcantarillado pluvial, se solicita apoyo a la EAAB, la comunidad manifiesta que en ocasiones se ha generado inundación en sus predios.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
411	El año pasado se presentaron unas solicitudes de factibilidad a ENEL para el servicio en Betania y San Juan. Se hicieron visitas técnicas y nos informaron que para Betania se tenían que hacer unas adecuaciones eléctricas que ya se están estudiando dentro de una formulación. Sin embargo, quedó pendiente el tema de San Juan, indica que de esas visitas no recibió acta, adicionalmente desconoce si la información fue recibida por ingenieros y arquitectos que ya no están en el fondo, es decir que se perdió la trazabilidad del caso, pregunta si es posible que de parte de ENEL que le remitan las actas de esas visitas técnicas.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
412	El FDL de Chapinero el marco del Decreto Distrital 168 del 2021 ha solicitado la asistencia técnica tanto a empresas de Servicios Públicos como entidades distritales, sin embargo algunas de estas entidades no nos han dado respuesta, es muy importante contar con los delegados de cada entidad para poder llevar a cabo las mesas de trabajo de asistencia técnica teniendo en cuenta que en los estudios y diseños que existen en el banco del FDL de Chapinero se prevé la subterranización, traslado y protección de redes de servicios públicos perteneciente a los activos de cada empresa. Se han adelantado algunas mesas de trabajo con algunas entidades distritales, sin embargo, en este momento estamos a la espera de los delegados de la Secretaría Distrital de Planeación por parte de la Secretaría Jurídica, IDU, Claro, ENEL Colombia, IDPC, Movistar, Promo ambiental, Catastro, Une EPM, Grupo Energía Transición, DADEP, Requerimiento N. 2 Al IDU y Secretaría Distrital de Hábitat. En el mismo correo donde se envió la invitación a la convocatoria se va a enviar estos oficios con los acuses de recibido por parte de cada una de estas empresas y entidades, con el objetivo de contar con la asistencia técnica y respuesta oportuna a los procesos de formulación del FDL de Chapinero.	IDU	PENDIENTE
413	El contrato 159 de 2022 etapa preliminar, necesitamos iniciar unos trámites: Acueducto, ENEL Colombia y IDPC, por parte del IDPC estamos en trámite, al Acueducto se solicita visita para revisar el tema de CCTV de las redes.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
414	Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema.	SDM	PENDIENTE
415	Solicitud al Ing. Pablo Ponce para que por favor nos ayude a evaluar el cobro de energía de la planta la esmeralda, la sede de producción, nos llegó un cobro por 235 millones de pesos, estamos un poco ilíquidos, de acuerdo con una revisión que hizo uno de los contratistas de ENEL para evaluar el cobro se dio cuenta que en algún momento el consumo de energía había bajado y establece que como es una sede industrial entonces nosotros producimos todos los días las mismas cantidades y no es así , hay meses donde no tenemos la mezcla de agregados y donde la producción baja, ya le escribí al Ing. Pablo Ponce no me ha contestado voy a reiterar a ver cómo nos puede ayudar para ver a quien le respondemos el requerimiento y si nos dan plazo para pagar eso.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
416	Corresponde a la filtración de aguas residuales entre la transversal 19 y calle 46 sur donde se ubica la central de ETB San Carlos, hay una filtración de aguas residuales que está llegando a la red de ETB y está ingresando al predio San Carlos y está generando malos olores adicionalmente está afectando al colegio Bernardo Jaramillo, no sabemos si hay un tubo roto conexión errada o alguna que está ocasionando esta problemática.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
417	Para EAAB – Zona 3, tenemos una filtración en una caja de paso en la Calle 36H Sur N°. 11A-08, se requiere una visita conjunta con la empresa para verificar los daños, se precisa de manera urgente pues corresponde al desagüe de una caja de paso sencilla y sobre la misma se ha presentado derecho de petición.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE Acta 13: Se indica que se remitió respuesta por correo, se informa reenvío de información el 20 de abril.
418	En la calle 127 con 13A, la semana pasada se informó al delegado de EAAB - Zona 1, sobre una filtración de agua, allí enviaron personal, pero dijeron que no era del alcance de ellos. Sin embargo, ETB está preparando la cámara y arreglando todo lo que le corresponde, no obstante, la filtración continúa. Por lo cual, se le requiere a la EAAB que revise la filtración y solucione este inconveniente.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
419	Evento SIRE 5414763, frente al predio ubicado en la calle 63A #68G-30, barrio Bosque Popular, localidad de Engativá, CIV 10009654 PK ID 1475178, se reporta socavación de 1.00X1.00 metro cuadrado y profundidad de aproximadamente 1.00 metro, es posible que se deba a un daño en la red de la EAAB, lo cual potencia la ocurrencia de accidentes. Se solicita visita de esta ESP, y que se tomen las medidas correspondientes, desde la UMV se reitera apoyo.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
420	Para ETB, en el CIV 7005361, se tiene presencia de dos cámaras de telecomunicaciones, se ha tenido contacto con el señor Benjamín Ochoa y Eliseo de la ETB, pero no se ha podido definir formalmente si es posible realizar renivelación de los elementos, y si la ESP lo realizará o lo puede hacer el contratista del FDL Bosa, esta actividad es necesaria ya que afecta el nivel de terminación de la vía.	ETB	PENDIENTE
421	Se solicita a ETB respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023.	ETB	PENDIENTE
422	La alcaldía local está en proceso de traslado a una nueva sede, por lo que se hizo solicitud a ETB de un enlace nuevo de comunicación de internet, el cual, por estudios y diseños realizados en el predio, se proyectaron por el costado sur, se ha venido revisando la viabilidad con ETB, pero por temas técnicos no hubo una aceptación de las cajas que posee esa calle. Hemos realizado varias mesas de trabajo con el jefe de proyectos, sin embargo, cada visita que hace a terreno, las cuadrillas de ETB dan un concepto distinto. De tal manera, la Alcaldía necesita llegar el día 30 de junio con internet al predio, pero este requerimiento ha sido dilatado, porque no se tiene una respuesta real de si podemos hacer la instalación subterráneamente o aérea.	ETB	PENDIENTE
423	Para EAAB – Zona 1, se solicita realizar visita y medidas tendientes a reparar socavación de la calzada norte de la AC 134 entre AK 19 y Autopista Norte, frente a la nomenclatura 19 - 50, sentido oriente – occidente.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
425	Para Luis Francisco Rodríguez de la EAAB – Zona 3, respecto al caso de la afectación del circuito GRASCO, se solicita indicar a quién dirigir el tema del costo del daño a la infraestructura. Él contestó enviándole el caso a la ingeniera Magaly Leal, pero no se ha tenido respuesta de a quién se le transfiere el costo del daño del circuito.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
426	Se solicita acta de coordinación al Ingeniero Luis Francisco Rodríguez de la EAAB - Zona 3, se ha requerido de manera reiterativa desde enero, toda vez que se está solicitando por una acción de tutela y a la fecha no se ha tenido respuesta al respecto.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE Acta 15-2023 - IDU – Álvaro Reinoso: Se envió directamente al director de acueducto Carlos Rivera y él se lo remitió al ingeniero Juan Rafael Osorio de la Zona 3. De igual manera, ayer se reiteró, porque de VANTI se recibió nuevamente requerimiento.
427	Para SDM, se solicita apoyo para la señalización de segmentos viales, ya que en la localidad de Barrios Unidos se terminó un contrato de mejoramiento de infraestructura vial hace dos años, pero no fue posible por presupuesto señalizarlas. En los segmentos viales que presentan esta necesidad, se encuentran vías colindantes a colegios. Se aclara que, en este momento, el Fondo de Desarrollo Local no cuenta con recursos para poderlo hacer. Hoy estarán enviando el oficio a SDM, para que se considere la señalización de vías ejecutadas por el FDL.	SDM	PENDIENTE
428	Para SDA, se tienen dos solicitudes para permisos de manejo de silvicultura, actualmente el Fondo de Desarrollo Local de Suba tiene un contrato de conservación de malla vial, el cual se encuentra en ejecución y sobre el cual se debe gestionar permiso en la calle 119 con carrera 70 y en la carrera 70 con calle 100, se ha radicado en la SDA, pero no se tiene respuesta aún, los radicados son 2023ER76401 y 2023ER69474.	SDA	PENDIENTE
429	Para SDA, el Fondo de Desarrollo Local de Suba está en proceso de liquidación de un contrato que tenía por objeto reparaciones locativas, en el trámite se requiere el cierre de PIN, la documentación se cargó en el mes de noviembre del año pasado, y en este momento no se cuenta con respuesta al respecto, el contrato corresponde al N°. 542 de 2021, el PIN es 19136 y mediante comunicación 2023ER93294, se requirió el cierre.	SDA	PENDIENTE
430	Para EAAB-Zona 4, se tiene programada la intervención para cambio de carpeta y mejoramiento de andenes por parte de la UMV en el tramo vial de la carrera 26 entre calle 44 sur y diagonal 45A sur, no obstante, en el proceso de socialización, indica la comunidad que la EAAB adelanta un trabajo de construcción de cajas de inspección y posible renovación de la red de acueducto, por lo cual se requiere coordinar actividades.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
431	Para EAAB-Zona 1, se relaciona con una reunión que se llevó a cabo ayer (10-mayo-2023), en el tramo de la carrera 18 B entre calle 145 y 146. Allí la UMV va a intervenir, pero según lo informado por la dirección de la obra (Ing. Rafael Pérez) hay problemas de drenajes, entonces, se solicita a la EAAB evaluar el caso de manera conjunta y llegar a una posible solución. En la reunión estuvo José Casallas y Jairo García de la EAAB, por lo que conocen este caso y se solicita sea comunicado al Ing. Mauricio Mahecha.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE

6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2022	Balance	2023	Balance
-Casos presentados	365	100,00%	66	100,00%

Vigencia	2022	Balance	2023	Balance
-Casos resueltos al corte	238	65,21%	13	19,70%
- Casos pendientes al corte	127	34,79%	53	80,30%

7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se logró resolver tres (03) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el caso 250, 305 y 318, así mismo se presentan avances en otros casos a cargo de ENEL, EAAB e IDU, por tanto, se espera verificación final para realizar cierre.

Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	<p>Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</p>
<p>Síntesis: Se logró resolver tres (03) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el caso 250, 305 y 318, así mismo se presentan avances en otros casos a cargo de ENEL, EAAB e IDU; sobre los que se espera efectuar verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.</p>	

Icono	Decisión
	<p>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</p>
<p>Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.</p>	

8 COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 25-mayo de 2023
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Data Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 25-mayo de 2023
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión (virtual o presencial).	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 25-mayo de 2023

9 CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye la sesión número diecisiete del Comité para la vigencia 2023, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 25 de mayo de 2023 a las 8:30 am, de manera presencial y/o vía Google Meet.**

En constancia se firman,



WILLIAM ORLADO LUZARDO TRIANA
PRESIDENTE



PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA


Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba – SDP.

Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.

Aprobó: William Orlando Luzardo Triana - IDU.

- Anexo:
1. Tablero de control – COISP – Corte del Acta 17 de 2023.
 2. Requerimiento ETB – EAAB.
 3. Rad EAAB E-2023-1023977 - Daños TIGO – UNE.

Número de casos registrados por mes



Nº. de casos registrados

244




Consulta por Entidad que presentó el caso

Consulta por Entidad Responsable

MES REPORTE DE CASO

Número de casos resueltos por mes



Nº. de casos resueltos


64



Porcentaje de avance



Número de casos pendientes por mes



Nº. de casos pendientes

180



TOP - Entidades más casos asignados

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	45
2. EAAB - Zona 2	27
3. IDU	23
Total	244


TOP - Entidades con casos resueltos

ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1. ENEL COLOMBIA	14
2. VANTI GAS NAT...	7
3. EAAB - Zona 2	7
Total	64


Recuento de casos

Nº. SESIÓN DE ...	Nº. DE CA...	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CA...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO
02 - Enero 26 de 2023	366	UMV	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A - CIV 1005620, ya que se va a rea...	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	367	MOVISTAR	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se pres...	IDU	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	368	MOVISTAR	Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontr...	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	369	IDU	Se reporta posible daño de redes de la EAAB sobre la KR 24 con CL 45, esquina noroccidental, el daño es por un sumidero qu...	EAAB - Zona 2	ATENDIDO
03 - Febrero 02 de ...	373	EAAB - Zona 4	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio car...	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de ...	372	SDG	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contr...	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de ...	371	Alcaldía San Cristóbal	Para Enel Colombia, la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022...	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
03 - Febrero 02 de ...	370	ENEL COLOMBIA	Se solicita coordinación con entidades como Acuecuto, IDU, SDA,SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyecto...	Entidades participantes en el Co...	PENDIENTE
04 - Febrero 09 de 2...	374	UMV	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carrera...	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05 - Febrero 16 de 2...	377	Alcaldía Kennedy	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully ...	IDU	ATENDIDO
05 - Febrero 16 de 2...	376	MOVISTAR	Se reporta que en la CI 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos:...	IDU	PENDIENTE
05 - Febrero 16 de 2...	375	UMV	Se reporta hundimiento en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
06 - Febrero 23 de 2...	384	ETB	Presenta caso en la Carrera 69 D Bis por Calle 9 C al ingeniero Luis Francisco Zona 3, que fue enviado mediante chat de trabajo	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
06 - Febrero 23 de 2...	381	MOVISTAR	Requerimiento respecto a 110 puntos objetados por el IDU ni el IDPC ni el IDRD dan respuesta, lo que ha generado problema...	Entidades participantes en el Co...	PENDIENTE
06 - Febrero 23 de 2...	383	ETB	solicitud para Secretaría de Planeación Territorial cusezar realizó obras para edificio bio 63 entre la Calle 63 entre Carrera1 Est...	SDP	ATENDIDO
06 - Febrero 23 de 2...	385	Alcaldía Engativá	Solicitud de respuesta por parte de la EAAB respecto a los requerimientos E-2022-008905, E-2022-012772 del año pasado y ...	EAAB	ATENDIDO

Número de casos registrados por mes




Número de casos por zona o área pendientes




Nº. DE CASO...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
11	Caso de una Cámara del terminal, que lleva tiempo en el comité, pero que se tiene nuevamente una filtración; adicionalmente va a llegar un contrato del IDU el número 1286 de 2020 y que el contratista no va a asumir la renovación de la cámara, por lo que se pregunta a la EAAB, que acciones se han tomado o cuando se va a arreglar? (2021)	PENDIENTE
26	Todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento. (presentado por ETB - 2021)	ATENDIDO
29	Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (2021)	PENDIENTE
38	Caso del IDU, informado en el chat, sobre un daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB; se informó que era un tema de Red Matriz. (presentado por IDU - II Sesión 2022)	PENDIENTE

Número de casos registrados por mes



Número de casos pendientes por responsable



MES REP...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully Magaly Rojas al cual no se ha dado respuesta, con número de radicado del FDL 20235820002371.	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Se reporta que en la CI 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av 68 con cl 26, CI26 con KR 69 y el tercer punto CI 26 cerca a la Av Boyaca	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Alvaro Reinoso indica que va	PENDIENTE



Casos:

Unidad de Mantenimiento Vial - UMV

Nº. de casos registrados

4


Nº. de casos resueltos

3

Número de casos registrados por mes




Pendientes por Entidad que presentó el caso




MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
Vigencia 2022	Para UMV, en la localización TV 19 con CL 44 sur y CL 47 sur, la calzada está bastante afectada ocasionando alto riesgo.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para la UMV, para las intervenciones en el barrio "20 de julio", se requiere contacto del área de intervención, en aras de realizar proceso de coordinación al respecto de las obras adelantadas en este sector.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para UMV, se le consulta al Ing. Humberto frente a la intervención realizada en el barrio el Tuno – Calle 118 Bis Sur N°. 0-61, se reportó que la reserva del tramo corresponde a la UMV, por lo cual se requiere verificar si al efectuar labores de mantenimiento en carpeta de rodadura, se taparon dos pozos de alcantarillado, se requiere ingresar a los pozos para hacer mantenimiento a la red.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022)	ATENDIDO


Número de casos registrados por mes



Pendientes por Entidad que presentó el caso



MES REPORTE DE CASO	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 202361200582092 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	PENDIENTE
03. Marzo-2023	Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionas a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar.	PENDIENTE
04. Abril-2023	Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema.	PENDIENTE
05. Mayo-2023	Para SDM, respecto de la respuesta a solicitud de aprobación de PMT, se indica que en el mes de febrero se radicaron 76 puntos, en marzo 265 y en abril 150, para un total de 491 puntos pendientes, sobre los cuales no se ha recibido respuesta, es importante precisar que no nos han hecho observaciones, entonces queremos saber que ha pasado con la respuesta, ya que se cuenta con aprobación del IDU y pagos.	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para SDM, se solicita apoyo para la señalización de segmentos viales, ya que en la localidad de Barrios Unidos se terminó un contrato de mejoramiento de infraestructura vial hace dos años, pero no fue posible por presupuesto señalarlas. En los segmentos viales que presentan esta necesidad, se encuentran vías colindantes a colegios. Se aclara que, en este momento, el Fondo de Desarrollo Local no cuenta con recursos para poderlo hacer.	PENDIENTE



Casos: ENEL Colombia ESP


N°. de casos registrados

46


N°. de casos resueltos

15

Número de casos registrados por mes




Número de casos pendientes por responsable



MES REPORT...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los inconvenientes general soluciones y reactivar el contrato	PENDIENTE
01. Enero-2023	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	PENDIENTE
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ATENDIDO
02. Febrero-2023	solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitera preocupación e indica que va a remitir un consolidado al ingeniero Pablo Ponce para que escale el caso al interior de Codensa	PENDIENTE



Número de casos registrados por mes



Pendientes por Entidad que presentó el caso

No hay datos

MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de “paz y salvo” de VANTI para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha. Se ha mantenido comunicación con la profesional Liliana Beltrán, sin embargo, no se ha generado factura para realizar pago respectivo.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para Vanti Gas Natural, se solicita respuesta a requerimiento realizado por contratista para emitir certificado de “paz y salvo” del contrato FDL-Bosa N°. 508 de 2021, no se ha emitido factura para efectuar pagos por daños.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para VANTI, Se trata en general de solicitud de respuesta a varios temas pendientes hace algún tiempo y que a continuación se sintetizan: -Contrato 1683 de 2020 relacionado con paz y salvo, enviado vía correo al Ing. Mario y trasladada luego a Ing. Margarita Beltrán -Contrato 1698 de 2020 Acta de Competencia de pago en revisión por el Ing. Héctor Hernández, entregada por Ing. Dary Cogua. -Contrato 1692 de 2020, expedición de factura por daños, enviada vía correo al Ing. Mario y trasladada luego a Ing. Margarita Beltrán -Contrato 1691 de 2020, respuesta a solicitud de contratista sobre exclusión de vías reportadas por Vanti con daño en las mismas con objeto del contrato IDU citado -Contrato 1695 de 2020, respuesta a solicitud interventoría sobre estado del certificado de “paz y salvo” requerido -Contrato 352 de 2020 Troncal 68 Transmilenio, Acta de Definición de Tramos Funcionales, en revisión por parte de la Ing. Ángela Guío enviada en el pasado mes de septiembre.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para VANTI se solicita recuperar vía donde se realizó intervención Parque minero Industrial “El Mochuelo” KM 3 Vía Pasquilla	ATENDIDO



Casos:

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB


Nº. de casos registrados

8


Nº. de casos resueltos

2

Número de casos registrados por mes




Pendientes por Entidad que presentó el caso




MES REPORT...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
03. Marzo-2023	Solicitud para ETB, con el objetivo de que coloquen una tapa en frente del IDU	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para ETB, en el CIV 7005361, se tiene presencia de dos cámaras de telecomunicaciones, se ha tenido contacto con el señor Benjamín Ochoa y Eliseo de la ETB, pero no se ha podido definir formalmente si es posible realizar renovación de los elementos, y si la ESP lo realizará o lo puede hacer el contratista del FDL Bosa, esta actividad es necesaria ya que afecta el nivel de terminación de la vía.	PENDIENTE
05. Mayo-2023	Se solicita a ETB respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023.	PENDIENTE
05. Mayo-2023	La alcaldía local está en proceso de traslado a una nueva sede, por lo que se hizo solicitud a ETB de un enlace nuevo de comunicación de internet, el cual, por estudios y diseños realizados en el predio, se proyectaron por el costado sur, se ha venido revisando la viabilidad con ETB, pero por temas técnicos no hubo una aceptación de las cajas que posee esa calle. Hemos realizado varias mesas de trabajo con el jefe de proyectos, sin embargo, cada visita que hace a terreno, las cuadrillas de ETB dan un concepto distinto. De tal	PENDIENTE



Número de casos registrados por mes



Pendientes por Entidad que presentó el caso



MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
Vigencia 2022	Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; púes se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de “paz y salvo” de CLARO para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)	ATENDIDO
Vigencia 2022	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos; 2. Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)	PENDIENTE


ENTIDAD RESPONSABLE RESPUESTA

MES REPORTE DE CASO


¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?

ESTADO DEL CASO


Número de casos pendientes por mes a cargo de Alcaldías locales



Número de casos presentados por mes por Alcaldías locales



Casos presentados por Alcaldía local



Registro de los casos

MES REPO...	SOLICITUD	ENTIDAD ...	ESTADO DE...
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado meses de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 202361200582092 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	SDM	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Alvaro Reinoso indica que va a gestionar para que agilicen el proceso de respuesta	IDU	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Requerimiento al Acueducto respecto a la Carrera 58 No. 67 D – 31, es un jardín en construcción y se tiene un hueco que esta reportado, se han hecho solicitudes a la empresa, sin embargo, no se ha dado respuesta	EAAB	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Solicitud para ENEL Colombia respecto a el caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B entre...	ENEL	PENDIENTE



Nº. de casos resueltos
36

Nº. de casos registrados
95

Nº. de casos pendientes
59

Código			FORMATO			
05.1-05.1.2-F-078-v.1			Formato de Reporte de Novedades al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital			
Fecha de emisión						
19	03	2019				
Elaborado por: Germán Rodrigo González - Ingeniero I Giovanni Sacristán - Profesional I Gerencia Red de Distribución _Equipo Gestión y Control			Revisado por: Germán Rodrigo González - Ingeniero I William Puerto Corredor - Ingeniero I			Aprobado por: César Augusto Quintero Giraldo – Gerente Gerencia Red de Distribución Iván Mauricio Montenegro - Gerente Gerencia Red Central

Fecha de Solicitud: 16 de mayo de 2023	Dirección: Carrera 73 A con calle 80 costado suroccidental
Solicitante: Juan Fernando Jiménez T.	Entidad Destino: EAAB
Área del Solicitante: Equipo Infraestructura y Convenios.	Localidad: Engativá
Sentido Vial: N/A	

<p>Descripción de la solicitud:</p> <p>Antecedentes: En recorrido realizado el 22 de marzo de 2023 en la carrera 73 A con calle 80, se encontraron canalizaciones de ETB afectadas por obras de EAAB, en el andén del costado suroccidental de la intersección.</p> <p>Solicitud a la EAAB:</p> <p>Personal de ETB se comunicó con el ingeniero Wilson Porras de EAAB para informar la situación mediante correo electrónico del 10 de abril de 2023, quien escaló la situación al interior del Acueducto, sin embargo, no se ha recibido ninguna respuesta por parte del Acueducto para solucionar el caso, razón por la cual se reiterar a EAAB el requerimiento de reparación de tres ductos PVCØ4” como se indica a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reparar con reparaducto los ductos de PVC que contienen cables. 2. Reparar con uniones y tubería corrugada PVC TDP de 4 pulgadas de diámetro, los tramos de tubería en daño que están sin cables.
--

<p>1. Placa de dirección esquina del lugar de las obras Av. Calle 80 con carrera 73 A esquina suroccidental.</p> 	<p>2. Panorámica de la zona intervenida.</p> 
--	--

Código			FORMATO			
05.1-05.1.2-F-078-v.1			Formato de Reporte de Novedades al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital			
Fecha de emisión						
19	03	2019				
Elaborado por: Germán Rodrigo González - Ingeniero I Giovanni Sacristán - Profesional I Gerencia Red de Distribución _Equipo Gestión y Control			Revisado por: Germán Rodrigo González - Ingeniero I William Puerto Corredor - Ingeniero I			Aprobado por: César Augusto Quintero Giraldo – Gerente Gerencia Red de Distribución Iván Mauricio Montenegro - Gerente Gerencia Red Central

<p>3. Ductos de ETB rotos por la obra.</p> 	<p>4. Cinta de EAAB en el sitio de las afectaciones sobre la infraestructura de ETB.</p> 
--	---

Espacio para uso exclusivo del delegado ETB:

Fecha de radicación al comité / entidad: _____ Consecutivo #: _____

Control de cambios:

Versión	Descripción del Cambio	Fecha del Cambio

USO INTERNO

543232002-S-2023-103542
Bogotá D.C., 10 de mayo de 2023

Señores
TIGO-UNE (epm telecomunicaciones)
Carrera 11 # 84-09 Local 10-14 Centro Comercial Andino
Bogotá

Asunto: Cuenta de Cobro por daños de terceros a la infraestructura de redes de agua potable de la zona 2 de la EAAB. Ocasionados por personal propio o contratistas de TIGO

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir las cuentas de cobro por daños ocasionados por terceros a la infraestructura de redes de agua potable en el área de cobertura de la zona 2 de la EAAB daños ocasionados por contratistas de esa secretaría, para lo cual me permito comunicarles que después de verificar en el sistema empresarial SAP-R3 de la EAAB, se relaciona 1 daño, con fecha de corte 28 de febrero del 2023, el valor asciende a **\$1.597.726.00** (un millón quinientos noventa y siete mil setecientos veintiséis pesos M/Cte.)

Para este fin se remite la copia de los **FORMATOS INFORMATIVOS DE COBRO POR DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS**, en este se relacionan los gastos de personal de la EAAB en desarrollo de las intervenciones, se aclara que los cobros realizados son por el servicio de cierre de válvulas y restablecida de las misma, el cual fue efectuado por la División de Acueducto de la Zona 2 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, teniendo en cuenta directrices establecidas por la empresa.

También, se relaciona el cálculo del volumen de agua desperdiciada por efecto del daño donde la tarifa corresponde al metro cubico del año en curso, la facturación de alcantarillado, el soporte técnico (SAP) de los materiales que se utilizaron en la reparación y el costo de equipo y mano de obra interna.

CUADRO RESUMEN DAÑOS					
FIRMA: tigo PERSONAL PROPIO O CONTRATISTA					
No.	AVISO	fecha	diametro	VALOR	DIRECCIÓN
1	1001988365	24/01/2023	4"	\$ 1.597.726	KR 16 79 00
TOTALES				\$ 1.597.726	

Para cualquier aclaración al respecto se podrán colocar en contacto en la División Acueducto Zona 2 con el Ingeniero Robel Aya al Teléfono: 3447180 o al correo electrónico institucional raya@acueducto.com.co.

Con el ánimo de dar cumplimiento a la resolución de la DIAN No. 0030 del 29 de abril del 2019, en el cual se establecen las condiciones de la Facturación Electrónica con Revisión Previa, se requiere nos hagan la siguiente documentación e información por oficio físico radicado en la Empresa.

1. Documentos

- Copia física del RUT
- Correo electrónico a donde se enviará la factura electrónica
- Número del NIT, nombre del representante legal
- Dirección y teléfono

2. Informar denominación vía de pago: (seleccionar una e informar)

- Crédito ACH o Débito ACH
- Efectivo
- Crédito ahorro o Débito ahorro
- Cheque local
- Tránsito crédito o Tránsito débito

3. Informar si el pago se va a realizar: Inmediatamente, plazo a 15 días o Plazo a 30 días.

Por último, requerimos la información de quien se hará responsable del pago o la dirección de correspondencia del contratista, nombre del interventor con dirección de correspondencia.

}
Atentamente,



Firmado por VICTOR
FIRSTMAN MIZRACHI
el 10/05/2023 a las
12:00:48 COT

VICTOR FIRSTMAN MIZRACHI
Jefe División Acueducto Zona 2

Aprobó/Revisó: Víctor Firstman Mizrachi, Jefe División Acueducto Zona 2
Revisó: Robel Aya – Profesional Atención al cliente Zona

CUESTA DE COBRO POR DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS									
AVISO SAP	1001988365			No DE CONTRATO:					
ORDEN SAP	1000804775			ENTIDAD CONTRATANTE:			TIGO		
DIRECCIÓN DEL DAÑO	KR 16 79 00			NOMBRE DE CONTRATISTA:					
NOMBRE DEL SECTOR	BARRIO EL LAGO			FECHA DEL DAÑO:			24/01/2023		
DIAMETRO TUBERIA (Pulgadas)	4"			FECHA DE REPARACION			24/01/2023		
TIPO DE DAÑO	Daño causado x terceros			TELEFONO :					
1. MATERIALES					OBSERVACIONES				
uniones mutuosos de 3" HD de 4PGD 2 unidades					245000				
registro de incorporacio y registro corte					47600				
tuberia PVC 4" 2 mts					75400				
SUBTOTAL					\$ 368.000				
2. COSTOS EQUIPOS Y MANO DE OBRA					OBSERVACIONES				
comision de valvulas cierre y restablecida					259200				
comision plomeria					176223				
SUBTOTAL					\$ 435.423				
3. AGUA PERDIDA				4. FACTURACION DE ALCANTARILLADO					
Tempo Entre Aviso y Cierre	Seg	7200		Volumen de Agua No Facturada	m ³	101,50			
Presion de servicio	mca	20,0		Valor de servicio de alcantarillado	\$	3.209,2			
Cd		0,300		Valor Total	\$	325.715			
Diametro de tubería	pul	4		SUBTOTAL COSTO DE ALCANTARILLADO					
Gravedad	m/seg ²	9,81		\$ \$ 325.715					
Presion de servicio	psi	28,571		CONSOLIDADO					
Area	m ²	0,002		1, Materiales en la Reparación	\$ 368.000				
Caudal	m3 / seg	0,014		2, Mano de Obra y Equipos Utilizados	\$ 435.423				
Volumen de Agua Perdida	m ³	101,50		3, Recuperacion Espacio Publico	\$ 0				
Valor por m ³ Agua producida	\$	\$ 3.112,8		4, Agua Perdida	\$ 315.938				
Valor Agua Perdida Antes del Cierre	\$	\$ 315.938		5, Facturacion alcantarillado	\$ 325.715				
SUBTOTAL COSTO AGUA		\$ 315.938		6, Costo Administración	\$ 0				
				7, IVA	\$ 152.650				
COSTO TOTAL					\$ 1.597.726				



BOGOTÁ D.C.

Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>

RV: Nueva actividad ' Revision Asignacion ' del trabajo ' E-2023-1023977 ' (' Correspondencia ')

1 mensaje

Wilson Javier Porras Ramirez <wporrasr@acueducto.com.co>

19 de mayo de 2023, 15:13

Para: ALVARO ENRIQUE REINOSO GUERRA <alvaro.reinoso@idu.gov.co>, "pgamez@sdp.gov.co" <pgamez@sdp.gov.co>

Cc: Carmen Rocio Lopez <carmlopl@etb.com.co>, "nohora.gomez@claro.com.co" <nohora.gomez@claro.com.co>, LUIS ENRIQUE GOMEZ CHARRIA <luisenrique.gomez@telefonica.com>, Victor Firstman Mizrachi <vfirstman@acueducto.com.co>, Andres Felipe Tamayo Rios <atamayo@acueducto.com.co>, Orlando Jaimes Herreño <ojaimes@acueducto.com.co>

Ing. Álvaro buenas tardes,

De manera atenta me permito poner en conocimiento del Comité la situación que se presenta con una cámara de redes secas que se encuentra localizada en la Calle 79 por Carrera 16 costado Nor-Occidental, la cual se encuentra destruida generando riesgo para los peatones que circulan por el sector. Así mismo la condición que presenta esta cámara tiene expuesta una tubería de acueducto que fue afectada el 24 de enero de 2023 y el 5 de mayo de 2023 por personal al parecer de la Empresa Tigo que se encontraba interviniendo esta cámara acorde con la información entregada por los vecinos del sector.

Lo anterior, con el fin de que la empresa dueña de esta infraestructura tome las acciones correspondientes y cancele los daños ocasionados a la red de acueducto afectada.

Se anexa registro fotográfico, formato de verificación y cuanta de cobro.

Cordialmente,

**WILSON JAVIER PORRAS RAMÍREZ**Profesional
División Servicio Acueducto Zona 2
wporrasr@acueducto.com.co
Teléfono: 3447726

Cordialmente,



WILSON JAVIER PORRAS RAMÍREZ

Profesional
División Servicio Acueducto Zona 2
wporras@acueducto.com.co
Teléfono: 3447726

De: Orlando Jaimes Herreño <ojaimes@acueducto.com.co>

Enviado: jueves, 18 de mayo de 2023 4:51 p. m.

Para: Wilson Javier Porras Ramirez <wporras@acueducto.com.co>

Cc: Victor Firstman Mizrachi <vfirstman@acueducto.com.co>

Asunto: RV: Nueva actividad ' Revisión Asignación ' del trabajo ' E-2023-1023977 ' (' Correspondencia ')

Ing Porras, de manera atenta se solicita que a través del Comité de Obras se verifique que Entidad del Distrito intervino y demolió una cámara de inspección ubicada en la calle 79 por carrera 16 y que de acuerdo con el Usuario Iván Beltrán vecino del sector, la intervención la realizaron funcionarios de la Empresa de Telefonía TIGO, para la fecha del 24 de enero de 2023, en la cual la Empresa tuvo que reparar un daño en la red de acueducto en 4", afectada por la demolición de la misma cámara.

En el día de ayer nuevamente un vehículo de Fontanería de la Empresa tuvo que hacer presencia para reparar nuevamente la red de acueducto en 4" por rotura, causada por una piedra que se encontraba suelta alrededor de la cámara en demolición.

Lo anterior con el fin de conminar a la Entidad responsable a que proceda con reconstrucción de la cámara, la cual genera riesgo de accidente para peatones y vehículos que circulan por el sector y por parte de la Empresa tener el contacto para gestionar el cobro de los costos en que incurrió la Empresa para reparar los dos daños causados.

Cordialmente,

De: Karen Vivian Guerrero Estepa <kguerreroe@acueducto.com.co>

Enviado: viernes, 5 de mayo de 2023 9:57 a. m.

Para: Orlando Jaimes Herreño <ojaimes@acueducto.com.co>

Cc: Oscar Javier Peña Bastidas <openab@acueducto.com.co>

Asunto: RE: Nueva actividad ' Revisión Asignación ' del trabajo ' E-2023-1023977 ' (' Correspondencia ')

Buen día,

Ingeniero Orlando Jaimes envió informe de verificación del oficio E-2023-1023977.

Cordialmente,

Ing. Karen Guerrero
Esp. en Gerencia Integral de Obras
Profesional de apoyo Verificación Z2
WORLDTEK S.A.S. EN REORGANIZACION
Correo: kguerreroe@acueducto.com.co



De: Orlando Jaimes Herreño <ojaimes@acueducto.com.co>
Enviado: jueves, 4 de mayo de 2023 14:36
Para: Karen Vivian Guerrero Estepa <kguerreroe@acueducto.com.co>
Cc: Oscar Javier Peña Bastidas <openab@acueducto.com.co>
Asunto: RV: Nueva actividad ' Revision Asignacion ' del trabajo ' E-2023-1023977 ' (' Correspondencia ')

Ing buenas tardes, por favor verificar espacio publico

Gracias

De: Victor Firstman Mizrachi <vfirstman@acueducto.com.co>
Enviado: jueves, 4 de mayo de 2023 11:29 a. m.
Para: Orlando Jaimes Herreño <ojaimes@acueducto.com.co>
Cc: Francy Johanna Acosta Yate <facostay@acueducto.com.co>; Elizabeth Albino Barbosa <ealbino@acueducto.com.co>
Asunto: RV: Nueva actividad ' Revision Asignacion ' del trabajo ' E-2023-1023977 ' (' Correspondencia ')

ing orlando para programar con el contrato de espacio publico

eliza, verificar que exista aviso

gracias

De: Francy Johanna Acosta Yate <facostay@acueducto.com.co>
Enviado: jueves, 4 de mayo de 2023 10:31 a. m.
Para: Victor Firstman Mizrachi <vfirstman@acueducto.com.co>
Asunto: RV: Nueva actividad ' Revision Asignacion ' del trabajo ' E-2023-1023977 ' (' Correspondencia ')

Hola jefe

Adjunto envío oficio para trámite correspondiente

Dirección: Calle 79 con Carrera 16 de Bogotá



Francy Johanna Acosta Yate

Profesional de Apoyo

Gerencia Zona 2

facostay@acueducto.com.co

Teléfono: 3214946673 Ext. 7973

De: lworkflow@acueducto.com.co <lworkflow@acueducto.com.co>

Enviado: miércoles, 3 de mayo de 2023 16:43

Para: Francy Johanna Acosta Yate <facostay@acueducto.com.co>

Asunto: Nueva actividad ' Revisión Asignación ' del trabajo ' E-2023-1023977 ' (' Correspondencia ')

Hola,

Ha llegado una nueva actividad que deberá reclamar. Compruebe su bandeja de entrada en la base de datos ' Correspondencia '.

Hallará el portafolio correspondiente aquí:

Documento principal: (Document link: Haga doble clic aquí para abrir el documento principal.) URL:

<http://172.18.2.68/EAABWF/correspo.nsf/OSA/0525722400526286052589A30055A521?OpenDocument>

ESTA COMUNICACIÓN PUEDE CONTENER MATERIAL CONFIDENCIAL Y/O INFORMACIÓN CON DERECHOS reservados del propietario, por lo tanto el uso de las mismas es exclusiva para el destinatario. Si usted recibió este material por error, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y borre el email y cualquier documento o documentos asociado con el email. Muchas Gracias.

THIS COMMUNICATION MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND/OR OTHERWISE PROPRIETARY MATERIAL and is thus for use only by the intended recipient. If you received this in error, please contact the sender and delete the e-mail and its attachments from all computers. ESTA COMUNICACIÓN PUEDE CONTENER MATERIAL CONFIDENCIAL Y/O INFORMACIÓN CON DERECHOS reservados del propietario, por lo tanto el uso de las mismas es exclusiva para el destinatario. Si usted recibió este material por error, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y borre el email y cualquier documento o documentos asociado con el email. Muchas Gracias. THIS COMMUNICATION MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND/OR OTHERWISE PROPRIETARY MATERIAL and is thus for use only by the intended recipient. If you received this in error, please contact the sender and delete the e-mail and its attachments from all computers.

2 adjuntos

 **3232002-S-2023-103542 (cuenta de cobro daños) tigo-epm telecomunicaciones-1.pdf**
301K

 **E-2023-1023977(2).xlsx**
2077K