

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 18 de 2022

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 26 de mayo de 2022

HORA: 8:30 am a 09:30 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Orlando Luzardo	Director OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional OCI		X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional IDU		X		
		Secretaría Distrital de Ambiente - SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM		X		
		Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
		Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
		Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Gabriel Angarita	Profesional SDG			X	
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB		X		
Oscar Gabriel Moreno	Zona 1 EAAB			X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB		X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB		X		
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB			X	
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB			X	
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO	X		
Pablo Ponce de León	Profesional COLOMBIA (CODENSA)	ENEL ENEL COLOMBIA (CODENSA) S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Mauricio García			X		
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional MOVISTAR	MOVISTAR	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Manuel Eduardo Álvarez Vanegas	FDL Antonio Nariño	Alcaldía de Antonio Nariño	X		
Juan Camilo Gallego Vives			X		
Juan José Londoño Salgado			X		
Juan Torres	FDL Puente Aranda	Alcaldía de Puente Aranda	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (17 DE 2022)
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. William Orlando Luzardo en su calidad de presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número **18** del año 2022, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

3.1 ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO

1. Héctor Julián Orjuela Parra - Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño.

- Para **UAESP**: Se menciona una solicitud sobre el tema del alumbrado del parque de Santa Isabel y se está culminando una obra de adecuación de un espacio y carece de iluminación adecuada; está ubicado en la carrera 29 con calle 12 A Sur. Así mismo se solicita la poda de césped de un parque que está en condiciones complejas de crecimiento de césped, ubicado en la calle 1 con carrera 22 que es un triángulo.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU; menciona que la UAESP no está asistiendo a este momento al Comité; pero que se encuentra el Ing. Pablo Ponce de ENEL COLOMBIA (CODENSA); por lo que el Ing. Pablo Ponce pregunta que si esta solicitud se extendió a ENEL COLOMBIA (CODENSA); por lo cual solicita dicha información al correo pablo.poncedeleon@enel.com .

2. Juan Camilo Gallego Vives - Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño.

- Para **MOVISTAR**: Se presentó una queja ciudadana, del barrio Restrepo donde se menciona que la empresa MOVISTAR, está rompiendo unos andenes y se quiere saber si se puede tener información sobre estas acciones, copia del contrato, el tipo de obra que se está haciendo esta empresa, para poder informar a los ciudadanos sobre lo que se viene realizando.

Al respecto, el Ing. Álvaro Reinoso del IDU; menciona que MOVISTAR está haciendo en estos momentos una gran cantidad de obras en la ciudad sobre expansión de redes; pero en este momento no se encuentra el delegado, por lo que se le puede enviar la información de la queja ciudadana para que el investigue al interior de esa entidad al respecto; al correo luisenrique.gomez@telefonica.co .

3.2 ALCALDÍA LOCAL DE LOS PUENTE ARANDA

1. Juan Torres - Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda.

- Hace referencia que en comités anteriores se había solicitado el apoyo para la revisión de un CIV que se tenía reservado por parte de la **EAAB**, y se tiene dentro de una licitación que se va a adjudicar; y ya se coordinó con el Ing. Luis Francisco Rodríguez de la zona 3 de la EAAB, para que ellos intervengan el espacio público y la Alcaldía de Puente Aranda, la calzada. Así mismo con VANTI se tenía otra solicitud; pero ya se tuvo la colaboración por parte del Ing. Mario Insuasty para identificar si ellos iban a realizar trabajos en un CIV que la Alcaldía tiene en obras actualmente; por lo cual y a
- Se pregunta así mismo si la Secretaría Distrital de Ambiente – **SDA**, se encuentra en este Comité, pero se responde por parte del Ing. Álvaro Reinoso del IDU; menciona que la SDA, no está asistiendo a este momento al Comité.

4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (17 de 2021)

- Luis Alberto Quintero Vega – Secretaría Distrital de Planeación – SDP

El Arquitecto Luis Alberto Quintero Vega de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **17** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **19 de mayo de 2022**, ante la cual, la Ing. Onisalba Segura del IDU, hace referencia a que se corrija la dependencia a la cual pertenece; así como, la corrección del nombre de la Ing. Yinna Urresta; por otra parte, el Ing. Álvaro reinoso del IDU, complementa los apellidos del Presidente del Comité; por lo demás, no se presentaron observaciones adicionales por parte de los asistentes; por lo cual, queda aprobada la citada acta **17** de 2022.

También se muestra, desde la página Web de la SDP, que las Actas No. **14 y 15 de 2022**, ya está publicada, dando cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; para cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

1. Álvaro Reinoso – Oficina de Coordinación Interinstitucional

- Da la bienvenida a todos y agradece la asistencia al Comité y recomienda nuevamente la revisión de los requerimientos que se tienen en curso, por lo que solicita que al interior de las empresas se siga investigando y averiguando como se van solucionando los casos pendientes y, menciona que, la Empresa de Acueducto, tiene un reporte sobre algunos temas solucionados para hoy, por lo que agradece la colaboración en este sentido.

2. Onisalba Segura – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Hace referencia a los casos registrados en el acta anterior:

- Intervención **EAAB – Zona 4, Juan Carlos López, (Caso 5)** En la calle 68B Sur número 10-19, donde fueron retirados los escombros, pero no fue recuperada la vía ni el espacio público, que fue enviado el 18 de noviembre de 2021 al chat del Comité incluido el registro fotográfico. Se menciona que este es un caso a cargo de la Ing. Gina Urresta. El Ing. Juan Carlos López de la Zona 4 EAAB, indicó que al parecer se había atendido este caso, pero por información de la Ing. Yinna Urresta se verificó que no ha sido atendido aún; por lo cual se envió un registro fotográfico de fecha 18 de mayo; entonces, se reitera al Ing. López su atención. **Continua Pendiente.**
- Para **CODENSA: (Caso 84)** Se ha recomendado esta solicitud en varias oportunidades, es sobre unos postes que presentan desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044, por lo que se deja en Comité para tratarlos en la siguiente sesión. Se envió la información y antecedentes al correo del Ing. Pablo Ponce de CODENSA. Este caso fue atendido parcialmente, pues se trata de dos postes, se atendió uno, pero continúa pendiente el otro. **Continua Pendiente.**
- Para **EAAB (Caso 105):** En la Carrera 7 por Calle 72-71, (antiguo caso **ETB**) se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente. Sobre este caso hace 15 días, el Ingeniero Wilson Porras de la zona 2 de la EAAB, aclaró que había hecho la inspección de la cámara, señalando además que efectivamente habían hecho algo estricto, pero que no corresponde a la EAAB, luego de lo cual, fue enviado al correo de los participantes del comité, y el Ing. Pablo Ponce informó que ya lo había enviado al área operativa de ENEL COLOMBIA (CODENSA); Sobre este caso, agradece que las otras empresas verifiquen para saber quién es el competente y hagan la gestión para el arreglo de la estructura que tiene daño, pues ya lleva bastante en el Comité, por lo que agradece que se revise este caso para darle solución lo más pronto posible. **Continua pendiente.**

- Para **TODAS LAS EMPRESAS (Caso 147)**: Fue enviado al chat, el día de ayer 4 de mayo; el registro fotográfico de faltante de tapa en una estructura ubicada en la intersección de la Calle 94 con Carrera 18 costado norte en calzada; por lo cual, se solicita por parte de todas las Empresas, que se verifique y que se reponga el elemento faltante; sobre esto, ya se informó por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), que dicha estructura no es competencia de ellos; así mismo el Ing. Humberto Madrid de la Zona 1 de la EAAB menciona que no es de ellos; por lo tanto, debe revisarse por parte de las demás empresas de quién es, dicha estructura y se pueda solucionar la tapa. **Continúa pendiente.**
- Para **ETB (Caso 154)**: Fue enviado esta semana al correo de la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, que se está a la espera del pronunciamiento sobre una subsanación de observaciones en una cámara del salitre en el marco del Contrato 1639 de 2019; que ese tema lo tiene a cargo el Ing. Pedro Jaime Merchán; por lo cual la Arq. López de la ETB hará las investigaciones respectivas. **Continúa pendiente.**

Al respecto, la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, informa que se hizo la verificación y que ya van a proceder a la firma del acta de recorrido de acuerdo con el procedimiento que se tiene con el IDU.

Presenta casos nuevos:

- Para **EAAB – Zona 4**: Se envió al chat el pasado 21 de mayo; el IDU requiere conocer si la **EAAB** llevó a cabo la renovación de la tubería entre la vía carrera 3 Este entre calles 18 y 23 Sur en el marco del plan San Blas y con el Consorcio San Cristóbal 4; por lo que agradece esta información para el contratista IDU.

El Ing. Luis Francisco Rodríguez, aclara que es competencia de la zona 4 de Juan Carlos López.

- Para **EAAB – Zona 1**: Se presenta un hundimiento en pavimento contiguo a pozo de alcantarillado en vía calle 124 con carrera 12, al parecer se está presentando por filtración en la estructura del pozo, esto para verificación por parte de la EAAB y demás acciones que aplique; el registro fotográfico está en el chat desde el pasado 23 de mayo.
- Para **EAAB – Zona 2**: Se había enviado para todas las empresas de servicios públicos; se reportó faltante de tapa en estructura de red en la carrera 45 No. 45-71, solicitando verificación sobre la empresa de servicios públicos competente y la reposición del elemento; fue enviado al chat el 25 de mayo y **fue atendido en la misma fecha por parte del Ing. Wilson Porras de la zona 2 de la EAAB, por lo que se agradece su diligencia y atención inmediata; por lo tanto, este caso sale del Comité.**
- Para **CLARO**: Se solicita al Ing. Velasco, su colaboración para la designación del delegado para el contrato 1794 de 2021 y los paz y salvos para los contratos 1627 de 202 y 1209 de 2020; lo cual fue remitido por correo, uno el día de ayer y el otro la semana pasada.
- Para **EAAB – Zona 2**: Llegó una comunicación del CAI Los Rosales y Alcaldía de Chapinero, sobre faltante de tapa en la carrera 7ª. con Calle 77; la cual está dirigida

tanto a la EAAB como al IDU; por lo tanto, debe verificarse por parte de la EAAB y el Ing. Álvaro Reinoso menciona que se envíe copia al Ing. Wilson Porras de la Zona 2 de la EAAB.

5.2 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez Gómez – Profesional UMV.

Presenta casos nuevos:

- Para **EAAB – Zona 2**: La UMV está adelantando obras de rehabilitación de calzadas en la carrera 71 C entre calles 64 C y Calle 64 H, con CIV 10008870, y allí se encontró unas acometidas superficiales, se hizo la solicitud mediante radicado EAAB 1001921123, pero hasta el día de ayer no se había hecho nada; por lo que se solicita su colaboración ya que se tiene la obra suspendida. Esto se había presentado igualmente en el chat del Comité, pero sin respuesta.

Sobre este caso, el Ing. Wilson Javier Porras de la EAAB – Zona 2, menciona que tal como se informó en el chat, esta solicitud fue enviada a la división de alcantarillado de la zona; por lo que está a la espera de la información para su atención, por lo que se informará al respecto.

- Hace referencia a un caso en la Calle 10 # 81A – 02 con CIV 8000883. donde se encontró una intervención donde hicieron un corte, dejando escombros asfálticos sin señalizar, y según lo informado por la comunidad y por la constructora Buen vivir, que adelanta un proyecto cercano; al parecer fue una intervención de la empresa de acueducto; dada la urgencia y la solicitud de la Alcaldía Mayor, **la Unidad de Mantenimiento Vial hizo la reparación respectiva, dando solución al caso; por lo tanto, sale del Comité.**

5.3 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Wilson Javier Porras – Profesional Zona 2 – EAAB.

- Se refiere al **Caso 29**, sobre la afectación de cámara y filtraciones en el parqueadero de la JEP, e informa que el jueves pasado se hizo la visita con el Ing. Alexander Mogollón de la ETB; y se encontraron unas aguas estancadas, pero aún no se ha podido determinar el origen, si son aguas residuales o aguas lluvias; por lo que se debe hacer una revisión por parte de ETB a las cámaras adicionales que están sobre la carrera 7^a., para verificar si tienen la misma condición y determinar si hay alguna filtración o están afectadas por algún nivel freático; y por parte de la EAAB, debe revisarse la red de la EAAB, verificando profundidades y estado de funcionamiento, para verificar si son estas redes las que generan la filtración. Se menciona adicionalmente, que ha sido compleja realizar dichas maniobras por el alto tráfico de la carrera 7^a, por lo que se está identificando la manera más apropiada para realizarlo, y resolver el problema de filtración de la cámara de la ETB.
- Sobre el **Caso 92**, relacionado con filtración de una cámara ETB, en la calle 84 Bis (A en terreno) con carrera 13 costado suroccidental, informa que se hizo el jueves

pasado la visita y se identificó que hay un caudal bastante considerable de agua potable, por lo que se hizo la evaluación de redes, cuyo registro fotográfico fue enviado al chat; en una de las fotografías se observa sobre la cebrera de la vía, el sitio donde se detectó el daño de la red de acueducto de 4 pulgadas; sin embargo ese sector fue intervenido con el contrato IDU número 1521 de 2017 y se conoce que está en proceso de liquidación y como EAAB no se han recibido redes ni infraestructura; por lo tanto, se está en el dilema si ese sitio se puede intervenir o lo hace el contratista, porque si se requiere hacerlo por la afectación de la cámara de ETB, y por otra, la pérdida técnica que se está generando; por lo que solicita las indicaciones por parte del IDU.

Al respecto, el Ing. Álvaro Reinoso, indica que debe hacerlo la EAAB, e igualmente solicita que se haga un correo con la información respectiva (informe, fotos, etc.) para socializarlo con la supervisión del contrato.

La Arq. Carmen Rocío López de la ETB, menciona que efectivamente se han tenido avances por parte de la EAAB, en cuanto a visitas y atención; sobre este caso en específico, ayer se habló con la interventoría del contrato 1521 de 2017, porque ETB tampoco ha recibido dicho contrato y la cámara ha sido afectada; por lo cual se remitieron las fotos y el video enviado por el Ing. Alexander Mogollón a la interventoría para el conocimiento del caso; por lo que se enviará la información de contrato del Ing., Saúl Salas, para que el Ing. Porras de la EAAB, pueda hablar al respecto. El Ing. Wilson Porras de la EAAB, agradece dicha información para hacer la gestión.

2. Nubia Riaño – Profesional Red Matriz – EAAB.

- Sobre el **Caso 160**, relacionado con la fuga de agua presentada en la calle 185 con Autopista Norte; **se informa que el caso fue atendido, reparado y no hubo afectación de espacio público, dejando en funcionamiento la vía; por lo tanto, sale del Comité.**

5.4 INTERVENCIÓN DE ENEL COLOMBIA (CODENSA)

1. Pablo Ponce de León – Profesional ENEL COLOMBIA.

- Hace referencia al **Caso 105** presentado por el IDU; ya que tiene un reporte de la zona operativa de **ENEL COLOMBIA**, sobre una cámara en la Carrera 7ª. Número 72-71, donde se hizo la inspección, y se encontró la cámara sellada con concreto por encima y al destaparla no se encontró conectividad con otras cámaras, con ductos de llegada o de salida: por lo que no es de ellos y se descarta por su parte; interviene la Ing. Onisalba Segura del IDU y confirma que se trata del **Caso 105**; y menciona que es una estructura que está generando peligro, por lo que debe revisarse por lo demás telemáticos para atender el caso y ver su trámite final.

El Ing. José Ricardo Velasco de CLARO, pregunta cuales son las dimensiones de la estructura; por lo que la Ing. Onisalba Segura del IDU, menciona que cuando se tomó el registro se veía que era como un pozo, con la tapa redonda hundida

respecto al nivel de pavimento; con tapa redonda; luego se identificó que la tapa era de ETB, pero no la estructura, luego la EAAB revisó y no encontró que fuera de ellos, ahora ENEL COLOMBIA, menciona que no es de ellos tampoco.

Interviene el Ing. Porras de la **Zona 2 - EAAB** y menciona que se hizo visita y limpieza de dicha cámara porque estaba sedimentada hasta la tapa; por lo cual se relata lo encontrado en la visita realizada que es una estructura de forma cuadrada, donde la tapa y aerotapa están marcadas como de la ETB, y luego de la limpieza se encontró que tiene unas dimensiones de 1.50 m por 1.50 m, con profundidad de 1,80 m y en una esquina se encontró como una pacha de cables, pero no tiene canalizaciones que salgan o le lleguen, como una caja ciega. Por lo que el Ing. Velasco de **CLARO** solicita la información de este caso a su correo.

- El Ing. Pablo Ponce menciona el reporte de la zona sobre reposición de tapas: una en la carrera 13 por calle 39, que se trataba de una cámara doble que estaba sin tapas, se repusieron tapas en la NQS con calle 85; lo mismo en la calle 90 que algún momento se habían solicitado.

Presenta casos nuevos:

- Para **EAAB – Zona 4**: Se tiene filtración de agua potable en la Subestación Usme, ubicada en la Diagonal 68 A Sur número 14 L - 29, se está llenando de agua el sótano y los cables de media tensión; por lo que se solicita una visita al sitio para coordinar el equipo técnico de ENEL COLOMBIA y revisar el caso.

El Ing. Álvaro menciona que el ing. Juan Carlos López de la zona 4 de la EAAB, no se encuentra en este momento pero que se le envié la solicitud al correo jlopezr@acueducto.com.co

- Para **EAAB Central**: Fue colocado esta mañana en el Chat; ya que se necesita el ingreso a predio Tequendama que queda en Soacha, para la corrección de un punto caliente en la línea de alta tensión; por lo que se solicita la información de la dependencia se puede enviar un correo.
- Finalmente se menciona por parte del Ing. Pablo Ponce de ENEL COLOMBIA, que está pendiente que la ETB confirme los puntos para hacer la reunión, por lo que la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, menciona que el Ing. Alexander Mogollón, está al frente del caso y que se informará al respecto.

5.5 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López – Profesional ETB.

- Hace referencia al **Caso 18**, relacionado con afectación de canalización de ETB en la Calle 17 No. 13–86, producto de la construcción de cámaras de energía; **e informa que ya fue atendido por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA); por lo tanto, sale del Comité.**

- En relación con el **Caso 21**, relacionado con la cámara ubicada en la Calle 166 Bis por carrera 54, cuya pared no cumplía las especificaciones ETB, sobre el ladrillo utilizado; **se informa que ya fue atendido por parte de la EAAB zona 1; por lo tanto, sale del Comité.**
- Sobre el **Caso 45**, relacionado con un oficio IDU sobre infraestructura de ENEL COLOMBIA (CODENSA) encontrada en espacio público de puentes vehiculares; se informa que ya fue atendido por parte de la **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**; por lo tanto, sale del Comité.
- Se refiere al **Caso 77**, relacionado con una filtración de agua potable, en cámara ETB ubicada en la calle 161 entre carrera 14 B y 15; **e informa que ya fue atendido por parte de la EAAB zona 1; por lo tanto, sale del Comité.**
- En cuanto al **Caso 137**, relacionado con unas emergencias presentadas en las centrales de Bachué y de Salitre, por lo cual se pidió el apoyo a la EAAB para que hiciera limpieza en los colectores; **se informa que ya fue atendido por parte de la EAAB; por lo tanto, sale del Comité.**
- En relación con el **Caso 154**, relacionado con el pronunciamiento de ETB, sobre una subsanación de observaciones en una cámara del salitre en el marco del Contrato IDU número 1639 de 2019, a cargo del Ing. Pedro Jaime Merchán; **se informa que ya fue atendido por parte de la ETB; por lo tanto, sale del Comité**
- Así mismo, agradecerle al Ing. Wilson Javier Porras de la EAAB – Zona 2, por la atención a las visitas que se hicieron y pregunta a la Ing. Martha Helena Silva de la SDM, qué se debe hacer para hacer la apertura de las cámaras en la Carrera 7ª., en las instalaciones de la JEP; se responde por la Ing. Martha Helena Silva de la SDM, que como es una emergencia se puede solicitar como tal; al correo a gerenciapmt@movilidadbogota.gov.co, adjuntando la información respectiva y utilizando la señalización debida; por lo cual se solicita la dirección exacta para estar atenta de la solicitud.
- Se hace referencia al Caso 20, sobre la central San Jo reporta el avance sobre la central de San José, donde se hizo visita y se identificaron algunas acciones que debe hacer ETB, por lo que el día de mañana se adelantará una visita con el área de inmuebles para informar al Ing. Patiño de la zona 5 de la EAAB, para tomar decisiones concretas al respecto.
- En relación con el Caso 44, siguen llegando correos y correspondencia IDU a los delegados ETB, por lo que se solicita revisar el tema: por lo que el Ing., Álvaro Reinoso del IDU, solicita enviar un correo informando esa situación, con la información del correo a donde se deben enviar, para socializarlo al interior del IDU.
- Finalmente, la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, hace referencia a la participación de la Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT en el Comité. Ya que se han encontrado obras de ellos, como la del contrato 304 de 2018, que ocasionó afectación a una red ETB y se ha visto que no tienen PMT, ni polisombra; por lo que se debe tener una coordinación con ellos en este sentido; por lo que el Ing., Álvaro Reinoso del IDU, solicita recopilar la información que se tiene al respecto y se estará enviando la invitación a dicha Secretaría en esta semana.

5.6 INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

1. Jacqueline Friede – Profesional SDG.

- Reitera la solicitud hecha por la Alcaldía de Engativá a la zona 2 de la EAAB, sobre la respuesta del informe de la inspección de redes realizada para que el FDL pueda requerir al contratista, Oficio EAAB 3231001- S-2021-387700 del 17 de diciembre de 2021, presentada en el Acta 12.
- Sobre el **Caso 62**, para la coordinación con la Alcaldía de Kennedy, pregunta por cual entidad lo requirió, por lo que el Ing. José Ricardo Velasco de CLARO, menciona que son unas obras abandonadas en esa Localidad, pero que no ha sido posible tener comunicación; por lo Jacqueline Friede facilitará dicha coordinación.

6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (**Sesión 17 de 2022**) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
5 Intervención EAAB, en la calle 68B Sur número 10-19, se retiraron los escombros, pero sin recuperada la vía ni el espacio público. (presentado por IDU – 2021)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente. Se hará seguimiento para la intervención, por parte de EAAB,
11 Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB. (presentado por ETB - 2021)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente. Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, pendiente respuesta.
14 En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. (presentado por ETB – 2021)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB - Zona 3	Pendiente. Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.
18 Caso de Calle 17 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. (presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Fue atendido y resuelto el caso por la ENEL COLOMBIA, por lo tanto, sale del Comité.
19 Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por ETB – 2021)	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	Pendiente. Informa EAAB que se drenaron por acumulación de aguas lluvias.

20	Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por ETB – 2021)	Delegados	EAAB IDU	Pendiente. Se programa una visita para el martes 24 de mayo a las 10:00 am, con el acompañamiento del IDU.
21	En Calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo. (presentado por ETB – 2021)	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	Fue atendido y resuelto el caso por la EAAB – Zona 1, por lo tanto, sale del Comité.
22	Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Esta en revisión por ENEL COLOMBIA
23	Mantener condiciones de la Infraestructura ETB en obra de la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por ETB – 2021)	Delgados	ALCALDÍA DE LA CANDELARIA	Pendiente. Debe hacerse el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.
25	Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
26	Reconstrucciones de cámaras en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. (presentado por ETB – 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. Se hará directamente por la zona con el contrato de espacio público.
28	Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
29	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por ETB – 2021)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Se realizó visita y se está identificando la manera más apropiada para realizarlo.
33	Solicitud de espacio en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por CLARO S. A. – I Sesión 2022 – 20-Ene-22)	Delegados	IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.

38	Daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB. (presentado por UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Delegados	EAAB	Pendiente. Debe enviarse registro fotográfico por IDU.
39	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua. (presentado por UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Delegados	EAAB	Pendiente.
40	Caso Calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por IDU – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Queda pendiente revisarlo nuevamente, para sacarlo del comité.
41	Caso ETB , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
42	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.
43	Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no ha solicitado delegado. (presentado por ETB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente. Se acuerda que se averiguará sobre la solicitud del delegado e informará al respecto.
44	Se sigue recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y otros funcionarios, lo cual genera inconvenientes al interior de ETB. (presentado por ETB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente. Se solicita enviar un correo nuevamente para socializarlo al interior.
45	Recibo de un oficio IDU, con direcciones de puentes vehiculares que el IDU mejorará el espacio público; en visitas se ha encontrado infraestructura de	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Fue atendido y resuelto el caso por la ENEL COLOMBIA, por lo tanto, sale del

	CODENSA. (presentado por ETB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)			Comité.
46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por EAAB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
48	Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. A la fecha no se tiene el paz y salvo.
49	Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra Veintidós millones de pesos. (presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se hizo el pago pero no se ha hecho el traslado.
50	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se tienen avances pero pendiente finalización de caso.
51	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018 así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente. Se solucionó lo del Contrato 294, pendiente Contrato 191.
52	Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Delegado	EAAB	Pendiente. No se ha tenido respuesta.
53	Devolución documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos trámites con CODENSA por el tema de la	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) UAESP	Pendiente. Se está a la espera del permiso de Codensa para la reiniciación de dicho parque.

	energización. (Presentado por Alcaldía Tunjuelito – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)			
54	Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por IDU – EAAB – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) Alcaldía Local RUU	Pendiente. Pendiente de validación final del caso.
56	En la Av. La Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se tienen unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quién es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla. (Presentado por UMV – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Delegados	ENTIDADES COMITÉ	Pendiente. Se instaló una polisombra, como medida temporal.
58	En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria. (Presentado por ETB – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Delegado	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente una visita para coordinar acciones.
59	Se adelantan obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión ante la SDA, se hizo radicado ante EAAB. (Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. El Proceso actualmente se encuentra en trámite, cabe aclarar que a la fecha no hay respuesta
60	En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales – Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. La información fue remitida mediante oficio No. 20215721665751 el 22/12/2021 la cual a la fecha no ha sido atendida.
61	Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. La red eléctrica del salón California está pendiente.

	llevaron. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)			
62	Se han identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por CLARO – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Delegados	Alcaldía Local de Kennedy	Pendiente.
63	Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de Agua. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
68	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Humberto Ramírez	UMV	Pendiente. Debe revisarse por parte de la EAAB zona 5, si se hizo con las especificaciones para cerrar el caso.
69	Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
71	Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc., estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Pendiente una visita con Enel Colombia (CODENSA).
72	Afectación que se presenta en la central de ETB de San José en Puente Aranda, se había programado visitas, pero no se llevaron a cabo, se solicita programar visita conjunta con	Delgados	EAAB IDU	Pendiente. Se realizará visita, pendiente el resultado.

	EAAB e IDU, para revisión de las cámaras. (Presentado por ETB – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)			
73	Información si se tiene prevista intervención de la carrera 73 A entre calle 70 y 71, con el CIV: 17732; en el SIGIDU aparece reservada desde 2019 por el consorcio de Alcantarillados de Occidente (EAAB) pero no se hizo nada allí y está en mal estado. (Presentado por Alcaldía Engativá – V Sesión 2022 – 17-Feb-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente. No hay avance.
76	Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60, se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB. (Presentado por UMV – V Sesión 2022 – 17-Feb-22)	Humberto Madrid	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente el resultado de los estudios topográficos.
77	Filtración de agua potable, en cámara ubicada en la calle 161 entre carrera 14 B y 15, se requiere con urgencia porque corresponde al plan de choque que se adelanta con la Alcaldía Mayor. (Presentado por ETB – V Sesión 2022 – 17-Feb-22)	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	Fue atendido y resuelto el caso por la EAAB – Zona 1, por lo tanto, sale del Comité.
80	Requerimiento ciudadano sobre el caso de un poste a cargo de CODENSA en la carrera 78B No. 33 A – 54 Sur, en la Localidad de Kennedy, y el ciudadano manifiesta que está muy inclinado el poste y solicita que CODENSA haga la corrección. (Presentado por IDU – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Ya está en programación de maniobras.
82	Procedimiento sobre el cual se van a ejecutar los trabajos que ejecuta la EAAB, en la parte donde se hace la excavación y dejan la tubería expuesta y saber cómo se maneja por parte de GAS NATURAL (Presentado por GAS NATURAL – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22)	Delegados	EAAB	Pendiente.

83	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, donde se requiere el traslado de telemáticos; 2. Carrera 9 entre calles 170 y 193, donde se requiere también el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. Ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22)	José Ricardo Velasco	CLARO	Pendiente. Debe enviarse información solicitada por CLARO.
84	Postes que tienen desplome con amenaza de caída, localizados, uno en la calle 63 con carrera 36 A, con CIV 13000120, y un segundo poste en la calle 63 número 35-04, costado norte con CIV: 12003044. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22)	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Ya se está en programación y quedaría efectivo en la primera semana de abril.
85	Requerimiento que hace el Ing. Juan Fernando, en relación a un contrato de EAAB, que ocasionó afectaciones a la infraestructura ETB, ya que en un recorrido se detectaron dichas afectaciones y se le informaron al contratista. (Presentado por ETB – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.
86	Invitación al Comité a la Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT, y a la Empresa de Renovación Urbana – ERU, para presentar y articular contratos que involucran movimientos de postes. (Presentado por ETB – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22)	Delegados	IDU SDP	Pendiente. Se hizo la gestión, pero no aún no se ha tenido respuesta.
89	Intervención de mantenimiento en el parque del barrio Santa Isabel IV Sector, sobre la carrera 27 con calle 8; se tiene infraestructura, pero las luminarias no funcionan. (Presentado por Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22)	Delgado	UAESP	Pendiente.
92	Filtración de una cámara ETB, en la calle 84Bis con carrera 13 costado suroccidental, en el área de influencia del Contrato IDIU número 1321; por lo que se	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.

	solicita la revisión por parte de la EAAB. (Presentado por ETB – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22)			
93	Se está a la espera de respuesta de radicados sobre proyectos de parques. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 - 17-Mar-22)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente.
94	En el tema de malla vial, pendientes de las resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 – 17-Mar-22)	Delegado	SDA	Pendiente.
98	Sobre el Contrato 101, en la carrera 4, donde los señores de ETB han escrito sobre la limpieza de las cajas y de toda la infraestructura que el contratista hizo un realce y limpieza desde la avenida Jiménez hasta la Avenida José Asunción Silva; ya se hicieron dichos trabajos de limpieza; por lo tanto, se solicita la última visita, para que se obtenga el paz y salvo respectivo. (Presentado por Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022 - 17-Mar-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente. Depende de la resolución del caso 23 por parte de ENEL COLOMBIA
103	Se solicitó la factibilidad de un punto de conexión nueva para la obra de la adecuación de la sede administrativa de la Alcaldía, en el centro poblado de San Juan, pero no se ha obtenido respuesta, Radicado número: 150011394. (Presentado por Alcaldía Sumapaz – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Pablo Ponce de León.	ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.
104	El FDL de San Cristóbal adelanta intervenciones de malla vial, pero en el CIV número 4001972, hay una fuga de la EAAB, en la zona se les informó que no era con la zona, sino con Red Matriz de la EAAB. (Presentado por SDG – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Nubia Riaño	EAAB – Red Matriz	Pendiente.
105	En la Carrera 7 por Calle 72-71, (Caso anterior de EAAB), se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Las otras empresas deben verificar para saber

	tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema. (Presentado por IDU – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)			quién es el competente en el caso.
106	La EAAB tiene un contrato de mantenimiento e inspección de redes, y en la carrera 6H E No. 114 – 42 Sur; se identificó que en un contrato del IDU, que el contratista tapó un pozo en ese punto; por lo que solicita la información del contratista para contactarlo y que descubra el pozo. (Presentado por EAAB – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Álvaro Reinoso Onisalba Segura	IDU	Pendiente.
107	Sobre el tema de un oficio sobre intervención que hizo el IDU en la Avenida Boyacá con la Autopista Sur; no se ha respondido porque no se tiene clara la competencia de la EAAB , se obtuvo la información del contacto de la ingeniera que elaboro el oficio, pero no ha podido contactarla. (Presentado por EAAB – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
108	Se envió un correo sobre casos de respuesta de actas de coordinación de unos contactos del IDU. (Presentado por VANTI GAS NATURAL – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
110	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)	Delegados	MOVISTAR ENEL COLOMBIA (CODENSA), CLARO	Pendiente.
113	Se adelanta por el área de parques, un convenio con el IDR y de la consultoría 170, se aprobaron por parte de la EAAB y de ENEL COLOMBIA (CODENSA) para hacer la intervención, sin embargo, se	Delegados	EAAB ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.

	están solicitando los planos firmados por parte de estas empresas; por lo que ya se tiene los radicados con las solicitudes respectivas. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)			
114	Hundimiento en la calle 17 con carrera 12, donde ya la Zona 3 de la EAAB, hizo una gestión, para que se tenga en cuenta y se le haga seguimiento por dicha zona y darle solución. (Presentado por IDU – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)	Luis Fernando Rodríguez	EAAB – Zona 3	
115	Corresponde a la Avenida las Américas con carrera 74, donde la UMV, está haciendo una reparación en el sector de contraflujo del Transmilenio y se encontró una filtración; se destapó y se encontró un tubo superficial, este caso ya se informó a la zona 5. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
117	En la calle 26 entre carrera 96 B Bis y Carrera 96 A, se presenta un bache peligroso, segmento que se encuentra incluido dentro del desarrollo del contrato 1719 de 2021, y llegó a través de una comunicación del evento SIRE # 5393760 que maneja el IDIGER, como una queja de la comunidad. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)	Onisalba Segura	IDU	Pendeinte,
119	Ratificar o renovar las delegaciones por parte de las entidades asistentes al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital. (Presentado por IDU – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Delegados	Entidades Participantes en el Comité	Pendiente. El IDU enviará oficio solicitando la delegación.
120	Se requiere el traslado de unos postes de energía por lo que solicita el contacto del delegado para coordinar con él. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
121	Se tienen muchos parques están en la zona de ronda del río, por lo que la adecuación de los mismos, ha sido difícil; se han hecho	Delegados	EAAB SDA	Pendiente. Debe articularse con red troncal EAAB.

	acercamiento con el IDR, pero se requiere articular con la EAAB y la SDA , para revisar la posibilidad de adecuarlos o definir las acciones a seguir. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)			
122	Dentro de una obra de mitigación, se identificó que existe un contador de gas en unas escaleras que invaden el espacio público y toca el traslado del contador a la vivienda; ya que sin ese traslado no se pueden demoler las escaleras. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Mario Insuasty	VANTI GAS NATURAL	Pendiente Ya se envió correo por parte de VANTI, pero no se ha tenido respuesta de la Alcaldía.
123	Requiere un contacto de red matriz de la EAAB, ya que se han tenido atrasos con los contratistas de obra, frente al tema del concepto técnico de red matriz que se encuentran en los CIV que están interviniendo; pues ha habido demoras en las visitas técnicas; por lo que se pide un canal de comunicación más directo. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Delegados	EAAB SDA	Pendiente.
124	Se hizo una revisión al contrato 235 de 2018 con la Contraloría, encontrando que uno de los pozos ubicado en el barrio las Brisas tiene una filtración de agua; y esta filtración afecta la vía y la Contraloría requiere su arreglo lo más pronto pues se está en auditorias y se han hecho reuniones con la EAAB, con el Ing. Miguel Casallas y tiene entendido que ya no está en la zona, por lo que solicita un contacto para adelantar este tema lo antes posible y evitar hallazgos fiscales de la Contraloría. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.
128	Se han recibido una serie de requerimientos, desde diferentes frentes; por lo que se solicita que se le ayude en canalizar las	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

	<p>gestiones por parte de los Directores o Subdirectores para agilizar las cosas. (Presentado por EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)</p>			
129	<p>Fue presentado en el chat del comité, es en la Calle 59 con 10-67, en el centro de distribución de la empresa ENEL COLOMBIA, con nomenclatura 23812, donde se presenta una filtración de agua y está saliendo bastante agua, cayendo a cho dentro de distribución. Por lo que solicita la colaboración de la EAAB. (Presentado por ENEL COLOMBIA (CODENSA) Zona 4 – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)</p>	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.
131	<p>Reitera el caso de la iluminación del parque Miravalle; el 21 de marzo se dio respuesta por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), mencionando que ya estaba autorizada desde la cuenta padre entre la UAESP y ENEL COLOMBIA (CODENSA), para la facturación de esta iluminación; con un plazo de 20 días para la iluminación, pero han pasado más de 20 días y no se ha hecho nada. (Presentado por Alcaldía Usme – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
133	<p>Es sobre un tema que quieren oficializar a través del área del Ing. Luzardo, respecto a las suspensiones de servicios que nos solicitan en los contratos del IDU; para hacer los empates en los casos en los que se deben hacer rehabilitación o renovación de redes de acueducto; la EAAB, tiene un protocolo que debe socializarse en el área de influencia directa; el cual se tiene a nivel corporativo y de los contratistas y se ha visto que los contratistas del IDU, hacen su cierre pero los usuarios no se enteran y hacen reclamos por afectación del servicio; por lo cual se solicita que cuando los contratista hagan la solicitud de suspensiones y ya las tengan programadas desde sus grupos del área social, hagan las</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

	<p>socializaciones por parte de ellos con volantes o colocar algunos carteles o anuncios donde la gente sepan que se van a hacer dichos cortes de servicio. (Presentado por EAAB – Zona 2 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)</p>			
134	<p>Presenta el caso sobre una solicitud de la Jal de Usme sobre vía, la cual fue pavimentada por el IDU; por lo que se solicita verificar esta información y contactar al supervisor del IDU, para hacer un arreglo de un pozo de alcantarillado que se está hundiendo; la vía es en la carrera 4 frente al número 96 B -23 Sur, en el barrio Serranía, como ruta del SITP. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
135	<p>La división de redes de acueducto de agua potable de la EAAB, hace la denuncia de 2 contratos del IDU, el número 345 de 2020 del consorcio eucarístico carrera 68, se cree que es la construcción del Transmilenio de la Av. 68, donde se ha informado por el Ing. Jorge Barriga, que el contratista está manipulando válvulas sin autorización de la EAAB y cuando vayan a solicitar paz y salvo, no se les va a dar; o cuanto se presenten cuentas de cobro por obras ejecutadas a través de este contrato, tampoco se pagarán, so pena que hayan causado algún problema con la sectorización, lo cual sería más grave. Se ha contado al Ing. Henry Sandua, pero no ha atendido las observaciones, ni se ha solicitado la delegación por parte de la EAAB. El otro caso es el del contrato de la Estación Molinos, que debe hacer parte de la ampliación de la Av. Caracas, que presenta una situación similar. Por lo que se reitera que se debe solicitar la delegación por parte de la EAAB; por lo que solicita recordar a los directores cumplir con el protocolo establecido. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

136	<p>Se relaciona con unos daños ocasionados por un contratista de EAAB, donde tampoco solicito delegado ni acompañamiento, sobre el contrato 1-013410009162019; se le envió comunicación a la zona 4 de EAAB, pero no se ha requerido respuesta, por lo que se solicita dicha respuesta para contactar al contratista y hacer el cobro de los daños ocasionado.</p> <p>(Presentado por ETB – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)</p>	Juan Carlos López	EAAB- Zona 4	Pendiente.
137	<p>En el chat del Comité y por correo electrónico, se informó sobre unas emergencias que se están presentando en las centrales de Bachué y de Salitre, por lo cual se pidió el apoyo a la EAAB para que hiciera limpieza en los colectores, pero no se obtuvo respuesta, por lo que solicita que en estas emergencias se de alguna respuesta, si se puede atender o no; aunque se sabe que tenemos emergencias por el invierno, pero no se obtuvo respuesta.</p> <p>(Presentado por ETB – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)</p>	Delegados	EAAB	Fue atendido y resuelto el caso por la EAAB, por lo tanto, sale del Comité.
141	<p>Se encuentran en procesos de intervención de malla vial, y se tiene el trámite previo de solicitar a las empresas de servicios públicos para conocer si tiene alguna infraestructura que vayan a hacer o estén interviniendo; a la fecha no se ha recibido respuesta de la EAAB a ninguna de las peticiones y se quiere tener claridad sobre esto.</p> <p>(Presentado por Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
142	<p>Se está publicando el proceso de conservación de malla vial y de puentes; teniendo en cuenta las solicitudes que se debe realizar ante la SDA, para permisos de ocupación de cauce para intervenir los puentes sobre los cuerpos de aguas, se quiere ir adelantando este permiso para los nuevos puentes a intervenir; por lo que solicita a la EAAB, la celeridad de la respuesta en este trámite, por lo cual se radicará la solicitud de manera formal y se</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. Se radicará la solicitud de manera formal.

	estará trabajando de la mano del Ingeniero Verdugo. (Presentado por Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22)			
143	Dentro del Contrato 417 que es para ejecución de dos parques los números 07148 y el 07146, en el cual el contratista solicitó la visita a la EAAB para atender unas fugas encontradas en la tubería de asbesto cemento que existen en este momento, pero no se ha hecho la visita; dichas solicitudes se hicieron en el mes de marzo pasado. (Presentado por Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. Radicados números 1001904837 y el 1001905014
144	Durante la ejecución del Contrato 244 de 2017, de conservación de malla vial, en el barrio Santa Cecilia, se intervinieron 2 segmentos viales, los cuales cuentan con un problema en la red sanitaria para la evacuación de aguas negras; con colmatación en las domiciliarias y los residuos no llegan al colector principal; por esta situación, se hizo solicitud de inspección a la EAAB y se informó que se iba a adelantar dicha inspección en febrero de este año; ya se hizo la inspección, pero a la fecha la EAAB, no ha presentado el informe técnico oficial como insumo para requerir al contratista o requerir por medio de las pólizas por estabilidad de la obra. (Presentado por Alcaldía Engativá – XV Sesión 2022 – 05-May-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Alcaldía de Engativá enviará información al correo.
147	Fue enviado al chat, el día de ayer 4 de mayo; el registro fotográfico de faltante de tapa en una estructura ubicada en la intersección de la Calle 94 con Carrera 18 costado norte en calzada; por lo cual, se solicita por parte de todas las Empresas, que se verifique y que se reponga el elemento faltante. (Presentado por IDU – XV Sesión 2022 – 05-May-22)	Delegados	TODAS LAS EMPRESAS	Pendiente. Se informó por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), que dicha estructura no es competencia de ellos.

148	Se requiere coordinar una visita, sobre un daño en la red de la EAAB en Tocancipá, para programar el movimiento de unos postes de ENEL COLOMBIA (CODENSA), y poder así, intervenir la EAAB. (Presentado por EAAB – XV Sesión 2022 – 05-May-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente
149	Caso presentado el día de ayer en la carrera 7 por calles 64 y 65, Sentido Sur norte, donde se está haciendo un mantenimiento en la carrera 7, y se presenta un pozo con inundación; por lo cual, se solicita al Ing. Wilson Porras de la EAAB, solución. Presentado por UMV – XV Sesión 2022 – 05-May-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Se avanzó en la atención y se acuerda que se adelantará la finalización de la intervención para cumplir con el requerimiento.
150	Se tienen unas PQR sobre acometidas que se requieren ejecutar, pero no las dejan intervenir porque el contrato no ha sido entregado al IDU, es el contrato 1639 de 2019; por lo cual solicita la colaboración para conocer el procedimiento para poder ejecutar dichas acometidas. Presentado por VANTI GAS NATURAL – XV Sesión 2022 – 05-May-22)	Álvaro Reinosos	IDU	Pendiente.
152	Se tienen varios segmentos viales que están pendientes de subterranización de redes secas; por lo cual en días pasados se envió una comunicación a ENEL COLOMBIA (CODENSA), donde se indagaba sobre el estado de dicha subterranización y/o la programación para la intervención. Se menciona por parte de Francisco Granados que el radicado es el 00274087 del 26 de abril de 2022. Presentado por Alcaldía de Suba – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.
153	Se solicita la respuesta sobre una solicitud que se hizo referente a la actualización de reservas; para poder adelantar un proceso de conservación. Se menciona por parte de Francisco Gradados del FDL Suba, que el radicado ante el IDU, es el 2022-526074-1582. Presentado por Alcaldía de Suba – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

154	<p>Fue enviado esta semana al correo de la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, que se está a la espera del pronunciamiento sobre una subsanación de observaciones en una cámara del salitre en el marco del Contrato 1639 de 2019; que ese tema lo tiene a cargo el Ing. Pedro Jaime Merchán; por lo cual la Arq. López de la ETB hará las investigaciones respectivas. (Presentado por IDU – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)</p>	Carmen Rocío López	ETB	Fue atendido y resuelto el caso por la ETB, por lo cual sale del Comité.
155	<p>Llegó una comunicación del contrato 1723 de 2021; y la remite el contratista y está solicitando un acompañamiento para levantar Tapas y hacer un recorrido; es un contrato de diseño para hacer obras de pavimento; por lo que requiere hacer levantamiento de las tapas para ver si están funcionando; pero no se ha enviado un oficio del IDU y no contestan el teléfono de contacto incluido en la mencionada comunicación, ni dan respuesta a un correo electrónico enviado. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
156	<p>Sobre el contrato 1746 de 2021, que corresponde al área del Ing. Oscar Roberto Acevedo; en la calle 13 Sur con carrera 12 al Este; no se tiene designación de ese contrato por lo cual se requiere coordinar con el Ing. Francisco Higua; pero no ha sido posible contactarlo; en dicho contrato se plantea la recuperación de espacio público. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
157	<p>Hay un caso en la Calle 12 con Avenida Boyacá, sobre el contrato IDU 1539 de 2018, grupo 3 de la Avenida Guayacanes; por lo que se hizo visita a campo con la Interventoría y el Contratista y se están haciendo los pilotajes y está toda la red expuesta de telemáticos y hay una red de ENEL COLOMBIA (CODENSA) que ya está hecha y se solicita si se puede utilizar esa red de ENEL COLOMBIA; por lo que se pide la</p>	Delegados	IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.

	autorización para utilizar dicha infraestructura. (Presentado por CLARO – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)			
158	Sobre el Contrato IDU 349 de 2020, grupo 5 en la Avenida 68, se envió un comunicado, mencionando que hay una piloteadora y el contratista mencionó que hasta la semana entrante se movía dicha piloteadora; ya que se requiere su movimiento para poder hacer los trabajos de traslado de redes; por lo que resulta riesgoso; por lo tanto, se solicita agilizar dicho movimiento de la piloteadora. (Presentado por CLARO – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)	Delegados	IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.
159	Se envió un correo el día 6 de mayo de 2022, donde se solicita la información del contratista que adelanta trabajos en la transversal 68 D por calle 44 Sur en el barrio San Andrés; para requerir la reparación de una cámara afectada, pero no se ha recibido respuesta; por lo que se solicita la colaboración del Ing. Patino de la Zona 5 de la EAAB, ya que se requiere esta información con urgencia. (Presentado por ETB – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
160	Situación presentada en la Calle 185 con Autopista Norte, sobre una fuga de agua que afecta la movilidad en la zona. (Presentado por IDU – XVII Sesión 2022 – 19-May-22)			Fue atendido y resuelto el caso por la EAAB, por lo tanto, sale del Comité.
161	Situación con el Contrato 101-35100-1458 de 2019, suscrito con la firma Consorcio Alcantarillado Kennedy, el cual se encuentra en proceso de siniestro por parte de la EAAB, pues pasaron más de 20 meses y su ejecución fue muy baja; por lo que se adelantará una reclamación. Con éste Contrato se buscaba intervenir unos sectores con rehabilitación de alcantarillado, pero quedaron unos frentes abandonados y la EAAB está adelantando un plan de choque para disminuir la afectación a la comunidad y la emergencia sanitaria por	Humberto Ramírez	UMV	Pendiente. Debe enviarse listado de tramos a intervenir.

	devolución de aguas; por lo que también la EAAB tiene un contrato para adelantar ciertos tramos pero no todos; por lo cual se pregunta a la UMV si es posible hacer un trabajo conjunto en algunos frentes de los sectores intervenidos y que ya estaban casi listos solamente quedando pendiente la estructura vial. (Presentado por EAAB – Zona 5 – XVII Sesión 2022 – 19-May-22)			
162	Se había enviado para todas las empresas de servicios públicos; se reportó faltante de tapa en estructura de red en la carrera 45 No. 45-71, solicitando verificación sobre la empresa de servicios públicos competente y la reposición del elemento (Presentado por IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Fue atendido y resuelto por la EAAB – Zona 2, de manera inmediata, por lo tanto, sale del comité
163	Se hace referencia a un caso en la Calle 10 # 81A – 02 con CIV 8000883. donde se encontró una intervención donde hicieron un corte, dejando escombros asfálticos sin señalizar, y según lo informado por la comunidad y por la constructora Buen vivir, que adelanta un proyecto cercano; al parecer fue una intervención de la empresa de acueducto; dada la urgencia y la solicitud de la Alcaldía Mayor, la UMV hizo la reparación respectiva, dando solución al caso; por lo tanto, sale del Comité. (Presentado por UMV – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)	N/A	N/A	La UMV hizo la reparación respectiva, dando solución al caso; por lo tanto, sale del Comité.

7. TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; se logró resolver **nueve (9)** de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número **18, 21, 45, 77, 137, 154, 160, 162 y 163;**

así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada	Decisión
	Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: Se lograron resolver nueve (9) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números 18, 21, 45, 77, 137, 154, 160, 162 y 163; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

8. COMPROMISOS

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1 Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 2-junio -22
2 Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 2-junio-22

9. CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye esta decimoctava sesión del Comité, recomendando nuevamente la revisión de los requerimientos que se tienen en curso, por lo que solicita que al interior de las empresas se siga investigando y averiguando como se van solucionando los casos pendientes, por lo que agradece la colaboración en este sentido.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 2 de junio de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU
Aprobó: William Orlando Luzardo - IDU

Anexo: Presentación caso UMV – Humberto Ramírez de UMV



UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL



TEMAS 26 MAYO 2022
COMITÉ OPERATIVO



KR 71 C entre CL 64 C Bis y CL 64 H. CIV 10008870.
Barrio las Ferias- Alcaldía de Engativá.



Acometida superficial en cobre



Radicado EAAB 1001921123





Calle 10 # 81-A 02 CIV 8000883



Intervención sin señalizar. Peligro de accidente.





Calle 10 # 81-A 02 CIV 8000883





Calle 10 # 81-A 02 CIV 8000883





@UMV.Bogotá



Unidad de Mantenimiento Vial



@UMVbogota



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

UMV
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

BOGOTÁ