

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 22 de 2022

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 23 de junio de 2022

HORA: 8:30 am a 09:45 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Orlando Luzardo	Director OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional OCI		X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCI		X		
-	-	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM			X	
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
-	-	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Gabriel Angarita	Profesional SDG			X	
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB			X	
Oscar Gabriel Moreno	Zona 1 EAAB			X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB		X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB			X	
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB		X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB			X	
José Ricardo Velasco	Profesional Claro		CLARO	X	
Pablo Ponce de León	Profesional COLOMBIA (CODENSA)	ENEL COLOMBIA (CODENSA) S. A.		X	
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Mauricio García	Profesional VANTI			X	
Jorge Alberto Giraldo	Profesional VANTI			X	
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional MOVISTAR	MOVISTAR	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Sandra Yineth Fajardo	FDL Usaqué	Alcaldía de San Cristóbal	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (21 DE 2022)
5. INTERVENCIÓN ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. William Orlando Luzardo en su calidad de presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número **22** del año 2022, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

3.1 ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL.

1. Sandra Yineth Fajardo - Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal

- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: En este momento se dio inicio al contrato de obra de construcción de parques y tuvo estudios y diseños en el 2018 y al hacerse una revisión de estos diseños por parte del especialista eléctrico, se notó que debía hacerse una actualización; por lo que solicita al delegado de CODENSA (ENEL COLOMBIA), su ayuda para esta revisión.

Al respecto, se menciona por parte de Lui Alberto Quintero de las SDP, que el delegado de ENEL COLOMBIA (CODENSA), no se encuentra pero que se registra en el acta esta petición.

- Para **EAAB – Zona 4**: Se tiene pendiente unos paz y salvos de la EAAB, para unos contratos que se acabaron de terminar; por lo que se aporta la información sobre el contrato 596 de 2020 con el radicado EAAB número radicado E-2022-047031.

Al respecto, se menciona por parte de Luis Alberto Quintero de las SDP, que el delegado de la EAAB – Zona 4, no se encuentra en este momento, pero que se registra en el acta de la sesión, esta petición.

Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno, pregunta por alguna solicitud que este pendiente; por lo cual Sandra Fajardo, menciona que ya están todas atendidas. Así mismo, informa que la Alcaldía Local de Santa Fe, citada para el día de hoy, no pudo ingresar.

4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (21 de 2021)

- Luis Alberto Quintero Vega – Secretaría Distrital de Planeación – SDP

El Arquitecto Luis Alberto Quintero Vega de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **21** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **16 de junio de 2022**, ante la cual no se presentaron observaciones por parte de los asistentes; por lo cual, queda aprobada la citada acta **21** de 2022.

Se muestra desde una matriz de Excel, el avance de las estadísticas sobre los casos resueltos, en el Comité durante la vigencia 2022; con la especificidad de cada uno, cuanto a la entidad que lo resolvió y en la sesión y mes en que se resolvió, dentro del I trimestre de 2022 y el avance del II trimestre de 2022.

5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

1. Onisalba Segura – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Reitera los casos del acta anterior:

- Intervención **EAAB – Zona 4, Juan Carlos López, (Caso 5)** En la calle 68B Sur número 10-19, donde fueron retirados los escombros, pero no fue recuperada la vía ni el espacio público, que fue enviado el 18 de noviembre de 2021 al chat del Comité incluido el registro fotográfico. Se menciona que este es un caso a cargo de la Ing. Gina Urresta. El Ing. Juan Carlos López de la Zona 4 EAAB, indicó que al parecer se había atendido este caso, pero por información de la Ing. Yinna Urresta se verificó que no ha sido atendido aún; por lo cual se envió un registro fotográfico de fecha 18 de mayo; entonces, se reitera al Ing. López su atención. **El Ing. López informa que en efecto se hizo el arreglo, pero desafortunadamente lo volvieron a dañar, que alguien pasó y lo dañó; por lo cual se tiene pendiente su nueva reparación, se está buscando la manera de atenderlo por el contrato de recuperación de espacio público. Continúa pendiente.**
- Para **EAAB (Caso 105)**: En la Carrera 7 por Calle 72-71, (antiguo caso **ETB**) se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente. Sobre este caso hace 15 días, el Ingeniero Wilson Porras de la zona 2 de la EAAB, aclaró que había hecho la inspección de la cámara, señalando además que efectivamente habían hecho algo estricto, pero que no corresponde a la EAAB, luego de lo cual, fue enviado al correo de los participantes del comité, y el Ing. Pablo Ponce informó que ya lo había enviado al área operativa de ENEL COLOMBIA (CODENSA). **El Ing. José Ricardo Velasco de CLARO menciona que se hicieron las averiguaciones y se descarta**

que sea de esta empresa y el Ing. Luis Enrique Gómez Charria de MOVISTAR, menciona que revisará el caso. Continua pendiente.

- Para **TODAS LAS EMPRESAS (Caso 147)**: Fue enviado al chat, el día de ayer 4 de mayo; el registro fotográfico de faltante de tapa en una estructura ubicada en la intersección de la Calle 94 con Carrera 18 costado norte en calzada; por lo cual, se solicita por parte de todas las Empresas, que se verifique y que se reponga el elemento faltante; sobre esto, ya se informó por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), que dicha estructura no es competencia de ellos; así mismo el Ing. Humberto Madrid de la Zona 1 de la EAAB menciona que no es de ellos; por lo tanto, debe revisarse por parte de las demás empresas de quién es, dicha estructura y se pueda solucionar la tapa. **El Ing. Luis Enrique Charria de MOVISTAR, menciona que como se había informado en el chat, se hizo validación de esa cámara y se encontró que conecta con una cámara de ETB, por lo que se solicita a la ETB que lo verifique. Continúa pendiente.**
- Para **ETB (Caso 154)**: Fue enviado esta semana al correo de la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, que se está a la espera del pronunciamiento sobre una subsanación de observaciones en una cámara del salitre en el marco del Contrato 1639 de 2019; que ese tema lo tiene a cargo el Ing. Pedro Jaime Merchán; por lo cual la Arq. López de la ETB informa que se hizo la verificación y que ya van a proceder a la firma del acta de recorrido de acuerdo con el procedimiento que se tiene con el IDU. **Se solicita a ETB, verificar si ya se dio respuesta; por lo cual continua pendiente.**
- Para **EAAB – Zona 4 (Caso 166)**: Se envió al chat el pasado 21 de mayo; el IDU requiere conocer si la **EAAB** llevó a cabo la renovación de la tubería en la vía carrera 3 Este entre calles 18 y 23 Sur en el marco del plan San Blas y con el Consorcio San Cristóbal 4; por lo que agradece esta información para el contratista IDU. **Se solicita dar la respuesta, o si es posible un contacto de la EAAB para adelantar esta gestión; por lo cual continua pendiente.**
- Para **EAAB – Zona 1 (Caso 167)**: Se presenta un hundimiento en pavimento contiguo a pozo de alcantarillado en vía calle 144 con carrera 12, al parecer se está presentando por filtración en la estructura del pozo, esto para verificación por parte de la EAAB y demás acciones que aplique; el registro fotográfico está en el chat desde el pasado 23 de mayo. **Se revisará el caso nuevamente por parte del Ing. Humberto Madrid. Continua pendiente.**
- Para **EAAB – Zona 2 (Caso 169)**: Llegó una comunicación del CAI Los Rosales y Alcaldía de Chapinero, sobre faltante de tapa en la carrera 7ª. con Calle 77; la cual está dirigida tanto a la EAAB como al IDU; por lo tanto, debe verificarse por parte de la EAAB. **El Ing., Wilson Porras de la EAAB Zona 2, menciona que se hizo verificación y no se encontró faltante, y que no se encontró ningún tipo de estructura ni de la EAAB ni de otra empresa, por lo que solicita algún punto de referencia para verificarlo; por lo que, la Ing. Onisalba Segura del IDU, hace un recuento de la situación del caso y solicita una revisión para identificar si ya se solucionó; por lo que el Ing. Porras menciona que verificará dicha información. Continua Pendiente.**

Presenta un caso nuevo:

- Para **TODAS LAS EMPRESAS**: Caso que fue enviado al chat el pasado 22 de junio, relacionado con un poste que presenta daño en la base, desprovisto de concreto e inclinado hacia la vía, con riesgo de caída; localizado en la carrera 68 B entre calles 17 y 19 costado oriental; por lo cual solicita a todas las empresas que revisen a quien pertenece.

5.2 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez Gómez – Profesional UMV.

Presenta un caso nuevo:

- Para **EAAB – Zona 3**: Caso en la carrera 10 entre calles 12 y 12 B en la localidad de la Candelaria, donde hay una cámara en mal estado caso, al parecer de la EAAB; con faltante de la tapa, es un caso que fue reportado por el IDIGER.

5.3 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López – Profesional ETB.

Presenta el avance de los siguientes casos:

- Sobre el **Caso 25**, que tiene que ver con el Edificio Ronda de San Patricio, donde se hizo visita con el Ingeniero Wilson Porras de la EAAB – Zona 2; se acordó averiguar cuál fue el Contratista que hizo estas obras porque debe hacerse un cárcamo de protección en la canalización.
- En cuanto al **Caso 26**, que tiene 2 direcciones, la primera en la calle 53 con carrera 27, donde no hay afectación de ETB, por lo cual esta parte del caso, se excluye dentro del Comité; y queda pendiente el tema en la Carrera 72 K con calle 37 Sur, por lo cual, tiene pendiente una visita con el Ing. Javier Patiño de la EAAB – Zona 5, para definir las acciones a seguir.
- En relación al **Caso 19**, se revisó y en principio estaba cargado a la **EAAB** y obedece es unas obras que realizó un contratista de **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**, por lo que se solicita programar visita con el Ing. Pablo Ponce, para la validación de este tema.
- Sobre el **Caso 22**, se pregunta a **ENEL COLOMBIA (CODENSA)** y al **IDU**; si ya existe algún recibo de la Constructora que hizo las obras del Edificio Capadocia; o si ya se recibieron estas obras.
- En cuanto al **Caso 29** relacionado con la JEP, la ETB hizo un sellamiento de la ductería con una espuma epóxica; sin embargo, es una reparación provisional, pues la filtración persiste; por lo que solicita a la EAAB – Zona 2, la mayor premura en la atención definitiva porque vuelven a llegar las aguas al sótano.

- En relación al **Caso 85**, correspondiente al contrato 916 de 2019, quería preguntarse a la EAAB, si puede enviarse el NIT del Contratista, dado que se necesita requerir al contratista.

Al respecto el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, aporta la información del Contratista: Consorcio Renovación SR-Z4, con NIT 901302958-5; y el representante es Mateo Borrero Pabón.

- Sobre el **Caso 86**, relacionado con una articulación con la SDHT y la ERU; se solicita sacarlo del comité.

5.4 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Wilson Javier Porras – Profesional Zona 2 - EAAB.

Hace un reporte de los casos pendientes:

- Sobre el **Caso 105** (antiguo caso 2); sobre la cámara huérfana, porque no se ha encontrado el doliente; solicita que se cambie el responsable ya que continua la EAAB y ya se hizo lo pertinente por parte de dicha empresa.

Al respecto interviene el Ing. José Ricardo Velasco de CLARO y plantea que se pueda instalar una tapa y asegurarla para que no se la lleven; por lo que el Ingeniero Porras; explica que el tema de la cámara no es la tapa, ya que tiene una de la ETB; que el inconveniente es que la cámara está por debajo de la rasante de la carrera 7ª; por lo que se ha tratado de buscar el doliente para renivelar la cámara y evitar un accidente; explica además la visita que se hizo por parte de la EAAB, donde se hizo una limpieza porque estaba llena de sedimento y se identificó en la revisión que se hizo, que es una cámara ciega, con un cableado muy pequeño, pero que no se ha podido identificar de que empresa es; por lo que se propone que se haga una visita conjunta con todas las empresas que puedan estar relacionadas con el tema.

Ante lo cual, la Ing. Onisalba Segura del IDU; manifiesta estar de acuerdo con la visita conjunta; ya que, aunque no se haya encontrado doliente, no puede abandonarse el tema, pues continúa siendo un peligro latente; por lo cual se organizará la fecha de la visita y se comunicará a todas las empresas.

- Sobre el tema de la JEP, **Caso 29**, con la información enviada por ETB de lo que encontraron al hacer la limpieza y desagüe de las cámaras, se remitió a la división de alcantarillado para que ellos comiencen a hacer la revisión de todas las redes de alcantarillado en el sector y buscar a nivel interno de la EAAB, la solución más adecuada; por lo que en la medida que se vaya avanzando en esta gestión, se informará al respecto.
- En cuanto al **Caso 26**, sobre la cámara de la calle 53 con carrera 27; se habló con el Ing. Alexander Mogollón y se informó que él revisó que ya encontró cumplida esa solicitud; por lo que la Arq. Carmen Rocío López, manifiesta que en este caso sobre esta dirección ya está atendido; por lo cual, sobre esta dirección sale del Comité.

- En relación con el **Caso 149**, solicitado por la UMV; sobre un problema de represamiento en la Avenida Carrera 7 entre calles 64 y 65; que estaba afectando la vía e impidiendo realizar unos trabajos de la UMV; **menciona que efectivamente la EAAB le dio atención a la solicitud; por lo cual, la UMV confirma que el caso fue atendido; por lo tanto, se excluye del Comité.**
- Sobre el **Caso 169**, en la Avenida Carrera 7ª con calle 77; donde el CAI Rosales reportó un faltante de tapa; se hizo verificación en el sitio y no se encontraron faltantes de tapas de la EAAB, se hizo el barrido por el sector y no se encontraron; hay unos faltantes de tapas en unas cajas que al parecer son de **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**, que están en el costado oriental donde inicia el separador de la 7a. hacia el oriente; por lo cual debe ser validado por **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**.

La Ing. Onisalba Seguro del IDU, pregunta que si se dio respuesta a la comunicación enviada por la Alcaldía; por lo que el Ing. Wilson menciona que se tienen dos reportes, uno que entró con el oficio y otro también desde aquí del comité; por lo cual la Ing. Onisalba del IDU menciona que, si hay un faltante de tapas no podría cerrarse el caso, por lo que solicita a **ENEL COLOMBIA (CODENSA)** que verifiquen estas tapas, para poder cerrarlo; por lo cual y este caso pasa a cargo de **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**.

- En cuanto al **Caso 170**; de la Carera 71 C entre calles 64C y 64H; donde la UMV solicitó el arreglo de unas acometidas que estaban interfiriendo unos trabajos de rehabilitación de la UMV; se menciona que el día 26 de mayo pasado, la división de acueducto hizo la reposición de dichas acometidas, por lo cual ya quedaron renovadas; **por lo cual la UMV manifiesta que el caso fue atendido; por lo tanto, se excluye del Comité.**

Presenta un caso nuevo:

- Para **TODAS LAS EMPRESAS**: Caso de una cámara de redes secas que estaba sin tapa en la calle 70 con carrera 77, y alguien le colocó una tapa de material no reciclable de la EAAB y como esta tapa no corresponde a la aerobase de la cámara, está prácticamente suelta y entonces puede sacarla un carro cuando pase; por lo que debe ser revisada por las empresas de redes secas; por lo que la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, solicita la información para verificar.

2. Juan Carlos López - Profesional Zona 4 - EAAB.

- Menciona frente al **Caso 85**; sobre el Contrato 916 de 2019, el cual corresponde a zona 4 de la EAAB y el supervisor es el Ing. Javier Vega; por lo tanto, se comunicará con la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, para ampliar la información sobre el tema y luego hablar con el Ing. Vega.

Presenta un caso nuevo:

- Para **ETB**: En la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la calle 50 D entre carreras 12 B y 12 C; hay dos cámaras de la ETB, a las cuales se les colocaron unas tapas de la EAAB; las cuales deben retirarse, por lo que solicita a la ETB cuando se puede adelantar esta gestión.

La Arq. Carmen Rocío menciona que enviará el reporte al área de aseguramiento y estará informando.

5.5 INTERVENCIÓN DE ENEL COLOMBIA (CODENSA)

1. German Andrés García Galindo – Profesional ENEL COLOMBIA (CODENSA).

- Para **EAAB – Zona 2 y UMV**: Menciona que ENEL COLOMBIA (CODENSA) viene desarrollando desde hace un par de años, un proyecto sobre la carrera 16 entre las calles 34 y 42 en Teusaquillo; el cual se ha demorado mucho por los permisos (CAR; IDPC, Ministerio, entre otros) y por un proyecto IDU que también se desarrolla allí. El día de ayer se encontró otra situación y es que en uno de los tramos que está reservado por ellos, en la Diagonal 40 A Bis con la carrera 16 y 17; se están haciendo trabajos sobre esta vía, que queda sobre el canal o quebrada arzobispo; y se requiere cruzar y se encuentra fresada la vía y allí hay un proyecto de la EAAB que es el “Corredor Ambiental del río Arzobispo”; pero también puede ser una intervención de la UMV; por lo que solicita que se revise por parte de dichas Empresas, esta situación; ya que se requiere coordinar esta intervención para no duplicar acciones y esfuerzos.
- Ante lo cual, el Ing. Humberto Ramírez de la UMV solicita las coordenadas y la dirección exacta; por lo que el Ing. García comparte la información del punto; La dirección es: Diagonal 40A Bis entre Carrera 16 y 17, con CIV 13001859 y Elemento: 91012259. Así mismo, el Ing. Álvaro Reinoso del IDU; confirma que en el sitio hay un contrato de la EAAB, con ese nombre, para unas redes de alumbrado públicos, por lo que se entregarán los datos del contratista para coordinar las obras.

5.6 INTERVENCIÓN DE VANTI

1. Mario Alejandro Insuasty – Profesional VANTI.

- Sobre el **Caso 122**, relacionado con una solicitud de la Alcaldía de San Cristóbal presentada en la XII Sesión del 07 de abril pasado; sobre un contador de gas en unas escaleras que invaden el espacio público, el cual debe ser trasladado para adelantar una obra de mitigación; **se informa por parte del Ing. Mario Alejandro Insuasty de VANTI, que, con el propósito de atender dicha solicitud, se envió correo; pero sin respuesta por parte de esa Alcaldía de San Cristóbal, por lo cual se solicita retirarla del Comité.**
- Se solicita el avance sobre el **Caso 82** con la EAAB, donde se solicitó el procedimiento sobre el cual se van a ejecutar los trabajos que ejecuta la EAAB, en la parte donde se hace la excavación y dejan la tubería expuesta y saber cómo se maneja por parte de GAS NATURAL; ya que se siguen presentando varios casos con PQR, impuestos por la comunidad.

Se menciona por parte del Ing. Álvaro Reinoso del IDU, que se enviará una comunicación formal a la EAAB; para la revisión del caso.

6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (**Sesión 21 de 2022**) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
5	Intervención EAAB, en la calle 68B Sur número 10-19, se retiraron los escombros, pero sin recuperada la vía ni el espacio público. (presentado por IDU – 2021)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente. Se hizo el arreglo, pero desafortunadamente lo volvieron a dañar.
11	Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB. (presentado por ETB - 2021)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente. Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, pendiente respuesta.
14	En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. (presentado por ETB – 2021)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB - Zona 3	Pendiente. Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.
19	Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Debe revisarse información de Contratista.
20	Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por ETB – 2021)	Delegados	EAAB IDU	Pendiente. Se programa una visita para el martes 24 de mayo a las 10:00 am, con el acompañamiento del IDU.
22	Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Esta en revisión por ENEL COLOMBIA
23	Mantener condiciones de la Infraestructura ETB en obra de la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por ETB – 2021)	Delgados	ALCALDÍA DE LA CANDELARIA	Pendiente. Debe hacerse el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.
25	Daño en cámara de ETB en la Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio.	Pablo Ponce de León	EAAB – Zona 2	Pendiente. Debe hacerse un cárcamo de

	(Presentado por ETB – 2021)			protección en la canalización.
26	Reconstrucciones de cámaras en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. (presentado por ETB – 2021)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. En cuanto a zona 2-EAAB, ya fue atendido; se tiene pendiente visita con el Ing. Javier Patiño de la EAAB – Zona 5.
28	Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
29	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por ETB – 2021)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Se traslada a la EAAB – Zona 2 para su atención.
33	Solicitud de espacio en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por CLARO S. A. – I Sesión 2022 – 20-Ene-22)	Delegados	IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
38	Daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB. (presentado por UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Delegados	EAAB	Pendiente. Debe enviarse registro fotográfico por IDU.
39	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua. (presentado por UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Delegados	EAAB	Pendiente.
40	Caso Calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por IDU – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Queda pendiente revisarlo nuevamente, para sacarlo del comité.
41	Caso ETB , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.

42	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.
46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por EAAB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
48	Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. A la fecha no se tiene el paz y salvo.
49	Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra Veintidós millones de pesos. (presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se hizo el pago pero no se ha hecho el traslado.
50	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se tienen avances pero pendiente finalización de caso.
51	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018 así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente. Se solucionó lo del Contrato 294, pendiente Contrato 191.
52	Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Delegado	EAAB	Pendiente. No se ha tenido respuesta.

53	Devolución documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos trámites con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por Alcaldía Tunjuelito – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) UAESP	Pendiente. Se está a la espera del permiso de Codensa para la reiniciación de dicho parque.
54	Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por IDU – EAAB – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) Alcaldía Local RUU	Pendiente. Pendiente de validación final del caso.
56	En la Av. La Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se tienen unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quién es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla. (Presentado por UMV – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Delegados	ENTIDADES COMITÉ	Pendiente. Se instaló una polisombra, como medida temporal.
58	En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria. (Presentado por ETB – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Delegado	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente una visita para coordinar acciones.
59	Se adelantan obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión ante la SDA, se hizo radicado ante EAAB. (Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. El Proceso actualmente se encuentra en trámite, cabe aclarar que a la fecha no hay respuesta
60	En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales – Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019.	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. La información fue remitida mediante oficio No. 20215721665751 el

	(Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)			22/12/2021 la cual a la fecha no ha sido atendida.
61	Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo llevaron. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. La red eléctrica del salón California está pendiente.
62	Se han identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por CLARO – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Delegados	Alcaldía Local de Kennedy	Pendiente.
63	Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de Agua. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
68	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Humberto Ramírez	UMV	Pendiente. Debe revisarse por parte de la EAAB zona 5, si se hizo con las especificaciones para cerrar el caso.
69	Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
71	Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc., estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Pendiente una visita con Enel Colombia (CODENSA).

73	<p>Información si se tiene prevista intervención de la carrera 73 A entre calle 70 y 71, con el CIV: 17732; en el SIGIDU aparece reservada desde 2019 por el consorcio de Alcantarillados de Occidente (EAAB) pero no se hizo nada allí y está en mal estado. (Presentado por Alcaldía Engativá – V Sesión 2022 – 17-Feb-22)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente. No hay avance.
76	<p>Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60, se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB. (Presentado por UMV – V Sesión 2022 – 17-Feb-22)</p>	Humberto Madrid	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente el resultado de los estudios topográficos.
80	<p>Requerimiento ciudadano sobre el caso de un poste a cargo de CODENSA en la carrera 78B No. 33 A – 54 Sur, en la Localidad de Kennedy, y el ciudadano manifiesta que está muy inclinado el poste y solicita que CODENSA haga la corrección. (Presentado por IDU – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Ya está en programación de maniobras.
82	<p>Procedimiento sobre el cual se van a ejecutar los trabajos que ejecuta la EAAB, en la parte donde se hace la excavación y dejan la tubería expuesta y saber cómo se maneja por parte de GAS NATURAL (Presentado por VANTI GAS NATURAL – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22)</p>	Delegados	EAAB	Pendiente.
83	<p>Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, donde se requiere el traslado de telemáticos; 2. Carrera 9 entre calles 170 y 193, donde se requiere también el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. Ciclopuente del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22)</p>	José Ricardo Velasco	CLARO	Pendiente. Debe enviarse información solicitada por CLARO.
85	<p>Requerimiento que hace el Ing. Juan Fernando, en relación a un</p>	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente. Se comunicara con

	contrato de EAAB, que ocasionó afectaciones a la infraestructura ETB, ya que en un recorrido se detectaron dichas afectaciones y se le informaron al contratista. (Presentado por ETB – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22)			la Arq. Carmen Rocío López de la ETB.
86	Invitación al Comité a la Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT, y a la Empresa de Renovación Urbana – ERU, para presentar y articular contratos que involucran movimientos de postes. (Presentado por ETB – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22)	Delegados	IDU SDP	Relacionado con una articulación con la SDHT y la ERU; se solicita sacarlo del comité.
89	Intervención de mantenimiento en el parque del barrio Santa Isabel IV Sector, sobre la carrera 27 con calle 8; se tiene infraestructura, pero las luminarias no funcionan. (Presentado por Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22)	Delgado	UAESP	Pendiente.
92	Filtración de una cámara ETB, en la calle 84Bis con carrera 13 costado suroccidental, en el área de influencia del Contrato IDIU número 1321; por lo que se solicita la revisión por parte de la EAAB. (Presentado por ETB – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Se tiene prevista la visita para mañana 10 de junio
93	Se está a la espera de respuesta de radicados sobre proyectos de parques. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 - 17-Mar-22)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente.
94	En el tema de malla vial, pendientes de las resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 – 17-Mar-22)	Delegado	SDA	Pendiente.
98	Sobre el Contrato 101, en la carrera 4, donde los señores de ETB han escrito sobre la limpieza de las cajas y de toda la infraestructura que el contratista hizo un realce y limpieza desde la avenida Jiménez hasta la Avenida José Asunción Silva; ya se hicieron dichos trabajos de limpieza; por lo tanto, se solicita la	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente. Depende de la resolución del caso 23 por parte de ENEL COLOMBIA

	última visita, para que se obtenga el paz y salvo respectivo. (Presentado por Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022 - 17-Mar-22)			
103	Se solicitó la factibilidad de un punto de conexión nueva para la obra de la adecuación de la sede administrativa de la Alcaldía, en el centro poblado de San Juan, pero no se ha obtenido respuesta, Radicado número: 150011394. (Presentado por Alcaldía Sumapaz – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Pablo Ponce de León.	ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.
105	En la Carrera 7 por Calle 72-71, (Caso anterior de EAAB), se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema. (Presentado por IDU – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Delegados	TODAS LAS EMPRESAS	Pendiente. Se programará una visita para que asistan todas las empresas.
106	La EAAB tiene un contrato de mantenimiento e inspección de redes, y en la carrera 6H E No. 114 – 42 Sur; se identificó que en un contrato del IDU, que el contratista tapó un pozo en ese punto; por lo que solicita la información del contratista para contactarlo y que descubra el pozo. (Presentado por EAAB – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Álvaro Reinoso Onisalba Segura	IDU	Pendiente.
107	Sobre el tema de un oficio sobre intervención que hizo el IDU en la Avenida Boyacá con la Autopista Sur; no se ha respondido porque no se tiene clara la competencia de la EAAB , se obtuvo la información del contacto de la ingeniera que elaboro el oficio, pero no ha podido contactarla. (Presentado por EAAB – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
108	Se envió un correo sobre casos de respuesta de actas de coordinación de unos contactos del IDU. (Presentado por VANTI GAS NATURAL – X Sesión 2022 - 24-Mar-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
110	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que	Delegados	MOVISTAR ENEL	Pendiente. Ya se envió la información por

	solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)		COLOMBIA (CODENSA), CLARO	parte de MOVISTAR y CLARO.
113	Se adelanta por el área de parques, un convenio con el IDRD y de la consultoría 170, se aprobaron por parte de la EAAB y de ENEL COLOMBIA (CODENSA) para hacer la intervención, sin embargo, se están solicitando los planos firmados por parte de estas empresas; por lo que ya se tiene los radicados con las solicitudes respectivas. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)	Delegados	EAAB ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.
114	Hundimiento en la calle 17 con carrera 12, donde ya la Zona 3 de la EAAB, hizo una gestión, para que se tenga en cuenta y se le haga seguimiento por dicha zona y darle solución. (Presentado por IDU – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)	Luis Fernando Rodríguez	EAAB – Zona 3	
115	Corresponde a la Avenida las Américas con carrera 74, donde la UMV, está haciendo una reparación en el sector de contraflujo del Transmilenio y se encontró una filtración; se destapó y se encontró un tubo superficial, este caso ya se informó a la zona 5. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
117	En la calle 26 entre carrera 96 B Bis y Carrera 96 A, se presenta un bache peligroso, segmento que se encuentra incluido dentro del desarrollo del contrato 1719 de 2021, y llegó a través de una comunicación del evento SIRE # 5393760 que maneja el IDIGER, como una queja de la comunidad. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22)	Onisalba Segura	IDU	Pendiente,

119	Ratificar o renovar las delegaciones por parte de las entidades asistentes al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital. (Presentado por IDU – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Delegados	Entidades Participantes en el Comité	Pendiente. El IDU enviará oficio solicitando la delegación.
120	Se requiere el traslado de unos postes de energía por lo que solicita el contacto del delegado para coordinar con él. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
121	Se tienen muchos parques están en la zona de ronda del río, por lo que la adecuación de los mismos, ha sido difícil; se han hecho acercamiento con el IDRD, pero se requiere articular con la EAAB y la SDA , para revisar la posibilidad de adecuarlos o definir las acciones a seguir. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Delegados	EAAB SDA	Pendiente. Debe articularse con red troncal EAAB.
122	Dentro de una obra de mitigación, se identificó que existe un contador de gas en unas escaleras que invaden el espacio público y toca el traslado del contador a la vivienda; ya que sin ese traslado no se pueden demoler las escaleras. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Mario Insuasty	VANTI GAS NATURAL	Se envió correo para atención por parte de VANTI GAS NATURAL, sin respuesta de la Alcaldía de San Cristóbal; por lo tanto, sale del Comité.
123	Requiere un contacto de red matriz de la EAAB, ya que se han tenido atrasos con los contratistas de obra, frente al tema del concepto técnico de red matriz que se encuentran en los CIV que están interviniendo; pues ha habido demoras en las visitas técnicas; por lo que se pide un canal de comunicación más directo. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)	Delegados	EAAB SDA	Pendiente.
124	Se hizo una revisión al contrato 235 de 2018 con la Contraloría, encontrando que uno de los pozos ubicado en el barrio las	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.

	<p>Brisas tiene una filtración de agua; y esta filtración afecta la vía y la Contraloría requiere su arreglo lo más pronto pues se está en auditorias y se han hecho reuniones con la EAAB, con el Ing. Miguel Casallas y tiene entendido que ya no está en la zona, por lo que solicita un contacto para adelantar este tema lo antes posible y evitar hallazgos fiscales de la Contraloría.</p> <p>(Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)</p>			
128	<p>Se han recibido una serie de requerimientos, desde diferentes frentes; por lo que se solicita que se le ayude en canalizar las gestiones por parte de los Directores o Subdirectores para agilizar las cosas.</p> <p>(Presentado por EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
129	<p>Fue presentado en el chat del comité, es en la Calle 59 con 10-67, en el centro de distribución de la empresa ENEL COLOMBIA, con nomenclatura 23812, donde se presenta una filtración de agua y está saliendo bastante agua, cayendo a ocho metros de distribución. Por lo que solicita la colaboración de la EAAB.</p> <p>(Presentado por ENEL COLOMBIA (CODENSA) Zona 4 – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22)</p>	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.
131	<p>Reitera el caso de la iluminación del parque Miravalle; el 21 de marzo se dio respuesta por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), mencionando que ya estaba autorizada desde la cuenta padre entre la UAESP y ENEL COLOMBIA (CODENSA), para la facturación de esta iluminación; con un plazo de 20 días para la iluminación, pero han pasado más de 20 días y no se ha hecho nada.</p> <p>(Presentado por Alcaldía Usme – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
133	<p>Es sobre un tema que quieren oficializar a través del área del Ing. Luzardo, respecto a las suspensiones de servicios que</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

	<p>nos solicitan en los contratos del IDU; para hacer los empates en los casos en los que se deben hacer rehabilitación o renovación de redes de acueducto; la EAAB, tiene un protocolo que debe socializarse en el área de influencia directa; el cual se tiene a nivel corporativo y de los contratistas y se ha visto que los contratistas del IDU, hacen su cierre pero los usuarios no se enteran y hacen reclamos por afectación del servicio; por lo cual se solicita que cuando los contratista hagan la solicitud de suspensiones y ya las tengan programadas desde sus grupos del área social, hagan las socializaciones por parte de ellos con volantes o colocar algunos carteles o anuncios donde la gente sepan que se van a hacer dichos cortes de servicio. (Presentado por EAAB – Zona 2 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)</p>			
134	<p>Presenta el caso sobre una solicitud de la Jal de Usme sobre vía, la cual fue pavimentada por el IDU; por lo que se solicita verificar esta información y contactar al supervisor del IDU, para hacer un arreglo de un pozo de alcantarillado que se está hundiendo; la vía es en la carrera 4 frente al número 96 B -23 Sur, en el barrio Serranía, como ruta del SITP. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
135	<p>La división de redes de acueducto de agua potable de la EAAB, hace la denuncia de 2 contratos del IDU, el número 345 de 2020 del consorcio eucarístico carrera 68, se cree que es la construcción del Transmilenio de la Av. 68, donde se ha informado por el Ing. Jorge Barriga, que el contratista está manipulando válvulas sin autorización de la EAAB y cuando vayan a solicitar paz y salvo, no se les va a dar; o cuanto se presenten cuentas de cobro por obras ejecutadas a través de este contrato, tampoco se pagarán, so pena que hayan causado algún</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

	problema con la sectorización, lo cual sería más grave. Se ha contado al Ing. Henry Sandua, pero no ha atendido las observaciones, ni se ha solicitado la delegación por parte de la EAAB. El otro caso es el del contrato de la Estación Molinos, que debe hacer parte de la ampliación de la Av. Caracas, que presenta una situación similar. Por lo que se reitera que se debe solicitar la delegación por parte de la EAAB; por lo que solicita recordar a los directores cumplir con el protocolo establecido. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22)			
141	Se encuentran en procesos de intervención de malla vial, y se tiene el trámite previo de solicitar a las empresas de servicios públicos para conocer si tiene alguna infraestructura que vayan a hacer o estén interviniendo; a la fecha no se ha recibido respuesta de la EAAB a ninguna de las peticiones y se quiere tener claridad sobre esto. (Presentado por Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
142	Se está publicando el proceso de conservación de malla vial y de puentes; teniendo en cuenta las solicitudes que se debe realizar ante la SDA, para permisos de ocupación de cauce para intervenir los puentes sobre los cuerpos de aguas, se quiere ir adelantando este permiso para los nuevos puentes a intervenir; por lo que solicita a la EAAB, la celeridad de la respuesta en este trámite, por lo cual se radicará la solicitud de manera formal y se estará trabajando de la mano del Ingeniero Verdugo. (Presentado por Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. Se radicará la solicitud de manera formal.
143	Dentro del Contrato 417 que es para ejecución de dos parques los números 07148 y el 07146, en el cual el contratista solicitó la visita a la EAAB para atender unas fugas encontradas en la tubería de asbesto cemento que existen en este momento, pero no	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. Radicados números 1001904837 y el 1001905014

	se ha hecho la visita; dichas solicitudes se hicieron en el mes de marzo pasado. (Presentado por Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22)			
144	Durante la ejecución del Contrato 244 de 2017, de conservación de malla vial, en el barrio Santa Cecilia, se intervinieron 2 segmentos viales, los cuales cuentan con un problema en la red sanitaria para la evacuación de aguas negras; con colmatación en las domiciliarias y los residuos no llegan al colector principal; por esta situación, se hizo solicitud de inspección a la EAAB y se informó que se iba a adelantar dicha inspección en febrero de este año; ya se hizo la inspección, pero a la fecha la EAAB, no ha presentado el informe técnico oficial como insumo para requerir al contratista o requerir por medio de las pólizas por estabilidad de la obra. (Presentado por Alcaldía Engativá – XV Sesión 2022 – 05-May-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Alcaldía de Engativá enviará información al correo.
147	Fue enviado al chat, el día de ayer 4 de mayo; el registro fotográfico de faltante de tapa en una estructura ubicada en la intersección de la Calle 94 con Carrera 18 costado norte en calzada; por lo cual, se solicita por parte de todas las Empresas, que se verifique y que se reponga el elemento faltante. (Presentado por IDU – XV Sesión 2022 – 05-May-22)	Delegados	TODAS LAS EMPRESAS	Pendiente. Se informó por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), que dicha estructura no es competencia de ellos.
149	Caso presentado el día de ayer en la carrera 7 por calles 64 y 65, Sentido Sur norte, donde se está haciendo un mantenimiento en la carrera 7, y se presenta un pozo con inundación; por lo cual, se solicita al Ing. Wilson Porras de la EAAB, solución. Presentado por UMV – XV Sesión 2022 – 05-May-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Ya fue atendido por parte de Zona 2 – EAAB, por lo tanto, sale del Comité.
150	Se tienen unas PQR sobre acometidas que se requieren ejecutar, pero no las dejan intervenir porque el contrato no	Álvaro Reinosos	IDU	Pendiente.

	<p>ha sido entregado al IDU, es el contrato 1639 de 2019; por lo cual solicita la colaboración para conocer el procedimiento para poder ejecutar dichas acometidas.</p> <p>Presentado por VANTI GAS NATURAL – XV Sesión 2022 – 05-May-22)</p>			
152	<p>Se tienen varios segmentos viales que están pendientes de subterranización de redes secas; por lo cual en días pasados se envió una comunicación a ENEL COLOMBIA (CODENSA), donde se indagaba sobre el estado de dicha subterranización y/o la programación para la intervención. Se menciona por parte de Francisco Granados que el radicado es el 00274087 del 26 de abril de 2022.</p> <p>Presentado por Alcaldía de Suba – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.
153	<p>Se solicita la respuesta sobre una solicitud que se hizo referente a la actualización de reservas; para poder adelantar un proceso de conservación. Se menciona por parte de Francisco Gradados del FDL Suba, que el radicado ante el IDU, es el 2022-526074-1582.</p> <p>Presentado por Alcaldía de Suba – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
155	<p>Llegó una comunicación del contrato 1723 de 2021; y la remite el contratista y está solicitando un acompañamiento para levantar Tapas y hacer un recorrido; es un contrato de diseño para hacer obras de pavimento; por lo que requiere hacer levantamiento de las tapas para ver si están funcionando; pero no se ha enviado un oficio del IDU y no contestan el teléfono de contacto incluido en la mencionada comunicación, ni dan respuesta a un correo electrónico enviado.</p> <p>(Presentado por EAAB – Zona 4 – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
156	<p>Sobre el contrato 1746 de 2021, que corresponde al área del Ing. Oscar Roberto Acevedo; en la calle 13 Sur con carrera 12 al Este; no se tiene designación de</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

	ese contrato por lo cual se requiere coordinar con el Ing. Francisco Higua; pero no ha sido posible contactarlo; en dicho contrato se plantea la recuperación de espacio público. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)			
159	Se envió un correo el día 6 de mayo de 2022, donde se solicita la información del contratista que adelanta trabajos en la transversal 68 D por calle 44 Sur en el barrio San Andrés; para requerir la reparación de una cámara afectada, pero no se ha recibido respuesta; por lo que se solicita la colaboración del Ing. Patino de la Zona 5 de la EAAB, ya que se requiere esta información con urgencia. (Presentado por ETB – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
161	Situación con el Contrato 101-35100-1458 de 2019, suscrito con la firma Consorcio Alcantarillado Kennedy, el cual se encuentra en proceso de siniestro por parte de la EAAB, pues pasaron más de 20 meses y su ejecución fue muy baja; por lo que se adelantará una reclamación. Con éste Contrato se buscaba intervenir unos sectores con rehabilitación de alcantarillado, pero quedaron unos frentes abandonados y la EAAB está adelantando un plan de choque para disminuir la afectación a la comunidad y la emergencia sanitaria por devolución de aguas; por lo que también la EAAB tiene un contrato para adelantar ciertos tramos pero no todos; por lo cual se pregunta a ala UMV si es posible hacer un trabajo conjunto en algunos frentes de los sectores intervenidos y que ya estaban casi listos solamente quedando pendiente la estructura vial. (Presentado por EAAB – Zona 5 – XVII Sesión 2022 – 19-May-22)	Humberto Ramírez	UMV	Pendiente. Debe enviarse listado de tramos a intervenir.

164	<p>Solicitud sobre el tema del alumbrado del parque de Santa Isabel y se está culminando una obra de adecuación de un espacio y carece de iluminación adecuada; está ubicado en la carrera 29 con calle 12 A Sur. Así mismo se solicita la poda de césped de un parque que está en condiciones complejas de crecimiento de césped, ubicado en la calle 1 con carrera 22 que es un triángulo.</p> <p>(Presentado por Alcaldía Antonio Nariño – XVIII Sesión 2022 - 26-May-22)</p>	Pablo Ponce de León	UAESP ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
166	<p>Se envió al chat el pasado 21 de mayo; el IDU requiere conocer si la EAAB llevó a cabo la renovación de la tubería entre la vía carrera 3 Este entre calles 18 y 23 Sur en el marco del plan San Blas y con el Consorcio San Cristóbal 4; por lo que agradece esta información para el contratista IDU.</p> <p>(Presentado por IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)</p>	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.
167	<p>Se presenta un hundimiento en pavimento contiguo a pozo de alcantarillado en vía calle 144 con carrera 12, al parecer se está presentando por filtración en la estructura del pozo, esto para verificación por parte de la EAAB y demás acciones que aplique; el registro fotográfico está en el chat desde el pasado 23 de mayo.</p> <p>(Presentado por IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)</p>	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	Pendiente.
169	<p>Llegó una comunicación del CAI Los Rosales y Alcaldía de Chapinero, sobre faltante de tapa en la carrera 7ª. con Calle 77; la cual está dirigida tanto a la EAAB como al IDU; por lo tanto, debe verificarse por parte de la EAAB y el Ing. Álvaro Reinoso menciona que se envíe copia al Ing. Wilson Porras de la Zona 2 de la EAAB.</p> <p>(Presentado por IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se verificó por el Ing. Wilson Porras de la EAAB- Zona2 y no se encontró faltante; pasa a CODENSA.
170	<p>La UMV está adelantando obras de rehabilitación de calzadas en la carrera 71 C entre calles 64 C y Calle 64 H, con CIV 10008870,</p>	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Ya fue atendido por parte de Zona 2 – EAAB, por lo tanto, sale del

	y allí se encontró unas acometidas superficiales, se hizo la solicitud mediante radicado EAAB 1001921123, pero hasta el día de ayer no se había hecho nada; por lo que se solicita su colaboración ya que se tiene la obra suspendida. Esto se había presentado igualmente en el chat del Comité, pero sin respuesta. (Presentado por UMV – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)			Comité.
171	Se tiene filtración de agua potable en la Subestación Usme, ubicada en la Diagonal 68 A Sur número 14 L - 29, se está llenando de agua el sótano y los cables de media tensión; por lo que se solicita una visita al sitio para coordinar el equipo técnico de ENEL COLOMBIA y revisar el caso. (Presentado por ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.
172	Fue colocado esta mañana en el Chat; ya que se necesita el ingreso a predio Tequendama que queda en Soacha, para la corrección de un punto caliente en la línea de alta tensión; por lo que se solicita la información de la dependencia se puede enviar un correo. (Presentado por ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)	Delegado	EAAB Central	Pendiente.
173	Se tiene un contrato de consultoría de estudios y diseños para 12 parques; de los cuales ya fueron aprobados los diseños hidráulicos de 7 parques, pero los otros 5 que son de la zona 3 de la EAAB, no se ha recibido la respuesta definitiva y están muy atrasados para poder finalizar ese proceso de consultoría. Por lo que se solicita cuadrar una mesa para tratar el tema. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe Uribe – XIX Sesión 2022 - 2-Jun-22)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB Zona 3	Pendiente
175	Se menciona que se tienen 3 contratos de vigencias anteriores, dentro de los cuales hay uno con una situación rotura en un andén	Juan Carlos López	EAAB Zona 4	Pendiente.

	de la transversal 72D con calle 69 sur, ocasionada por una intervención de la EAAB, la cual debe ser reparada. (Presentado por Alcaldía Ciudad Bolívar– XX Sesión 2022 - 9-Jun-22)			
176	Se tiene un trámite con ENEL COLOMBIA, para una factibilidad, sobre el cual ya se dio respuesta y se están atendiendo las observaciones; sin embargo, solicita la designación de un profesional para que apoye el proceso de factibilidad de servicio de energía en lo corregimientos de Betania y San Juan, para la adecuación de las sedes de la Alcaldía de Sumapaz. (Presentado por Alcaldía Sumapaz– XX Sesión 2022 - 9-Jun-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
177	En el mes de enero se presentó una solicitud para visita para suministro de energía para todas las infraestructuras de la Alcaldía de Sumapaz, pero no ha sido posible avanzar en el tema; por lo que se busca el apoyo en el diseño de redes eléctricas y sacar la licitación respectiva; se ha estado en contacto con Patricia Garavito; con el número de solicitud, 00113394. (Presentado por Alcaldía Sumapaz– XX Sesión 2022 - 9-Jun-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
178	Se tiene una cámara sin tapa en la carrera 27 con calle 5, donde hay un pozo de aparentemente de Acueducto que genera riesgo, para que se haga la verificación por parte de la EAAB. (Presentado por MOVISTAR – XX Sesión 2022 - 9-Jun-22)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB - Zona 3	Pendiente.
179	Caso reportado por ETB, donde se hizo la validación y hay unas redes de MOVISTAR allí, pero también hay unas redes de energía, por lo que posiblemente sea una cámara de alumbrado público; por lo que solicita al Ing. Pablo Ponce, se verifique si es así (cámara de alumbrado	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.

	público), en la avenida el dorado con carrera 18, en el deprimido delante de la Caracas, igualmente se envió al chat, esta información. (Presentado por MOVISTAR – XX Sesión 2022 - 9-Jun-22)			
180	Para: Se tiene una emergencia por una rotura en una red de acero de alta presión, en La Estancia en la carrera 75 con calle 58 A Sur; donde el personal de la EAAB rompió la tubería de acero de 4 pulgadas, pero se retiraron sin darle solución al tema; esta tubería maneja unas 200 libras de presión, por lo que solicita con quien se puede hablar para atender esta situación. (Presentado por GAS NATURAL – XX Sesión 2022 - 9-Jun-22)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.
181	Es sobre una intervención que se hace por parte del Contratista SFCR, que está haciendo perforaciones horizontales en la calle 163 con carrera 60 y también en la carrera 58C; donde hay aproximadamente unas 5 o 6 roturas, y el contratista manifiesta que no va a asumir ninguna responsabilidad por es la empresa MOVISTAR, quien lo contrata; por lo cual solicita al delegado de MOVISTAR para realizar una mesa de trabajo conjunta con el contratista. (Presentado por VANTI GAS NATURAL – XX Sesión 2022 - 9-Jun-22)	Luis Enrique Gómez	MOVISTAR	Pendiente. Se siguen haciendo las averiguaciones, y se estarán comunicando para dar alguna respuesta.
182	Se solicita una mesa de trabajo con respecto al contrato 142 de 2018, en particular para la revisión de los diseños de redes que ya se han entregado y así mismo, el trámite de paz y salvo, por lo cual se estará convocando próximamente dicha mesa de trabajo. (Presentado por Alcaldía Chapinero– XXI Sesión 2022 - 16-Jun-22)	Wilson Javier Rojas	EAAB Zona 2	Pendiente.

183	Caso de un hundimiento que se presenta en la calle 28B Bis Sur con carrera 2; se tiene entendido que la EAAB ya hizo una inspección visual, pero debe revisarse nuevamente, por lo que se manifestó que la EAAB hará una nueva inspección con cámara. (Presentado por IDU – XXI Sesión 2022 - 16-Jun-22)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.
184	Caso en la Calle 9 A entre carreras 66 A y 67; en el barrio Salazar Gómez, donde en la UMV está adelantando unas obras y se requirió de emergencia, la limpieza de unas tuberías y se envió directamente al Ing. Luis Francisco Rodríguez de la zona 3 – EAAB; quién colaboró con el tema y está pendiente el suministro de 2 rejillas para terminar el trabajo. (Presentado por UMV – XXI Sesión 2022 - 16-Jun-22)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente.

6.1 Balance Compromisos:

- Casos presentados hasta la fecha (2022):	184
- Casos Resueltos hasta la fecha (2022):	88
- Casos pendientes hasta la fecha (2022):	96

7. TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; se logró resolver **cuatro (4)** de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número **86, 122, 149 y 170**; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito

Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada	Decisión
	Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: Se lograron resolver cuatro (4) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números 86, 122, 149 y 170; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

8. COMPROMISOS

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1 Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 30-junio -22
2 Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 30-junio-22

9. CONCLUSIONES

El Arq. Luis Alberto Quintero Vega de la SDP, en su calidad de secretario técnico, concluye esta vigésima segunda sesión del Comité en 2022, mencionando que a partir de la exposición sobre las cifras de casos presentados, resueltos y pendientes en el Comité; es necesario y muy importante continuar con la revisión de los casos que aún están en curso y que no han sido resueltos; ya que en total se tienen ciento ochenta y cuatro (184) casos presentados en la vigencia 2022 y resueltos hasta la fecha ochenta y ocho (88) casos.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 30 de junio de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra - IDU
Aprobó: William Orlando Luzardo - IDU

Anexo: Presentación caso UMV – Humberto Ramírez de UMV



UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL



BOGOTÁ

TEMA 23 JUN 2022
COMITÉ OPERATIVO



Carrera 10 entre Calle 12 y Calle 12 B con código de Identificación Vial CIV 3000755 – PK_ID 512265, en la localidad de la Candelaria



“Cámara de la EAAB en mal estado (tapa rectangular partida) y que adicionalmente falta la tapa circular (solo está el aro) , representando un peligro latente para los actores del tránsito en el sector.”





@UMV.Bogotá



Unidad de Mantenimiento Vial



@UMVbogota



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

UMV
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

BOGOTÁ