

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 24 de 2022

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 07 de julio de 2022

HORA: 8:30 am a 09:45 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Orlando Luzardo	Director OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU		X	Presidente Comité
William Rodríguez Castellanos	Director OCI (e)		X		
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional OCI		X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCI			X	
-	-	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM		X		
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
-	-	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB		X		
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB		X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB			X	
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB		X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB			X	
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO	X		
Pablo Ponce de León	Profesional COLOMBIA (CODENSA)	ENEL COLOMBIA (CODENSA) S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Mauricio García	Profesional VANTI		X		
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional MOVISTAR	MOVISTAR	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Rosa Gómez Corredor	FDL Bosa	Alcaldía de Bosa	X		
Emma Viviana Bermúdez			X		
Sergio Alejandro Sánchez Díaz			X		
Cristhian Eduardo García Rusinque			X		
Diego Barreto			X		
Edwin Mauricio Alfonso Maldonado	FDL Kennedy	Alcaldía e Kennedy	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (23 DE 2022)
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. William Rodríguez Castellanos, en su calidad de presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número **24** del año 2022, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

3.1 ALCALDÍA LOCAL DE BOSA.

1. Rosa Gómez - Fondo de Desarrollo Local de Bosa.

- Para **EAAB – Zona 5**: Menciona que se ha hecho una solicitud de fecha 19 de abril pasado, sobre los parámetros que requiere dicha Empresa para la aprobación de estudios y diseños de la malla vial; para evitar que este proceso se alargue en el tiempo; agrega que dicha solicitud se volvió a reiterar el 09 de mayo, pero no se ha tenido respuesta, por lo que solicita que la colaboración en este espacio para la respuesta respectiva.
- El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que el Ing. Javier Patiño de la zona 5 de la EAAB; no se encuentra en la reunión en este momento; pero solicita que se entregue la información asociada; por lo que Rosa Gómez del FDL de Bosa, informa que el radicado ante la EAAB es el número E-2022-029966 con fecha 21 de abril de 2022.

2. Emma Vivienda Bermúdez Garzón - Fondo de Desarrollo Local de Bosa.

- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: Cual sería el trámite para realizar una revalidación de diseños eléctricos para parques que en su momento el consultor presentó en el 2019; y que en este momento son objeto de construcción para la presente vigencia; por lo cual pregunta cuál es el referente de dicha empresa a quién se pueda contactar para tratar este tema.

Al respecto, el Ing. Pablo Ponce de León de ENEL COLOMBIA (CODENSA), menciona que según su conocimiento es alrededor de 3 años; sin embargo, dependiente de cada caso, se puede revisar, por lo que solicita que se le envíe al correo pablo.poncedeleon@enel.com, la información respectiva para redireccionarla al área correspondiente.

3. Diego Barreto – Fondo de Desarrollo Local de Bosa.

- Para **CLARO y MOVISTAR**: Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; pues se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención

Al respecto, el Ing. José Ricardo Velasco de CLARO, menciona que se va a radicar solicitud de Paz y Salvo para el contrato de Obra 290 de 2019 y pregunta a quién se le debe radicar; por lo que Rosa Gómez del FDL Bosa, responde que es directamente con la Alcaldía con Lissette González.

Así mismo, la Arq. Carmen Rocío López, de la ETB, menciona que sobre la solicitud del paz y salvo, se debe remitir el PDF con el radicado al correo electrónico carmen.lopezl@etb.com.co.

- Para **EAAB – Zona 5**: Hace referencia a que se tiene el contrato 508; donde se ha venido haciendo gestiones para una visita en un segmento vial con la EAAB, donde se tiene algunas problemáticas relacionadas con redes de Acueducto y Alcantarillado y se está a la espera de dicha visita hace más de un mes; por lo que solicita la ayuda para concertar dicha visita y poder encontrar la solución y terminar la intervención sobre ese tramo.

Al respecto, el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que el Ing. Javier Patiño de la zona 5 de la EAAB; no se encuentra en este momento; pero que, como se ha venido haciendo gestión con dicha zona, se debe continuar con la misma y en el acta queda este requerimiento para la zona 5 de la EAAB.

4. Sergio Alejandro Sánchez Díaz - Fondo de Desarrollo Local de Bosa.

- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: Se adelanta un contrato de consultoría de estudios y diseños de salones comunales; por lo que se pregunta ¿cómo es la

revisión para la conexión de acometida de energía? Por lo que solicita dicha información a esta Empresa.

Al respecto, el Ing. Pablo Ponce de León de ENEL COLOMBIA (CODENSA), menciona que el proceso parte de las necesidades de carga eléctrica que tenga el salón comunal, la cual se expresa en la solicitud de factibilidad del servicio; y así mismo se le dan las condiciones necesarias para la conexión. En la factibilidad que se expida, se determinara si requiere presentar algún tipo de diseño; por lo cual se pregunta, cuánto tiempo se demora la aprobación; por lo que el Ing. Ponce, menciona que normalmente los tiempos de respuesta, son 7 días hábiles y de allí depende de la presentación de los diseños y/o demás requisitos en caso que sean necesarios.

Así mismo, Rosa Gómez del FDL Bosa, pregunta a quien se dirige la solicitud, y/o como se puede presentar la solicitud; por lo que el Ing. Ponce de León, menciona que se puede hacer a través del 7115115, o en un centro de servicios se puede presentar directamente en las oficinas y/o de forma virtual. **Por lo anterior, este caso se considera resuelto por la información aportada por el Ing. Ponce de ENEL COLOMBIA (CODENSA).**

3.2 ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY.

1. Mauricio Alfonso - Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.

- Para **EAAB – Zona 5**: Menciona que se va a retomar la formulación de un proyecto de mantenimientos de puentes y luego de una reunión con la alcaldía Local de Kennedy, se identificaron 3 puentes sobre cuerpos de agua, por lo cual se va a realizar las consultas para conocer los elementos o aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta en la formulación; por lo que en cuanto sean radicados los oficios, se informará al respecto para tener celeridad en la respuesta.
- Por otra parte, interviene Luis Enrique Gómez de **MOVISTAR** y **presenta un caso para Alcaldía de Kennedy**; sobre un tema enviado el pasado 5 de julio, relacionado con una central telefónica MOVISTAR que esta presentado malos olores, después de una intervención de rehabilitación vial, frente al predio en la carrera 72 G número 40 – 59 Sur, fue enviado a José Quiroga y a Janeth Echavarría y A Felipe Peña; con el fin que se pueda realizar una visita, para revisar el tema

Al respecto, se responde por parte de Mauricio Alfonso del FDL Kennedy, que tomará el dato y se comunica con José Quiroga para revisarlo.

4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (23 de 2021)

- Luis Alberto Quintero Vega – Secretaría Distrital de Planeación – SDP

El Arquitecto Luis Alberto Quintero Vega de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **23** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **30 de junio de 2022**, ante la cual, no se presentaron observaciones por parte de los asistentes; por lo cual, queda aprobada la citada acta **22** de 2022.

También se muestra, desde la página Web de la SDP, que las actas No. **20 y 21 de 2022**, ya están publicadas, dando cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; para cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

1. Álvaro Reinoso – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Presenta un caso nuevo:

- Para **EAAB – RED Matriz**: En días pasados la UMV informó en el chat del comité, sobre una tapa que estaba deteriorada, en la carrera 10 con calle 12; por lo cual, se envió a las diferentes áreas de la EAAB y manifestaron que era de propiedad del área de Red Matriz de la EAAB; y, la semana pasada salió en las noticias que una buseta quedó con una llanta allí atascada; por lo que recomienda a la Ing. Nubia Riaño de Red Matriz de la EAAB, su atención.

2. Onisalba Segura – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Hace referencia a los casos del acta anterior, solicitando a los presentes si existe algún avance al respecto:

- Intervención **EAAB – Zona 4, Juan Carlos López, (Caso 5)** En la calle 68B Sur número 10-19, donde fueron retirados los escombros, pero no fue recuperada la vía ni el espacio público, que fue enviado el 18 de noviembre de 2021 al chat del Comité incluido el registro fotográfico. Se menciona que este es un caso a cargo de la Ing. Gina Urresta. El Ing. López informa que en efecto se hizo el arreglo, pero desafortunadamente lo volvieron a dañar, que alguien pasó y lo dañó; por lo cual se tiene pendiente su nueva reparación, se está buscando la manera de atenderlo por el contrato de recuperación de espacio público. **Continua pendiente.**

- Para **EAAB (Caso 105)**: En la Carrera 7 por Calle 72-71, (antiguo caso **ETB**) se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente. Sobre este caso hace 15 días, el Ingeniero Wilson Porras de la zona 2 de la EAAB, aclaró que había hecho la inspección de la cámara, señalando además que efectivamente habían hecho algo estricto, pero que no corresponde a la EAAB, luego de lo cual, fue enviado al correo de los participantes del comité, y el Ing. Pablo Ponce informó que ya lo había enviado al área operativa de ENEL COLOMBIA (CODENSA). El Ing. José Ricardo Velasco de CLARO menciona que se hicieron las averiguaciones y se descarta que sea de esta empresa y el Ing. Luis Enrique Gómez Charria de MOVISTAR, menciona que revisará el caso.

Al respecto la Ing. Onisalba Segura del IDU, solicita que se pueda tomar una acción definitiva, para resolver este caso; por lo que el Ing. Pablo Ponce de León de ENEL COLOMBIA (CODESNA), menciona que tal como se había mencionado en un comité anterior, se hizo inspección y se encontró una caja que no tiene conexión hacia ninguna parte; como si en algún momento existió y quedó allí; por lo que la Ing. Onisalba Segura del IDU, plantea que se proponga una visita conjunta con todas las empresas que puedan estar relacionadas con el tema para que se defina las acciones a seguir; por lo que se acuerda programar una visita para el próximo 12 de Julio de 2022, por lo que se coordinará vía chat, la revisión de las agendas y la concreción de la visita. **Continua pendiente.**

- Para **TODAS LAS EMPRESAS (Caso 147)**: Fue enviado al chat, el día de ayer 4 de mayo; el registro fotográfico de faltante de tapa en una estructura ubicada en la intersección de la Calle 94 con Carrera 18 costado norte en calzada; por lo cual, se solicita por parte de todas las Empresas, que se verifique y que se reponga el elemento faltante; sobre esto, ya se informó por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), que dicha estructura no es competencia de ellos; así mismo el Ing. Humberto Madrid de la Zona 1 de la EAAB menciona que no es de ellos; por lo tanto, debe revisarse por parte de las demás empresas de quién es, dicha estructura y se pueda solucionar la tapa. El Ing. Luis Enrique Charria de MOVISTAR, menciona que como se había informado en el chat, se hizo validación de esa cámara y se encontró que conecta con una cámara de ETB. **Al respecto se informa por parte de la ETB, que este caso pasó al área de aseguramiento para que se revise. Continua pendiente.**
- Para **ETB (Caso 154)**: Fue enviado esta semana al correo de la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, que se está a la espera del pronunciamiento sobre una subsanación de observaciones en una cámara del salitre en el marco del Contrato 1639 de 2019; que ese tema lo tiene a cargo el Ing. Pedro Jaime Merchán; por lo cual la Arq. López de la ETB informa que se hizo la verificación y que ya van a proceder a la firma del acta de recorrido de acuerdo con el procedimiento que se tiene con el IDU. **De acuerdo a la información entregada por la ETB, y en virtud que está siendo abordado por el delegado del Contrato 1639 de 2019, se retira del comité; tal como se registró en el Acta número 18 de 2022.**

- Para **EAAB – Zona 4 (Caso 166)**: Se envió al chat el pasado 21 de mayo; el IDU requiere conocer si la **EAAB** llevó a cabo la renovación de la tubería en la vía carrera 3 Este entre calles 18 y 23 Sur en el marco del plan San Blas y con el Consorcio San Cristóbal 4; por lo que agradece esta información para el contratista IDU. Se solicita dar la respuesta, o si es posible un contacto de la EAAB para adelantar esta gestión. **Continúa pendiente.**
- Para **EAAB – Zona 1 (Caso 167)**: Se presenta un hundimiento en pavimento contiguo a pozo de alcantarillado en vía calle 144 con carrera 12, al parecer se está presentando por filtración en la estructura del pozo, esto para verificación por parte de la EAAB y demás acciones que aplique; el registro fotográfico está en el chat desde el pasado 23 de mayo. **Se revisará el caso nuevamente por parte del Ing. Humberto Madrid. Continúa pendiente.**
- Para **EAAB – Zona 2 (Caso 169)**: Llegó una comunicación del CAI Los Rosales y Alcaldía de Chapinero, sobre faltante de tapa en la carrera 7ª. con Calle 77; la cual está dirigida tanto a la EAAB como al IDU; por lo tanto, debe verificarse por parte de la EAAB. El Ing., Wilson Porras de la EAAB Zona 2, menciona que se hizo verificación y no se encontró faltante, y que no se encontró ningún tipo de estructura ni de la EAAB ni de otra empresa, por lo que solicita algún punto de referencia para verificarlo; por lo que, la Ing. Onisalba Segura del IDU, hace un recuento de la situación del caso y solicita una revisión para identificar si ya se solucionó; por lo que el Ing. Porras menciona que verificará dicha información. **Sobre este tema el Ing. Wilson Porras de la zona 2 de la EAAB; informó que se había dado respuesta, se da por cerrado y se retira del comité.**
- Para **TODAS LAS EMPRESAS (Caso 187)**: Caso que fue enviado al chat el pasado 22 de junio, relacionado con un poste que presenta daño en la base, desprovisto de concreto e inclinado hacia la vía, con riesgo de caída; localizado en la carrera 68 B entre calles 17 y 19 costado oriental; por lo cual solicita a todas las empresas que revisen a quien pertenece. **Las empresas ENEL COLOMBIA (CODENSA) Y ETB, mencionaron que no era de su propiedad. Debe revisarse entonces por parte de TIGO. Está pendiente.**
- Así mismo, la Ing. Onisalba Segura del IDU, menciona que el Ing. José Ricardo Velasco de CLARO, radicó los paz y salvos de los Contratos 1534 de 2018, 972, 973 y 1692 de 2020; por lo que se reportará al Área de Construcciones del IDU.

Presenta un caso nuevo:

- Para **EAAB – Zona 1**: Es un caso que se había presentado en el chat del Comité el día 04 de Julio por parte del Ing. Álvaro Reinoso y se enviaron nuevamente las fotos al chat del Comité el día de hoy; que es un tema en la carrera 7ª. por calle 127 B, en la calzada oriental donde hay una intervención y está en mal estado y se informó que posiblemente era de la EAAB - Zona 1, por lo que se solicita al Ing. Humberto Madrid la revisión del caso; ante lo cual, el Ing. Madrid responde que ya se reportó al área respectiva y está esperando la información.

5.2 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez Gómez – Profesional UMV.

Presenta un caso nuevo:

- Para **EAAB – Proyecto Metro**: La UMV, en la jornada de Puertas abiertas del día de ayer, recibe queja de un ciudadano que manifiesta que la EAAB, intervino con traslado de redes para el METRO en la Carrera 73D No. 38 – 02 Sur y está vía no ha sido recuperada ocasionando molestias para la ciudadanía. Por lo que solicita a la EAAB su atención

El Ing. Álvaro Reinoso, pregunta que si ya se presentó esta solicitud vía chat; y solicita así mismo, que se envíe a su correo para que, a su vez, se remita a la dependencia relacionada dentro de la Coordinación de la Empresa Metro.

El Ing. Wilson Porras de la Zona 2 de la EAAB, menciona que referente a este tema, los traslados de las redes de la Empresa, los está haciendo el Proyecto Metro directamente; donde la EAAB está haciendo solamente el apoyo técnico y logístico, pero que las obras como tal, las está realizando el Proyecto Metro. Hay una oficina que la coordina el Ing. David Torres, que dependen de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.

- Con relación de la visita que se había acordado con el Ing. Wilson Porras de la EAAB – Zona 2, se solicita se pueda hacer la próxima semana, por lo que solicita tener la información por lo menos 2 días de anticipación.

5.3 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López – Profesional ETB.

Reitera casos pendientes en el comité y pregunta si ya llegó el Ing. Luis Francisco Rodríguez de la zona 3 de la EAAB, para programar las visitas pendientes.

- En cuanto al **Caso 197**, pregunta al Ing. Pablo Ponce de León de ENEL COLOMBIA (CODENSA), sobre el avance del poste en riesgo sobre la infraestructura ETB de la carrera 17 Este; por lo cual el Ing. Ponce, menciona que en la zona ya habían ido a trabajar allá; pero la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, menciona que el reporte que tiene, es que no se ha solucionado; por lo cual el Ing. Ponce hará las averiguaciones respectivas, con Carlos Niño que es de la zona operativa.
- Con relación al **Caso 154**, presentado por la Ing. Onisalba Segura del IDU; sobre el contrato 1539; se informa que el Ing. Pedro ya programó reunión con la interventoría y el contratista para aclarar los requerimientos; por lo que se solicita excluirlo del comité porque ya está en manos del delegado; por lo cual, la Ing. Onisalba Segura del IDU que dado que ya está en manos del delegado **puede cerrarse y retirarse del Comité.**

- El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, pregunta si la EAAB – Zona 2, ha informado algún avance de la cámara de la JEP; por lo cual la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, menciona que aún no; por lo cual se espera el reporte de avance de este caso.

5.4 INTERVENCIÓN DE ENEL COLOMBIA (CODENSA)

1. Pablo Ponce de León – Profesional ENEL COLOMBIA (CODENSA).

- Menciona sobre el **Caso 192** de la Alcaldía de Tunjuelito, que Camilo Riaño quedó de enviar la información para el paz y salvo, pero no lo ha hecho aún; por lo que solicita a Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno, revisar el tema con el delegado.
- Los casos pendientes con la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, se tiene pendiente programar los recorridos con el Ing. Alexander Mogollón; por lo que queda atento a dicha programación para las visitas.

Presenta dos casos nuevos:

- Para **EAAB – Zona 3**: Solicita ayuda para programar una reunión con María Inés Guantiva, ya que a través del contratista CONZAL, para el próximo 18 de Julio, se tiene pensado energizar la subestación del terminal; por lo que se requiere una reunión con ella, para revisar los temas pendientes en la subestación terminal.

El ingeniero Álvaro Reinoso del IDU, entrega la información de contacto de María Inés Guantiva Vanegas, miguantiva@acueducto.com.co , para que el Ing. Ponce establezca contacto con ella.

- Para **EAAB – Zona 5**: Solicita una visita técnica conjunta con el Ing. Javier Patiño; para la revisión de unas cajas de ENEL por la Autopista Sur, que se están llenando de agua y se requiere adelantar las obras para los buses de SITP.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU menciona que se le puede escribir al correo para coordinar las acciones.

5.5 INTERVENCIÓN DE SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

1. Luis Alberto Quintero Vega – Profesional SDP.

Presenta un caso nuevo:

- Para **UMV**: Se presentó un requerimiento de seguimiento a una solicitud ciudadana del señor **JOSE SANTOS CUESTA ROA**, presentada mediante radicados SDP **1-2022-69920** y **1-2022-70171**, para la pavimentación de la calle 110 Sur entre carreras 5 y 7 en el barrio Villa Israel de la Localidad de Usme; por lo cual se solicita a la UMV, hacer la revisión del tema al interior de la Entidad.

Por lo cual, el Ing. Humberto Ramírez de la UMV, solicita la información vía correo para hacer las averiguaciones respectivas.

5.6 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Wilson Javier Porras – Profesional Zona 2 – EAAB.

- Se hace el reporte del avance del **Caso 29**, sobre la JEP, por lo cual informa, que ya el área de mantenimiento de alcantarillado hizo unas labores de evaluación técnica de la red que pueda estar afectando esas cámaras de ETB; pero se encontró que no se tienen redes de alcantarillado frente el edificio de la JEP; se encontraron unas cámaras, pero no se sabe de qué Empresa es dicha infraestructura; por lo cual, se continua con la labor de búsqueda de solución.

Así mismo, hace referencia al caso de la calle 65, sobre un pozo presentado anteriormente por parte de la UMV; donde se hizo la limpieza, se desocupó y se encontró que alguna entidad, botó allí material asfáltico y tiene taponada la salida del pozo; entonces se debe llevar un equipo para romper el material asfáltico que está en el fondo del pozo y poder dar paso, a ver si con ello se logra tener un alivio sobre la filtración de las cámaras de la ETB; por lo cual se estará informando más adelante sobre este trabajo.

Presenta un caso nuevo:

- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: Caso en la calle 57 No. 8B – 20, allí se está adelantando la construcción del edificio del SENA, y la división de Acueducto de la EAAB atendió un reclamo por “tubo roto”, y se encontró que el constructor está haciendo una caja de ENEL COLOMBIA (CODENSA), pero dejando el tubo dentro de la Caja; por lo cual se había enviado esta información al Ing. Pablo Ponce de esa entidad.

El Ing. Pablo Ponce de León de ENEL COLOMBIA (CODENSA), menciona que en este momento aún no tiene reporte del caso, pero que se adelantará las investigaciones respectivas.

6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (**Sesión 23 de 2022**) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
5 Intervención EAAB, en la calle 68B Sur número 10-19, se retiraron los escombros, pero sin recuperada la vía ni el espacio público. (presentado por IDU – 2021)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente. Se hizo el arreglo, pero desafortunadamente lo volvieron a dañar.
11 Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB. (presentado por ETB - 2021)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente. Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, pendiente respuesta.
14 En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. (presentado por ETB – 2021)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente. Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.
19 Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Debe revisarse información de Contratista.
20 Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por ETB – 2021)	Delegados	EAAB IDU	Pendiente. Se programa una visita para el martes 24 de mayo a las 10:00 am, con el acompañamiento del IDU.
22 Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Esta en revisión por ENEL COLOMBIA
23 Mantener condiciones de la Infraestructura ETB en obra de la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por ETB – 2021)	Delgados	ALCALDÍA DE LA CANDELARIA	Pendiente. Debe hacerse el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.
25 Daño en cámara de ETB en la Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio. (Presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	EAAB – Zona 2	Pendiente. Debe hacerse un cárcamo de protección en la canalización.
26 Reconstrucciones de cámaras en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. (presentado por ETB – 2021)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente. En cuanto a zona 2-EAAB, ya fue atendido; se tiene pendiente visita

				con el Ing. Javier Patiño de la EAAB – Zona 5.
28	Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por ETB – 2021)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
29	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por ETB – 2021)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Se traslada a la EAAB – Zona 2 para su atención.
33	Solicitud de espacio en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por CLARO S. A. – I Sesión 2022 – 20-Ene-22)	Delegados	IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
38	Daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB. (presentado por UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Delegados	EAAB	Pendiente. Debe enviarse registro fotográfico por IDU.
39	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua. (presentado por UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Delegados	EAAB	Pendiente.
40	Caso Calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por IDU – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Queda pendiente revisarlo nuevamente, para sacarlo del comité.
41	Caso ETB , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
42	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.

46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por EAAB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
48	Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. A la fecha no se tiene el paz y salvo.
49	Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra Veintidós millones de pesos. (presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se hizo el pago pero no se ha hecho el traslado.
50	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se tienen avances pero pendiente finalización de caso.
51	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018 así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente. Se solucionó lo del Contrato 294, pendiente Contrato 191.
52	Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georeferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Delegado	EAAB	Pendiente. No se ha tenido respuesta.
53	Devolución documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos trámites con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por Alcaldía Tunjuelito – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) UAESP	Pendiente. Se está a la espera del permiso de Codensa para la reiniciación de dicho parque.

54	<p>Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por IDU – EAAB – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) Alcaldía Local RUU	<p>Pendiente. Pendiente de validación final del caso.</p>
56	<p>En la Av. La Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se tienen unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quién es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla. (Presentado por UMV – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)</p>	Delegados	ENTIDADES COMITÉ	<p>Pendiente. Se instaló una polisombra, como medida temporal.</p>
58	<p>En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria. (Presentado por ETB – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)</p>	Delegado	EAAB	<p>Pendiente. Se tiene pendiente una visita para coordinar acciones.</p>
59	<p>Se adelantan obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión ante la SDA, se hizo radicado ante EAAB. (Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<p>Pendiente. El Proceso actualmente se encuentra en trámite, cabe aclarar que a la fecha no hay respuesta</p>
60	<p>En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales – Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<p>Pendiente. La información fue remitida mediante oficio No. 20215721665751 el 22/12/2021 la cual a la fecha no ha sido atendida.</p>
61	<p>Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo llevaron. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)</p>	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<p>Pendiente. La red eléctrica del salón California está pendiente.</p>

62	Se han identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por CLARO – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Delegados	Alcaldía Local de Kennedy	Pendiente.
63	Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de Agua. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
68	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Humberto Ramírez	UMV	Pendiente. Debe revisarse por parte de la EAAB zona 5, si se hizo con las especificaciones para cerrar el caso.
69	Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
71	Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc., estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Pendiente una visita con Enel Colombia (CODENSA).
73	Información si se tiene prevista intervención de la carrera 73 A entre calle 70 y 71, con el CIV: 17732; en el SIGIDU aparece reservada desde 2019 por el consorcio de Alcantarillados de Occidente (EAAB) pero no se	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente. No hay avance.

	hizo nada allí y está en mal estado. (Presentado por Alcaldía Engativá – V Sesión 2022 – 17-Feb-22)			
76	Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60, se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB. (Presentado por UMV – V Sesión 2022 – 17-Feb-22)	Humberto Madrid	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente el resultado de los estudios topográficos.
80	Requerimiento ciudadano sobre el caso de un poste a cargo de CODENSA en la carrera 78B No. 33 A – 54 Sur, en la Localidad de Kennedy, y el ciudadano manifiesta que está muy inclinado el poste y solicita que CODENSA haga la corrección. (Presentado por IDU – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Ya está en programación de maniobras.
82	Procedimiento sobre el cual se van a ejecutar los trabajos que ejecuta la EAAB, en la parte donde se hace la excavación y dejan la tubería expuesta y saber cómo se maneja por parte de GAS NATURAL (Presentado por VANTI GAS NATURAL – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22)	Delegados	EAAB	Pendiente.
83	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, donde se requiere el traslado de telemáticos; 2. Carrera 9 entre calles 170 y 193, donde se requiere también el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. Ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22)	José Ricardo Velasco	CLARO	Pendiente. Debe enviarse información solicitada por CLARO.
85	Requerimiento que hace el Ing. Juan Fernando, en relación a un contrato de EAAB, que ocasionó afectaciones a la infraestructura ETB, ya que en un recorrido se detectaron dichas afectaciones y se le informaron al contratista. (Presentado por ETB – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente. Se comunicara con la Arq. Carmen Rocío López de la ETB.

89	Intervención de mantenimiento en el parque del barrio Santa Isabel IV Sector, sobre la carrera 27 con calle 8; se tiene infraestructura, pero las luminarias no funcionan. (Presentado por Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22)	Delgado	UAESP	Pendiente.
92	Filtración de una cámara ETB, en la calle 84Bis con carrera 13 costado suroccidental, en el área de influencia del Contrato IDIU número 1321; por lo que se solicita la revisión por parte de la EAAB. (Presentado por ETB – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Se tiene prevista la visita para mañana 10 de junio
93	Se está a la espera de respuesta de radicados sobre proyectos de parques. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 – 17-Mar-22)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente.
94	En el tema de malla vial, pendientes de las resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 – 17-Mar-22)	Delegado	SDA	Pendiente.
98	Sobre el Contrato 101, en la carrera 4, donde los señores de ETB han escrito sobre la limpieza de las cajas y de toda la infraestructura que el contratista hizo un realce y limpieza desde la avenida Jiménez hasta la Avenida José Asunción Silva; ya se hicieron dichos trabajos de limpieza; por lo tanto, se solicita la última visita, para que se obtenga el paz y salvo respectivo. (Presentado por Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022 – 17-Mar-22)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente. Depende de la resolución del caso 23 por parte de ENEL COLOMBIA
103	Se solicitó la factibilidad de un punto de conexión nueva para la obra de la adecuación de la sede administrativa de la Alcaldía, en el centro poblado de San Juan, pero no se ha obtenido respuesta, Radicado número: 150011394. (Presentado por Alcaldía Sumapaz – X Sesión 2022 – 24-Mar-22)	Pablo Ponce de León.	ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.

105	En la Carrera 7 por Calle 72-71, (Caso anterior de EAAB), se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema. (Presentado por IDU – X Sesión 2022 – 24-Mar-22)	Delegados	TODAS LAS EMPRESAS	Pendiente. Se programará una visita para que asistan todas las empresas.
106	La EAAB tiene un contrato de mantenimiento e inspección de redes, y en la carrera 6H E No. 114 – 42 Sur; se identificó que en un contrato del IDU, que el contratista tapó un pozo en ese punto; por lo que solicita la información del contratista para contactarlo y que descubra el pozo. (Presentado por EAAB – X Sesión 2022 – 24-Mar-22)	Álvaro Reinoso Onisalba Segura	IDU	Pendiente.
107	Sobre el tema de un oficio sobre intervención que hizo el IDU en la Avenida Boyacá con la Autopista Sur; no se ha respondido porque no se tiene clara la competencia de la EAAB , se obtuvo la información del contacto de la ingeniera que elaboro el oficio, pero no ha podido contactarla. (Presentado por EAAB – X Sesión 2022 – 24-Mar-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
108	Se envió un correo sobre casos de respuesta de actas de coordinación de unos contactos del IDU. (Presentado por VANTI GAS NATURAL – X Sesión 2022 – 24-Mar-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
110	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 – 31-Mar-22)	Delegados	MOVISTAR ENEL COLOMBIA (CODENSA), CLARO	Pendiente. Ya se envió la información por parte de MOVISTAR y CLARO.
113	Se adelanta por el área de parques, un convenio con el IDRD y de la consultoría 170, se aprobaron por parte de la EAAB y	Delegados	EAAB ENEL COLOMBIA	Pendiente.

	de ENEL COLOMBIA (CODENSA) para hacer la intervención, sin embargo, se están solicitando los planos firmados por parte de estas empresas; por lo que ya se tiene los radicados con las solicitudes respectivas. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 – 31-Mar-22)		(CODENSA):	
114	Hundimiento en la calle 17 con carrera 12, donde ya la Zona 3 de la EAAB, hizo una gestión, para que se tenga en cuenta y se le haga seguimiento por dicha zona y darle solución. (Presentado por IDU – XI Sesión 2022 – 31-Mar-22)	Luis Fernando Rodríguez	EAAB – Zona 3	
115	Corresponde a la Avenida las Américas con carrera 74, donde la UMV, está haciendo una reparación en el sector de contraflujo del Transmilenio y se encontró una filtración; se destapó y se encontró un tubo superficial, este caso ya se informó a la zona 5. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022 – 31-Mar-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
117	En la calle 26 entre carrera 96 B Bis y Carrera 96 A, se presenta un bache peligroso, segmento que se encuentra incluido dentro del desarrollo del contrato 1719 de 2021, y llegó a través de una comunicación del evento SIRE # 5393760 que maneja el IDIGER, como una queja de la comunidad. (Presentado por UMV – XI Sesión 2022 – 31-Mar-22)	Onisalba Segura	IDU	Pendiente,
119	Ratificar o renovar las delegaciones por parte de las entidades asistentes al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital. (Presentado por IDU – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22)	Delegados	Entidades Participantes en el Comité	Pendiente. El IDU enviará oficio solicitando la delegación.
120	Se requiere el traslado de unos postes de energía por lo que solicita el contacto del delegado para coordinar con él. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.

121	<p>Se tienen muchos parques están en la zona de ronda del río, por lo que la adecuación de los mismos, ha sido difícil; se han hecho acercamiento con el IDR, pero se requiere articular con la EAAB y la SDA, para revisar la posibilidad de adecuarlos o definir las acciones a seguir. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22)</p>	Delegados	EAAB SDA	Pendiente. Debe articularse con red troncal EAAB.
123	<p>Requiere un contacto de red matriz de la EAAB, ya que se han tenido atrasos con los contratistas de obra, frente al tema del concepto técnico de red matriz que se encuentran en los CIV que están interviniendo; pues ha habido demoras en las visitas técnicas; por lo que se pide un canal de comunicación más directo. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22)</p>	Delegados	EAAB SDA	Pendiente.
124	<p>Se hizo una revisión al contrato 235 de 2018 con la Contraloría, encontrando que uno de los pozos ubicado en el barrio las Brisas tiene una filtración de agua; y esta filtración afecta la vía y la Contraloría requiere su arreglo lo más pronto pues se está en auditorias y se han hecho reuniones con la EAAB, con el Ing. Miguel Casallas y tiene entendido que ya no está en la zona, por lo que solicita un contacto para adelantar este tema lo antes posible y evitar hallazgos fiscales de la Contraloría. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22)</p>	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.
128	<p>Se han recibido una serie de requerimientos, desde diferentes frentes; por lo que se solicita que se le ayude en canalizar las gestiones por parte de los Directores o Subdirectores para agilizar las cosas. (Presentado por EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

129	<p>Fue presentado en el chat del comité, es en la Calle 59 con 10-67, en el centro de distribución de la empresa ENEL COLOMBIA, con nomenclatura 23812, donde se presenta una filtración de agua y está saliendo bastante agua, cayendo ocho metros de distribución. Por lo que solicita la colaboración de la EAAB. (Presentado por ENEL COLOMBIA (CODENSA) Zona 4 – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22)</p>	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.
131	<p>Reitera el caso de la iluminación del parque Miravalle; el 21 de marzo se dio respuesta por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), mencionando que ya estaba autorizada desde la cuenta padre entre la UAESP y ENEL COLOMBIA (CODENSA), para la facturación de esta iluminación; con un plazo de 20 días para la iluminación, pero han pasado más de 20 días y no se ha hecho nada. (Presentado por Alcaldía Usme – XIII Sesión 2022 – 21-Abr-22)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
133	<p>Es sobre un tema que quieren oficializar a través del área del Ing. Luzardo, respecto a las suspensiones de servicios que nos solicitan en los contratos del IDU; para hacer los empates en los casos en los que se deben hacer rehabilitación o renovación de redes de acueducto; la EAAB, tiene un protocolo que debe socializarse en el área de influencia directa; el cual se tiene a nivel corporativo y de los contratistas y se ha visto que los contratistas del IDU, hacen su cierre pero los usuarios no se enteran y hacen reclamos por afectación del servicio; por lo cual se solicita que cuando los contratista hagan la solicitud de suspensiones y ya las tengan programadas desde sus grupos del área social, hagan las socializaciones por parte de ellos con volantes o colocar algunos carteles o anuncios donde la</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

	gente sepan que se van a hacer dichos cortes de servicio. (Presentado por EAAB – Zona 2 – XIII Sesión 2022 – 21-Abr-22)			
134	Presenta el caso sobre una solicitud de la Jal de Usme sobre vía, la cual fue pavimentada por el IDU; por lo que se solicita verificar esta información y contactar al supervisor del IDU, para hacer un arreglo de un pozo de alcantarillado que se está hundiendo; la vía es en la carrera 4 frente al número 96 B -23 Sur, en el barrio Serranía, como ruta del SITP. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 – 21-Abr-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
135	La división de redes de acueducto de agua potable de la EAAB, hace la denuncia de 2 contratos del IDU, el número 345 de 2020 del consorcio eucarístico carrera 68, se cree que es la construcción del Transmilenio de la Av. 68, donde se ha informado por el Ing. Jorge Barriga, que el contratista está manipulando válvulas sin autorización de la EAAB y cuando vayan a solicitar paz y salvo, no se les va a dar; o cuanto se presenten cuentas de cobro por obras ejecutadas a través de este contrato, tampoco se pagarán, so pena que hayan causado algún problema con la sectorización, lo cual sería más grave. Se ha contado al Ing. Henry Sandua, pero no ha atendido las observaciones, ni se ha solicitado la delegación por parte de la EAAB. El otro caso es el del contrato de la Estación Molinos, que debe hacer parte de la ampliación de la Av. Caracas, que presenta una situación similar. Por lo que se reitera que se debe solicitar la delegación por parte de la EAAB; por lo que solicita recordar a los directores cumplir con el protocolo establecido. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 – 21-Abr-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
141	Se encuentran en procesos de intervención de malla vial, y se tiene el trámite previo de solicitar a las empresas de servicios	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.

	<p>públicos para conocer si tiene alguna infraestructura que vayan a hacer o estén interviniendo; a la fecha no se ha recibido respuesta de la EAAB a ninguna de las peticiones y se quiere tener claridad sobre esto. (Presentado por Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 – 28-Abr-22)</p>			
142	<p>Se está publicando el proceso de conservación de malla vial y de puentes; teniendo en cuenta las solicitudes que se debe realizar ante la SDA, para permisos de ocupación de cauce para intervenir los puentes sobre los cuerpos de aguas, se quiere ir adelantando este permiso para los nuevos puentes a intervenir; por lo que solicita a la EAAB, la celeridad de la respuesta en este trámite, por lo cual se radicará la solicitud de manera formal y se estará trabajando de la mano del Ingeniero Verdugo. (Presentado por Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 – 28-Abr-22)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<p>Pendiente. Se radicará la solicitud de manera formal.</p>
143	<p>Dentro del Contrato 417 que es para ejecución de dos parques los números 07148 y el 07146, en el cual el contratista solicitó la visita a la EAAB para atender unas fugas encontradas en la tubería de asbesto cemento que existen en este momento, pero no se ha hecho la visita; dichas solicitudes se hicieron en el mes de marzo pasado. (Presentado por Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 – 28-Abr-22)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<p>Pendiente. Radicados números 1001904837 y el 1001905014</p>
144	<p>Durante la ejecución del Contrato 244 de 2017, de conservación de malla vial, en el barrio Santa Cecilia, se intervinieron 2 segmentos viales, los cuales cuentan con un problema en la red sanitaria para la evacuación de aguas negras; con colmatación en las domiciliarias y los residuos no llegan al colector principal; por esta situación, se hizo solicitud de inspección a la EAAB y se informó que se iba a adelantar dicha inspección en febrero de este año; ya se hizo la</p>	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	<p>Pendiente. Alcaldía de Engativá enviará información al correo.</p>

	<p>inspección, pero a la fecha la EAAB, no ha presentado el informe técnico oficial como insumo para requerir al contratista o requerir por medio de las pólizas por estabilidad de la obra.</p> <p>(Presentado por Alcaldía Engativá – XV Sesión 2022 – 05-May-22)</p>			
147	<p>Fue enviado al chat, el día de ayer 4 de mayo; el registro fotográfico de faltante de tapa en una estructura ubicada en la intersección de la Calle 94 con Carrera 18 costado norte en calzada; por lo cual, se solicita por parte de todas las Empresas, que se verifique y que se reponga el elemento faltante.</p> <p>(Presentado por IDU – XV Sesión 2022 – 05-May-22)</p>	Delegados	TODAS LAS EMPRESAS	<p>Pendiente.</p> <p>Se informó por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), que dicha estructura no es competencia de ellos.</p>
150	<p>Se tienen unas PQR sobre acometidas que se requieren ejecutar, pero no las dejan intervenir porque el contrato no ha sido entregado al IDU, es el contrato 1639 de 2019; por lo cual solicita la colaboración para poder ejecutar dichas acometidas.</p> <p>Presentado por VANTI GAS NATURAL – XV Sesión 2022 – 05-May-22)</p>	Álvaro Reinosos	IDU	Pendiente.
152	<p>Se tienen varios segmentos viales que están pendientes de subterranización de redes secas; por lo cual en días pasados se envió una comunicación a ENEL COLOMBIA (CODENSA), donde se indagaba sobre el estado de dicha subterranización y/o la programación para la intervención. Se menciona por parte de Francisco Granados que el radicado es el 00274087 del 26 de abril de 2022.</p> <p>Presentado por Alcaldía de Suba – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.
153	<p>Se solicita la respuesta sobre una solicitud que se hizo referente a la actualización de reservas; para poder adelantar un proceso de conservación. Se menciona por parte de Francisco Gradados del</p>	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.

	FDL Suba, que el radicado ante el IDU, es el 2022-526074-1582. Presentado por Alcaldía de Suba – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)			
155	Llegó una comunicación del contrato 1723 de 2021; y la remite el contratista y está solicitando un acompañamiento para levantar Tapas y hacer un recorrido; es un contrato de diseño para hacer obras de pavimento; por lo que requiere hacer levantamiento de las tapas para ver si están funcionando; pero no se ha enviado un oficio del IDU y no contestan el teléfono de contacto incluido en la mencionada comunicación, ni dan respuesta a un correo electrónico enviado. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
156	Sobre el contrato 1746 de 2021, que corresponde al área del Ing. Oscar Roberto Acevedo; en la calle 13 Sur con carrera 12 al Este; no se tiene designación de ese contrato por lo cual se requiere coordinar con el Ing. Francisco Higua; pero no ha sido posible contactarlo; en dicho contrato se plantea la recuperación de espacio público. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
159	Se envió un correo el día 6 de mayo de 2022, donde se solicita la información del contratista que adelanta trabajos en la transversal 68 D por calle 44 Sur en el barrio San Andrés; para requerir la reparación de una cámara afectada, pero no se ha recibido respuesta; por lo que se solicita la colaboración del Ing. Patino de la Zona 5 de la EAAB, ya que se requiere esta información con urgencia. (Presentado por ETB – XVI Sesión 2022 – 12-May-22)	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
161	Situación con el Contrato 101-35100-1458 de 2019, suscrito con la firma Consorcio Alcantarillado Kennedy, el cual se encuentra en proceso de siniestro por parte de la EAAB, pues pasaron más de 20 meses y su ejecución fue muy	Humberto Ramírez	UMV	Pendiente. Debe enviarse listado de tramos a intervenir.

	<p>baja; por lo que se adelantará una reclamación. Con éste Contrato se buscaba intervenir unos sectores con rehabilitación de alcantarillado, pero quedaron unos frentes abandonados y la EAAB está adelantando un plan de choque para disminuir la afectación a la comunidad y la emergencia sanitaria por devolución de aguas; por lo que también la EAAB tiene un contrato para adelantar ciertos tramos pero no todos; por lo cual se pregunta a ala UMV si es posible hacer un trabajo conjunto en algunos frentes de los sectores intervenidos y que ya estaban casi listos solamente quedando pendiente la estructura vial.</p> <p>(Presentado por EAAB – Zona 5 – XVII Sesión 2022 – 19-May-22)</p>			
164	<p>Solicitud sobre el tema del alumbrado del parque de Santa Isabel y se está culminando una obra de adecuación de un espacio y carece de iluminación adecuada; está ubicado en la carrera 29 con calle 12 A Sur. Así mismo se solicita la poda de césped de un parque que está en condiciones complejas de crecimiento de césped, ubicado en la calle 1 con carrera 22 que es un triángulo.</p> <p>(Presentado por Alcaldía Antonio Nariño – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)</p>	Pablo Ponce de León	UAESP ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
166	<p>Se envió al chat el pasado 21 de mayo; el IDU requiere conocer si la EAAB llevó a cabo la renovación de la tubería entre la vía carrera 3 Este entre calles 18 y 23 Sur en el marco del plan San Blas y con el Consorcio San Cristóbal 4; por lo que agradece esta información para el contratista IDU.</p> <p>(Presentado por IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)</p>	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.
167	<p>Se presenta un hundimiento en pavimento contiguo a pozo de alcantarillado en vía calle 144 con carrera 12, al parecer se está</p>	Humberto Madrid	EAAB – Zona 1	Pendiente.

	<p>presentando por filtración en la estructura del pozo, esto para verificación por parte de la EAAB y demás acciones que aplique; el registro fotográfico está en el chat desde el pasado 23 de mayo. (Presentado por IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)</p>			
169	<p>Llegó una comunicación del CAI Los Rosales y Alcaldía de Chapinero, sobre faltante de tapa en la carrera 7ª. Con Calle 77; la cual está dirigida tanto a la EAAB como al IDU; por lo tanto, debe verificarse por parte de la EAAB y el Ing. Álvaro Reinoso menciona que se envíe copia al Ing. Wilson Porras de la Zona 2 de la EAAB. (Presentado por IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)</p>	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Se dio respuesta por parte del Ing. Wilson Porras de la EAAB- Zona2 , por lo tanto sale del Comité.
171	<p>Se tiene filtración de agua potable en la Subestación Usme, ubicada en la Diagonal 68 A Sur número 14 L - 29, se está llenando de agua el sótano y los cables de media tensión; por lo que se solicita una visita al sitio para coordinar el equipo técnico de ENEL COLOMBIA y revisar el caso. (Presentado por ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)</p>	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.
172	<p>Fue colocado esta mañana en el Chat; ya que se necesita el ingreso a predio Tequendama que queda en Soacha, para la corrección de un punto caliente en la línea de alta tensión; por lo que se solicita la información de la dependencia se puede enviar un correo. (Presentado por ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22)</p>	Delegado	EAAB Central	Pendiente.
173	<p>Se tiene un contrato de consultoría de estudios y diseños para 12 parques; de los cuales ya fueron aprobados los diseños hidráulicos de 7 parques, pero los otros 5 que son de la zona 3 de la</p>	Luis Francisco Rodríguez	EAAB Zona 3	Pendiente

	<p>EAAB, no se ha recibido la respuesta definitiva y están muy atrasados para poder finalizar ese proceso de consultoría. Por lo que se solicita cuadrar una mesa para tratar el tema. (Presentado por Alcaldía Rafael Uribe Uribe – XIX Sesión 2022 – 2-Jun-22)</p>			
175	<p>Se menciona que se tienen 3 contratos de vigencias anteriores, dentro de los cuales hay uno con una situación rotura en un andén de la transversal 72D con calle 69 sur, ocasionada por una intervención de la EAAB, la cual debe ser reparada. (Presentado por Alcaldía Ciudad Bolívar– XX Sesión 2022 – 9-Jun-22)</p>	Juan Carlos López	EAAB Zona 4	Pendiente.
176	<p>Se tiene un trámite con ENEL COLOMBIA, para una factibilidad, sobre el cual ya se dio respuesta y se están atendiendo las observaciones; sin embargo, solicita la designación de un profesional para que apoye el proceso de factibilidad de servicio de energía en lo corregimientos de Betania y San Juan, para la adecuación de las sedes de la Alcaldía de Sumapaz. (Presentado por Alcaldía Sumapaz– XX Sesión 2022 – 9-Jun-22)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
177	<p>En el mes de enero se presentó una solicitud para visita para suministro de energía para todas las infraestructuras de la Alcaldía de Sumapaz, pero no ha sido posible avanzar en el tema; por lo que se busca el apoyo en el diseño de redes eléctricas y sacar la licitación respectiva; se ha estado en contacto con Patricia Garavito; con el número de solicitud, 00113394. (Presentado por Alcaldía Sumapaz– XX Sesión 2022 – 9-Jun-22)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.

178	<p>Se tiene una cámara sin tapa en la carrera 27 con calle 5, donde hay un pozo de aparentemente de Acueducto que genera riesgo, para que se haga la verificación por parte de la EAAB. (Presentado por MOVISTAR – XX Sesión 2022 – 9-Jun-22)</p>	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente.
179	<p>Caso reportado por ETB, donde se hizo la validación y hay unas redes de MOVISTAR allí, pero también hay unas redes de energía, por lo que posiblemente sea una cámara de alumbrado público; por lo que solicita al Ing. Pablo Ponce, se verifique si es así (cámara de alumbrado público), en la avenida el dorado con carrera 18, en el deprimido delante de la Caracas, igualmente se envió al chat, esta información. (Presentado por MOVISTAR – XX Sesión 2022 – 9-Jun-22)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
180	<p>Para: Se tiene una emergencia por una rotura en una red de acero de alta presión, en La Estancia en la carrera 75 con calle 58 A Sur; donde el personal de la EAAB rompió la tubería de acero de 4 pulgadas, pero se retiraron sin darle solución al tema; esta tubería maneja unas 200 libras de presión, por lo que solicita con quien se puede hablar para atender esta situación. (Presentado por GAS NATURAL – XX Sesión 2022 – 9-Jun-22)</p>	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.
181	<p>Es sobre una intervención que se hace por parte del Contratista SFCR, que está haciendo perforaciones horizontales en la calle 163 con carrera 60 y también en la carrera 58C; donde hay aproximadamente unas 5 o 6 roturas, y el contratista manifiesta que no va a asumir ninguna responsabilidad por es la empresa MOVISTAR, quien lo contrata; por lo cual solicita al delegado de MOVISTAR para</p>	Luis Enrique Gómez	MOVISTAR	<p>Pendiente. Se siguen haciendo las averiguaciones, y se estarán comunicando para dar alguna respuesta.</p>

	realizar una mesa de trabajo conjunta con el contratista. (Presentado por VANTI GAS NATURAL – XX Sesión 2022 – 9-Jun-22)			
182	Se solicita una mesa de trabajo con respecto al contrato 142 de 2018, en particular para la revisión de los diseños de redes que ya se han entregado y así mismo, el trámite de paz y salvo, por lo cual se estará convocando próximamente dicha mesa de trabajo. (Presentado por Alcaldía Chapinero– XXI Sesión 2022 – 16-Jun-22)	Wilson Javier Rojas	EAAB Zona 2	Pendiente.
183	Caso de un hundimiento que se presenta en la calle 28B Bis Sur con carrera 2; se tiene entendido que la EAAB ya hizo una inspección visual, pero debe revisarse nuevamente, por lo que se manifestó que la EAAB hará una nueva inspección con cámara. (Presentado por IDU – XXI Sesión 2022 – 16-Jun-22)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente.
184	Caso en la Calle 9 A entre carreras 66 A y 67; en el barrio Salazar Gómez, donde en la UMV está adelantando unas obras y se requirió de emergencia, la limpieza de unas tuberías y se envió directamente al Ing. Luis Francisco Rodríguez de la zona 3 – EAAB; quién colaboró con el tema y está pendiente el suministro de 2 rejillas para terminar el trabajo. (Presentado por UMV – XXI Sesión 2022 – 16-Jun-22)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente.
185	En este momento se dio inicio al contrato de obra de construcción de parques y tuvo estudios y diseños en el 2018 y al hacerse una revisión de estos diseños por parte del especialista eléctrico, se notó que debía hacerse una actualización; por lo que solicita al	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.

	delegado de CODENSA (ENEL COLOMBIA), su ayuda para esta revisión. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal– XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22)			
186	Se tiene pendiente unos paz y salvos de la EAAB, para unos contratos que se acabaron de terminar; por lo que se aporta la información sobre el contrato 596 de 2020 con el radicado EAAB número radicado E-2022-047031. (Presentado por Alcaldía San Cristóbal– XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	Pendiente. Ya está en proceso, a la espera de la firma del Ing. Jorge Barriga que regrese y se dé salida.
187	Caso que fue enviado al chat el pasado 22 de junio, relacionado con un poste que presenta daño en la base, desprovisto de concreto e inclinado hacia la vía, con riesgo de caída; localizado en la carrera 68 B entre calles 17 y 19 costado oriental; por lo cual solicita a todas las empresas que revisen a quien pertenece. (Presentado por IDU – XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22)	Delegados	TODAS LAS EMPRESAS	Pendiente.
188	Caso en la carrera 10 entre calles 12 y 12 B en la localidad de la Candelaria, donde hay una cámara en mal estado caso, al parecer de la EAAB; con faltante de la tapa, es un caso que fue reportado por el IDIGER. (Presentado por UMV – XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22)	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente.
189	Caso de una cámara de redes secas que estaba sin tapa en la calle 70 con carrera 77, y alguien le colocó una tapa de material no reciclable de la EAAB y como esta tapa no corresponde a la aerobase de la cámara, está prácticamente suelta y entonces puede sacarla un carro cuando pase; por lo que debe ser revisada por las empresas de redes secas; por lo que la Arq. Carmen Rocío López de la ETB,	Delegados	TODAS LAS EMPRESAS	Pendiente.

	solicita la información para verificar. (Presentado por EAAB – Zona 2 – XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22)			
190	En la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la calle 50 D entre carreras 12 B y 12 C; hay dos cámaras de la ETB, a las cuales se les colocaron unas tapas de la EAAB; las cuales deben retirarse, por lo que solicita a la ETB cuando se puede adelantar esta gestión. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22)	Pablo Ponce de León.	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se informa por parte de la ETB, que la cámara es de ENEL COLOMBIA (CODENSA) , por lo tanto pasa a su revisión.
191	ENEL COLOMBIA (CODENSA) viene desarrollando desde hace un par de años, un proyecto sobre la carrera 16 entre las calles 34 y 42 en Teusaquillo; el cual se ha demorado mucho por los permisos (CAR; IDPC, Ministerio, entre otros) y por un proyecto IDU que también se desarrolla allí. El día de ayer se encontró otra situación y es que en uno de los tramos que está reservado por ellos, en la Diagonal 40 A Bis con la carrera 16 y 17; se están haciendo trabajos sobre esta vía, que queda sobre el canal o quebrada arzobispo; y se requiere cruzar y se encuentra fresada la vía y allí hay un proyecto de la EAAB que es el “Corredor Ambiental del río Arzobispo”; pero también puede ser una intervención de la UMV; por lo que solicita que se revise por parte de dichas Empresas, esta situación; ya que se requiere coordinar esta intervención para no duplicar acciones y esfuerzos. (Presentado por ENEL COLOMBIA (CODENSA) – Zona 4 – XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22)	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente. Se informa por parte del Delegado de la UMV, que no se tienen intervenciones en este sector.
192	Se tiene pendiente el paz y salvo del contrato 173, que se está liquidando en este momento, para el tema de la iluminación del parque 073, se	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Debe enviarse información por parte de Camilo Riaño.

	<p>ha radicado en varias ocasiones y nuevamente esta semana se volvió a radicar; pues ya se tienen problemas con la comunidad porque el parque está sin iluminación, y se requiere también dicho paz y salvo para la liquidación del mismo.</p> <p>(Presentado por Alcaldía Tunjuelito – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22)</p>			
193	<p>Tiene que ver con una solicitud para una visita con la EAAB - Zona 2, sobre la cual, ya había sido enviada al Ing. Wilson Porras; donde la UMV va a intervenir en la carrera 96 entre calles 63 y 63 A y se van a hacer unas obras de rehabilitación parcial y antes de intervenir, se pide a la EAAB que revise unos problemas de aguas superficiales y sumideros, para que se puedan coordinar las intervenciones.</p> <p>(Presentado por UMV – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22)</p>	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.
194	<p>Se presentó un daño en la Localidad de Puente Aranda, en la carrera 67 entre Diagonal 2 y calle 4B; donde la UMV atendiendo la solicitud del IDIGER, se hizo presente en el sector y encontró un escape en la red de la EAAB; por lo cual, solicita a la EAAB su atención.</p> <p>(Presentado por UMV – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22)</p>	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona – 3	Pendiente.
195	<p>Para_Menciona que entendía que el IDU intervenía las rutas SITP; pero que la semana antepasada se estuvo revisando un tema de vías, y la Ing. Jacqueline Guevara, mencionó en un oficio que el IDU no va a realizar</p>	Álvaro Reinoso	IDU:	Pendiente.

	<p>reparaciones e igualmente el Ing. Luis Bernal, en una nota mencionó que no es competencia del IDU y da traslado a la EAAB. Actualmente la EAAB, inicia un contrato para intervenir en el barrio Juan Rey, sobre la antigua "Vía al Llano" (carrera 15 al Este con 84 Sur), por lo que solicita al IDU aclaración sobre este tema. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22)</p>			
196	<p>Menciona que el día de ayer se envió vía chat una fotografía sobre una cámara de ETB, en el área de intervención del contrato en el barrio La Belleza, sobre en la carrera 11 Este, al parecer trataron de robarse la tapa, la partieron y la dejaron allí; por lo que solicita su reposición. Sobre lo cual la Arq. Carmen Rocío López, menciona que ya se envió al área respectiva, para verificar. (Presentado por EAAB – Zona 4 – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22)</p>	Carmen Rocío López	ETB:	Pendiente.
197	<p>Pregunta al Ing. Pablo Ponce de León de ENEL COLOMBIA (CODENSA), sobre el avance del poste reportado que está presentando riesgo en la infraestructura ETB de la carrera 17 Este, por lo que el Ing. Pablo Ponce menciona que se está haciendo la indagación respectiva y se informará al respecto. (Presentado por ETB – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
198	<p>Para_Presenta una consulta para Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, sobre la Alcaldía de Kennedy, donde hay unos contratos de esta</p>		Alcaldía de Kennedy	Pendiente. Debe enviarse información por parte de CLARO.

	alcaldía que los dejaron abandonados con cámaras de aguas negras sin tapa; por lo cual pregunta cómo sería la reposición; por que también se han dañado andenes y hay riesgo para niños pues se puedan caer en estas infraestructuras. (Presentado por CLARO – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22)			
199	Se adelanta un contrato de consultoría de estudios y diseños de salones comunales; por lo que se pregunta ¿cómo es la revisión para la conexión de acometida de energía? Por lo que solicita dicha información a esta Empresa. (Presentado por Bosa– XXIV Sesión 2022 – 30-Jun-22)	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	La información requerida fue entregada por parte del Ing. Pablo Ponce de ENEL COLOMBIA (CODENSA), por lo tanto, sale del Comité.

6.1 Balance Compromisos:

- Casos presentados hasta la fecha (2022):	199
- Casos Resueltos hasta la fecha (2022):	90
- Casos pendientes hasta la fecha (2022):	109

7. TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; se logró resolver **dos (2)** de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el número **169** y **199**; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada	Decisión
	Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: Se lograron resolver dos (2) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números 169 y 199; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

8. COMPROMISOS

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1 Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 14-julio -22
2 Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 14-julio-22

9. CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye esta vigésima cuarta sesión del Comité, recordando a todas las entidades asistentes, la importancia de revisar el avance de los casos pendientes; pues ya superamos los 190 casos, por lo tanto, es necesario adelantar su finalización.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 14 de julio de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**WILLIAM RODRÍGUEZ CASTELLANOS
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU
Aprobó: William Rodríguez Castellanos -IDU

Anexo: Presentación casos UMV – Humberto Ramírez de UMV
Radicado Caso SDP 1-2022-69920 - Luis Alberto Quintero de SDP



UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL



BOGOTÁ

TEMAS 7 JUL 2022
COMITÉ OPERATIVO



Carrera 73D #38-02Sur

- La UMV, en la jornada de Puertas abiertas del día de ayer, recibe queja de un ciudadano que manifiesta que la EAAB, intervino con traslado de redes para el METRO en la Carrera 73D #38-02Sur y está vía no ha sido recuperada ocasionando molestias para la ciudadanía .
- Se solicita recuperar a la mayor urgencia. Gracias.





@UMV.Bogotá



Unidad de Mantenimiento Vial



@UMVbogota



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL



BOGOTÁ



DTCI

20223851111671

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., junio 06 de 2022

Señor
JOSE SANTOS CUESTA ROA
Carrera 7 No. 110 – 34 Sur
Bogotá - D.C.

REF: Comunicación Rad. 20225260998692 de 31/05/2022 (OFI22-00047045/IDM 11000000) – Intervención Calle 110 S entre carrera 5 y 7 - Localidad de Usme.

Cordial saludo:

En atención a la comunicación de la referencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Acuerdo No. 006 de 2021 del Consejo Directivo del IDU, en armonía con el artículo 15.4 de la Resolución No. 5984 de 2021, documentos en virtud de los cuales a la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura le corresponde la suscripción de las respuestas a las peticiones que se formulen ante el Instituto, de manera atenta se da respuesta a la petición formulada, con base en la información y documentación que reposa en los archivos de la Entidad o las bases de datos de la Entidad, según las competencias que le corresponden.

En virtud de lo anterior y con el propósito de atender el requerimiento allegado a través del Despacho del Vicepresidente de la República mediante el cual solicita la intervención de la vía ubicada en la Calle 110 S entre carrera 5 y 7, amablemente le informamos que una vez consultado el Sistema de Información Geográfica de la Entidad –SIGIDU-, se estableció que la vía de su interés hace parte de la Malla Vial Local de la ciudad y en consecuencia, su atención está a cargo de la Alcaldía Local de Usme y de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV, conforme lo señalado en los Acuerdos Distritales 740 de 2019 y 761 de 2020, respectivamente.

El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, atiende los proyectos de mayor escala e impacto, correspondientes a la malla vial arterial, conforme lo establecido en el Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento de Bogotá – POT.

Dado lo anterior, y conforme lo señalado en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, estando dentro del término legal, mediante copia del presente documento, damos traslado de su petición a la Alcaldía Local de Usme, a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021



DTCI

20223851111671

Información Pública

Al responder cite este número

Mantenimiento de la Malla Vial – UAERMV y a la Secretaría Distrital de Planeación, donde usted podrá realizar el seguimiento respectivo.

Finalmente, es importante mencionar que la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto distrital No. 555 el 29 de diciembre de 2021, "Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.", instrumento mediante el que se definen, entre otros temas, las competencias del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-, los Fondos de Desarrollo Local y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, sobre la construcción y conservación de la malla vial, la red de cicloinfraestructura y la red de infraestructura peatonal de la ciudad; razón por la cual el IDU se encuentra adelantando mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación con el fin de aclarar, entre otros aspectos, el período de transición correspondiente y la definición de competencias en materia de conservación, para la aplicación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial - POT en lo relacionado con lo citado anteriormente.

Cordialmente,

Luis Ernesto Bernal Rivera

Director Técnico de Conservación de la Infraestructura

Firma mecánica generada en 06-06-2022 12:08 PM

Anexos: Ocho (8) folios.

Cc Dorian De Jesus Coquies Maestre - Cdi.usme@gobiernobogota.gov.co Cp: (Bogota-D.C.)
cc Alvaro Villate Supelano Gerente De Intervencion Unidad De Mantenimiento Vial- Atencionalciudadano@umv.gov.co CP: (BOGOTA-D.C.)
cc Secretaria Distrital De Planeacion Maria Mercedes Jaramillo Garces - Servicioalciudadanogel@sdp.gov.co CP: 111311(BOGOTA-D.C.)
cc Cesar Augusto Pabon Camacho Asesor - Despacho Vicepresidencia De La Republica- Calle 7 No. 6 - 54 CP: (BOGOTA-D.C.)

Revisó: Sandra Constanza Perilla Moreno – Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura
Elaboró: Nancy Carolina Marino Gutierrez-Dirección Técnica De Conservación De La Infraestructura

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

FORMATO		
REQUERIMIENTOS ATENCION AL CIUDADANO		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-04	Gestión Social y Participación Ciudadana	4



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO www.idu.gov.co Correo electrónico: atnciudadano@idu.gov.co Calle 22 No.6-27 Tel 3386660 - 3387555 - 3412214 Fax: 4443037	Requerimiento IDU No: Radicado BTE No: Radicado ORFEO No: 20225260998692	Podrá validar este documento leyendo el siguiente código QR:

Fecha de Radicado AAAA/MM/DD	2022-05-31	Canal de Recepción	
Remitente	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ()	Radicado Bogotá te Escucha	
Interesado		Documento de identidad	
Dirección de correspondencia	CALLE 7 6 54 - contacto@presidencia.gov.co (D.C./BOGOTA)	datos de contacto	
Dirección del requerimiento	CARRERA 7 110 34 SUR ZONA QUINTA DE USME (D.C./BOGOTA)	Barrio / Localidad	VILLA ISRAEL/USME
No Contrato de Obra / No Contrato de Interventoría		Tipo de Requerimiento	
Criterio	Conservacion malla vial (IDU)	Subcriterio	Malla Vial Intermedia

Descripción del Requerimiento

TRASLADO DE COMUNICACION EXT22 00031735 REMITE PREOCUPACION Y NECESIDAD FRENTE A PAVIMENTACION DE LA VIA CALLE 110 SUR CARRERAS PARALELAS A ESTA EN EL BARRIO VILLA ISRAEL DE USME Y DONDE INFORMAN QUE ES MATERIAL ES SENSIBLE Y EN ESTAVIA TRANSITAN MUCHOS CARROS

Seguimiento

Objeto del contrato	Datos de Contacto del Punto IDU	
	Residente social	
	Dirección	
	Teléfono	
	Email	
	Horario de atención	

RECIBIO A SATISFACCIÓN	ATENDIÓ	APROBÓ
	472 - MARTHA JEANNETH FORERO	
CIUDADANO	Residente Social - CONTRATISTA	Residente Social - INTERVENTORIA

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Fwd: OFI22-00047045

Servicios Postales Nacionales SA <servicios.472@idu.gov.co>
Para: MARTHA FORERO <472marthaforero@gmail.com>

31 de mayo de 2022, 13:19

----- Forwarded message -----

De: **Correspondencia IDU** <correspondencia@idu.gov.co>
Date: mar, 31 may 2022 a la(s) 12:53
Subject: Fwd: OFI22-00047045
To: Servicios Postales Nacionales SA <servicios.472@idu.gov.co>

Buenas tardes, reenvío para radicar.
Cordial saludo,

----- Forwarded message -----

De: **Dirección General** <direccion.general@idu.gov.co>
Date: mar, 31 may 2022 a las 12:36
Subject: Fwd: OFI22-00047045
To: Correspondencia IDU <correspondencia@idu.gov.co>

Para radicar.

Cordial saludo,

DIRECCIÓN GENERAL
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Calle 22 # 6 27 – CP: 110311
Teléfono: (57) (1) PBX 338 6660 ext. 2005 - 2006
direccion.general@idu.gov.co



----- Forwarded message -----

De: **Fax Vicepresidencia** <faxvicepresidencia@presidencia.gov.co>
Date: mar, 31 may 2022 a las 12:15
Subject: OFI22-00047045
To: direccion.general@idu.gov.co <direccion.general@idu.gov.co>

Comendidamente remito el OFI22-00047045 y sus anexos

Resolución 692 del 29 de abril de 2022 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y sus modificaciones.
Principales medidas de bioseguridad:

- * Lávese las manos frecuentemente.
- * Evite aglomeraciones en espacios abiertos y cerrados.
- * Use correctamente el tapabocas cubriendo nariz y boca.
- * Siempre que sea posible mantenga una ventilación adecuada.

Protección de Datos: El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República está comprometido con el Tratamiento leal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de Información en: <https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/politica-privacidad-condiciones-uso> en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Con gusto se atenderán todas sus observaciones, consultas o reclamos en: sportes@presidencia.gov.co o contacto@presidencia.gov.co. Si no desea recibir más comunicaciones por favor informar al citado correo electrónico.

--

CORRESPONDENCIA

Subdirección Técnica de Recursos Físicos
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Calle 22 # 6 27 – CP: 110311
Teléfono: (57) (1) PBX 3386660 ext. 1105-1119-1147
correspondencia@idu.gov.co



--

Servicios Postales Nacionales 4-72
Contrato idu-1540-201
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Teléfono: (57) (1) PBX 3445000-3386660

3 adjuntos

 **OFI22-00047045 _ IDM.pdf**
131K

 **EXT22-00031735.pdf**
97K

 **07 Abril 2022 (1).docx**
15K



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

OFI22-00047045 / IDM 11000000
(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)
Bogotá D.C., 31 de mayo de 2022

Doctor
DIEGO SANCHEZ FONSECA
Director
Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá
Calle 22 No.6-27 Piso 11
Bogotá, D.C. Bogotá, D.C.
direccion.general@idu.gov.co



Clave: oGRSxCwSdE

OFI22-00047045 / IDM 11000000

Asunto: Traslado de comunicación EXT22-00031735

Respetado señor Director,

En nombre de la Señora Vicepresidenta de la República y Ministra de Relaciones Exteriores, reciba un cordial saludo.

De manera atenta, remito la comunicación radicada en esta entidad bajo EXT22-00031735, suscrita por el señor José Santos Cuesta Roa, quien remite la preocupación y necesidad frente a la pavimentación de la vía Calle 110 Sur y carreras paralelas a esta en el Barrio Villa Israel de Usme por parte del Instituto de Desarrollo Urbano.

Por lo anterior, en virtud de lo establecido en el Artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos traslado del presente escrito, para que en el ámbito de sus funciones y competencias, se sirva evaluar el caso expuesto en el documento anexo y tomar las acciones a que haya lugar.

Agradecemos enviar copia a este Despacho, sobre las actuaciones y/o decisiones al respecto adoptadas.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO PABON CAMACHO
Asesor
DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co

Pública





El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

Adjunto: EXT22-00031735
Elaboró:SFN

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co

Pública



Bogotá Dc 7-abril -2022

Señora.

Dra. Martha Lucia Ramírez Vicepresidenta De La Republica de Colombia.

Cordial Saludo.

Ref. Derecho De Petición.

Por medio de la presente Señora (Dra.) Martha Lucia Ramírez Vicepresidenta De La República de Colombia. De manera respetuosa y muy cordial redacto esta petición a nombre propio y me identifico como Cuesta Roa José Santos con CC. 19369970 de Bogotá.

Donde solicito su intervención ante la Sra. Alcaldesa Mayor del Distrito Capital, Alcaldesa menor de la localidad Quinta de Usme, consistente en que el IDU nos va a pavimentar la calle 110 Sur entre Kra 7 y 5, del barrio Villa Israel Zona Quinta De Usme, donde el IDU nos saca otras evasivas manifestando de que la capa de la calzada carreteable se ira a pavimentar de un material sensible donde desconocemos su material, anexando unas escalinatas, ya que dicha no vía no transitan carros pesados, donde solamente vehículos pequeños o familiares de los habitantes que residen en esta calle y el carro recolector de la basura, una que otra vez carros tipo turbo para descargar materiales de construcción o de mudanzas, donde nuestra peticiones no son tenidas en cuenta por ser ciudadanos del común y el IDU hacen sus proyecciones sin tenernos en cuenta ya que somos quienes residimos en esta calle a intervenir y la adecuación de las escalinatas impiden el transito vehicular.

También solicitamos que nos incluyan las Kras paralelas a la Calle 110 Sur para ser incluidas en estudios y diseños para su pavimentación y una parte de la calle 110 Sur se encuentra con una capa de cemento y adecuada por sus residentes y el IDU nos comunica que este tramo no lo interviene, mencionado lo anterior solicitamos Señora (Dra.) Martha Lucia Ramírez Vicepresidenta De La República de Colombia que esta petición no la dejen pasar por alto y la ejecución e intervención de la calle 110 Sur se realice en el trascurso de este año en curso ya que nos indican que su ejecución se demora bastante tiempo.

Por su atención prestada les quedo altamente agradecido en espera de una pronta solución ante mi petición radicada.

Att.

Cuesta Roa José Santos
Santoscuesta04@gmail.com
Cel 3123637669.

Kra 7 No 110-34 Sur Barrio Villa Israel Zona Quinta de Usme.

Asunto:

RV: Derecho de Petición.

Remitente:

JOSE SANTOS CUESTA ROA

Destinatarios:

Con copia a:

Fecha de Recibido:

11/05/2022 10:46:10 AM

Correo Peticionario: Contacto(contacto@presidencia.gov.co)

De (Remitente): JOSE SANTOS CUESTA ROA (santoscuesta04@gmail.com)

Enviado el: 11/05/2022 10:46:10 a. m.

Para: contactotres@presidencia.gov.co

Asunto: RV: Derecho de Petición.

De: santos cuesta

Enviado el: miércoles, 11 de mayo de 2022 10:45 a. m.

Para: Contacto

Asunto: Fwd: Derecho de Petición.

Buen día por medio de la presente radicó nuevamente este anexo para ser analizado por sus especialistas, ya que hasta la presente no he recibido número de radicado, comunicado para donde fue enviado o alguna notificación a las direcciones referenciadas en la petición. Agradeciendo su atención prestada y quedando atento a sus comentarios.

Cuesta Roa Jose Santos.

santoscuesta04@gmail.com

Buen dia por medio de la presente radicó el siguiente anexo para ser analizado por sus especialistas. Muchas gracias quedando atento a sus comentarios.

Att

Cuesta Roa Jose Santos
santoscuesta04@gmail.com

Cel 3123637669

Resolución 350 del 01 de marzo de 2022 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y sus modificaciones.

Principales medidas de bioseguridad:

- * Lávese las manos frecuentemente.
- * Use el tapabocas cubriendo nariz y boca.
- * Practique el distanciamiento físico.
- * Siempre que sea posible mantenga una ventilación adecuada.

Protección de Datos: El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República está comprometido con el Tratamiento leal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de Información en: <https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/politica-privacidad-condiciones-uso> en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Con gusto se atenderán todas sus observaciones, consultas o reclamos en: soportes@presidencia.gov.co o contacto@presidencia.gov.co. Si no desea recibir más comunicaciones por favor informar al citado correo electrónico.