

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL  
DISTRITO CAPITAL**

**ACTA No. 03 de 2022**

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA: 3 de febrero de 2022**

**HORA: 8:30 am a 10:00 am**

**LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet**

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Álvaro Reinoso	Profesional OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		Presidente Comité
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional IDU		X		
		Secretaría Distrital de Ambiente - SDA		X	
Luis Humberto Martínez Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM		X		
		Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
		Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
		Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

**SECRETARIA TÉCNICA:**

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

**INVITADOS PERMANENTES:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Oscar Gabriel Moreno	Zona 1 EAAB		X		
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB		X		
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB			X	
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB		X		
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB		X		
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO	X		
Pablo Ponce de León	Profesional CODENSA	ENEL CODENSA S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Dora Hernández	FDL Tunjuelito	Alcaldía Local de Tunjuelito	X		
Fabián Benavides Mauricio	FDL Usme	Alcaldía Local de Usme	X		
John Santofimio	FDL Usme		X		
John L. Betancourt	FDL Usme		X		

**CITACIÓN:** Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (02 DE 2022)
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

## DESARROLLO:

### 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

### 2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Presidente del Comité, Ing. Álvaro Reinoso, abre la sesión número 03 del año 2022, del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

### 3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.

#### 3.1 ALCALDÍA LOCAL DE USME

- Fabián Mauricio Benavides, Fondo de Desarrollo Local de Usme.

Menciona un caso para **CODENSA**: Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; se ha solicitado varias veces y últimamente por correo; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA, y se hizo recorrido el 18 de agosto de 2021, con Carlos Manuel Niño de CODENSA, pero a la fecha no se ha tenido respuesta.

Responde Pablo Ponce de CODENSA, y menciona que se escaló el caso a Carlos Niño de CODENSA, y pregunta que si después del recorrido se hizo alguna solicitud; por lo que solicita enviarla al correo [pablo.poncedeleon@enel.com](mailto:pablo.poncedeleon@enel.com), para hacer seguimiento con Carlos Niño.

- John Santofimio, Fondo de Desarrollo Local de Usme.

Menciona un caso para **CODENSA**: Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra Veintidós millones de pesos por hacer ese traslado, por lo que solicita un contacto de CODENSA, para revisar el tema; pues ya se culminó la obra y se solicitaron los paz y salvos respectivos.

Responde Pablo Ponce de CODENSA, que imagina que alguien operativo de la zona debió haber hecho visita, evaluado y presupuestado el caso, por lo que solicita enviar al correo la información para hacer la averiguación respectiva con Leonardo Garcés.

Pregunta José Ricardo Velasco, que si en ese poste hay redes de Telecomunicaciones, porque es importante revisar si hay alguna red de CLARO; responde John Santofimio, que se hizo las solicitudes respectivas; por lo que José Ricardo Velasco menciona que se enviará un correo para solicitar fotos, hacer visitas y revisar el tema.

- John L. Betancourt, Fondo de Desarrollo Local de Usme.

Hace referencia a los Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a **CODENSA**, pero no se ha tenido respuesta, luego se enviará la información; Con **VANTI**, sobre estos contratos, se habló con la Ing. Lina Beltrán, para el pago de las multas, que están en trámite; así mismo con **ETB** se han presentado las solicitudes de paz y salvo y con **EAAB**, se han presentado los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta.

Responde Carmen Rocío López de ETB y solicita la información con los antecedentes, al correo [carmen.lopez@etb.com.co](mailto:carmen.lopez@etb.com.co)

### 3.2 ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

- Dora Hernández, Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito.

Menciona la situación de los contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, en este momento están suspendidos por unos tramites con CODENSA y la UAESP, por el tema de la energización; se han hecho reuniones con CODENSA con Hernando Serrano, pero ayer se devolvió la documentación; por lo tanto solicita al Ing. Pablo Ponce de CODENSA, la colaboración sobre el tema.

Responde Pablo Ponce de CODENSA, y que se envié la información al correo mencionado anteriormente, para hablar con Hernando Serrano y revisar el caso.

## 4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (02 de 2021)

- Luis Alberto Quintero Vega: Secretaria Distrital de Planeación

Se da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **02** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **27 de enero** de 2022; sobre la cual Onisalba Segura del IDU, hace la precisión de las direcciones de unos casos presentados en dicha sesión; no se hacen más observaciones por los asistentes, por lo cual, queda aprobada la citada acta **02** de 2022. Se menciona además, que el Informe de Gestión correspondiente al IV trimestre de 2021, ya quedó publicado en la página Web de la SDP, en la fecha correspondiente.

## 5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

### 5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

1. Álvaro Reinoso – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Hace referencia a un requerimiento de la **EAAB**, sobre un daño (perforación) en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste por parte de CODENSA, por lo tanto, ya se hizo el requerimiento a **CODENSA** para hacer las investigaciones respectivas; igualmente revisando en el SIG del IDU se identificó que se la alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, esta haciendo unas intervenciones, por lo tanto, debe coordinarse con ellos para la reparación de la tubería.

Responde Pablo Ponce de CODENSA, que le llegó un correo de la zona operativa respecto a ese caso, en el barrio Palermo Sur de la Localidad de Rafael Uribe, que dentro del reporte de la plataforma que se tiene para la asignación de trabajos a los contratos, no aparece ningún trabajo programado en esa zona, desde la parte de redes, debe entonces revisarse si es por parte de alumbrado público y/o de la alcaldía Local.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que se revisó también la información de licencias de excavación, y no se encontró registro; lo que se informa por parte de la EAAB, es que se trata de una puesta a tierra; por lo que pide a Nubia Riaño que amplíe dicha información.

Interviene la Ing. Nubia Riaño de la EAAB, informando que a ella le llegó en un correo la información del caso, y que se trata de un polo a tierra por parte de **CODENSA**; por lo cual se está haciendo la verificación y averiguando con Alcaldía Local, para conocer que información se puede brindar. Por lo anterior, Jaqueline Friede, menciona el nombre del nuevo coordinador de Rafael Uribe Uribe; que es Héctor Erira con celular 3104805945, para hacer las coordinaciones respetivas.

## 2. Onisalba Segura - Dirección Técnica de Conservación de Infraestructura.

Hace referencia a los compromisos pendientes desde el acta anterior:

- Para la EAAB: Caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía, continúa pendiente.
- Intervención EAAB en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de EAAB, sin recuperación de la carpeta con afectación a la movilidad, continúa pendiente.
- Intervención EAAB de la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 sin recuperación de la parte intervenida, continúa pendiente.
- Intervención EAAB, afectación de pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29, continua pendiente. De este se envió al chat el estado al día de hoy.
- Intervención EAAB, en la calle 68B Sur numero 10-19, donde fueron retirados los escombros pero no fue recuperada la vía ni el espacio publico, que fue enviado al chat del Comité, continua pendiente.
- Para CODENSA: los faltantes de tapas en Autopista Norte Calle 207 en el andén contiguo al puente peatonal; ya fue atendido, por lo tanto sale del comité.

Así mismo, hace referencia a los otros casos nuevos presentados en la sesión anterior:

- Para **EAAB**: Solicitud ciudadana en la calle 48 Sur por carrera 5 P, en la Urbanización Marruecos, en la UPZ 54 Marruecos de la localidad de Rafael Uribe

Uribe, sobre un hueco en la vía, se solicita a la EAAB que verifique y las acciones para cuando?; está Pendiente.

- Para **EAAB**: Caso en puente peatonal, que corresponde al contrato IDU 1629 de 2019, la identificación del puente es PKID24124698, es en la Avenida Ciudad Villavicencio por Carrera 88G, este puente fue intervenido por el mencionado contrato IDU; pero ya no existe; y se recogió información de obras de la EAAB por contrato 1012550004312020, y que a través de esa obra se retiro el puente; por lo tanto, se solicita que se verifique si esa obra es de la EAAB, e igualmente se informe si se obtuvo permiso por parte del IDU, para su retiro; está pendiente de información.
- Para **EAAB**: Se trata del Contrato IDU 1696 de 2020 y la interventoría radicó en la EAAB con número E-2022-004494 del 26-ene-22, donde se solicita a la EAAB gestiones para la reparación del daño en la red de 4", que descarga el bombeo del conjunto residencial Buganvilla, ya que atraviesa la calle 147 por carrera 21 y genera filtraciones, y afectando una intervención del IDU y dicho contrato esta por culminarse; por lo que se requiere a la EAAB formalice con el conjunto dicha situación, para hacer los arreglos y que el IDU pueda terminar los trabajos allí programados, esta pendiente de información.
- Para **EAAB**: Se solicita información sobre el contrato EAAB mediante el cual se está haciendo una intervención en la Calle 92 con Carrera 14, por lo que se requiere dicha información. Luego del pasado comité, se corrigió la dirección (Calle 92 y no 82), pasando a ser competencia de la zona del Ing. Oscar Moreno, y se recibió información al respecto y el IDU pudo enviar comunicación al peticionario y queda a la espera si se resolvió completamente.

Finalmente se solicita a las empresas presentes, revisar los temas pendientes para resolverlos y sacarlos del comité.

## 5.2 INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL – UMV

### 1. Humberto Ramírez – Profesional UMV.

Presenta los siguientes casos:

- Para **EAAB**: Caso carrera 69H entre calles 86 y 87; a raíz de una queja sobre un hueco en el sector y en enero la ETB y la EAAB visitaron el sitio y determinaron que sus estructuras estaban bien; sin embargo, la semana pasada se encontró que el sumidero que hay de la EAAB, está enterrado y se requiere levantarlo, por lo que solicita una visita conjunta.
- En la Avenida de la Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se han venido desarrollando unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quien es la intervención; por lo tanto, se sugiere colocar la información respectiva a partir de una valla, para señalar e indicar a que corresponde la obra; también por el tema comunitario. Adicionalmente en esa Avenida la Esperanza; sobre el separador, hay un giro, y los ciclistas han sido casi atropellados, por lo carros que hacen el giro.
- Para **EAAB**: Corresponde a la Zona 1 de la EAAB, ya que la UMV va a hacer una rehabilitación de una vía en retorno de la Avenida Suba alrededor de Boulevard Niza, pero se han encontrado estructuras de la EAAB, sobre la calzada, sumideros y valvular, por lo que se requiere una visita conjunta para revisar el tema.

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona información sobre el tema de la Avenida Villas, la EAAB, hace alrededor de 2 años ejecutó un contrato de red matriz de acueducto, desde la 147 hasta la 134, es posible que con ellos se consiga información más clara. Menciona Humberto Ramírez, que parece ser que este caso corresponde a unos sumideros que estaban al borde la calzada pero con la codificación del Centro Comercial, quedaron en el centro de la calzada; igualmente se hará el contacto.

### 5.3 INTERVENCIÓN DE ETB

#### 1. Carmen Roció López.

Menciona que al hacer la revisión de los casos reportados en las actas, se encontraron dos casos que no están incluidos, por lo que se terminará dicha revisión y se enviará el cuadro actualizado el próximo lunes 7 de febrero en la mañana.

Así mismo, presenta el siguiente avance de los casos en curso:

- Sobre la solicitud ciudadana (caso 8) presentada por la SDP, en la primera sesión 2022 (revisión poste de la Carrera 8 G Bis A No. 164 A - 76 de SONIA PATRICIA DULCEY), se escalo al área de mantenimiento y esta actividad está programa para el 4 de febrero de 2022.
- Sobre el caso **11** con **EAAB**, de la filtración de la Cámara del terminal y que tiene interferencia con el Contrato del IDU el número 1286 de 2020; por lo cual se había requerido una visita conjunta, para revisar este tema, se intentó comunicarse con Luis Francisco Rodríguez de la EAAB; pero no fue posible, por lo cual se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, y el Ing. Alexander mogollón estuvo intentando contactarlo, pero no se tuvo respuesta, por lo cual sigue Pendiente.
- El caso **15** con **EAAB** - Zona 2; El año pasado se realizó una visita donde se hizo un acta de acuerdo donde se le solicitó a la EAAB realizar la protección al tubo que pasa por la cámara, se revisó en terreno pero este compromiso no se ha cumplido. Este es en la Carrera 10 Calle 72; por lo sigue pendiente.
- En el caso **19** de **EAAB**: Se realizó visita y se encontró que no se ha podido identificar la cámara que tiene pendiente la reparación de la pared, por las filtraciones de agua que tienen, esto es en Transversal 59B por calle 127D, el delegado informa que en esta cuadra hay 4 cámaras que presentan filtración de aguas residuales y que esta pendiente por parte de EAAB, realizar la limpieza con el Vactor, para proceder a realizar dicha visita; por lo que sigue pendiente.
- Sobre el caso **21** con **EAAB**, relacionado con la Calle 166 por carrera 54; el año pasado se hizo visita con acta de acuerdo para pañetar el muro, pero no se ha cumplido dicho compromiso; por lo tanto sigue pendiente.
- Sobre el caso **23**, sobre instalación de una ductería de **CODENSA**, en infraestructura de ETB, en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10; teniendo en cuenta que la cámara era de tipología antigua, se redujo mucho el espacio de la cámara; por lo que se informa que se han hecho reuniones con CODENSA, solicitando por una parte el retiro de los ductos para liberar el espacio y en otra parte, retiraron lo ductos pero los taparon con SIKA por lo que se solicita que se sellen por completo y definitivamente, por lo que sigue pendiente.

Los demás casos, siguen pendientes y estos son:

- Para EAAB - Zona 2: se pregunta sobre las cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que llegaron.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Tema Enel Codensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para Enel Codensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento.
- Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB
- Para Codensa: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa.
- Para EAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero.
- Para EAB: Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales.
- Hace referencia al caso de Titán con la **UMV**, que se estaría pendiente de la información que llegue de la visita a terreno.
- Sobre el caso del poste reportado por **CODENSA**, considera que es importante tener el antecedente sobre el cual se le informó a ETB sobre el retiro del poste. Así mismo, luego de la visita que se hizo, en el reporte enviado, se está analizando la probabilidad de reubicación del poste, y se informaría en el próximo comité y pues si es necesario hacer una visita conjunta.
- Para **IDU**: Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, para ejecutar obras, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no se ha solicitado delegado, por lo tanto debe solicitarse para hacer el seguimiento.
- Para **IDU**: Se siguen recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y de otros funcionarios, y aunque se ha manifestado en varias ocasiones, sigue ocurriendo y genera inconvenientes al interior de la ETB.
- Para **IDU** y **CODENSA**: Se menciona el recibo de un oficio IDU, en el que enviaban varios puntos con direcciones de puentes vehiculares donde el IDU tiene previsto adelantar acciones de mejoramiento de espacio público; en las visitas que se han

hecho se han encontrado infraestructura de CODENSA, por lo que se quería informar este hecho.

Se presentan los siguientes nuevos casos, por parte de ETB:

- Para **EAAB**: En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria, por lo que se han enviado correos.
- Para **EAAB**: Caso 20, ya presentado de filtración en la Central de ETB de San José frente a Bavaria , el problema es que en época de lluvia se inundan, por lo tanto solicita a la EAAB, una visita conjunta ojalá mañana mismo. Luis Francisco Rodríguez menciona que se programa de una vez.

Finalmente informa que el delegado de la ETB, ha manifestado no tener comunicación con las personas que se han designado para atender los casos, no se ha recibido reportes o avances, sin respuestas, por lo que solicita atender estos requerimientos.

Toma la palabra Luis Francisco Rodríguez de la zona 3 de la EAAB, y menciona sobre un correo que envía a la Arq. Carmen Rocío López, respecto al tema del caso **14**, (Transversal 40), donde se informa que ya se efectuó, y pregunta que si ya se verificó; por lo que la Arq. López dice que lo están verificando. Así mismo, hace referencia a que Carlos Rivera en el caso del terminal, ya solicitó por el nuevo contrato la verificación, y se le envió el contacto al contrato de espacio público para que se reúnan con el Ing. Mogollón, y se pueda finiquitar este tema.

## 5.4 INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO – EAAB

### 1. Oscar Gabriel Moreno – Zona 1 EAAB

Menciona que al revisar el listado de pendientes, se tiene el siguiente avance:

- En el caso **1**, sobre “el Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54”; menciona que en diciembre se hicieron verificaciones y se encontraron unas 6 perforaciones de mas o menos un metro cuadrado, entre la 152 y 154, las estaban haciendo para un contrato del IDU, no asegura que contrato era, pero sabe que tenía que ver con ciclorrutas; por lo tanto, no tiene nada que ver con la EAAB.

Interviene la Ingeniera Onisalba Segura, y menciona que se van a verificar la dirección, e indagar sobre el tema de los apiques encontrados para las posibles intervenciones en la ciclorruta; por lo que el Ing. Álvaro Reinoso aclara que en la carrera 54 de la calle 146 hacia el norte, el IDU va a construir una alameda por el canal córdoba, con el arreglo de andenes y vía por valorización, entonces los apiques pueden haberse hecho para revisar el estado del suelo para diseños, pero igual deben recuperarse. Concluye la Ing. Segura, que revisará los antecedentes del caso para verificarlo.

- En el caso 3, sobre “intervención de la EAAB entre la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 sin recuperación de la parte intervenida”, se solicitó visita del inspector, e informó que no se encontraron reparaciones pendientes y que hubo reparcho en la calle 134; entonces, no habría temas pendientes por parte de la EAAB. Por lo anterior, se acuerda sacar este tema del comité.
- Con respecto al tema que presentó la Ing. Onisalba Segura de un tema en la calle 92 número 14-56, sobre una filtración que llegaba a un sótano, se hizo visita de verificación dos veces, y se informó que allá no hay ninguna filtración, por lo tanto, debe verificarse si la dirección es correcta, para ir al sitio que corresponde y hacer una visita conjunta; por lo que la Ing. Segura menciona que fue la dirección informada y luego corroborada; y se refiere a la información de la visita realizada, donde no se tenía una queja como tal, por lo cual se revisó la información, incluso con otras áreas del IDU, por lo que propone dejar el caso allí en espera de su evolución, sino para cerrarlo; igualmente el Ing. Álvaro Reinoso, solicita el informe de dicha visita para cerrar el caso.

Finalmente, el Ing. Oscar Moreno informa que a partir de la fecha, el Ing. Humberto Madrid, estará acompañando en el comité.

## 2. Juan Carlos López – Zona 4 EAAB

En principio, hace referencia al caso presentado en el comité anterior, sobre el caso del poste en el barrio la belleza, por lo que agradece al Ing. Pablo Ponce de CODENSA, porque ya se atendió el caso desde el sábado pasado, haciendo los arreglos necesarios, por lo tanto, sale del comité.

Así mismo, pregunta por el avance del caso del poste sobre la vía en el barrio Santa Rita Sur oriental; por lo que el Ing. Álvaro Reinoso, informa que el Ing. Pablo Ponce de CODENSA, debió retirarse por otra reunión, pero que puede comunicarse con él, vía correo.

## 6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (Sesión 02 de 2022), por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes, los cuales serán revisar en la siguiente sesión; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
1	Caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien arregla la vía (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> En diciembre se hizo visita y se encontraron unas perforaciones en la vía, por lo que no hay pendientes de la EAAB. Se debe revisar.

2	Intervención EAAB en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de EAAB, sin recuperación de la carpeta con afectación a la movilidad (presentado por IDU - 2021).	Delegados	EAAB	Pendiente
3	Intervención EAAB de la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 sin recuperación de la parte intervenida (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	Resuelto, por lo tanto sale del comité.
4	Intervención EAAB, afectación de pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29 (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente Se envió al chat el estado actual.
5	Intervención EAAB, en la calle 68B Sur numero 10-19, donde fueron retirados los escombros pero no fue recuperada la vía ni el espacio publico, que fue enviado a chat esta semana (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente
6	Los faltantes de tapas en Autopista Norte Calle 207 en el andén contiguo al puente peatonal (presentado por IDU - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Resuelto, por lo tanto sale del comité.
8	Revisión caso de poste en la Carrera 8 G Bis A No. 164 A - 76, por solicitud ciudadana de la Señora SONIA PATRICIA DULCEY (presentado por SDP – 1era. Sesión 2022)	Delgados	ETB, CODENSA, CLARO, MOVISTAR	Se tiene avance, Se programa actividad de revisión por ETB, para 04 de febrero de 2022.
10	Desestabilización de poste de alumbrado público, con dirección Calle 66 Sur No. 10 B – 02 Este. (Presentado por EAAB – 1era. Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Se atendió por parte de CODENSA, por lo tanto fue resuelto y sale del comité.
11	Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EABB, acciones se han tomado o cuando se va a arreglar (presentado por ETB - 2021)	Luis Francisco Rodríguez – Zona 3	EAAB	Pendiente. Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, y el Ing. Alexander mogollón estuvo intentando contactarlo, sin respuesta.
12	Para EAAB - Zona 2: se pregunta sobre las cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que llegaron (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente

14	Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> <b>Debe verificarse por ETB si ya se realizó.</b>
15	Para EAAB Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> <b>Se revisó en terreno la cámara pero no se ha cumplido.</b>
16	Tema Enel Codensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>
17	Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>
18	Caso de Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga de aprobación de ETB. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>
19	Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> <b>El delegado informa que hay 4 cámaras con filtración de aguas residuales, está pendiente que EAAB, limpie con el vector.</b>
20	Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b>
21	Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> <b>Se realizó visita y no se ha pañetado el muro.</b>

22	Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara. (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	<b>CODENSA</b>	<b>Pendiente.</b>
23	Mantener las condiciones de la Infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	<b>ALCALDÍA DE LA CANDELARIA</b>	<b>Pendiente.</b> Se han hecho reuniones con <b>CODENSA</b> , solicitando el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.
24	Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b> Se hizo la verificación que se dice que no hay filtración. Por lo tanto se dice que se puede hacer visita conjunta para verificar.
25	Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	<b>CODENSA</b>	<b>Pendiente.</b>
26	Reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. Están atentos para brindarles acompañamiento. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
27	Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB (Presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	<b>CODENSA</b>	<b>Pendiente.</b>
28	Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Pablo Ponce de León	<b>CODENSA</b>	<b>Pendiente.</b>

29	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	Pendiente.
30	Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )	Delegados	EAAB	Pendiente.
31	Caso de cables descolgados que corresponden a otros operadores y en un poste de ETB, en la Calle 161 A con carrera 19 A (presentado por <b>ETB - I Sesión 2022</b> )	Delegados	MOVISTAR, CLARO CODENSA	Pendiente.
32	En la Calle 69 H con calle 87, se recibió un reporte de la Alcaldesa Claudia López, sobre un hundimiento que queda detrás del Centro Comercial Titán (presentado por <b>ETB - I Sesión 2022</b> )	Humberto Ramírez Gómez	UMV	Se tiene avance. Se tiene pendiente el resultado de visita el día de hoy; se reportará vía chat Comité
33	Solicitud de espacio en en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por <b>CLARO S. A. – I Sesión 2022</b> )	Delegados	IDU CODENSA	Pendiente.
34	Solicitud ciudadana en la calle 48 Sur por carrera 5 P, en la Urbanización Marruecos, UPZ 54 Marruecos, Localidad de RUU, sobre un hueco en la vía, se solicita a la EAAB que verifique. (presentado por <b>IDU – II Sesión 2022</b> )	Delegados	EAAB	Pendiente.
35	Caso Intervención puente peatonal, con contrato IDU 1629 de 2019, con identificación PKID24124698, en Av. Ciudad Villavicencio /Carrera 88G; la solicitud, es que se verifique si esa obra es de la EAAB y si se tuvo permisos del IDU. (presentado por <b>IDU – II Sesión 2022</b> )	Delegados	EAAB	Pendiente.
36	Contrato IDU número 1696 de 2020 y la interventoría radicó en la EAAB con el número E-2022-004494 del 26-ene-22, donde solicita a EAAB agilizar la reparación del daño en la red de 4", que descarga el bombeo del conjunto	Delegados	EAAB	Pendiente.

	residencial Buganvilia, atraviesa la calle 147 por la carrera 21. (presentado por <b>IDU – II Sesión 2022</b> )			
<b>37</b>	Información sobre el contrato EAAB - intervención en la Calle 92 con Carrera 14-56, (presentado por <b>IDU – II Sesión 2022</b> )	Delegados	<b>EAAB</b>	Se hizo visita y se verificó que no hay pendientes. Se solicita informe de visita para cerrar caso.
<b>38</b>	Caso del IDU, informado en el chat, sobre un daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB; se informó que era un tema de Red Matriz. (presentado por <b>UMV – II Sesión 2022</b> )	Delegados	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>39</b>	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua., (presentado por <b>UMV – II Sesión 2022</b> )	Delegados	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>40</b>	Caso <b>IDU</b> , de la calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, donde DELTEC, informó que no se hizo intervención alguna; debe revisarse si fue una intervención anterior y si se hace una visita, ya que se trata de redes eléctricas. (presentado por <b>CODENSA – II Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	<b>CODENSA</b>	<b>Pendiente.</b> Pablo Ponce se compromete a escalar el caso al interior de CODENSA, en la zona respectiva.
<b>41</b>	Caso <b>ETB</b> , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste; apoyo en este tema. (presentado por <b>CODENSA – II Sesión 2022</b> )	Carmen Rocío López	<b>ETB</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>42</b>	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por <b>CODENSA – II Sesión 2022</b> )	Wilson Porras	<b>EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>

43	Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no se ha solicitado delegado. (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>
44	Se siguen recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y otros funcionarios, lo cual genera inconvenientes al interior de ETB. (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022</b> )	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>
45	Recibo de un oficio IDU, con direcciones de puentes vehiculares que el IDU mejorará el espacio público; en las visitas que se han hecho se ha encontrado infraestructura de CODENSA, (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>
46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, donde ya se hizo la solicitud a CODENSA y se respondió que se cobraba por el traslado del poste, pero no ha salido el recibo y sigue estancado el tema; la dirección es Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por <b>EAAB – II Sesión 2022</b> )	Pablo Ponce de León	CODENSA	<b>Pendiente.</b>
47	Informa que ya se priorizaron los 4 puntos a intervenir y hoy se harán acciones en el sitio, por lo que está tarde se coordinarán las acciones para resolver este caso. (presentado por <b>EAAB – II Sesión 2022</b> )	Mario Insuasty	GAS NATURAL	<b>Pendiente.</b> Estará atento para resolver los temas que se requieran

## 7. TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

### 7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; se lograron resolver tres (3) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números **3, 6 y 10**; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

### 7.2 Aumento del nivel de coordinación entre entidades del Distrito, Empresas de Servicios Públicos y las Alcaldías Locales, para ejecución de obras de los Fondos de Desarrollo Local.

A partir de la participación de las Alcaldías Locales dentro del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; se establece un mayor nivel de coordinación con las demás entidades distritales y/o empresas de servicios Públicos participantes, para la ejecución de obras por parte de los fondos de desarrollo Local, lo cual facilita el desarrollo de las mismas.

<b>Icono</b> Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada	<b>Decisión</b>
	<b>Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</b>
<b>Síntesis:</b> Se lograron resolver tres (3) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números 3, 6 y 10; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.	
	<b>Aumento del nivel de coordinación entre entidades del Distrito, Empresas de Servicios Públicos y las Alcaldías Locales, para ejecución de obras de los Fondos de Desarrollo Local.</b>
<b>Síntesis:</b> Se establece un mayor nivel de coordinación entre las Alcaldías Locales con las demás entidades distritales y/o empresas de servicios Públicos participantes, para la ejecución de obras por parte de los fondos de desarrollo Local.	

## 8. COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 10-Feb-22
2	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 10-Feb-22

## 9. CONCLUSIONES

Concluye esta sesión 3, el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, presidente del Comité, agradeciendo a todos la participación en el día de hoy, recordando la importancia de insistir con las áreas internas de cada una de las entidades distritales y/o empresas de servicios participantes en este comité, para resolver los casos en curso e irlos sacando, como se ha logrado el día de hoy, con el avance presentado.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 10 de Febrero de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**ALVARO REINOSO GUERRA  
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA  
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP  
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra - IDU

Anexo: Presentación casos UMV – Humberto Ramírez Gómez.



**UMV**

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL**



**TEMAS 3 FEB 2022**  
**COMITÉ OPERATIVO**






## Carrera 69H entre Calles 86 y 87

**12 de Enero.** La EAAB y la ETB, realizan visita conjunta. Informan que sus estructuras están bien. Requieren que la UMV haga el parcheo.

**28 de Enero.** La UMV visita e informa que para hacer el parcheo se requiere levantar “el sumidero porque esta enterrado “





## Av. Esperanza costado sur, entre Av. Boyacá y Cra 72 C



1. Excavaciones aisladas pero sin identificación del ejecutor.
2. Paso indebido sobre separador . Peligro de accidentes.
3. Cámara sin tapa .



CL 127D ENTRE TV59B Y TV 60, (RETORNO DE LA AV SUBA ALREDEDOR DEL BULEVA NIZA)

CALLE 127D ENTRE AK 58 Y TV 59B

CIV11010111, PRIORIZADO COMO REHABILITACION



SUMIDERO EN EL EJE DE LA VIA



VALVULA DE ACUEDUCTO EN LA VIA

Solicitud: visita conjunta con la EAAB.





@UMV.Bogotá



Unidad de Mantenimiento Vial



@UMVbogota



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**UMV**  
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

**BOGOTÁ**