

INFORME DE GESTIÓN – IV TRIMESTRE 2023

Período: Octubre – Noviembre - Diciembre

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

NOMBRE DE LA INSTANCIA: Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

NÚMERO Y FECHA DEL REGLAMENTO INTERNO: Acuerdo 001 del 21 de abril de 2021.

NORMAS:

| TÍTULO | DESCRIPCIÓN | FECHA DE EXPEDICIÓN |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| Decreto 550 de 1998 | Por el cual se crea el Comité Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones. | Junio 16, 1998 |
| Decreto 307 de 1999 | Por el cual se deroga el Decreto 521 de 1996 y el Parágrafo Segundo del artículo 20. del Decreto 550 de 1998. | Mayo 10, 1999 |
| Decreto 286 de 2002 | Por el cual se modifica el artículo cuarto del Decreto No. 550 de 1998. | Julio 8, 2002 |
| Decreto 327 de 2019 | Por medio del cual se racionalizan y actualizan las Instancias de Coordinación del Sector Planeación. | Junio 12, 2019 |
| Resolución 233 de 2018 | Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital. | Junio 08, 2018 |
| Resolución 753 de 2020 | Por la cual se modifica la Resolución 233 del 08 de junio de 2018 “Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital”. | Octubre 21, 2020 |
| Resolución SDP 2049 de 2023 | Por la cual se delega y se designa la participación de la Secretaría Distrital de Planeación en las instancias de coordinación del Distrito Capital. | Noviembre 23, 2022 |

ASISTENTES:

(Rol: **P**: Presidente. **S**: secretaría técnica. **I**: integrante. **IP**: invitado permanente. **O**: otros)

A continuación, se presenta la relación de sesiones que se realizaron para el período de julio, agosto y septiembre de 2023, discriminando por sector, entidad y rol de cada uno de los participantes:

| Sector | Entidad | Nombre | Cargo | Rol | Oct | Nov | Dic | Total |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|
| 2. Gobierno | Alcaldía Local de Antonio Nariño | Juan Antonio Zafrá Ruiz | Profesional FDL de Antonio Nariño | O | 1 | | | 1 |
| | | Luis Alfredo Quezada Aldana | Profesional FDL de Antonio Nariño | O | 1 | | | 1 |
| | | Manuel Eduardo Álvarez Vanegas | Profesional FDL de Antonio Nariño | O | 1 | | | 1 |
| | | Valentina Rocha Vega | Profesional FDL de Antonio Nariño | O | 1 | | | 1 |
| | | Yenis Acevedo | Profesional FDL de Antonio Nariño | O | 1 | | | 1 |
| | Alcaldía Local de Barrios Unidos | Andrés Felipe Chavarro | Profesional FDL de Barrios Unidos | O | 1 | | | 1 |
| | | Johnny Chinchilla | Profesional FDL de Barrios Unidos | O | 1 | | | 1 |
| | Alcaldía Local de Bosa | Emma Viviana Bermúdez Garzón | Profesional FDL de Bosa | O | | 1 | | 1 |
| | | Juan Vargas | Profesional FDL de Bosa | O | | 1 | | 1 |
| | | Laura Muñoz | Profesional FDL de Bosa | O | | 1 | | 1 |
| | | Rosa Gómez | Profesional FDL de Bosa | O | | 1 | | 1 |
| | Alcaldía Local de Engativá | Nubia Margoth Vallejo Molina | Profesional FDL de Engativá | O | | | 1 | 1 |
| | Alcaldía Local de Mártires | Johnny Chinchilla | Profesional FDL de Los Mártires | O | 1 | | | 1 |
| | | Maikel Domínguez | Profesional FDL de Los Mártires | O | 1 | | | 1 |
| | Alcaldía Local de Puente Aranda | Juan Alfredo Torres Prieto | Profesional FDL de Puente Aranda | O | 1 | | | 1 |
| | Alcaldía Local de Rafael Uribe | Fernanda Chávez | Profesional FDL de Rafael Uribe | O | 1 | | | 1 |
| | Alcaldía Local de Santa Fe | Magda Lorena Dávila | Profesional FDL de Santa Fe | O | | 1 | | 1 |
| | | Sebastián Rodríguez | Profesional FDL de Santa Fe | O | | 1 | | 1 |
| | Alcaldía Local de Suba | Francisco Granados | Profesional FDL de Suba | O | 1 | | | 1 |
| | Alcaldía Local de Sumapaz | Nasly Ximena Lozano | Profesional FDL de Sumapaz | O | | 1 | | 1 |
| Nelson Estrada | | Profesional FDL de Sumapaz | O | | 1 | | 1 | |
| Alcaldía Local de Teusaquillo | Javier Rubio Rodríguez | Profesional FDL de Teusaquillo | O | 1 | | | 1 | |
| Alcaldía Local de Tunjuelito | John Aguirre Correa | Profesional FDL de Tunjuelito | O | | 1 | | 1 | |
| Secretaría Distrital de Gobierno | Jacqueline Friede V. | Profesional SDG | IP | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 4. Planeación | Secretaría Distrital de Planeación – SDP | Anamaría Solano Monroy | Profesional Subdirección Planes Maestros | S | 1 | | | 1 |
| | | Paola Andrea Gámez Tabimba | Profesional Subdirección Planes Maestros | S | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 10. Ambiente | Secretaría Distrital de Ambiente – SDA | Juan Sebastián Acevedo Iriarte | Profesional SDA | I | 2 | 4 | | 6 |
| 11. Movilidad | | Álvaro Reinoso Guerra | Profesional DTAI | I | 4 | 4 | 1 | 9 |

| Sector | Entidad | Nombre | Cargo | Rol | Oct | Nov | Dic | Total |
|--------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|
| | Instituto de Desarrollo Urbano – IDU | Onisalba Segura de Arbeláez | Profesional OCIT | I | 3 | 5 | 1 | 9 |
| | | William Rodríguez | Director OCIT | P | 4 | 5 | 1 | 10 |
| | Secretaría Distrital de Movilidad – SDM | Martha Helena Silva Morales | Profesional SDM | I | 3 | 4 | | 7 |
| | Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV | Humberto Ramírez Gómez | Profesional UMV | I | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 12. Hábitat | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB | Javier Patiño Pérez | Zona 5 EAAB | IP | 1 | 3 | | 4 |
| | | José Mauricio Mahecha G. | Zona 1 EAAB | IP | 1 | 3 | 1 | 5 |
| | | Juan Carlos López Rodríguez | Zona 4 EAAB | IP | 4 | 5 | 1 | 10 |
| | | Luis Francisco Rodríguez Barreto | Zona 3 EAAB | IP | 3 | 2 | | 5 |
| | | Nubia Riaño Abril | Red Matriz | IP | 4 | 5 | 1 | 10 |
| | | Wilson Javier Porras Ramírez | Zona 2 EAAB | IP | 4 | 5 | 1 | 10 |
| | ETB | Carmen Rocío López | Profesional ETB | IP | 4 | 4 | | 8 |
| Invitados | Claro Colombia (Comunicación Celular S.A.) | Nohora Victoria Gómez | Profesional Claro | IP | 1 | 3 | 1 | 5 |
| | ENEL Colombia S. A. | Mauricio Arenas | Profesional ENEL Colombia S.A. | IP | 1 | 5 | 1 | 7 |
| | | Oscar Fernando Escobar Alvarado | Profesional ENEL Colombia S.A. | IP | 1 | | | 1 |
| | Movistar Colombia | Lady Salamanca | Profesional Movistar | IP | | 3 | | 3 |
| | | Luis Enrique Gómez Charria | Profesional Movistar | IP | 3 | 3 | 1 | 7 |
| | VANTI S. A. ESP | Mario Alejandro Insuasty Rojas | Profesional VANTI | IP | 2 | | | 2 |
| Total | | | | | 69 | 85 | 14 | 168 |

| | |
|--|-------|
| SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS/ | 10/10 |
| SESIONES ORDINARIAS PROGRAMADAS: | |
| SESIONES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS/ | 0/0 |
| SESIONES EXTRAORDINARIAS PROGRAMADAS: | |

Nota: Todas las reuniones agendadas por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU como presidencia de la instancia fueron realizadas, se efectuaron todos los jueves del trimestre desde las 8:30 AM hasta las 10:00 AM.

PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB: Documentos publicados en la web de la entidad que ejerce la Secretaría Técnica:

Normas de creación: Si X No ___

Reglamento interno: Si X No ___


Actas con sus anexos: Si X No ___

Informe de gestión: Si X No ___

| FUNCIONES GENERALES | SESIONES EN LAS QUE SE ABORDARON DICHAS FUNCIONES | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-7 | Se abordó |
| | octubre | octubre | noviembre | noviembre | diciembre | Sí / No |
| 1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura. | Acta 36 | Acta 38 Acta 39 | Acta 40 | Acta 42 Acta 43 Acta 44 | Acta 45 | Si |
| 2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas. | Acta 36 | Acta 38 Acta 39 | Acta 40 Acta 41 | Acta 42 | Acta 45 | Si |
| 3. Establecer las condiciones bajo las cuales las empresas prestatarias podrán efectuar los cruces de vías principales y colectoras, haciendo énfasis en la señalización preventiva, incluyendo iluminación de las obras en caso de que éstas se efectúen en horas nocturnas. | Acta 36 Acta 37 | - | - | - | | Si |
| 4. Propender porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus contratistas se realicen en lo posible de forma simultánea, con el fin de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o andenes. | - | - | Acta 41 | Acta 44 | | Si |
| 5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas. | - | - | Acta 40 | - | Acta 45 | Si |
| 6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia". | - | - | Acta 40 | Acta 42 Acta 44 | | Si |

| FUNCIONES ESPECÍFICAS | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-7 | Se abordó |
|-----------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | octubre | octubre | noviembre | noviembre | diciembre | Sí / No |
| No Aplica | - | - | - | - | - | No Aplica |

Que una vez analizados los compromisos y casos expuestos en las sesiones 2023, incluyendo las situaciones pendientes del año 2022 las cuales se encuentran en seguimiento durante la presente vigencia, se observa una relación directa con la función 1 de la instancia correspondiente a *“Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura”*, y una menor relación con la función 3 *“Establecer las condiciones bajo las cuales las empresas prestatarias podrán efectuar los cruces de vías principales y colectoras, haciendo énfasis en la señalización preventiva, incluyendo iluminación de las obras en caso de que éstas se efectúen en horas nocturnas”*.



SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

| | |
|---------------------------------------|---|
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN: | <p>Para el cuarto (IV) trimestre de 2023, las actividades se han venido desarrollando de acuerdo con lo previsto en el plan de trabajo (acción), presentado y aprobado en la primera (I) sesión del Comité en esta vigencia de 2023.</p> <p>En el período se recibió alcance para la delegación de la Secretaría Distrital de Movilidad, así mismo se hizo seguimiento de los casos pendientes por Entidades Distritales, remitiendo correo electrónico donde se referencian los compromisos pendientes.</p> <p>De igual manera, se indica que, de manera general para las sesiones del tercer trimestre, se mantuvo el siguiente orden de agenda para la atención e intervención de los integrantes e invitados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum. |
|---------------------------------------|---|

| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Aprobación orden del día. 3. Intervención de alcaldías locales. 4. Lectura y aprobación acta sesión anterior. 5. Intervenciones entidades/empresas presentes 6. Seguimiento compromisos 7. Toma de decisiones 8. Compromisos 9. Conclusiones <p>Para la sesión cuarenta y cuatro (44), SDM indicó que en los comités de tránsito de Metro Línea 1 – ML1 y en virtud del apéndice en el cual se evalúan indicadores y se hace seguimiento al mantenimiento de la implementación del PMT de las vías de desvío, se han presentado quejas porque se evidencia que en los senderos peatonales de la calle 72 entre carrera 13 y carrera 17, han llegado empresas de servicio público que hacen cierre total para adelantar intervenciones y/o inspecciones, cambiando las dimensiones de los senderos peatonales libres que deben ser mantenidas por ML1.</p> <p>Por lo anterior, cuando la interventoría realiza seguimiento, ha encontrado no conformidades, al no garantizar las condiciones establecidas en PMT, ML1 indica que las ESP han estado realizando actividades sin informar previamente, perjudicando su evaluación. Así las cosas, Metro Línea 1 solicita a las ESP coordinar actividades sobre el sector de intervención de Metro.</p> <p>Por otro lado, al 07 de diciembre de 2023, se tiene registrado un total de trescientos sesenta y un (361) casos, compuesto por observaciones, recomendaciones, solicitudes e inquietudes de los participantes en el Comité.</p> <p>Se informa que para el cuarto (IV) trimestre de 2023, se presentaron treinta y tres (33) casos nuevos, sumándose a los cincuenta y siete (57) casos del tercer (III) trimestre, cuarenta y nueve (49) casos del segundo (II) trimestre, los cuarenta y cuatro (44) casos del primer (I) trimestre, y los ciento setenta y ocho (178) casos pendientes de la vigencia 2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----------------------------|-----------|---|-------------|---|-----------|---|-----------|----|----------|----|-----------|----|-----------|---|------------|----|----------------|----|-------------|----|---------------|----|---------------|---|
| <p>ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTANCIA:</p> | <p>En este período analizado (IV trimestre de 2023), la instancia funcionó acorde con las normas vigentes; se han implementado los formatos de actas, informes y toma de decisiones, de acuerdo con la Resolución 753 de 2020.</p> <p>Se programaron diez (10) sesiones, las cuales se realizaron de acuerdo con programación los jueves en el horario de 8:30 am a 10:00 am, finalizando el 07 de diciembre.</p> <div data-bbox="592 1419 1453 1864" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Cantidad de casos resueltos mensualmente</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Cantidad de casos resueltos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01. Enero</td><td>2</td></tr> <tr><td>02. Febrero</td><td>5</td></tr> <tr><td>03. Marzo</td><td>4</td></tr> <tr><td>04. Abril</td><td>25</td></tr> <tr><td>05. Mayo</td><td>29</td></tr> <tr><td>06. Junio</td><td>20</td></tr> <tr><td>07. Julio</td><td>5</td></tr> <tr><td>08. Agosto</td><td>20</td></tr> <tr><td>09. Septiembre</td><td>34</td></tr> <tr><td>10. Octubre</td><td>29</td></tr> <tr><td>11. Noviembre</td><td>16</td></tr> <tr><td>12. Diciembre</td><td>6</td></tr> </tbody> </table> </div> | Mes | Cantidad de casos resueltos | 01. Enero | 2 | 02. Febrero | 5 | 03. Marzo | 4 | 04. Abril | 25 | 05. Mayo | 29 | 06. Junio | 20 | 07. Julio | 5 | 08. Agosto | 20 | 09. Septiembre | 34 | 10. Octubre | 29 | 11. Noviembre | 16 | 12. Diciembre | 6 |
| Mes | Cantidad de casos resueltos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01. Enero | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Febrero | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03. Marzo | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04. Abril | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05. Mayo | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06. Junio | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07. Julio | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08. Agosto | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09. Septiembre | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Octubre | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Noviembre | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Diciembre | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>A corte del 07 de diciembre de 2023, se reportan ciento noventa y cinco (195) casos resueltos donde se atendieron solicitudes de los fondos de desarrollo local, empresas de servicios públicos y entidades del sector movilidad, así mismo, no se resolvieron ciento sesenta y seis (166) casos, donde de manera progresiva se reportó gestión de los requerimientos.</p> <p>Finalmente, se observa una desmejora en el número de casos resueltos en el cuarto (IV) trimestre, pasando a un promedio de diecisiete (17) casos resueltos mensualmente respecto del segundo (II) trimestre donde se registró un promedio de veinticinco (25) casos por mes.</p> |
|--|---|

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

| Fecha de la sesión DD/MM/AAAA | Icono | Decisión | Seguimiento |
|--|---|--|--|
| 05-Oct-2023 12-Oct-2023 19-Oct-2023 26-Oct-2023 02-Nov-2023 09-Nov-2023 16-Nov-2023 23-Nov-2023 30-Nov-2023 07-Dic-2023 |  | <p>Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</p> <p>Síntesis: Se lograron resolver cincuenta y uno (51) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional durante el cuatro (IV) trimestre, los números 19, 22, 40, 54, 69, 94, 152, 177, 225, 276, 279, 291, 310, 354, 362, 395, 401, 417, 432, 437, 443, 444, 447, 452, 454, 460, 461, 467, 468, 472, 473, 474, 480, 497, 501, 507, 508, 509, 516, 517, 518, 519, 524, 525, 528, 529, 530, 539, 540, 542 y 546; así mismo, se presentan avances en la generalidad de los casos, especialmente casos presentados por IDU y las Alcaldías Locales.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Identificación del estado de los casos y/o temas en curso en el Comité, por parte de las entidades responsables; lo cual fue cumplido. - Gestión para la solución a los casos en curso en el Comité, por parte de las entidades responsables; lo cual fue cumplido. - Atención, solución y cierre de los casos y/o temas en curso en el Comité, por parte de las entidades responsables; lo cual fue cumplido. |
| 05-Oct-2023 12-Oct-2023 19-Oct-2023 26-Oct-2023 02-Nov-2023 09-Nov-2023 16-Nov-2023 23-Nov-2023 30-Nov-2023 07-Dic-2023 |  | <p>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</p> <p>Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.</p> <p>Para lo cual se creó tablero de control ubicado en Google Looker Studio y vinculado con base de datos de libre acceso para los miembros del Comité, mediante enlace Web:</p> <p>https://lookerstudio.google.com/reporting/a2ff474c-43e7-48a4-9125-0b7f9e08ea2c</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Revisión detallada del estado de los casos y/o temas presentados en el Comité, lo cual fue cumplido. - Búsqueda de pronta solución a los casos presentados en el Comité, lo cual fue cumplido. - Presentación en las sesiones del comité de los casos y/o temas resueltos por parte de las entidades asistentes, lo cual fue cumplido. |
| 05-Oct-2023 12-Oct-2023 19-Oct-2023 26-Oct-2023 |  | <p>Aumento del nivel de coordinación entre entidades del Distrito, Empresas de Servicios Públicos y las Alcaldías Locales, para ejecución de</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Coordinación para la ejecución de obras del nivel Local, lo cual fue cumplido. - Recorridos en Campo por diferentes entidades (distrito, empresas y Alcaldías), lo |


| Fecha de la sesión DD/MM/AAAA | Icono | Decisión | Seguimiento |
|--|---|--|--|
| 02-Nov-2023 09-Nov-2023 16-Nov-2023 23-Nov-2023 30-Nov-2023 07-Dic-2023 | | obras de los Fondos de Desarrollo Local. | cual fue cumplido. - Identificación de funcionarios Distritales y Locales para articulación de obras, lo cual fue cumplido. |
| 05-Oct-2023 12-Oct-2023 19-Oct-2023 26-Oct-2023 02-Nov-2023 09-Nov-2023 16-Nov-2023 23-Nov-2023 30-Nov-2023 07-Dic-2023 |  | Incremento en la presentación y articulación de Proyectos a nivel de ciudad, por parte de las entidades del Distritales y/o Empresas de Servicios Públicos de Bogotá, para articulación de acciones. Síntesis: Presentación de diferentes proyectos a nivel ciudad por parte de las Entidades Distritales y/o Empresas de Servicios Públicos, para socialización del alcance y articulación de acciones: - Acta 42 de 2023: La UAERMV indicó que es importante para la transición a la nueva administración de la ciudad, que se haga visible la relevancia del comité operativo de obras de infraestructura de servicios públicos, que es coherente con el plan de gobierno del nuevo alcalde, donde se tiene contemplada la buena comunicación entre empresas de servicios públicos, y las entidades del sector movilidad. Por lo anterior, estas mesas de trabajo son un referente en temas de coordinación interinstitucional, siendo un aspecto que se debe tener en cuenta para el próximo 20 de noviembre que inician las etapas de empalme. - Acta 40 y 41 de 2023: EAAB – Zona 4 ha requerido mesas de trabajo con IDU para resolver y gestionar requerimientos relacionados a las licencias de intervención y ocupación del espacio público. | - Identificación de acciones conjuntas entre las entidades del distrito y empresas de servicios públicos, lo cual fue cumplido. - Definición de tareas y compromisos entre entidades distritales y empresas de servicios públicos para ejecución de proyectos, lo cual fue cumplido. - Coordinación y armonización de permisos para la intervención de vías como las propuestas técnicas que plantean las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar el impacto generado a las condiciones habituales de movilización y desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas, etc.), lo cual fue cumplido. |

Firma de quien preside la instancia:

Firma de quien ejerce la Secretaría Técnica:



Nombre: William Rodríguez
Cargo: Jefe Oficina de Coordinación Interinstitucional.
Entidad: IDU.




Nombre: Paola Andrea Gámez Tabimba
Cargo: Profesional Subdirección de Planes Maestros - Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales.
Entidad: SDP.

Anexo 2: Informe de gestión


Proyectó: Paola Andrea Gámez T. - SDP
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU

Anexo: Tablero de Control – Corte 07 de diciembre de 2023.


Número de casos registrados por mes



Número de casos resueltos por mes



Número de casos pendientes por mes



Recuento de casos

| Nº. SESIÓN DE ... | Nº. DE CA... | ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CA... | SOLICITUD | ENTIDAD RESPONSABLE | ESTADO DEL CASO |
|-------------------------|--------------|--------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|
| 02 - Enero 26 de 2023 | 366 | UMV | Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a rea... | EAAB - Zona 1 | PENDIENTE |
| 02 - Enero 26 de 2023 | 369 | IDU | Se reporta posible daño de redes de la EAAB sobre la KR 24 con CL 45, esquina noroccidental, el daño es por un sumidero qu... | EAAB - Zona 2 | ATENDIDO |
| 02 - Enero 26 de 2023 | 368 | MOVISTAR | Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontr... | EAAB - Zona 2 | ATENDIDO |
| 02 - Enero 26 de 2023 | 367 | MOVISTAR | Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se pres... | IDU | PENDIENTE |
| 03 - Febrero 02 de ... | 372 | SDG | Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contr... | ENEL COLOMBIA | PENDIENTE |
| 03 - Febrero 02 de ... | 371 | Alcaldía San Cristóbal | Para Enel Colombia, la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022... | ENEL COLOMBIA | ATENDIDO |
| 03 - Febrero 02 de ... | 373 | EAAB - Zona 4 | Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio car... | ENEL COLOMBIA | PENDIENTE |
| 03 - Febrero 02 de ... | 370 | ENEL COLOMBIA | Se solicita coordinación con entidades como Acueducto, IDU, SDA,SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyect... | Entidades participantes en el Co... | PENDIENTE |
| 04 - Febrero 09 de 2... | 374 | UMV | Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carrera... | EAAB - Zona 1 | PENDIENTE |
| 05 - Febrero 16 de 2... | 376 | MOVISTAR | Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos: ... | IDU | PENDIENTE |
| 05 - Febrero 16 de 2... | 375 | UMV | Se reporta hundimiento en la calle No. 26 A No. 6 - 23 | EAAB - Zona 1 | PENDIENTE |
| 05 - Febrero 16 de 2... | 377 | Alcaldía Kennedy | Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully ... | IDU | ATENDIDO |
| 06 - Febrero 23 de 2... | 380 | VANTI GAS NATURAL | Solicitud de trazabilidad en el comite respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón ... | IDU | PENDIENTE |
| 06 - Febrero 23 de 2... | 383 | ETB | solicitud para Secretaría de Planeación Territorial cusezar realizó obras para edificio bio 63 entre la Calle 63 entre Carrera1 Es... | SDP | ATENDIDO |
| 06 - Febrero 23 de 2... | 382 | ETB | Se reporta novedad en cámara de ETB con filtración de aguas negras en la Calle 20 No. 13 - 29 se deja registro en video por e... | EAAB - Zona 3 | ATENDIDO |
| 06 - Febrero 23 de 2... | 384 | ETB | Presenta caso en la Carrera 69 D Bis por Calle 9 C al ingeniero Luis Francisco Zona 3, que fue enviado mediante chat de trabajo | EAAB - Zona 3 | ATENDIDO |

Nº. de casos registrados

361



Nº. de casos resueltos

195



Nº. de casos pendientes

166




Consulta por Entidad que presentó el caso

Consulta por Entidad Responsable

Mes reporte del caso

Tema de la solicitud

Porcentaje de avance



TOP – Entidades más casos asignados

| ENTIDAD RESPONSABLE | SOLICITUD |
|---------------------|------------|
| 1. ENEL COLOMBIA | 66 |
| 2. EAAB - Zona 2 | 35 |
| 3. IDU | 32 |
| Total | 361 |


TOP – Entidades con casos resueltos

| ENTIDAD RESPONSABLE | SOLICITUD |
|---------------------|------------|
| 1. ENEL COLOMBIA | 38 |
| 2. EAAB - Zona 2 | 29 |
| 3. EAAB - Zona 3 | 23 |
| Total | 195 |


TOP – Entidades con casos pendientes

| ENTIDAD RESPONSABLE | SOLICITUD |
|---------------------|------------|
| 1. ENEL COLOMBIA | 28 |
| 2. IDU | 25 |
| 3. EAAB - Zona 1 | 24 |
| Total | 166 |

Número de casos registrados por mes




Número de casos por zona o área pendientes




| Nº. DE CASO... | SOLICITUD | ESTADO DEL CASO |
|----------------|---|-----------------|
| 11 | Caso de una Cámara del terminal, que lleva tiempo en el comité, pero que se tiene nuevamente una filtración; adicionalmente va a llegar un contrato del IDU el número 1286 de 2020 y que el contratista no va a asumir la renivelación de la cámara, por lo que se pregunta a la EAAB, que acciones se han tomado o cuando se va a arreglar? (2021) | PENDIENTE |
| 26 | Todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento. (presentado por ETB - 2021) | ATENDIDO |
| 29 | Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (2021) | PENDIENTE |
| 38 | Caso del IDU, informado en el chat, sobre un daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB; se informó que era un tema de Red Matriz. (presentado por IDU - II Sesión 2022) | ATENDIDO |



Número de casos registrados por mes




Pendientes por Entidad que presentó el caso




| Nº. DE CASO | SOLICITUD | ESTADO DEL CASO |
|-------------|--|-----------------|
| 94 | En el tema de malla vial, se encuentra PENDIENTE resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por Alcaldía Sumapaz – IX Sesión 2022) | ATENDIDO |
| 428 | Para SDA, se tienen dos solicitudes para permisos de manejo de silvicultura, actualmente el Fondo de Desarrollo Local de Suba tiene un contrato de conservación de malla vial, el cual se encuentra en ejecución y sobre el cual se debe gestionar permiso en la calle 119 con carrera 70 y en la carrera 70 con calle 100, se ha radicado en la SDA, pero no se tiene respuesta aún, los radicados son 2023ER76401 y 2023ER69474. | PENDIENTE |
| 429 | Para SDA, el Fondo de Desarrollo Local de Suba está en proceso de liquidación de un contrato que tenía por objeto reparaciones locativas, en el trámite se requiere el cierre de PIN, la documentación se cargó en el mes de noviembre del año pasado, y en este momento no se cuenta con respuesta al respecto, el contrato corresponde al N°. 542 de 2021, el PIN es 19136 y mediante comunicación 2023ER93294, se requirió el cierre. | PENDIENTE |
| 443 | Para SDA, frente al contrato FDL RU 281 de 2019, se realizó radicación N°. 2021ER143989, donde se programan y efectúan visitas con funcionario de la SDA, contratista e interventoría. De estos recorridos se solicita generar modificaciones, y nuevamente se radica a la Entidad con número 2022ER173992. no obstante a la fecha | ATENDIDO |

Número de casos registrados por mes



Número de casos pendientes por solicitante



| MES REP... | SOLICITUD | ESTADO DEL CASO |
|------------------|---|-----------------|
| 01. Enero-2023 | Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9. | PENDIENTE |
| 02. Febrero-2023 | Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Alvaro Reinoso indica que va a gestionar para que agilicen el proceso de respuesta | PENDIENTE |
| 02. Febrero-2023 | Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully Magaly Rojas al cual no se ha dado respuesta, con número de radicado del FDL 20235820002371. | ATENDIDO |
| 02. Febrero-2023 | Solicitud de trazabilidad en el comite respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón de la constructora Arquitectura y concreto localizado | PENDIENTE |



Casos:

Unidad de Mantenimiento Vial - UMV


N°. de casos registrados

5


N°. de casos resueltos

4

Número de casos registrados por mes



Pendientes por Entidad que presentó el caso



| MES REPORTE DE CAS... | SOLICITUD | ESTADO DEL CASO |
|-----------------------|---|-----------------|
| 09. Septiembre-2023 | Para UMV, solicita una reunión con UMV para tratar el reporte de un daño en calle 78C # 17 f - 47 vía al Mochuelo ya que hay un daño en la acometida de EAAB | PENDIENTE |
| Vigencia 2022 | Para UMV, en la localización TV 19 con CL 44 sur y CL 47 sur, la calzada está bastante afectada ocasionando alto riesgo. | ATENDIDO |
| Vigencia 2022 | Para la UMV, para las intervenciones en el barrio "20 de julio", se requiere contacto del área de intervención, en aras de realizar proceso de coordinación al respecto de las obras adelantadas en este sector. | ATENDIDO |
| Vigencia 2022 | Para UMV, se le consulta al Ing. Humberto frente a la intervención realizada en el barrio el Tuno – Calle 118 Bis Sur N°. 0-61, se reportó que la reserva del tramo corresponde a la UMV, por lo cual se requiere verificar si al efectuar labores de mantenimiento en carpeta de rodadura, se taparon dos pozos de alcantarillado, se requiere ingresar a los pozos para hacer mantenimiento a la red. | ATENDIDO |
| Vigencia 2022 | Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022) | ATENDIDO |


Número de casos registrados por mes



Pendientes por Entidad que presentó el caso

No hay datos

| MES REPORTE DE CASO ▲ | SOLICITUD | ESTADO DEL CASO |
|-----------------------|---|-----------------|
| 02. Febrero-2023 | Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 202361200582092 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato | ATENDIDO |
| 03. Marzo-2023 | Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionas a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar. | ATENDIDO |
| 04. Abril-2023 | Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema. | ATENDIDO |
| 05. Mayo-2023 | Para SDM, respecto de la respuesta a solicitud de aprobación de PMT, se indica que en el mes de febrero se radicaron 76 puntos, en marzo 265 y en abril 150, para un total de 491 puntos pendientes, sobre los cuales no se ha recibido respuesta, es importante precisar que no nos han hecho observaciones, entonces queremos saber que ha pasado con la respuesta, ya que se cuenta con aprobación del IDU y pagos. | ATENDIDO |
| 05. Mayo-2023 | Para SDM, se solicita apoyo para la señalización de segmentos viales, ya que en la localidad de Barrios Unidos se terminó un contrato de mejoramiento de infraestructura vial hace dos años, pero no fue posible por presupuesto señalarlas. En los segmentos viales que presentan esta necesidad, se encuentran vías colindantes a colegios. Se aclara que, en este momento, el Fondo de Desarrollo Local no cuenta con recursos para poderlo hacer. | ATENDIDO |



Casos: ENEL Colombia ESP


N°. de casos registrados

67


N°. de casos resueltos

39

Número de casos registrados por mes




Pendientes por Entidad que presentó el caso




| MES REPORT... | SOLICITUD | ESTADO DEL CASO |
|------------------|---|-----------------|
| 01. Enero-2023 | Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los inconvenientes general soluciones y reactivar el contrato | PENDIENTE |
| 01. Enero-2023 | Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico | PENDIENTE |
| 01. Enero-2023 | Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad. | ATENDIDO |
| 02. Febrero-2023 | Solicitud para Enel, referente a un poste con riesgo de caída y obstrucción de acceso al predio de la Calle 25B No. 74 50 | ATENDIDO |



Número de casos registrados por mes



Pendientes por Entidad que presentó el caso



| MES REPORTE DE CAS... | SOLICITUD | ESTADO DEL CASO |
|-----------------------|---|-----------------|
| 06. Junio-2023 | <p>Para VANTI, con respecto a un CIV en Alameda en la CL 63 Bis Sur entre carrera 74 H y 74F, solicita coordinar una visita de acompañamiento para tratar temas específicos en el punto. La obra fue reportada por medio de un oficio via correo electrónico informando las intervenciones y ubicación al inicio del contrato.</p> <p>Por otro lado, se realiza requerimiento frente a cinco puntos más en donde se van a abrir nuevos frentes de obra y solicita coordinar aspectos con VANTI. Se enviará correo electrónico para programar las visitas respectivas.</p> | ATENDIDO |
| 07. Julio-2023 | <p>Para VANTI, se tiene solicitud por parte de contratista S y S ingeniería, que termino contrato el 21 de mayo de 2023 con el FDL de Fontibón, ha solicitado certificación de “paz y salvo” y le han informado que no es posible emitir certificación de “paz y salvo” porque se tiene pendiente el pago de un daño, se ha solicitado factura, pero no se ha emitido respuesta.</p> | ATENDIDO |
| 07. Julio-2023 | <p>Se presenta requerimiento para VANTI, respecto al traslado de una red de polietileno de 1” en el sector de Gualoche que se instaló sobre la vía. Se han realizado visitas por parte de VANTI, pero se requiere consolidar el traslado de la red a un costado del andén, generando retrasos en el proceso constructivo.</p> | PENDIENTE |
| 08. Agosto-2023 | <p>Para VANTI, se tiene a cargo la supervisión de un contrato de obra pública, el número 410 de 2022, el cual compete a la construcción de malla vial y espacio público de la localidad, actualmente se tiene en ejecución un tramo en el barrio La Merced, se esta realizando conformación de vía, no obstante se evidenció que aproximadamente diez (10) casas del sector no cuentan con servicio de gas por lo cual se generó comunicado con ESP se efectuó recorrido con funcionario de VANTI pero no se ha tenido</p> | ATENDIDO |



Casos:

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB


Nº. de casos registrados

13


Nº. de casos resueltos

10

Número de casos registrados por mes




Pendientes por Entidad que presentó el caso



| MES REPORT... | SOLICITUD | ESTADO DEL CASO |
|----------------|---|-----------------|
| 03. Marzo-2023 | Solicitud para ETB, con el objetivo de que coloquen una tapa en frente del IDU | ATENDIDO |
| 05. Mayo-2023 | Para ETB, en el CIV 7005361, se tiene presencia de dos cámaras de telecomunicaciones, se ha tenido contacto con el señor Benjamín Ochoa y Eliseo de la ETB, pero no se ha podido definir formalmente si es posible realizar renovación de los elementos, y si la ESP lo realizará o lo puede hacer el contratista del FDL Bosa, esta actividad es necesaria ya que afecta el nivel de terminación de la vía. | ATENDIDO |
| 05. Mayo-2023 | Se solicita a ETB respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023. | PENDIENTE |
| 05. Mayo-2023 | La alcaldía local está en proceso de traslado a una nueva sede, por lo que se hizo solicitud a ETB de un enlace nuevo de comunicación de internet, el cual, por estudios y diseños realizados en el predio, se proyectaron por el costado sur, se ha venido revisando la viabilidad con ETB, pero por temas técnicos no hubo una aceptación de las cajas que posee esa calle. Hemos realizado varias mesas de trabajo con el jefe de proyectos, sin embargo, cada visita que hace a terreno, las cuadrillas de ETB dan un concepto distinto. De tal | ATENDIDO |



Número de casos registrados por mes




Pendientes por Entidad que presentó el caso

No hay datos

| MES REPORTE DE CAS... | SOLICITUD | ESTADO DEL CASO |
|-----------------------|--|-----------------|
| 07. Julio-2023 | Para Claro, se solicita respuesta a requerimiento de “paz y salvo” para contrato 396 de 2022 de INCITECO. | ATENDIDO |
| Vigencia 2022 | Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; pues se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención. | ATENDIDO |
| Vigencia 2022 | Se requiere certificación de “paz y salvo” de CLARO para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha. | ATENDIDO |
| Vigencia 2022 | Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022) | ATENDIDO |
| Vigencia 2022 | Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos; 2. Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022) | ATENDIDO |

Número de casos registrados por mes



Pendientes por Entidad que presentó el caso

No hay datos

| MES REPORTE DE CAS... | SOLICITUD | ESTADO DEL CASO |
|-----------------------|--|-----------------|
| 07. Julio-2023 | Para Claro, se solicita respuesta a requerimiento de “paz y salvo” para contrato 396 de 2022 de INCITECO. | ATENDIDO |
| Vigencia 2022 | Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; pues se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención. | ATENDIDO |
| Vigencia 2022 | Se requiere certificación de “paz y salvo” de CLARO para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha. | ATENDIDO |
| Vigencia 2022 | Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022) | ATENDIDO |
| Vigencia 2022 | Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos; 2. Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022) | ATENDIDO |


ENTIDAD RESPONSABLE RESPUESTA

MES REPORTE DE CASO


¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?

ESTADO DEL CASO


Número de casos pendientes por mes a cargo de Alcaldías locales



Número de casos presentados por mes por Alcaldías locales



Casos presentados por Alcaldía local



Registro de los casos

| MES REPO... | SOLICITUD | ENTIDAD ... | ESTADO DE... |
|------------------|--|---------------|--------------|
| 01. Enero-2023 | Para Enel Colombia, la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad. | ENEL COLOMBIA | ATENDIDO |
| 02. Febrero-2023 | solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitera preocupación e indica que va a remitir un consolidado al ingeniero Pablo Ponce para que escale el caso al interior de Codensa. | ENEL COLOMBIA | ATENDIDO |
| 02. Febrero-2023 | Requerimiento al Acueducto respecto a la Carrera 58 No. 67 D - 31, es un jardín en construcción y se tiene un hueco que esta reportado, se han hecho solicitudes a la empresa, sin embargo, no se ha dado respuesta | EAAB | PENDIENTE |
| 02. Febrero-2023 | requerimiento dirigido a la Zona 1 de la EAAB por el contrato 363 de 2022 el cual corresponde a una solicitud de cierre bajo el número de radicado E-2023-016612 del 15 de febrero de 2023, pide ayuda para agilizar la respuesta a esta solicitud. | EAAB - Zona 1 | PENDIENTE |
| 02. Febrero-2023 | Solicitud de respuesta por parte de la EAAB respecto a los requerimientos E-2022-008905, E-2022-012772 del año pasado y uno realizado en enero de este año, indagando sobre unos tramos viales que están reservados por el consorcio Alcantarillado de Occidente, al momento no se ha dado respuesta | EAAB | ATENDIDO |



Nº. de casos resueltos
93

Nº. de casos registrados
145

Nº. de casos pendientes
52