COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 23 de 2022

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 30 de junio de 2022

HORA: 8:30 am a 09:15 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Orlando Luzardo	Director OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional OCI		X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCI			X	
-	-	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM			X	
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
-	-	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Gabriel Angarita	Profesional SDG			X	
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB		X		
Oscar Gabriel Moreno	Zona 1 EAAB			X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB		X		
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB			X	
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB		X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB			X	
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO	X		
Pablo Ponce de León	Profesional ENEL COLOMBIA (CODENSA)	ENEL COLOMBIA (CODENSA) S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Mauricio García	Profesional VANTI			X	
Jorge Alberto Giraldo	Profesional VANTI			X	
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional MOVISTAR	MOVISTAR		X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Camilo Riaño	FDL Tunjuelito	Alcaldía de San Tunjuelito	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**
2. **APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**
3. **INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.**
4. **LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (22 DE 2022)**
5. **INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES**
6. **SEGUIMIENTO COMPROMISOS**
7. **TOMA DE DECISIONES**
8. **COMPROMISOS**
9. **CONCLUSIONES**

DESARROLLO:

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2. **APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

El Ing. William Orlando Luzardo en su calidad de presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número **23** del año 2022, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3. **INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.**

3.1 ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO.

1. **Camilo Riaño - Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito**

- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: Se tiene pendiente el paz y salvo del contrato 173, que se está liquidando en este momento, para el tema de la iluminación del parque 073, se ha radicado en varias ocasiones y nuevamente esta semana se volvió a radicar; pues ya se tienen problemas con la comunidad porque el parque está sin iluminación, y se requiere también dicho paz y salvo para la liquidación del mismo.

  Ante lo cual, el Ing. Pablo Ponce de ENEL COLOMBIA (CODENSA), solicita que se envié la información del nuevo radicado al correo: pablo.poncedeleon@enel.com, con el fin de redireccionar la solicitud al área respectiva; por lo que el delegado de la Alcaldía de Tunjuelito, menciona que se enviará la información al correo.

Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno - SDG, informa que la Alcaldía Local de Usme, estaba citada para el día de hoy, pero no pudo ingresar.

4. **LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (22 de 2021)**

- Luis Alberto Quintero Vega – Secretaría Distrital de Planeación – SDP

El Arquitecto Luis Alberto Quintero Vega de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **22** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **23 de junio de 2022,** ante la cual, no se presentaron observaciones por parte de los asistentes; por lo cual, queda aprobada la citada acta **22** de 2022.

También se muestra, desde la página Web de la SDP, que las actas No. **18 y 19 de 2022**, ya están publicadas, dando cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; para cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

1. Álvaro Reinoso – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Recomienda seguir revisando los temas pendientes que están en el acta, para que se haga la gestión de los temas para minimizar la lista; así mismo, reitera los casos presentados por la Ingeniera Onisalba Segura del IDU, registrados en el acta anterior:

- Intervención **EAAB – Zona 4, Juan Carlos López**, **(Caso 5)** En la calle 68B Sur número 10-19, donde fueron retirados los escombros, pero no fue recuperada la vía ni el espacio público, que fue enviado el 18 de noviembre de 2021 al chat del Comité incluido el registro fotográfico. Se menciona que este es un caso a cargo de la Ing. Gina Urresta. El Ing. López informa que en efecto se hizo el arreglo, pero desafortunadamente lo volvieron a dañar, que alguien pasó y lo dañó; por lo cual se tiene pendiente su nueva reparación, se está buscando la manera de atenderlo por el contrato de recuperación de espacio público. **Continua pendiente.**

- Para **EAAB (Caso 105):** En la Carrera 7 por Calle 72-71, (antiguo caso **ETB**) se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente. Sobre este caso hace 15 días, el Ingeniero Wilson Porras de la zona 2 de la EAAB, aclaró que había hecho la inspección de la cámara, señalando además que efectivamente habían hecho algo estricto, pero que no corresponde a la EAAB, luego de lo cual, fue enviado al correo de los participantes del comité, y el Ing. Pablo Ponce informó que ya lo había enviado al área operativa de ENEL COLOMBIA (CODENSA). El Ing. José Ricardo Velasco de CLARO menciona que se hicieron las averiguaciones y se descarta que sea de esta empresa y **el Ing. Luis Enrique Gómez Charria de MOVISTAR, menciona que revisará el caso. Continua pendiente.**

- Para **TODAS LAS EMPRESAS (Caso 147)**: Fue enviado al chat, el día de ayer 4 de mayo; el registro fotográfico de faltante de tapa en una estructura ubicada en la intersección de la Calle 94 con Carrera 18 costado norte en calzada; por lo cual, se solicita por parte de todas las Empresas, que se verifique y que se reponga el elemento faltante; sobre esto, ya se informó por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), que dicha estructura no es competencia de ellos; así mismo el Ing. Humberto Madrid de la Zona 1 de la EAAB menciona que no es de ellos; por lo tanto, debe revisarse por parte de las demás empresas de quién es, dicha estructura y se pueda solucionar la tapa. El Ing. Luis Enrique Charria de MOVISTAR, menciona que como se había informado en el chat, se hizo validación

de esa cámara y se encontró que conecta con una cámara de ETB, **por lo que se solicita a la ETB que lo verifique. Continúa pendiente.**

- Para **ETB (Caso 154)**: Fue enviado esta semana al correo de la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, que se está a la espera del pronunciamiento sobe una subsanación de observaciones en una cámara del salitre en el marco del Contrato 1639 de 2019; que ese tema lo tiene a cargo el Ing. Pedro Jaime Merchán; por lo cual la Arq. López de la ETB informa que se hizo la verificación y que ya van a proceder a la firma del acta de recorrido de acuerdo con el procedimiento que se tiene con el IDU. **Se solicita a ETB, verificar si ya se dio respuesta; por lo cual continua pendiente.**

- Para **EAAB – Zona 4 (Caso 166)**: Se envió al chat el pasado 21 de mayo; el IDU requiere conocer si la **EAAB** llevó a cabo la renovación de la tubería en la vía carrera 3 Este entre calles 18 y 23 Sur en el marco del plan San Blas y con el Consorcio San Cristóbal 4; por lo que agradece esta información para el contratista IDU. Se solicita dar la respuesta, o si es posible un contacto de la EAAB para adelantar esta gestión. **Continua pendiente.**

- Para **EAAB – Zona 1 (Caso 167)**: Se presenta un hundimiento en pavimento contiguo a pozo de alcantarillado en vía calle 144 con carrera 12, al parecer se está presentando por filtración en la estructura del pozo, esto para verificación por parte de la EAAB y demás acciones que aplique; el registro fotográfico está en el chat desde el pasado 23 de mayo**.** Se revisará el caso nuevamente por parte del Ing. Humberto Madrid. **Continua pendiente.**

- Para **EAAB – Zona 2 (Caso 169)**: Llegó una comunicación del CAI Los Rosales y Alcaldía de Chapinero, sobre faltante de tapa en la carrera 7ª. con Calle 77; la cual está dirigida tanto a la EAAB como al IDU; por lo tanto, debe verificarse por parte de la EAAB. El Ing., Wilson Porras de la EAAB Zona 2, menciona que se hizo verificación y no se encontró faltante, y que no se encontró ningún tipo de estructura ni de la EAAB ni de otra empresa, por lo que solicita algún punto de referencia para verificarlo; por lo que, la Ing. Onisalba Segura del IDU, hace un recuento de la situación del caso y solicita una revisión para identificar si ya se solucionó; por lo que el Ing. Porras menciona que verificará dicha información. **Continua Pendiente.**

- Para **TODAS LAS EMPRESAS (Caso 187)**: Caso que fue enviado al chat el pasado 22 de junio, relacionado con un poste que presenta daño en la base, desprovisto de concreto e inclinado hacia la vía, con riesgo de caída; localizado en la carrera 68 B entre calles 17 y 19 costado oriental; por lo cual solicita a todas las empresas que revisen a quien pertenece. **Está pendiente.**

5.2 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. **Humberto Ramírez Gómez – Profesional UMV.**

- Hace referencia al **Caso 191**, presentado por German García de **ENEL COLOMBIA (CODENSA),** sobre la Diagonal 40 A Bis con carreras 16 y 17; y menciona que ya

se informó, que la UMV no está interviniendo en ese sector; por lo cual, solicita que quede incluido en el Acta.

Presenta dos casos nuevos:

- Para **EAAB - Zona 2**: Tiene que ver con una solicitud para una visita con la EAAB - Zona 2, sobre la cual, ya había sido enviada al Ing. Wilson Porras; donde la UMV va a intervenir en la carrera 96 entre calles 63 y 63 A y se van a hacer unas obras de rehabilitación parcial y antes de intervenir, se pide a la EAAB que revise unos problemas de aguas superficiales y sumideros, para que se puedan coordinar las intervenciones.

- Para **EAAB – Zona - 3**: Se presentó un daño en la Localidad de Puente Aranda, en la carrera 67 entre Diagonal 2 y calle 4B; donde la UMV atendiendo la solicitud del IDIGER, se hizo presente en el sector y encontró un escape en la red de la EAAB; por lo cual, solicita a la EAAB su atención.

5.3 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. **Juan Carlos López – Profesional Zona 4 - EAAB.**

Presenta dos casos nuevos:

- Para **IDU**: Menciona que entendía que el IDU intervenía las rutas SITP; pero que la semana antepasada se estuvo revisando un tema de vías, y la Ing. Jacqueline Guevara, mencionó en un oficio que el IDU no va a realizar reparaciones e igualmente el Ing. Luis Bernal, en una nota mencionó que no es competencia del IDU y da traslado a la EAAB. Actualmente la EAAB, inicia un contrato para intervenir en el barrio Juan Rey, sobre la antigua "Vía al Llano" (carrera 15 al Este con 84 Sur), por lo que solicita al IDU aclaración sobre este tema.

  Al respecto, el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, aclara que entiende que el IDU atiende vías de transporte público, malla vial principal y arterial; sin embargo, menciona que con la información que presenta, hará las investigaciones respectivas, si ha habido algún cambio normativo; así mismo, menciona que de acuerdo al memorando u oficio referido, lo que se presenta es una solicitud sobre redes de alcantarillado en el sector y por eso es que se trasladó a la EAAB para que otorgue la información respectiva; pero igual se consultará y se comentará posteriormente.

- Para **ETB**: Menciona que el día de ayer se envió vía chat una fotografía sobre una cámara de ETB, en el área de intervención del contrato en el barrio La Belleza, sobre en la carrera 11 Este, al parecer trataron de robarse la tapa, la partieron y la dejaron allí; por lo que solicita su reposición. Sobre lo cual la Arq. Carmen Rocío López, menciona que ya se envió al área respectiva, para verificar.

- Hace referencia al **Caso 186** sobre la solicitud de paz y salvo, presentada la semana pasada por la Alcaldía de San Cristóbal; y menciona que ya está en proceso, a la espera de la firma del Ing. Jorge Barriga que regrese y se dé salida.

El Ing. Juan Carlos López propone una reunión de trabajo conjunta con las alcaldías y entidades involucradas en la intervención de vías; por lo cual el Ing. Álvaro Reinoso, pregunta que, ¿si ya se ha elevado esta solicitud, en los comités directivos que se hacen en la EAAB?; por lo cual el Ing. López de la EAAB, menciona que aún no se ha hecho, pero se va a hacer.

- El Ing. Juan Carlos López de la EAAB – Zona 4, pregunta sobre la solicitud de las tapas de las cámaras presentada la semana pasada como **Caso 190**; se informa por parte de Carmen Rocío que dichas cámaras fueron revisadas y son de **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**, por lo que se solicita el cambio del responsable.

5.4 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. **Carmen Rocío López – Profesional ETB.**

Reitera los casos que se tienen en el comité y solicita el avance de los mismos:

Presenta un caso nuevo:

- Para **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**: Pregunta al Ing. Pablo Ponce de León de ENEL COLOMBIA (CODENSA), sobre el avance del poste reportado que está presentando riesgo en la infraestructura ETB de la carrera 17 Este, por lo que el Ing. Pablo Ponce menciona que se está haciendo la indagación respectiva y se informará al respecto.

- Así mismo, la Arq. Carmen Rocío López de la **ETB**, menciona que se reiteran las visitas pendientes con la Zona 3 de la EAAB, por lo que queda atenta a su programación.

- En cuanto a las visitas pendientes con **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**, menciona que se espera que, para la próxima, se puedan coordinar las visitas con el Ing. Alexander Mogollón de la ETB.

5.5 INTERVENCIÓN DE CLARO

1. **José Ricardo Velasco – Profesional CLARO.**

Presenta un caso nuevo:

- Para **Alcaldía de Kennedy**: Presenta una consulta para Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno - SDG, sobre la Alcaldía de Kennedy, donde hay unos contratos de esta alcaldía que los dejaron abandonados con cámaras de aguas negras sin tapa; por lo cual pregunta cómo sería la reposición; por que también se han dañado andenes y hay riesgo para niños pues se puedan caer en estas infraestructuras.

  Al respecto, el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, menciona que debe enviarse la información del Contrato y el registro fotográfico para compartirlo con Jacqueline Friede de la Secretaria Distrital de Gobierno, para adelantar la gestión.

- Sobre el **Caso 105**, de la cámara de la carrera 7 por Calle 72-71, menciona que se había propuesto que se pudiera hacer una visita conjunta entre todas las entidades para

revisar de quien es la cámara o finalmente que se puede hacer sobre el caso; por lo que el Ingeniero Álvaro Reinoso del IDU menciona que efectivamente, se tiene pendiente la programación de esta visita.

Al respecto, la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, pregunta si el IDU conoce que en alguna parte de la historia haya existido algún contrato o intervención por ese sector donde esa cámara se derivara de ese contrato o la infraestructura se haya trasladado; por lo cual el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, responde que no tiene información al respecto pero que se hará la investigación respectiva e informará al respecto.

6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (**Sesión 22 de 2022**) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Observaciones
5	Intervención EAAB, en la calle 68B Sur número 10-19, se retiraron los escombros, pero sin recuperada la vía ni el espacio público. (presentado por **IDU – 2021**)	Juan Carlos López	**EAAB – Zona 4**	**Pendiente. Se hizo el arreglo, pero desafortunadamente lo volvieron a dañar.**
11	Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB. (presentado por **ETB - 2021**)	Luis Francisco Rodríguez	**EAAB – Zona 3**	**Pendiente. Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, pendiente respuesta.**
14	En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. (presentado por **ETB – 2021**)	Luis Francisco Rodríguez	**EAAB - Zona 3**	**Pendiente. Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.**
19	Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por **ETB – 2021**)	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente. Debe revisarse información de Contratista.**
20	Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación. (presentado por **ETB – 2021**)	Delegados	**EAAB IDU**	**Pendiente. Se programa una visita para el martes 24 de mayo a las 10:00 am, con el acompañamiento del IDU.**

22	Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por **ETB – 2021)**	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente.** **Esta en revisión por ENEL COLOMBIA**
23	Mantener condiciones de la Infraestructura ETB en obra de la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por **ETB – 2021**)	Delgados	**ALCALDÍA DE LA CANDELARIA**	**Pendiente.** **Debe hacerse el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.**
25	Daño en cámara de ETB en la Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio. (Presentado por **ETB – 2021**)	Pablo Ponce de León	**EAAB – Zona 2**	**Pendiente.** **Debe hacerse un cárcamo de protección en la canalización.**
26	Reconstrucciones de cámaras en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. (presentado por **ETB – 2021**)	Javier Patiño	**EAAB – Zona 5**	**Pendiente.** **En cuanto a zona 2-EAAB, ya fue atendido; se tiene pendiente visita con el Ing. Javier Patiño de la EAAB – Zona 5.**
28	Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por **ETB – 2021**)	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente.**
29	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por **ETB – 2021**)	Wilson Javier Porras	**EAAB – Zona 2**	**Pendiente.** **Se traslada a la EAAB – Zona 2 para su atención.**
33	Solicitud de espacio en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por **CLARO S. A. – I Sesión 2022 – 20-Ene-22**)	Delegados	**IDU** **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente.**
38	Daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB. (presentado por **UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22**)	Delegados	**EAAB**	**Pendiente.** **Debe enviarse registro fotográfico por IDU.**
39	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua. (presentado por **UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22**)	Delegados	**EAAB**	**Pendiente.**

40	Caso Calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por **IDU – II Sesión 2022 – 27-Ene-22**)	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente.** **Queda pendiente revisarlo nuevamente, para sacarlo del comité.**
41	Caso **ETB**, sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por **CODENSA – II Sesión 2022 – 27-Ene-22**)	Carmen Rocío López	**ETB**	**Pendiente.**
42	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por **CODENSA – II Sesión 2022 – 27-Ene-22**)	Wilson Javier Porras	**EAAB – Zona 2**	**Pendiente.**
46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por **EAAB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22**)	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente.**
48	Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por **Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22**)	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente.** **A la fecha no se tiene el paz y salvo.**
49	Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra Veintidós millones de pesos. (presentado por **Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22**)	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente.** **Se hizo el pago pero no se ha hecho el traslado.**
50	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por **Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22**)	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente.** **Se tienen avances pero pendiente finalización de caso.**

51	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por **Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22**)	Carmen Rocío López	**ETB**	**Pendiente.** **Se solucionó lo del Contrato 294, pendiente Contrato 191.**
52	Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por **Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22**)	Delegado	**EAAB**	**Pendiente.** **No se ha tenido respuesta.**
53	Devolución documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos trámites con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por **Alcaldía Tunjuelito – III Sesión 2022 – 03-Feb-22**)	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA) UAESP**	**Pendiente.** **Se está a la espera del permiso de Codensa para la reiniciación de dicho parque.**
54	Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por **IDU – EAAB – III Sesión 2022 – 03-Feb-22**)	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA) Alcaldía Local RUU**	**Pendiente.** **Pendiente de validación final del caso.**
56	En la Av. La Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se tienen unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quién es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla. (Presentado **por UMV – III Sesión 2022 – 03-Feb-22)**	Delegados	**ENTIDADES COMITÉ**	**Pendiente.** **Se instaló una polisombra, como medida temporal.**
58	En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria. (Presentado **por ETB – III Sesión 2022 – 03-Feb-22**)	Delegado	**EAAB**	**Pendiente.** **Se tiene pendiente una visita para coordinar acciones.**

59	Se adelantan obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión ante la SDA, se hizo radicado ante EAAB. (Presentado por **Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22**)	Javier Patiño	**EAAB – Zona 5**	**Pendiente.** **El Proceso actualmente se encuentra en trámite, cabe aclarar que a la fecha no hay respuesta**
60	En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales – Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por **Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22**)	Javier Patiño	**EAAB – Zona 5**	**Pendiente.** **La información fue remitida mediante oficio No. 20215721665751 el 22/12/2021 la cual a la fecha no ha sido atendida.**
61	Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo llevaron. (Presentado por **Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22**)	Pablo Ponce	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente.** **La red eléctrica del salón California está pendiente.**
62	Se han identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por **CLARO – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22**)	Delegados	**Alcaldía Local de Kennedy**	**Pendiente.**
63	Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de Agua. (Presentado por **Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22**)	Javier Patiño	**EAAB – Zona 5**	**Pendiente.**
68	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por **EAAB – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22**)	Humberto Ramírez	**UMV**	**Pendiente.** **Debe revisarse por parte de la EAAB zona 5, si se hizo con las especificaciones para cerrar el caso.**
69	Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de	Carmen Rocío López	**ETB**	**Pendiente.**

	ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por **CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22**)			
71	Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc., estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por **CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22**)	Wilson Javier Porras	**EAAB – Zona 2**	**Pendiente. Pendiente una visita con Enel Colombia (CODENSA).**
73	Información si se tiene prevista intervención de la carrera 73 A entre calle 70 y 71, con el CIV: 17732; en el SIGIDU aparece reservada desde 2019 por el consorcio de Alcantarillados de Occidente (**EAAB**) pero no se hizo nada allí y está en mal estado. (Presentado por **Alcaldía Engativá – V Sesión 2022 – 17-Feb-22**)	Álvaro Reinoso	**IDU**	**Pendiente. No hay avance.**
76	Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60, se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB. (Presentado por **UMV – V Sesión 2022 – 17-Feb-22**)	Humberto Madrid	**EAAB**	**Pendiente. Se tiene pendiente el resultado de los estudios topográficos.**
80	Requerimiento ciudadano sobre el caso de un poste a cargo de CODENSA en la carrera 78B No. 33 A – 54 Sur, en la Localidad de Kennedy, y el ciudadano manifiesta que está muy inclinado el poste y solicita que CODENSA haga la corrección. (Presentado por **IDU – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22**)	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente. Ya está en programación de maniobras.**
82	Procedimiento sobre el cual se van a ejecutar los trabajos que ejecuta la EAAB, en la parte donde se hace la excavación y dejan la tubería expuesta y saber cómo se maneja por parte de GAS NATURAL (Presentado por **VANTI GAS NATURAL – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22**)	Delegados	**EAAB**	**Pendiente.**

83	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, donde se requiere el traslado de telemáticos; 2. Carrera 9 entre calles 170 y 193, donde se requiere también el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. Ciclopuente del Canal Molinos. (Presentado por **IDU – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22**)	José Ricardo Velasco	**CLARO**	**Pendiente. Debe enviarse información solicitada por CLARO.**
85	Requerimiento que hace el Ing. Juan Fernando, en relación a un contrato de EAAB, que ocasionó afectaciones a la infraestructura ETB, ya que en un recorrido se detectaron dichas afectaciones y se le informaron al contratista. (Presentado por **ETB – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22**)	Juan Carlos López	**EAAB – Zona 4**	**Pendiente. Se comunicara con la Arq. Carmen Rocío López de la ETB.**
89	Intervención de mantenimiento en el parque del barrio Santa Isabel IV Sector, sobre la carrera 27 con calle 8; se tiene infraestructura, pero las luminarias no funcionan. (Presentado por **Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22**)	Delgado	**UAESP**	**Pendiente.**
92	Filtración de una cámara ETB, en la calle 84Bis con carrera 13 costado suroccidental, en el área de influencia del Contrato IDIU número 1321; por lo que se solicita la revisión por parte de la EAAB. (Presentado por **ETB – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22**)	Wilson Javier Porras	**EAAB – Zona 2**	**Pendiente. Se tiene prevista la visita para mañana 10 de junio**
93	Se está a la espera de respuesta de radicados sobre proyectos de parques. (Presentado por **Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 - 17-Mar-22**)	Luis Francisco Rodríguez	**EAAB – Zona 3**	**Pendiente.**
94	En el tema de malla vial, pendientes de las resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por **Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 – 17-Mar-22**)	Delegado	**SDA**	**Pendiente.**

98	Sobre el Contrato 101, en la carrera 4, donde los señores de ETB han escrito sobre la limpieza de las cajas y de toda la infraestructura que el contratista hizo un realce y limpieza desde la avenida Jiménez hasta la Avenida José Asunción Silva; ya se hicieron dichos trabajos de limpieza; por lo tanto, se solicita la última visita, para que se obtenga el paz y salvo respectivo. (Presentado por **Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022 - 17-Mar-22**)	Carmen Rocío López	**ETB**	**Pendiente. Depende de la resolución del caso 23 por parte de ENEL COLOMBIA**
103	Se solicitó la factibilidad de un punto de conexión nueva para la obra de la adecuación de la sede administrativa de la Alcaldía, en el centro poblado de San Juan, pero no se ha obtenido respuesta, Radicado número: 150011394. (Presentado por **Alcaldía Sumapaz – X Sesión 2022 - 24-Mar-22**)	Pablo Ponce de León.	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**:	**Pendiente.**
105	En la Carrera 7 por Calle 72-71, (Caso anterior de EAAB), se registra la situación de un pozo con tapa bastante profunda con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema. (Presentado por **IDU – X Sesión 2022 - 24-Mar-22**)	Delegados	**TODAS LAS EMPRESAS**	**Pendiente. Se programará una visita para que asistan todas las empresas.**
106	La EAAB tiene un contrato de mantenimiento e inspección de redes, y en la carrera 6H E No. 114 – 42 Sur; se identificó que en un contrato del IDU, que el contratista tapó un pozo en ese punto; por lo que solicita la información del contratista para contactarlo y que descubra el pozo. (Presentado por **EAAB – X Sesión 2022 - 24-Mar-22**)	Álvaro Reinoso Onisalba Segura	**IDU**	**Pendiente.**
107	Sobre el tema de un oficio sobre intervención que hizo el IDU en la Avenida Boyacá con la Autopista Sur; no se ha respondido porque no se tiene clara la competencia de la **EAAB**, se obtuvo la información del contacto de la ingeniera que elaboro el oficio, pero no ha podido contactarla. (Presentado por **EAAB – X Sesión 2022 - 24-Mar-22**)	Álvaro Reinoso	**IDU**	**Pendiente.**

108	Se envió un correo sobre casos de respuesta de actas de coordinación de unos contactos del IDU. (Presentado por **VANTI GAS NATURAL – X Sesión 2022 - 24-Mar-22**)	Álvaro Reinoso	**IDU**	**Pendiente.**
110	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por **Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22**)	Delegados	**MOVISTAR ENEL COLOMBIA (CODENSA), CLARO**	**Pendiente.** **Ya se envió la información por parte de MOVISTAR y CLARO.**
113	Se adelanta por el área de parques, un convenio con el IDRD y de la consultoría 170, se aprobaron por parte de la EAAB y de ENEL COLOMBIA (CODENSA) para hacer la intervención, sin embargo, se están solicitando los planos firmados por parte de estas empresas; por lo que ya se tiene los radicados con las solicitudes respectivas. (Presentado por **Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22**)	Delegados	**EAAB ENEL COLOMBIA (CODENSA)**:	**Pendiente.**
114	Hundimiento en la calle 17 con carrera 12, donde ya la Zona 3 de la EAAB, hizo una gestión, para que se tenga en cuenta y se le haga seguimiento por dicha zona y darle solución. (Presentado por **IDU – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22**)	Luis Fernando Rodríguez	**EAAB – Zona 3**	
115	Corresponde a la Avenida las Américas con carrera 74, donde la UMV, está haciendo una reparación en el sector de contraflujo del Transmilenio y se encontró una filtración; se destapó y se encontró un tubo superficial, este caso ya se informó a la zona 5. (Presentado por **UMV – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22**)	Javier Patiño	**EAAB – Zona 5**	**Pendiente.**

117	En la calle 26 entre carrera 96 B Bis y Carrera 96 A, se presenta un bache peligroso, segmento que se encuentra incluido dentro del desarrollo del contrato 1719 de 2021, y llegó a través de una comunicación del evento SIRE # 5393760 que maneja el IDIGER, como una queja de la comunidad. (Presentado por **UMV – XI Sesión 2022 - 31-Mar-22**)	Onisalba Segura	**IDU**	**Pendiente,**
119	Ratificar o renovar las delegaciones por parte de las entidades asistentes al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital. (Presentado por **IDU – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22**)	Delegados	**Entidades Participantes en el Comité**	**Pendiente. El IDU enviará oficio solicitando la delegación.**
120	Se requiere el traslado de unos postes de energía por lo que solicita el contacto del delegado para coordinar con él. (Presentado por **Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22**)	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente.**
121	Se tienen muchos parques están en la zona de ronda del río, por lo que la adecuación de los mismos, ha sido difícil; se han hecho acercamiento con el IDRD, pero se requiere articular con la **EAAB** y la **SDA**, para revisar la posibilidad de adecuarlos o definir las acciones a seguir. (Presentado por **Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22**)	Delegados	**EAAB SDA**	**Pendiente. Debe articularse con red troncal EAAB.**
123	Requiere un contacto de red matriz de la EAAB, ya que se han tenido atrasos con los contratistas de obra, frente al tema del concepto técnico de red matriz que se encuentran en los CIV que están interviniendo; pues ha habido demoras en las visitas técnicos; por lo que se pide un canal de comunicación más directo. (Presentado por **Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22**)	Delegados	**EAAB SDA**	**Pendiente.**
124	Se hizo una revisión al contrato 235 de 2018 con la Contraloría, encontrando que uno de los pozos ubicado en el barrio las Brisas tiene una filtración de	Juan Carlos López	**EAAB – Zona 4**	**Pendiente.**

	agua; y esta filtración afecta la vía y la Contraloría requiere su arreglo lo más pronto pues se está en auditorias y se han hecho reuniones con la EAAB, con el Ing. Miguel Casallas y tiene entendido que ya no está en la zona, por lo que solicita un contacto para adelantar este tema lo antes posible y evitar hallazgos fiscales de la Contraloría. (Presentado por **Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22**)			
128	Se han recibido una serie de requerimientos, desde diferentes frentes; por lo que se solicita que se le ayude en canalizar las gestiones por parte de los Directores o Subdirectores para agilizar las cosas. (Presentado por **EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22**)	Álvaro Reinoso	**IDU**	**Pendiente.**
129	Fue presentado en el chat del comité, es en la Calle 59 con 10-67, en el centro de distribución de la empresa ENEL COLOMBIA, con nomenclatura 23812, donde se presenta una filtración de agua y está saliendo bastante agua, cayendo acho entro de distribución. Por lo que solicita la colaboración de la EAAB. (Presentado por **ENEL COLOMBIA (CODENSA) Zona 4 – XII Sesión 2022 - 07-Abr-22**)	Wilson Javier Porras	**EAAB – Zona 2**	**Pendiente.**
131	Reitera el caso de la iluminación del parque Miravalle; el 21 de marzo se dio respuesta por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), mencionando que ya estaba autorizada desde la cuenta padre entre la UAESP y ENEL COLOMBIA (CODENSA), para la facturación de esta iluminación; con un plazo de 20 días para la iluminación, pero han pasado más de 20 días y no se ha hecho nada. (Presentado por **Alcaldía Usme – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22**)	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente.**
133	Es sobre un tema que quieren oficializar a través del área del Ing. Luzardo, respecto a las suspensiones de servicios que nos solicitan en los contratos del	Álvaro Reinoso	**IDU**	**Pendiente.**

	IDU; para hacer los empates en los casos en los que se deben hacer rehabilitación o renovación de redes de acueducto; la EAAB, tiene un protocolo que debe socializarse en el área de influencia directa; el cual se tiene a nivel corporativo y de los contratistas y se ha visto que los contratistas del IDU, hacen su cierre pero los usuarios no se enteran y hacen reclamos por afectación del servició; por lo cual se solicita que cuando los contratista hagan la solicitud de suspensiones y ya las tengan programadas desde sus grupos del área social, hagan las socializaciones por parte de ellos con volantes o colocar algunos carteles o anuncios donde la gente sepan que se van a hacer dichos cortes de servicio. (Presentado por **EAAB – Zona 2 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22**)			
134	Presenta el caso sobre una solicitud de la Jal de Usme sobre vía, la cual fue pavimentada por el IDU; por lo que se solicita verificar esta información y contactar al supervisor del IDU, para hacer un arreglo de un pozo de alcantarillado que se está hundiendo; la vía es en la carrera 4 frente al número 96 B -23 Sur, en el barrio Serranía, como ruta del SITP. (Presentado por **EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22**)	Álvaro Reinoso	**IDU**	**Pendiente.**
135	La división de redes de acueducto de agua potable de la EAAB, hace la denuncia de 2 contratos del IDU, el número 345 de 2020 del consorcio eucarístico carrera 68, se cree que es la construcción del Transmilenio de la Av. 68, donde se ha informado por el Ing. Jorge Barriga, que el contratista está manipulando válvulas sin autorización de la EAAB y cuando vayan a solicitar paz y salvo, no se les va a dar; o cuanto se presenten cuentas de cobro por obras ejecutadas a través de este contrato, tampoco se pagarán, so pena que hayan causado algún problema con la sectorización, lo	Álvaro Reinoso	**IDU**	**Pendiente.**

	cual sería más grave. Se ha contado al Ing. Henry Sandua, pero no ha atendido las observaciones, ni se ha solicitado la delegación por parte de la EAAB. El otro caso es el del contrato de la Estación Molinos, que debe hacer parte de la ampliación de la Av. Caracas, que presenta una situación similar. Por lo que se reitera que se debe solicitar la delegación por parte de la EAAB; por lo que solicita recordar a los directores cumplir con el protocolo establecido. (Presentado por **EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 - 21-Abr-22**)			
141	Se encuentran en procesos de intervención de malla vial, y se tiene el trámite previo de solicitar a las empresas de servicios públicos para conocer si tiene alguna infraestructura que vayan a hacer o estén interviniendo; a la fecha no se ha recibido respuesta de la EAAB a ninguna de las peticiones y se quiere tener claridad sobre esto. (Presentado por **Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22**)	Javier Patiño	**EAAB – Zona 5**	**Pendiente.**
142	Se está publicando el proceso de conservación de malla vial y de puentes; teniendo en cuenta las solicitudes que se debe realizar ante la SDA, para permisos de ocupación de cauce para intervenir los puentes sobre los cuerpos de aguas, se quiere ir adelantando este permiso para los nuevos puentes a intervenir; por lo que solicita a la EAAB, la celeridad de la respuesta en este trámite, por lo cual se radicará la solicitud de manera formal y se estará trabajando de la mano del Ingeniero Verdugo. (Presentado por **Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22**)	Javier Patiño	**EAAB – Zona 5**	**Pendiente. Se radicará la solicitud de manera formal.**
143	Dentro del Contrato 417 que es para ejecución de dos parques los números 07148 y el 07146, en el cual el contratista solicitó la visita a la EAAB para atender unas fugas encontradas en la tubería de asbesto cemento que existen en este momento, pero no	Javier Patiño	**EAAB – Zona 5**	**Pendiente. Radicados números 1001904837 y el 1001905014**

	se ha hecho la visita; dichas solicitudes se hicieron en el mes de marzo pasado. (Presentado por **Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 - 28-Abr-22**)			
144	Durante la ejecución del Contrato 244 de 2017, de conservación de malla vial, en el barrio Santa Cecilia, se intervinieron 2 segmentos viales, los cuales cuentan con un problema en la red sanitaria para la evacuación de aguas negras; con colmatación en las domiciliarias y los residuos no llegan al colector principal; por esta situación, se hizo solicitud de inspección a la EAAB y se informó que se iba a adelantar dicha inspección en febrero de este año; ya se hizo la inspección, pero a la fecha la EAAB, no ha presentado el informe técnico oficial como insumo para requerir al contratista o requerir por medio de las pólizas por estabilidad de la obra. (Presentado por **Alcaldía Engativá – XV Sesión 2022 – 05-May-22**)	Wilson Javier Porras	**EAAB – Zona 2**	**Pendiente.** **Alcaldía de Engativá enviará información al correo.**
147	Fue enviado al chat, el día de ayer 4 de mayo; el registro fotográfico de faltante de tapa en una estructura ubicada en la intersección de la Calle 94 con Carrera 18 costado norte en calzada; por lo cual, se solicita por parte de todas las Empresas, que se verifique y que se reponga el elemento faltante. (Presentado por **IDU – XV Sesión 2022 – 05-May-22**)	Delegados	**TODAS LAS EMPRESAS**	**Pendiente.** **Se informó por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), que dicha estructura no es competencia de ellos.**
150	Se tienen unas PQR sobre acometidas que se requieren ejecutar, pero no las dejan intervenir porque el contrato no ha sido entregado al IDU, es el contrato 1639 de 2019; por lo cual solicita la colaboración para conocer el procedimiento para poder ejecutar dichas acometidas. Presentado por **VANTI GAS NATURAL – XV Sesión 2022 – 05-May-22**)	Álvaro Reinosos	**IDU**	**Pendiente.**

152	Se tienen varios segmentos viales que están pendientes de subterranización de redes secas; por lo cual en días pasados se envió una comunicación a ENEL COLOMBIA (CODENSA), donde se indagaba sobre el estado de dicha subterranización y/o la programación para la intervención. Se menciona por parte de Francisco Granados que el radicado es el 00274087 del 26 de abril de 2022. Presentado por **Alcaldía de Suba – XVI Sesión 2022 – 12-May-22**)	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**:	**Pendiente.**
153	Se solicita la respuesta sobre una solicitud que se hizo referente a la actualización de reservas; para poder adelantar un proceso de conservación. Se menciona por parte de Francisco Gradados del FDL Suba, que el radicado ante el IDU, es el 2022-526074-1582. Presentado por **Alcaldía de Suba – XVI Sesión 2022 – 12-May-22**)	Álvaro Reinoso	**IDU**	**Pendiente.**
155	Llegó una comunicación del contrato 1723 de 2021; y la remite el contratista y está solicitando un acompañamiento para levantar Tapas y hacer un recorrido; es un contrato de diseño para hacer obras de pavimento; por lo que requiere hacer levantamiento de las tapas para ver si están funcionando; pero no se ha enviado un oficio del IDU y no contestan el teléfono de contacto incluido en la mencionada comunicación, ni dan respuesta a un correo electrónico enviado. (Presentado por **EAAB – Zona 4 – XVI Sesión 2022 – 12-May-22**)	Álvaro Reinoso	**IDU**	**Pendiente.**
156	Sobre el contrato 1746 de 2021, que corresponde al área del Ing. Oscar Roberto Acevedo; en la calle 13 Sur con carrera 12 al Este; no se tiene designación de ese contrato por lo cual se requiere coordinar con el Ing. Francisco Higua; pero no ha sido posible contactarlo; en dicho contrato se plantea la recuperación de espacio público. (Presentado por **EAAB – Zona 4 – XVI Sesión 2022 – 12-May-22**)	Álvaro Reinoso	**IDU**	**Pendiente.**

159	Se envió un correo el día 6 de mayo de 2022, donde se solicita la información del contratista que adelanta trabajos en la transversal 68 D por calle 44 Sur en el barrio San Andrés; para requerir la reparación de una cámara afectada, pero no se ha recibido respuesta; por lo que se solicita la colaboración del Ing. Patino de la Zona 5 de la EAAB, ya que se requiere esta información con urgencia. (Presentado por **ETB – XVI Sesión 2022 – 12-May-22**)	Javier Patiño	**EAAB – Zona 5**	**Pendiente.**
161	Situación con el Contrato 101-35100-1458 de 2019, suscrito con la firma Consorcio Alcantarillado Kennedy, el cual se encuentra en proceso de siniestro por parte de la EAAB, pues pasaron más de 20 meses y su ejecución fue muy baja; por lo que se adelantará una reclamación. Con éste Contrato se buscaba intervenir unos sectores con rehabilitación de alcantarillado, pero quedaron unos frentes abandonados y la EAAB está adelantando un plan de choque para disminuir la afectación a la comunidad y la emergencia sanitaria por devolución de aguas; por lo que también la EAAB tiene un contrato para adelantar ciertos tramos pero no todos; por lo cual se pregunta a ala UMV si es posible hacer un trabajo conjunto en algunos frentes de los sectores intervenidos y que ya estaban casi listos solamente quedando pendiente la estructura vial. (Presentado por **EAAB – Zona 5 – XVII Sesión 2022 – 19-May-22**)	Humberto Ramírez	**UMV**	**Pendiente.** **Debe enviarse listado de tramos a intervenir.**
164	Solicitud sobre el tema del alumbrado del parque de Santa Isabel y se está culminando una obra de adecuación de un espacio y carece de iluminación adecuada; está ubicado en la carrera 29 con calle 12 A Sur. Así mismo se solicita la poda de césped de un parque que está en condiciones complejas de crecimiento de césped, ubicado	Pablo Ponce de León	**UAESP** **ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente.**

	en la calle 1 con carrera 22 que es un triángulo. (Presentado por **Alcaldía Antonio Nariño – XVIII Sesión 2022 - 26-May-22**)			
166	Se envió al chat el pasado 21 de mayo; el IDU requiere conocer si la EAAB llevó a cabo la renovación de la tubería entre la vía carrera 3 Este entre calles 18 y 23 Sur en el marco del plan San Blas y con el Consorcio San Cristóbal 4; por lo que agradece esta información para el contratista IDU. (Presentado por **IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22**)	Juan Carlos López	**EAAB – Zona 4**	**Pendiente.**
167	Se presenta un hundimiento en pavimento contiguo a pozo de alcantarillado en vía calle 144 con carrera 12, al parecer se está presentando por filtración en la estructura del pozo, esto para verificación por parte de la EAAB y demás acciones que aplique; el registro fotográfico está en el chat desde el pasado 23 de mayo. (Presentado por **IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22**)	Humberto Madrid	**EAAB – Zona 1**	**Pendiente.**
169	Llegó una comunicación del CAI Los Rosales y Alcaldía de Chapinero, sobre faltante de tapa en la carrera 7ª. con Calle 77; la cual está dirigida tanto a la EAAB como al IDU; por lo tanto, debe verificarse por parte de la EAAB y el Ing. Álvaro Reinoso menciona que se envíe copia al Ing. Wilson Porras de la Zona 2 de la EAAB. (Presentado por **IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22**)	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente.** **Se verificó por el Ing. Wilson Porras de la EAAB- Zona2 y no se encontró faltante; pasa a CODENSA.**
171	Se tiene filtración de agua potable en la Subestación Usme, ubicada en la Diagonal 68 A Sur número 14 L - 29, se está llenando de agua el sótano y los cables de media tensión; por lo que se solicita una visita al sitio para coordinar el equipo técnico de ENEL COLOMBIA y revisar el caso. (Presentado por **ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22**)	Juan Carlos López	**EAAB – Zona 4**	**Pendiente.**

172	Fue colocado esta mañana en el Chat; ya que se necesita el ingreso a predio Tequendama que queda en Soacha, para la corrección de un punto caliente en la línea de alta tensión; por lo que se solicita la información de la dependencia se puede enviar un correo. (Presentado por **ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22**)	Delegado	**EAAB Central**	**Pendiente.**
173	Se tiene un contrato de consultoría de estudios y diseños para 12 parques; de los cuales ya fueron aprobados los diseños hidráulicos de 7 parques, pero los otros 5 que son de la zona 3 de la EAAB, no se ha recibido la respuesta definitiva y están muy atrasados para poder finalizar ese proceso de consultoría. Por lo que se solicita cuadrar una mesa para tratar el tema. (Presentado por **Alcaldía Rafael Uribe Uribe – XIX Sesión 2022 - 2-Jun-22**)	Luis Francisco Rodríguez	**EAAB Zona 3**	**Pendiente**
175	Se menciona que se tienen 3 contratos de vigencias anteriores, dentro de los cuales hay uno con una situación rotura en un andén de la transversal 72D con calle 69 sur, ocasionada por una intervención de la EAAB, la cual debe ser reparada. (Presentado por **Alcaldía Ciudad Bolívar– XX Sesión 2022 - 9-Jun-22**)	Juan Carlos López	**EAAB Zona 4**	**Pendiente.**
176	Se tiene un trámite con ENEL COLOMBIA, para una factibilidad, sobre el cual ya se dio respuesta y se están atendiendo las observaciones; sin embargo, solicita la designación de un profesional para que apoye el proceso de factibilidad de servicio de energía en lo corregimientos de Betania y San Juan, para la adecuación de las sedes de la Alcaldía de Sumapaz. (Presentado por **Alcaldía Sumapaz– XX Sesión 2022 - 9-Jun-22**)	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente.**
177	En el mes de enero se presentó una solicitud para visita para suministro de energía para todas las infraestructuras de la Alcaldía	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente.**

	de Sumapaz, pero no ha sido posible avanzar en el tema; por lo que se busca el apoyo en el diseño de redes eléctricas y sacar la licitación respectiva; se ha estado en contacto con Patricia Garavito; con el número de solicitud, 00113394. (Presentado por **Alcaldía Sumapaz– XX Sesión 2022 - 9-Jun-22**)			
178	Se tiene una cámara sin tapa en la carrera 27 con calle 5, donde hay un pozo de aparentemente de Acueducto que genera riesgo, para que se haga la verificación por parte de la EAAB. (Presentado por **MOVISTAR – XX Sesión 2022 - 9-Jun-22**)	Luis Francisco Rodríguez	**EAAB - Zona 3**	**Pendiente.**
179	Caso reportado por ETB, donde se hizo la validación y hay unas redes de MOVISTAR allí, pero también hay unas redes de energía, por lo que posiblemente sea una cámara de alumbrado público; por lo que solicita al Ing. Pablo Ponce, se verifique si es así (cámara de alumbrado público), en la avenida el dorado con carrera 18, en el deprimido delante de la Caracas, igualmente se envió al chat, esta información. (Presentado por **MOVISTAR – XX Sesión 2022 - 9-Jun-22**)	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente.**
180	Para: Se tiene una emergencia por una rotura en una red de acero de alta presión, en La Estancia en la carrera 75 con calle 58 A Sur; donde el personal de la EAAB rompió la tubería de acero de 4 pulgadas, pero se retiraron sin darle solución al tema; esta tubería maneja unas 200 libras de presión, por lo que solicita con quien se puede hablar para atender esta situación. (Presentado por **GAS NATURAL – XX Sesión 2022 - 9-Jun-22**)	Juan Carlos López	**EAAB – Zona 4**	**Pendiente.**
181	Es sobre una intervención que se hace por parte del Contratista SFCR, que está haciendo perforaciones horizontales en la calle 163 con carrera 60 y también en la carrera 58C; donde hay aproximadamente unas 5 o 6 roturas, y el contratista manifiesta	Luis Enrique Gómez	**MOVISTAR**	**Pendiente.** **Se siguen haciendo las averiguaciones, y se estarán comunicando para dar alguna respuesta.**

	que no va a asumir ninguna responsabilidad por es la empresa MOVISTAR, quien lo contrata; por lo cual solicita al delegado de MOVISTAR para realizar una mesa de trabajo conjunta con el contratista. (Presentado por **VANTI GAS NATURAL – XX Sesión 2022 - 9-Jun-22**)			
182	Se solicita una mesa de trabajo con respecto al contrato 142 de 2018, en particular para la revisión de los diseños de redes que ya se han entregado y así mismo, el trámite de paz y salvo, por lo cual se estará convocando próximamente dicha mesa de trabajo. (Presentado por **Alcaldía Chapinero– XXI Sesión 2022 - 16-Jun-22**)	Wilson Javier Rojas	**EAAB Zona 2**	**Pendiente.**
183	Caso de un hundimiento que se presenta en la calle 28B Bis Sur con carrera 2; se tiene entendido que la EAAB ya hizo una inspección visual, pero debe revisarse nuevamente, por lo que se manifestó que la EAAB hará una nueva inspección con cámara. (Presentado por **IDU – XXI Sesión 2022 - 16-Jun-22**)	Juan Carlos López	**EAAB – Zona 4**	**Pendiente.**
184	Caso en la Calle 9 A entre carreras 66 A y 67; en el barrio Salazar Gómez, donde en la UMV está adelantando unas obras y se requirió de emergencia, la limpieza de unas tuberías y se envió directamente al Ing. Luis Francisco Rodríguez de la zona 3 – EAAB; quién colaboró con el tema y está pendiente el suministro de 2 rejillas para terminar el trabajo. (Presentado por **UMV – XXI Sesión 2022 - 16-Jun-22**)	Luis Francisco Rodríguez	**EAAB – Zona 3**	**Pendiente.**
185	En este momento se dio inicio al contrato de obra de construcción de parques y tuvo estudios y diseños en el 2018 y al hacerse una revisión de estos diseños por parte del especialista eléctrico, se notó que debía hacerse una actualización; por lo que solicita al delegado de CODENSA (ENEL COLOMBIA), su ayuda para esta	Pablo Ponce de León	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**:	**Pendiente.**

	revisión. (Presentado por **Alcaldía San Cristóbal– XXII Sesión 2022 - 23-Jun-22**)			
186	Se tiene pendiente unos paz y salvos de la EAAB, para unos contratos que se acabaron de terminar; por lo que se aporta la información sobre el contrato 596 de 2020 con el radicado EAAB número radicado E-2022-047031. (Presentado por **Alcaldía San Cristóbal– XXII Sesión 2022 - 23-Jun-22**)	Juan Carlos López	**EAAB – Zona 4**	**Pendiente.** **Ya está en proceso, a la espera de la firma del Ing. Jorge Barriga que regrese y se dé salida.**
187	Caso que fue enviado al chat el pasado 22 de junio, relacionado con un poste que presenta daño en la base, desprovisto de concreto e inclinado hacia la vía, con riesgo de caída; localizado en la carrera 68 B entre calles 17 y 19 costado oriental; por lo cual solicita a todas las empresas que revisen a quien pertenece. (Presentado por **IDU – XXII Sesión 2022 - 23-Jun-22**)	Delegados	**TODAS LAS EMPRESAS**	**Pendiente.**
188	Caso en la carrera 10 entre calles 12 y 12 B en la localidad de la Candelaria, donde hay una cámara en mal estado caso, al parecer de la EAAB; con faltante de la tapa, es un caso que fue reportado por el IDIGER. (Presentado por **UMV – XXII Sesión 2022 - 23-Jun-22**)	Luis Francisco Rodríguez	**EAAB – Zona 3**	**Pendiente.**
189	Caso de una cámara de redes secas que estaba sin tapa en la calle 70 con carrera 77, y alguien le colocó una tapa de material no reciclable de la EAAB y como esta tapa no corresponde a la aerobase de la cámara, está prácticamente suelta y entonces puede sacarla un carro cuando pase; por lo que debe ser revisada por las empresas de redes secas; por lo que la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, solicita la información para verificar. (Presentado por **EAAB – Zona 2 – XXII Sesión 2022 - 23-Jun-22**)	Delegados	**TODAS LAS EMPRESAS**	**Pendiente.**

190	En la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la calle 50 D entre carreras 12 B y 12 C; hay dos cámaras de la ETB, a las cuales se les colocaron unas tapas de la EAAB; las cuales deben retirarse, por lo que solicita a la ETB cuando se puede adelantar esta gestión. (Presentado por **EAAB – Zona 4 – XXII Sesión 2022 - 23-Jun-22**)	Pablo Ponce de León.	**ENEL COLOMBIA (CODENSA)**	**Pendiente.** **Se informa por parte de la ETB, que la cámara es de ENEL COLOMBIA (CODENSA), por lo tanto pasa a su revisión.**
191	ENEL COLOMBIA (CODENSA) viene desarrollando desde hace un par de años, un proyecto sobre la carrera 16 entre las calles 34 y 42 en Teusaquillo; el cual se ha demorado mucho por los permisos (CAR; IDPC, Ministerio, entre otros) y por un proyecto IDU que también se desarrolla allí. El día de ayer se encontró otra situación y es que en uno de los tramos que está reservado por ellos, en la Diagonal 40 A Bis con la carrera 16 y 17; se están haciendo trabajos sobre esta vía, que queda sobre el canal o quebrada arzobispo; y se requiere cruzar y se encuentra fresada la vía y allí hay un proyecto de la EAAB que es el "Corredor Ambiental del río Arzobispo"; pero también puede ser una intervención de la UMV; por lo que solicita que se revise por parte de dichas Empresas, esta situación; ya que se requiere coordinar esta intervención para no duplicar acciones y esfuerzos. (Presentado por **ENEL COLOMBIA (CODENSA) – Zona 4 – XXII Sesión 2022 - 23-Jun-22**)	Delegados	**EAAB – Zona 2**	**Pendiente.** **Se informa por parte del Delegado de la UMV, que no se tienen intervenciones en este sector.**

6.1 Balance Compromisos:

- **Casos presentados hasta la fecha (2022):**	**191**
- **Casos Resueltos hasta la fecha (2022):**	**88**
- **Casos pendientes hasta la fecha (2022):**	**103**

7. TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

7.1 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada	**Decisión**
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

8. COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 07-julio -22
2	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 07-julio-22

9. CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye esta vigésima tercera sesión del Comité, reiterando a todas las entidades asistentes, la necesidad de seguir verificando los pendientes; ya que el listado sigue creciendo considerablemente (191 casos), y es posible que ya se hayan atendido algunos casos y se puedan retirar del acta del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 07 de julio de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,

WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
PRESIDENTE

LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA
SECRETARIO

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU
Aprobó: William Orlando Luzardo - IDU

Anexo: Presentación caso UMV – Humberto Ramírez de UMV

UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

TEMA 30 JUN 2022
COMITÉ OPERATIVO

UMV
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

Carrera 96 entre Calles 63 y 66 A

SOLICITUD

Visita conjunta EAAB.

Carrera 67 entre Diagonal 2 y Calle 4 B de la Malla Vial Local, CIV 16000548 – PK_ID 188281, en la localidad de Puente Aranda.

Para la EAAB.

Se realizó visita técnica de verificación por profesionales de la Gerencia de Intervención el día 29 de junio a la dirección de la solicitud, se evidenció un hueco sobre la calzada (señalizado provisionalmente) con un área aproximada de 1,50 x 1,00 m y una profundidad aprox. 0,80 m; igualmente se observa que hay una socavación gigantesca, aparentemente el daño se presenta debido a filtración de agua la cual a generado lavado de finos, es posible que esta sea ocasionada por las acometidas de agua potable existentes en ese sector, tal y como se muestra en el registro fotográfico.

UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

@UMV.Bogotá

Unidad de Mantenimiento Vial

@UMVbogota

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

UMV UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

BOGOTÁ